

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - березень 2019 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЬОГО			438145,3		8025,13	17245,65			
		КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"			89264,3		7,83	7,83			
1	175722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2016 09.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. 27.02.2019 - ОГОЛОШЕНІ ВІДКРИТІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. АУКЦІОН ВІДБУВСЯ - 18.03.2019 (ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ ВІДХИЛЕНО). 29.03.2019 - ОГОЛОШЕНІ ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ НА КОРИГУВАННЯ ПРО	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
2	182852	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	03.2016 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8300,0		7,83	7,83		ПРОВОДИЛОСЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "РІАЛЬТО" ЗГІДНО ДОГОВОРУ ВІД 09.11.2018 №209/11.	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
3	148559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	03.2017 08.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					ВИКОНАННЯ ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "СІВІН ТРАНС" ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ З ВЛАШТУВАННЯ КОРИТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА №2 ТА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ. ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ РОБІТ З ВЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ - ПІСЛЯ НАСТАННЯ СТАБІЛЬНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ.	НЕСТРИЯТЛИВІ ПОГОДНІ УМОВИ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	167011	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	72364,3					УКЛАДЕНО ДОДАТКОВІ УГОДИ ДО ДОГОВОРУ ВІД 22.12.2018 З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС 1". НА ОБ'ЄКТИ ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ОСНОВИ ПІД ДОРІЖКИ. ВИКОНАНІ РОБОТИ З ДЕМОНТАЖУ З/Б СПОРУД НА ДІЛЯНЦІ МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК.	НЕСТРІЯТЛИВІ ПОГОДНІ УМОВИ.
5	167004	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8400,0					КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "РІАЛЬТО" ЗГІДНО ДОГОВОРУ ВІД 09.11.2018 №212/11.	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
		КП "КІЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"			153881,0			14246,7			
6	184367	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ДШК" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	145,0					РОБОТИ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ	ТРИВАЄ ОПРАЦЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ
7	203721	БЛАГОУСТРІЙ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3800,0					ВИКОНУВАЛИСЬ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
8	184361	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	51100,0					ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ. ОГЛОШЕНО ТЕНДЕР НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
9	184362	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 06.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	101,5					ОТРИМАНО НЕГАТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ТРИВАЄ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	203722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ТРИВАЮТЬ ПЕРЕГОВОРІ З ПЕРЕМОЖЦЕМ АРХІТЕКТУРНОГО КОНКУРСУ
11	184368	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10.2016 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	24903,0					ПРОДОВЖУЄТЬСЯ КОМПЛЕКС РОБІТ З ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
12	184370	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3962,0					ТРИВАЄ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В БЕРЕЗНІ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ
13	184364	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	145,0					ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
14	184363	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2016 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	47687,0			14246,7		ВИЗНАЧЕНО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ (І ЧЕРГА).	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В БЕРЕЗНІ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ
15	184369	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6000,0					ВИКОНУВАЛИСЬ РОБОТИ ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ БЮВЕТУ; ТРИВАЄ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЮ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
16	200701	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11610,0					ВЕЛИСЬ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ З ІІ-ІІІ ЧЕРГИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В БЕРЕЗНІ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ
17	184366	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4062,5					ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	184365	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ІМЕНІ ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	165,0					РОБОТИ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ	ТРИВАЄ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
19	212668	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ МУРОМЕЦЬ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ
		КП "ПЛЕСО"			195000,0		8017,3	2991,12			
20	208875	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	11.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	25000,0					ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
21	173747	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20500,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
22	208871	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
23	200128	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	203403	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	06.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
25	188736	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	08.2018 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30000,0					ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКІВ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
26	203794	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	05.2019 07.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКІВ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
27	145530	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		5902,2	2974,92		ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	
28	176535	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	05.2017 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	80500,0		115,1	16,2		ПРОВОДИТЬСЯ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК ТА ДООПРАЦЮВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПОВТОРНОГО НАПРАВЛЕННЯ В ЕКСПЕРТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ.	ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ЕКСПЕРТИЗИ
29	144776	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕДОБУДОВАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА (ІІ ЧЕРГА)	01.1990 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					РОБОТИ В ЛЮТОМУ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ.	НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	148754	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	06.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
31	200129	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛОВОГО МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ. ОБУХІВСЬКІЙ, 13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
32	200130	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХОВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМ. ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
33	200132	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНІЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		2000,0			ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
34	185559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	05.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0					ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ