

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - червень 2019 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЬОГО			459296,5		43657,93	48460,14			
		КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"			91180,6		13140,23	7,83			
1	175722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2016 09.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З "ТОВ УКРНДІАГРОПРОЕКТ" НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ В ЧАСТИНІ НАВКОЛО СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВОДОЙМ. ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
2	182852	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	03.2016 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8300,0		7,83	7,83		КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "РІАЛЬТО" ЗГІДНО ДОГОВОРУ ВІД 09.11.2018 №209/11. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
3	148559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	03.2017 08.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22800,0					ВИКОНАННЯ ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "СІВІН ТРАНС" ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ З ВЛАШТУВАННЯ КОРИТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА №2 ТА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ДОРІЖОК З ФЕМ. РОЗПОЧАТО ВИКОНАННЯ РОБІТ З ВЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	167011	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	49664,3		13132,4			НА ОБ'ЄКТІ ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ПАРКУ. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСУ. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТА РЕМОНТУ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
5	216822	БУДІВНИЦТВО СКЕЙТ-ПАРКУ В ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1837,5					ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			1750,0						
6	202562	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ НАТАЛКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	78,8					НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ ВІД 19.12.2018 № 256/12 УКЛАДЕНОГО З ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АСКОН" РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ. ПЕРЕДАНО ДЛ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			75,0						

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	167004	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8400,0					ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "РІАЛЬТО" ЗГІДНО ДОГОВОРУ ВІД 09.11.2018 №212/11.	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
		КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"			153881,0		1654,5	16321,3			
8	184367	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ДШК" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	145,0					РОБОТИ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ	ТРИВАЄ ОПРАЦЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ
9	203721	БЛАГОУСТРІЙ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3800,0					ПРОЕКТНО КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ В ЕКСПЕРТИЗИ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
10	184361	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	51100,0		210,0	210,0		ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "УРБАНДИЗАЙН" НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
11	184362	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 06.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	101,5		13,2	13,2		ОТРИМАНО НЕГАТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ТРИВАЄ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
12	203722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ, СТАДІЯ (П)	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
13	184368	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10.2016 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	24903,0		120,0	120,0		ПРОДОВЖУЄТЬСЯ КОМПЛЕКС РОБІТ З ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	184370	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3962,0		1204,0	1624,0		ТРИВАЄ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ
15	184364	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	145,0		96,0	96,1		ТРИВАЄ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
16	184363	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2016 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	47687,0		11,3	14258,0			
17	184369	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6000,0					ВИКОНУВАЛИСЬ РОБОТИ ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ БЮВЕТУ; ТРИВАЄ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЮ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
18	200701	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11610,0					ВЕЛИСЬ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ З II-III ЧЕРГИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ
19	184366	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4062,5					ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
20	184365	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ІМЕНІ ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	165,0					ТРИВАЄ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
21	212668	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ МУРОМЕЦЬ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КП "ПЛЕСО"			214234,9		28863,2	32131,01			
22	208875	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	11.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	25000,0					ВИКОНАНІ РОБОТИ ПО ЗАМИВУ ПАЛЬ, ВЛАШТУВАННЯ БАЛОК КРІПЛЕННЯ, ВЛАШТУВАННЯ ДРЕНАЖУ ІЗ ШЕБНЯ ТА ПІСКУ. РОБОТИ НА ДІЛЯНКАХ 4-9. ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НА ДІЛЯНКАХ 2-3 ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ.	У ЗВ'ЯЗКУ З ДОДАТКОВОЮ ДІЛЯНКОЮ ПРОЕКТУВАННЯ БІЛЯ ДОЩОВОГО КОЛЕКТОРУ ВИНИКЛА НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПІДГОТОВЛЕНО ТА ПОГОДЖЕНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУДЕ РОЗПОЧАТО ПРИ НАЯВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ .
23	173747	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	09.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20500,0					ВИКОНАНО ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ТА ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ ПО ІНЖЕНЕРНИМ МЕРЕЖАМ. ПРОЕКТ ГОТУЄТЬСЯ ДО ПЕРЕДАЧІ ЗАМОВНИКУ ДЛЯ ПОГОДЖЕННЯ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
24	208871	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2020 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0					ВИКОНАНІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ, ВИКОНАНО РОБОТИ ПО РОЗДІЛАМ: ТЕХНОЛОГІЯ, АВТОМАТИКА ТА ЕЛЕКТРИКА. ОДЕРЖАНО ТУ НА ЗОВНІШНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ.	ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ НА СТАДІЇ ЗАВЕРШЕННЯ. ПІСЛЯ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ФАХІВЦЯМИ КП "ПЛЕСО", ПРОЕКТ БУДЕ ПЕРЕДАНО ДО ЕКСПЕРТИЗИ
25	200128	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2020 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		248,7	248,8		ВИКОНАНІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ. ВИКОНАНО РОЗДІЛИ ПРОЕКТУ: ТЕХНОЛОГІЯ, ЕЛЕКТРИКА, АВТОМАТИКА, РОЗРАХУНКИ ОВНС. ОДЕРЖАНО ТУ НА ЗОВНІШНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ	ПРОЕКТНО КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПЕРЕДАНА ЗАМОВНИКУ. ПІСЛЯ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ФАХІВЦЯМИ КП "ПЛЕСО", ПРОЕКТ БУДЕ ПЕРЕДАНО ДО ЕКСПЕРТИЗИ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	203403	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2020 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0					ВИКОНАНІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ТА РОБОТИ ПО ПРОЕКТУ. НАРАЗІ ПОГОДЖУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ ТА ГОТУЄТЬСЯ ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО ПОДАЧІ ДО ЕКСПЕРТИЗИ	ПРОЕКТНО КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПЕРЕДАНА ЗАМОВНИКУ. ПІСЛЯ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ФАХІВЦЯМИ КП "ПЛЕСО", ПРОЕКТ БУДЕ ПЕРЕДАНО ДО ЕКСПЕРТИЗИ
27	188736	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	08.2018 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30000,0			3448,6		РОЗПОЧАТО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ДІЛЯНЦІ 4. НА ДІЛЯНКАХ 7 ТА 9 ОТРИМАНО ТУ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІД БАЛАНСОУТРИМУВАЧІВ КОМУНІКАЦІЙ. ПОДГОТОВЛЕНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ ТА ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ. ВИКОНАНО КОМПЛЕКС ДОПРОЕКТНИХ РОБІТ ПО ДІЛЯНКАМ 7 ТА 9. ПІДГОТОВЛЕНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
28	203794	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	05.2019 07.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0					ВИКОНАНІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ, ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ ПО Р. КОНИК, ПРОВЕДЕНО ОБСТЕЖЕННЯ З КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" НА ПЛОЩИНІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ОДЕРЖАНО ТУ ВІД КИЇВТРАНСГАЗ З ПРИВОДУ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВОЇ МАГІСТРАЛІ	ПРОЕКТНО КОШТОРИСНІ РОБОТИ НА СТАДІЇ ЗАВЕРШЕННЯ. ПІСЛЯ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ФАХІВЦЯМИ КП "ПЛЕСО", ПРОЕКТ БУДЕ ПЕРЕДАНО ДО ЕКСПЕРТИЗИ
29	145530	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		8425,5	8425,66		ЗАКІНЧЕНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ДІЛЯНКАХ ОЗЕР МІНСЬКЕ-ЛУГОВЕ, ЙОРДАНСЬКЕ. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З БЛАГОУСТРОЮ ОЗЕРА КИРИЛІВСЬКЕ. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ НА РОБОТИ НА ДІЛЯНКАХ ОЗЕР ПТАШИНЕ ТА БОГАТИРСЬКЕ.	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ ЗГІДНО ЗАГАЛЬНОГО ГРАФІКУ РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	176535	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	08.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	69700,0		309,8	128,4		ОТРИМАНО ВИСНОВОК ГРОМАДСЬКОЇ КОМІСІЇ З ІСТОРИЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ПІДПРИЄМСТВАХ. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.	ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ЕКСПЕРТИЗИ
31	144776	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕДОБУДОВАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА (ІІ ЧЕРГА)	01.1990 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					РОБОТИ В ЧЕРВНІ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ.	НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ
32	148754	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	06.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		777,8	777,8		ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ НА КОМПЛЕКСНУ ЕКСПЕРТИЗУ ПО КОРИГУВАННЮ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ. ПРИЗУПИНЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. РОБОТИ БУДЕ ВІДНОВЛЕНО ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.	ПОДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО КОРИГУВАННЯ ПЕСР ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОГолошення ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ НА ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ.
33	200129	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛОВОГО МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ. ОБУХІВСЬКІЙ, 13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0					ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ. ОТРИМАНО ВИХІДНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
34	200130	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ ЗАТОКИ ПІВДЕННИЙ КОВШ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2700,0					ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ. ОТРИМАНО ВИХІДНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ

