

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - листопад 2019 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

тис.грн

| № п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекту | Джерело фінансування | Запланований обсяг видатків на 2019 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансовано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансована заборгованість (по гр. 7) | Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень |
|-------|-------------|--|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | заборгованість за виконані роботи | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ВСЬОГО | | | 439613,6 | | 162932,3 | 178061,8 | | | |
| | | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" | | | 148740,6 | | 66203,3 | 82577,2 | | | |
| 1 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 09.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 44450,0 | | 1222,5 | 13248,4 | | УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 02.05.2019 №75/5 (ТОВ "УКРНДІАГРОПРОЕКТ") НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР №170/9 ВІД 17.09.2019 З ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. ВСТАНОВЛЕНА АЛЬТАНКА ДЛЯ ГРИ В ШАХИ, ВЛАШТОВАНО СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК, ВОРКАУТ. | НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. |
| 2 | 182852 | ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ | 03.2016 05.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8300,0 | | 7,8 | 2393,8 | | ВИКОНАНО КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР № 191/10 ВІД 15.10.2019 З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "КНЯЖНА ЛИБІДЬ" НА ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ. | НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. |

| № п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекту | Джерело фінансування | Запланований обсяг видатків на 2019 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансовано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансована заборгованість (по гр. 7) | Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень |
|-------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | | заборгованість за виконані роботи | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 148559 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ | 03.2017 08.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 22800,0 | | 22515,4 | 22515,4 | | УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 15.07.2019 №135/7 З ТОВ "СІВІН ТРАНС" НА ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ. РОЗПОЧАТО ВЛАШТУВАННЯ ШТУЧНОГО ПОКРИТТЯ БАСКЕТБОЛЬНО-ВОЛЕЙБОЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ТА СПОРТМАЙДАНЧИКА ДЛЯ МІНІФУТБОЛУ. ВЛАШТОВАНО ПОКРИТТЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ. | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ |
| 4 | 167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2018 05.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 71264,3 | | 42457,6 | 42503,3 | | З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ТЕНЗАСОЮЗБУД" УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 24.07.2019 №139/7. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗІ СТОРОНИ НАБЕРЕЖНОЇ. ВЛАШТОВАНО ВОРКАУТИ. ВСТАНОВЛЕНО ПЕРГОДИ З ПІДСВІЧУВАННЯМ, ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРОЇЗДУ ТРАНСПОРТУ. | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ |
| 5 | 216822 | БУДІВНИЦТВО СКЕЙТ-ПАРКУ В ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 03.2019 12.2019 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1837,5 | | | 1837,5 | | КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ПОДАНО НА РОЗГЛЯД В ЕКСПЕРТИЗУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ. ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ "PROZORRO" РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНПІДРЯДНИКА ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ. | ПІДГОТОВАНО ДЕФЕКТНИЙ АКТ НА РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА. ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ. |
| | | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | 1750,0 | | | 1750,0 | | | |

| № п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекту | Джерело фінансування | Запланований обсяг видатків на 2019 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансовано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансована заборгованість (по гр. 7) | Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень |
|-------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | заборгованість за виконані роботи | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | 202562 | РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ НАТАЛКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 03.2019 12.2019 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 78,8 | | | 78,8 | | НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ ВІД 19.12.2018 № 256/12 УКЛАДЕНОГО З ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АСКОН" ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У СКЛАДІ ОБ'ЄКТУ ПРЕДАНО ДО ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ | РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ ПРОВЕДЕНА В РАМКАХ ПРОЕКТУ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ. |
| | | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | 75,0 | | | 75,0 | | | |
| 7 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10,0 | | | | | КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "РІАЛЬТО" ЗГІДНО ДОГОВОРУ ВІД 09.11.2018 №212/11. | НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. |
| | | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" | | | 80622,7 | | 21449,8 | 21405,0 | | | |
| 8 | 203721 | БЛАГОУСТРІЙ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3800,0 | | 2267,9 | 2267,9 | | ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПДК В ЕКСПЕРТИЗИ | НЕ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |

| № п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекту | Джерело фінансування | Запланований обсяг видатків на 2019 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансовано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансована заборгованість (по гр. 7) | Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень |
|-------|-------------|--|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | | заборгованість за виконані роботи | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 184361 | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 05.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4553,8 | | 210,0 | 210,0 | | ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЩОДО РОЗРОБКИ ПРОЄКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ КОНКУРСУ ПІДПИСАНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ | НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ДОЛОБЕЦЬКОМУ ОСТРОВУ ЧЕРЕЗ ПЕРЕДАЧУ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО ОСТРОВУ ІНШІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ КІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ №1746 ВІД 01.10.2019) |
| 10 | 184362 | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 06.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13,2 | | 13,2 | 13,2 | | ОТРИМАНО НЕГАТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗГІДНО РЕГЛАМЕНТУ ЩОДО ОБРАННЯ НОВОЇ ПРОЄКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВСІ РОБОТИ ПЕРЕНЕСЕНО НА НАСТУПНИЙ РІК | НЕ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| 11 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3686,2 | | | | | ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЩОДО РОЗРОБКИ ПРОЄКТУ БУДІВНИЦТВА ПАРКУ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПЕРЕМОЖЦЕМ | РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ З ПІДПРИЄМСТВОМ, ЯКЕ БУЛО ПЕРЕМОЖЦЕМ В ПРОВЕДЕНОМУ ТЕНДЕРІ, ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН ТА НЕОБХІДНІСТЬ ІНІЦІАЦІЇ НОВОЇ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЄКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ |
| 12 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 05.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 24903,0 | | 120,0 | 120,0 | | ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ (ТРИВАЄ СТАДІЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРЕМОЖЦЯ) | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ |
| 13 | 184370 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3962,0 | | 2723,6 | 2723,6 | | ВИЗНАЧЕНО ПІДПРИЄМСТВО, ЯКЕ БУДЕ ВИКОНУВАТИ АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА БУДІВЕЛЬНИМИ РАБОТАМИ, ТА ПІДПИСАНИЙ ДОГОВІР З НИМ. ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ЩОДО ЗАКРИТТЯ АВАНСУ, ВИДАНОГО НА ЗАКУПІВЛЮ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. ВИКОНАННЯ РОБІТ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО В ГРУДНІ 2019 | НЕСВОЄЧАСНЕ ОСВОЄННЯ АВАНСУ, ВИДАНОГО НА ЗАКУПІВЛЮ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІДРЯДНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИЗУПИНЕНІ РОБОТИ ДО ВИРІШЕННЯ ЦЬОГО ПИТАННЯ |

| № п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекту | Джерело фінансування | Запланований обсяг видатків на 2019 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансовано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансована заборгованість (по гр. 7) | Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень |
|-------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | | заборгованість за виконані роботи | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 145,0 | | 96,0 | 96,1 | | РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА ІНШІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ. НИНИ ТРИВАЄ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗГІДНО РЕГЛАМЕНТУ | ПЕРЕДАЧА ОБ'ЄКТА ІНШОМУ ПІДПРИЄМСТВУ |
| 15 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2016 10.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 17687,0 | | 14419,4 | 14374,5 | | ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ІЗ РЕКОНСТРУКЦІЇ. | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ |
| 16 | 184369 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6000,0 | | 49,8 | 49,8 | | ПОТРЕБА В КОРЕГУВАННІ ПДК. У ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ МОЖЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ВХІДНОЇ ГРУПИ ТА ДОРОГИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАРКУ, В ПОТОЧНОМУ РОЦІ НЕМОЖЛИВО ВИКОНАТИ КОРЕГУВАННЯ ПРОЄКТУ. ЧЕРЕЗ ЩО ВСІ ЗАПЛАНОВАНІ РОБОТИ ПЕРЕНЕСЕНО НА НАСТУПНИЙ РІК. | ПОТРЕБА В КОРЕГУВАННІ ПРОЄКТУ ЗГІДНО ЗАУВАЖЕНЬ ТА УЗГОДЖЕНИХ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРОПОЗИЦІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ВІДГУКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАШТУВАННЯ ПАРКУ |
| 17 | 200701 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 05.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11610,0 | | | | | РОЗПОЧАТО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (3 ЧЕРГА). СКОРЕГОВАНИЙ ПРОЄКТ ПЕРЕДАНО ДО ЕКСПЕРТИЗИ | ПОТРЕБА В КОРЕГУВАННІ ПКД ЧЕРЕЗ НАБУТТЯ ПАРКОМ СТАТУСУ ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МІСТЕЦТВА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ |
| 18 | 184366 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4062,5 | | 1549,9 | 1549,9 | | ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЩОДО КОРЕГУВАННЯ ПРОЄКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ | ПОТРЕБА В КОРЕГУВАННІ ПКД З РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАРКУ |
| 19 | 212668 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ МУРОМЕЦЬ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 200,0 | | | | | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ: ЗАКІНЧЕНА ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КП "КИЇВМІСЬКРОЗВИТОК" ВИКОНАВЦЕМ ФУНКЦІЙ СЛУЖБИ ЗАМОВНИКА РОБІТ | ТРИВАЛЕ ПРИЙНЯТТЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА |

| № п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекту | Джерело фінансування | Запланований обсяг видатків на 2019 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансовано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансована заборгованість (по гр. 7) | Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень |
|-------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | заборгованість за виконані роботи | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | КП "ПЛЕСО" | | | 210250,3 | | 75279,2 | 74079,6 | | | |
| 20 | 208875 | БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 11.2018 11.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 35000,0 | | 10562,9 | 10485,2 | | ВИКОНАНІ РОБОТИ ПО ЗАМИВУ ПАЛЬ, ВЛАШТУВАННЯ БАЛОК КРІПЛЕННЯ, ВЛАШТУВАННЯ ДРЕНАЖУ ІЗ ЩЕБНЯ ТА ПІСКУ. РОБОТИ НА ДІЛЯНКАХ 4-9. ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НА ДІЛЯНКАХ 2-3 ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ. КОРИГУВАННЯ ПКД. | У зв'язку з додатковою ділянкою ПРОЕКТУВАННЯ БІЛЯ ДОЩОВОГО КОЛЕКТОРУ ВИНИКЛА НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. |
| 21 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2018 10.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10000,0 | | | | | У зв'язку зі змінами ТЕХНІЧНИХ УМОВ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ДОДАТКОВІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ДЕЯКИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ. | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ |
| 22 | 208871 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 03.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2000,0 | | 581,3 | 581,3 | | ВИКОНАНІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ. ОДЕРЖАНО ТУ НА ЗОВНІШНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ. ПРОЕКТ ПЕРЕДАНО В ЕКСПЕРТИЗУ. | НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |
| 23 | 200128 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 03.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 347,9 | | 347,8 | 347,8 | | ВИКОНАНІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ. ОДЕРЖАНО ТУ НА ЗОВНІШНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. | |
| 24 | 203403 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 250,0 | | 119,5 | 119,5 | | ВИКОНАНІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ТА РОБОТИ ПО ПРОЕКТУ. ПОГОДЖЕНО ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ. ПРОЕКТ ПЕРЕДАНО ДО ЕКСПЕРТИЗИ. | НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |

| № п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекту | Джерело фінансування | Запланований обсяг видатків на 2019 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансовано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансована заборгованість (по гр. 7) | Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень |
|-------|-------------|--|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | заборгованість за виконані роботи | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 08.2018 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 17000,0 | | 13330,0 | 12629,3 | | ПРОДОВЖУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ДІЛЯНЦІ 4. НА ДІЛЯНКАХ 7 ТА 9 ОТРИМАНО ТУ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІД БАЛАНСОУТРИМУВАЧІВ КОМУНІКАЦІЙ, ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ. | БУДІВЕЛЬНІ ТА ПРОЕКТНІ РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКАМ ВИКОНАННЯ РОБІТ |
| 26 | 203794 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 05.2018 07.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5000,0 | | 318,0 | 13,2 | | ВИКОНАНІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ, ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ ПО Р. КОНИК, ПРОВЕДЕНО ОБСТЕЖЕННЯ З КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" НА ПЛОЩИНІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ОДЕРЖАНО ТУ ВІД КИЇВТРАНСГАЗ З ПРИВОДУ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВОЇ МАГІСТРАЛІ. ПРОЕКТУВАННЯ НА СТАДІЇ ЗАВЕРШЕННЯ. | НЕОБХІДНІСТЬ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |
| 27 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 08.2018 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 36320,4 | | 18351,2 | 18234,7 | | ЗАКІНЧЕНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ДІЛЯНКАХ ОЗЕР МІНСЬКЕ-ЛУГОВЕ. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З БЛАГОУСТРОЮ ОЗЕРА КИРИЛІВСЬКЕ., ЙОРДАНСЬКЕ, ПТАШИНЕ ТА БОГАТИРСЬКЕ. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ НА РОБОТИ НА ДІЛЯНКАХ ОЗЕР ПТАШИНЕ ТА БОГАТИРСЬКЕ. | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ ЗГІДНО ЗАГАЛЬНОГО ГРАФІКУ РОБІТ |
| 28 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2017 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 39497,0 | | 891,6 | 891,7 | | ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ НА КОМПЛЕКСНУ ЕКСПЕРТИЗУ ПО КОРИГУВАННЮ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ. ПРИЗУПИНЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. РОБОТИ БУДЕ ВІДНОВЛЕНО ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ. ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ. | НЕ ВИЗНАЧЕНА БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. |

| № п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекту | Джерело фінансування | Запланований обсяг видатків на 2019 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансовано робіт станом на 01.12.2019 | Профінансована заборгованість (по гр. 7) | Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень |
|-------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | заборгованість за виконані роботи | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 200130 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ ЗАТОКИ ПІВДЕННИЙ КОВШ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2700,0 | | | | | ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ПРИПИНЕНО. ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ВИКОНАВЦЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР, РОЗПОЧАТО ПРОЕКТНІ РОБОТИ. | НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. |
| 30 | 200132 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНІЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ | 11.2018 12.2019 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 42083,0 | | 24483,9 | 24483,9 | | ПРОВЕДЕНА ВИРУБКА ЗГІДНО АКТУ КО КІЇВЗЕЛЕНБУД ТА ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА. НА ДІЛЯНЦІ ВИТОКУ З ОЗЕРА ЛІСОВОГО ВИКОНАНО ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ, ВИКОНАНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ДІЛЯНЦІ ПРИБЛИЗНО 700 М КАНАЛУ. | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ |
| 31 | 185559 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 05.2018 12.2019 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 19734,9 | | 5975,9 | 5975,9 | | ЗАКУПЛЕНО ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ. ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ. ОФОРМЛЮЮТЬСЯ ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА ПОЧАТОК РОБІТ. | ПКД ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ, ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ 2 МІСЯЦІ. |
| 32 | 232905 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 05.2017 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 317,1 | | 317,1 | 317,1 | | ОТРИМАНО ВИСНОВОК ГРОМАДСЬКОЇ КОМІСІЇ З ІСТОРИЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ПІДПРИЄМСТВАХ. ПРОЕКТ В ЕКСПЕРТИЗІ. | ОБ'ЄКТ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ДО ІНШОГО ЗАМОВНИКА, |