

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - грудень 2019 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЬОГО			404323,0		360547,7	360547,7			
		КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"			157299,0		141336,9	141336,9			
1	175722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2016 09.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	44450,0		44422,8	44422,8		УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 02.05.2019 №75/5 (ТОВ "УКРНДІАГРОПРОЕКТ") НА КОРИГУВАННЯ ПРОСКТУ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР №170/9 ВІД 17.09.2019 З ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. РОБОТИ В МЕЖАХ ДОВЕДЕНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАВЕРШЕНО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
2	182852	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	03.2016 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9498,4		2562,5	2562,5		ВИКОНАНО КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР № 191/10 ВІД 15.10.2019 З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "КНЯЖНА ЛИБІДЬ" НА ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ. ВИКОНЮЮТЬСЯ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	148559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	03.2017 08.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	37600,0		36149,4	36149,4		УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 15.07.2019 №135/7 З ТОВ "СІВІН ТРАНС" НА ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ. РОЗПОЧАТО ВЛАШТУВАННЯ ШТУЧНОГО ПОКРИТТЯ БАСКЕТБОЛЬНО-ВОЛЕЙБОЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ТА СПОРТМАЙДАНЧИКА ДЛЯ МІНІФУТБОЛУ. ВЛАШТОВАНО ПОКРИТТЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
4	167011	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	63834,3		58202,2	58202,2		З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ТЕНЗАСОЮЗБУД" УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 24.07.2019 №139/7. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗІ СТОРОНИ НАБЕРЕЖНОЇ. ВЛАШТОВАНО ВОРКАУТИ. ВСТАНОВЛЕНО ПЕРГОДИ З ПІДСВІЧУВАННЯМ, ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРОЇЗДУ ТРАНСПОРТУ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
5	216822	БУДІВНИЦТВО СКЕЙТ-ПАРКУ В ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1837,5					КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ПОДАНО НА РОЗГЛЯД В ЕКСПЕРТИЗУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ. ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ "PROZORRO" РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНПІДРЯДНИКА ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ.	ПІДГОТОВАНО ДЕФЕКТНИЙ АКТ НА РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА. ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ.
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			1750,0						

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	202562	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ НАТАЛКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	78,8					НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ ВІД 19.12.2018 № 256/12 УКЛАДЕНОГО З ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АСКОН" ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У СКЛАДІ ОБ'ЄКТУ ПРЕДАНО ДО ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ ПРОВЕДЕНА В РАМКАХ ПРОЄКТУ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ.
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			75,0						
		КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"			56614,6		44935,6	44935,6			
7	203721	БЛАГОУСТРІЙ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2268,0		2267,9	2267,9		РОЗРОБЛЕННЯ ПКД ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ В ЕКСПЕРТИЗИ	
8	184361	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4535,6		4535,6	4535,6		РОЗРОБКА ПКД ПО ВЕНЕЦІАНСЬКОМУ ОСТРОВУ, ВИКОНАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ, РОЗРОБКА ПКД ПО ДОЛОБЕЦЬКОМУ ОСТРОВУ ЧЕРЕЗ ПЕРЕДАЧУ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО ОСТРОВУ ІНШІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ №1746 ВІД 01.10.2019)	

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	184362	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 06.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	13,2		13,2	13,2		РОЗРОБЛЕНО ПКД, ОТРИМАНО НЕГАТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗГІДНО РЕГЛАМЕНТУ ЩОДО ОБРАННЯ НОВОЇ ПРОЄКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕНІС РОБІТ НА НАСТУПНИЙ РІК	
10	203722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3486,0		3486,0	3486,0		РОЗРОБЛЕНО ПКД (СТАДІЯ П ТА Р)	
11	184368	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10.2016 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2816,5		120,0	120,0		ВІДМІНЕНО ПРОЦЕДУРУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ПОДАЛЬШОЇ ПОТРЕБИ В ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ, ЩО Є НАСЛІДКОМ НЕОБХІДНОСТІ КОРИГУВАННЯ ПДК (ОБґРУНТУВАННЯ ДОДАЄТЬСЯ)	НЕОБХІДНОСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
12	184370	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3810,6		3810,5	3810,5		ПРОЄКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСНУЮЧИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА ЇХ ЕКСПЕРТИЗА, РОЗПОЧАТО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ПРОВЕДЕНО АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ	
13	184364	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	145,0		96,0	96,0		РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА ІНШІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ. НИНИ ТРИВАЄ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЄКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗГІДНО РЕГЛАМЕНТУ	ПЕРЕДАЧА ОБ'ЄКТА ІНШОМУ ПІДПРИЄМСТВУ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	184363	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2016 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23952,4		17373,7	17373,7		ВИКОНУВАЛИСЬ РОБОТИ ІЗ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА НИМИ, ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ, ЕКСПЕРТИЗА КОРЕГУВАННЯ ПҚД	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
15	184369	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,4		1200,4	1200,4		ПОТРЕБА В КОРЕГУВАННІ ПДК. У ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ МОЖЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ВХІДНОЇ ГРУПИ ТА ДОРОГИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАРКУ, В ПОТОЧНОМУ РОЦІ НЕМОЖЛИВО ВИКОНАТИ КОРЕГУВАННЯ ПРОЄКТУ. ЧЕРЕЗ ЩО ВСІ ЗАПЛАНОВАНІ РОБОТИ ПЕРЕНЕСЕНО НА НАСТУПНИЙ РІК.	
16	200701	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10831,8		10499,4	10499,4		ПРОВЕДЕНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (З ЧЕРГА). ВИКОНАНО КОРЕГУВАННЯ ПДК ЧЕРЕЗ НАБУТТЯ ПАРКОМ СТАТУСУ ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ЧЕРЕЗ ЗАУВАЖЕННЯ, ОТРИМАНІ ВІД ДЕПАРТАМЕНТУ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ	ПОТРЕБА В КОРЕГУВАННІ ПҚД ЧЕРЕЗ НАБУТТЯ ПАРКОМ СТАТУСУ ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ЧЕРЕЗ ЗАУВАЖЕННЯ, ОТРИМАНІ ВІД ДЕПАРТАМЕНТУ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ
17	184366	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3555,1		1532,9	1532,9		РОЗРОБЛЕНО ТА ОПЛАЧЕНО ПҚД «КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ПО ОБ'ЄКТУ» (СТАДІЯ П Т А Р), ВИКОНАНО ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНУ ЗЙОМКУ (СПЛАТИЛИ) ТА КОРЕГУВАННЯ ПҚД РЕКОНСТРУКЦІЇ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ОБ'ЄКТУ (НЕ ОПЛАЧЕНО)	ПРИЗУПИНЕННЯ ВСІХ РОБІТ ЧЕРЕЗ СКАРГУ, ЩО БУЛО ПОДАНО ДО АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПІТЕТУ ТА РОЗГЛЯД ЯКОЇ ЩЕ НЕ ПРИЗНАЧЕНО. ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ
		КП "ПЛЕСО"			190409,4		174275,2	174275,2			

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	208875	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	11.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0		49905,7	49905,7		ВИКОНАНІ РОБОТИ ПО ЗАМИВУ ПАЛЬ, ВЛАШТУВАННЯ БАЛОК КРИПЛЕННЯ, ВЛАШТУВАННЯ ДРЕНАЖУ ІЗ ЩЕБНЯ ТА ПІСКУ. РОБОТИ НА ДІЛЯНКАХ 4-9. ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НА ДІЛЯНКАХ 2-3 ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ. КОРИГУВАННЯ ПКД.	У ЗВ'ЯЗКУ З ДОДАТКОВОЮ ДІЛЯНКОЮ ПРОЕКТУВАННЯ БІЛЯ ДОЩОВОГО КОЛЕКТОРУ ВИНИКЛА НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ.
19	173747	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1220,0		476,9	476,9		У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ ТЕХНІЧНИХ УМОВ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ДОДАТКОВІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ДЕЯКИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ.	
20	208871	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2229,7		1914,4	1914,4		ВИКОНАНІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ. ОДЕРЖАНО ТУ НА ЗОВНІШНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ. ПРОЕКТ ПЕРЕДАНО В ЕКСПЕРТИЗУ.	НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
21	200128	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	347,9		347,8	347,8		ВИКОНАНІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ. ОДЕРЖАНО ТУ НА ЗОВНІШНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.	
22	203403	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	06.2018 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	208,3		208,2	208,2		ВИКОНАНІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ТА РОБОТИ ПО ПРОЕКТУ. ПОГОДЖЕНО ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ. ПРОЕКТ ПЕРЕДАНО ДО ЕКСПЕРТИЗИ.	НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
23	188736	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	08.2018 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	17000,0		16327,9	16327,9		ПРОДОВЖУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ДІЛЯНЦІ 4. НА ДІЛЯНКАХ 7 ТА 9 ОТРИМАНО ТУ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІД БАЛАНСОУТРИМУВАЧІВ КОМУНІКАЦІЙ, ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ.	БУДІВЕЛЬНІ ТА ПРОЕКТНІ РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКАМ ВИКОНАННЯ РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	203794	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	05.2018 07.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	750,0		552,5	552,5		ВИКОНАНІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ, ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ ПО Р. КОНИК, ПРОВЕДЕНО ОБСТЕЖЕННЯ З КО "КИЇВЗЕЛЕНБUD" НА ПЛОЩИНІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ОДЕРЖАНО ТУ ВІД КИЇВТРАНСГАЗ З ПРИВОДУ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВОЇ МАГІСТРАЛІ. ПРОЕКТУВАННЯ НА СТАДІЇ ЗАВЕРШЕННЯ.	НЕОБХІДНІСТЬ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
25	145530	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	60905,1		59533,1	59533,1		ЗАКІНЧЕНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ДІЛЯНКАХ ОЗЕР МІНСЬКЕ-ЛУГОВЕ. ВИКОНЮЮТЬСЯ РОБОТИ З БЛАГОУСТРОЮ ОЗЕРА КИРИЛІВСЬКЕ, ЙОРДАНСЬКЕ, ПТАШИНЕ ТА БОГАТИРСЬКЕ. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ НА РОБОТИ НА ДІЛЯНКАХ ОЗЕР ПТАШИНЕ ТА БОГАТИРСЬКЕ.	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ ЗГІДНО ЗАГАЛЬНОГО ГРАФІКУ РОБІТ
26	148754	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	06.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	25747,0		13171,2	13171,2		ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ НА КОМПЛЕКСНУ ЕКСПЕРТИЗУ ПО КОРИГУВАННЮ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ. ПРИЗУПИНЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. РОБОТИ БУДЕ ВІДНОВЛЕНО ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ. ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ.	НЕ ВИЗНАЧЕНА БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ.
27	200130	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ ЗАТОКИ ПІВДЕННИЙ КОВШ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	859,5		695,9	695,9		ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ПРИПИНЕНО. ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ВИКОНАВЦЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР, РОЗПОЧАТО ПРОЕКТНІ РОБОТИ.	НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	200132	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	24483,9		24483,9	24483,9		ПРОВЕДЕНА ВИРУБКА ЗГІДНО АКТУ КО КИЇВЗЕЛЕНБУД ТА ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА. НА ДІЛЯНЦІ ВИТОКУ З ОЗЕРА ЛІСОВОГО ВИКОНАНО ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ, ВИКОНАНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ДІЛЯНЦІ ПРИБЛИЗНО 700 М КАНАЛУ.	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
29	185559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	05.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5976,0		5975,9	5975,9		ЗАКУПЛЕНО ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ. ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ. ОФОРМЛЮЮТЬСЯ ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА ПОЧАТОК РОБІТ.	ПКД ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ, ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ 2 МІСЯЦІ.
30	232905	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	05.2017 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	682,0		681,8	681,8		ОТРИМАНО ВИСНОВОК ГРОМАДСЬКОЇ КОМІСІЇ З ІСТОРИЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ПІДПРИЄМСТВАХ. ПРОЕКТ В ЕКСПЕРТИЗІ.	ОБ'ЄКТ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ДО ІНШОГО ЗАМОВНИКА,