

Додаток 9
до Порядку формування та виконання
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма № 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - жовтень 2018 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
КП "ПЛЕСО"

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Термины виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель	Договір			
																			на проєктування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		ВСЬОГО					71222,1		34684,2	24566,2			24566,2	6205,6	-10118,0							
6000		Житлово-комунальне господарство					71222,1		34684,2	24566,2			24566,2	6205,6	-10118,0							
6030		Організація благоустрою населених пунктів					71222,1		34684,2	24566,2			24566,2	6205,6	-10118,0							
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ					2940,4		1538,0	1524,1			1524,1	577,2	-13,9							
207330		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТЕЛЬБІН"	05.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2958,1		2940,4		1538,0	1524,1			1524,1	577,2	-13,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 05.04.2018 № 64	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.03.2018 № 118097-ЗК	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"		ДОГОВІР ВІД 15.05.2018 № 974, Д/У № 1 ВІД 15.06.2018, Д/У № 2 ВІД 02.08.2018, Д/У ВІД 23.10.2018 № 3	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (5 об'єктів)					5898,9		4398,3	4364,4			4364,4	1491,8	-33,9							
207331		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕНЕЦІЯ"	04.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1269,7		1237,8		1237,7	1237,7			1237,7	25,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 22.02.2018 № 29	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 21.02.2018 № 118048-ЗК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ПП "СПЕЦКОМ"		ДОГОВІР ВІД 18.04.2018 № 944, Д/У № 1 ВІД 15.06.2018	
207336		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"	05.2018 08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4198,9		4127,5		2699,6	2665,7			2665,7	1406,6	-33,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 20.04.2018 № 76	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.04.2018 № 118096-ЗК	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БК АЛЬТАІР", ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"		ДОГОВІР ВІД 07.06.2018 № 990, ДОГОВІР ВІД 11.06.2018 № 992, Д/У ВІД 17.07.2018 № 1	
207333		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА"	04.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	210,5		207,3		190,6	190,6			190,6	1,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 27.02.2018 № 34	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 19.02.2018 № 118057-ОК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "АЛЬЯНС-БУД СЕРВІС"		ДОГОВІР ВІД 05.04.2018 № 933, Д/У № 1 ВІД 30.05.2018, ТОВ "АЛЬЯНС-БУД СЕРВІС", Д/У № 2 ВІД 18.09.2018	
207335		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"	04.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	218,1		216,3		216,3	216,3			216,3	4,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 27.02.2018 № 35	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 19.02.2018 № 118058-ОК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"		ДОГОВІР ВІД 20.04.2018 № 948, Д/У № 1 ВІД 15.06.2018	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них	Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт		
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207334	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	10.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		110,0		54,1	54,1		54,1	54,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО. ПРАТ "УКРВОДПРО ЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.09.2018 № 218037			
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (15 об'єктів)					62082,8		28747,9	18677,7		18677,7	4136,6	-10070,2								
	207312	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	06.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1046, ДУ ВІД 01.11.2018 № 1, ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"			
	207337	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕНЕЦІЯ" НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКОМУ ВЗДОВЖ ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	08.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10068,3		3578,9		3527,5	3523,4		3523,4	472,3	-4,1	ПРОЕКТ ВІД 22.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.07.2017 № 104	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.04.2017 №00-0207-17/КД	НЕ ПОТРІБНО, ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНО У 2017 РОЦІ	ДОГОВІР № 04.08.2017 № 735, ДУ ВІД 28.12.2017 № 1, ДУ № 2 ВІД 14.11.2016, ДУ № 3 ВІД 30.06.2017 № 3, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 04.08.2017 № 735, ДУ ВІД 28.12.2017 № 1, ДУ № 2 ВІД 14.11.2016, ДУ № 3 ВІД 30.06.2017 № 3, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"		
	207313	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11677,2		11677,2		2680,7	2680,7		2680,7	36,4		ПРОЕКТ 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 213	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5099/Е/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ДОГОВІР ВІД 18.09.2017 № 751, ДУ ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"		
	207325	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛІСОВЕ	06.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18164,2		1000,0		1000,0	981,0		981,0	976,7	-19,0	ПРОЕКТ ВІД 14.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.05.2018 № 93	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.2018 № 67/18	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "АЛЬЯНС-БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 757, ТОВ "РІАЛІТО"	ДОГОВІР ВІД 07.08.2018 № 1019, ДУ ВІД 01.10.2018 № 1		
	207316	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДЖНА"	09.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6466,8		2440,4		2413,3	2368,3		2368,3		-45,0	ПРОЕКТ ВІД 07.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.07.2017 № 108	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2017 № 00-0191-17/КД	НЕ ПОТРІБНО БР. ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНО У 2017 РОЦІ. ПОТРІБНО ПР. ПРОВЕДЕНО, ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, ДУ ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ", ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1045, ДУ ВІД 01.11.2018 № 1, ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, ДУ ВІД 28.12.2017 № 2, ДУ № 3 ВІД 22.02.2018, ДУ № 4 ВІД 22.03.2018, ДУ № 5 ВІД 27.04.2018, ДУ ВІД 26.10.2018 № 6, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"		
	207326	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЧЕРВЕНЬ 2018			ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "ГОЛДЕН-БУД"	ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207323	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18894,8		500,0								ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 214	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5098/Е/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 752, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 16.03.2018, Д/У № 1 ВІД 22.03.2018, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	
	207327	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	12.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0		22709,2		13619,0	3891,5		3891,5	333,8	-9727,5	ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД У 2018 - ТОВ "БК "КВБ", У 2017 РОЦІ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ДПРОЕКТ"	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО "БК "КВБ", У 2017 РОЦІ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 16.08.2017 № 744, ТОВ "АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, Д/Д ВІД 08.08.2018 № 2, ТОВ "БК "КВБ", ДОГОВІР ВІД 13.12.2017 № 848, Д/У ВІД 28.12.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	
	207324	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	10.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9500,0		300,0		8,0	8,0		8,0	8,0		ПРОЕКТ ВІД 12.12.2017	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.10.2018 № 1395-18Е	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 02.11.2018 № 180	НЕ ПОТРІБНО	ДОГОВІР ВІД 15.11.2017 № 825, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"		
	207328	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ ОЗЕРА НЕБРЕЖ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	09.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10500,0		8321,7								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СРПЕНЬ 2018			НЕ ПОТРІБНО			
	207321	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА АЛМАЗНЕ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	34612,5		9255,4		4226,7	4226,7		4226,7	2209,4		ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 83	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13046	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС"	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 496, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 989	
	207320	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНИЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22834,3		750,0		13,8	13,8		13,8			ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 85	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13047	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ПП "СОПРО-СЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІВ"	ДОГОВІР ВІД 09.08.2018 № 1020	
	207322	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА МИКОЛАЙЧИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22854,4		750,0		750,0	726,5		726,5		-23,5	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 84	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13045	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС"	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 495, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 988	
	207319	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р. ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19255,5		300,0		300,0	157,8		157,8		-142,2	ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 223	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 № 153/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУДЕН ЕРГОАВТОМАТИКА"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 464, Д/У № 1 ВІД 27.08.2018 № 1029	ДОГОВІР ВІД 19.09.2017, ТОВ "РІАЛЬТО"	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	210209	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. ВІТА В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ ТА ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	03.2019 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6900,0		300,0			108,9				-108,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО. ДЗ, ДП "УКРВОДСЕР ВІС"	ДОГОВІР ВІД 23.10.2018 № 1056			
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ					300,0															
	207329	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД Р. СИРЕЦЬ (ВІД ПАРКУ НИВКИ ДО ВПАДАННЯ В Р. БРІД) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9500,0		300,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018							

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015