

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення					Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
						Програма на рік	Виконано			Всього за звітний період			в тому числі:						
							За січень-лютий 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:				Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8. Благоустрій парку відпочинку між вул. Урлівською, вул. Дніпровою, вул. Івана Бойка, вул. Здобунівською, навколо озера Жандарка у Дарницькому районі	в т.ч.:																		
	Бюджет розвитку					2 000,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
	з них, проектні роботи											0,0	0,0				0,0	0,0	
	Цільові фонди																		
	Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
	Державний бюджет																		
Інші кошти																			
Всього		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Благоустрій та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі м. Києва (навколо озер Йорданське та Кирилівське)	в т.ч.:																		
	Бюджет розвитку					100,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
	з них, проектні роботи					50,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
	Цільові фонди																		
	Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
	Державний бюджет																		
Інші кошти																			
Всього		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Влаштування поливо-зрошувальних систем зелених насаджень парків, скверів Десятського району в межах проспекту Маяковського та вул. Закревського	в т.ч.:																		
	Бюджет розвитку					50,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
	з них, проектні роботи					50,0	0,0	0,0											
	Цільові фонди																		
	Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
	Державний бюджет																		
Інші кошти																			
Всього		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Влаштування поливо-зрошувальної мережі скверу на вул. Шумського, скверу на вул. Березняківській та спортивно-оздоровчого парку на вул. Шумського із забором технічної води у Дніпровському районі	в т.ч.:																		
	Бюджет розвитку					5 000,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
	з них, проектні роботи					430,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
	Цільові фонди																		
	Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
	Державний бюджет																		
Інші кошти																			
Всього		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Будівництво насосної станції та водопроводу технічної води в парку на Дніпровській набережній в Дніпровському районі	в т.ч.:																		
	Бюджет розвитку					5 000,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
	з них, проектні роботи					100,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
	Цільові фонди																		
	Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
	Державний бюджет																		
Інші кошти																			
Всього		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі	в т.ч.:																		
	Бюджет розвитку					10 000,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
	з них, проектні роботи					300,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення					Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
						Програма на рік	Виконано						Всього за звітний період	в тому числі:					
							За січень-лютий 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:					Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	"Наталка" по Оболонській набережній	Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч.:																	
	14. Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі	Бюджет розвитку з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти				10 000,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
		Всього	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч.:																	
	15. Благоустрій Куренівського парку в Подільському районі	Бюджет розвитку з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти				100,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
		Всього	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч.:																	
	16. Реконструкція парку "Совки" у Святошинському районі	Бюджет розвитку з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти				100,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
		Всього	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч.:																	
	17. Благоустрій парку Відродний у Солом'янському районі	Бюджет розвитку з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти				100,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
		Всього	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч.:																	
	18. Благоустрій Сирецького парку у Шевченківському районі	Бюджет розвитку з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет				1 300,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
		Всього	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку з них, проектні роботи				1 300,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
		Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет				1 300,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка		
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:							
							За січень-лютий 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:				Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	24. Будівництво насосної станції і пункту заправки технічною водою з озера в парку ім. М. Рильського	Всього	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку					100,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
		з них, проектні роботи					100,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
		Цільові фонди																		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти																		
	КП "Плесо"	Всього	0,0	0,0	0,0	30 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	30 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	7 894,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Цільові фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0		0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	
176535	1. РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В	Всього	0,0	0,0	0,0	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку					7 500,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи					500,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти																		
173747	2. БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Всього	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку					3 000,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи					494,1	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти																		
148754	3. РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	Всього	0,0	0,0	0,0	7 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку					7 300,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи					0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти																		
	4. РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ	Всього	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		в т.ч.:																		
	Бюджет розвитку					3 000,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка	
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:						
							За січень-лютий 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:				Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7				
				залишку коштів станом на 01.01.18.		зворотних матеріалів													
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				100,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				100,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0					
		Цільові фонди										0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ца																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	

В. о. начальника управління екології та природних ресурсів

А. Мальований

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка	
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:						
							За січень-лютий 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:				Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7				
							залишку коштів станом на 01.01.18.	використання зворотних матеріалів											
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

