

| Код об'єкту | Найменування галузей та об'єктів | Джерела фінансування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18. | в тому числі: | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18. | Капітальні вкладення | | | | | Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів | | | | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка |
|---|----------------------------------|----------------------|---|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------|---|--|--------------------------|---|---|---|---|---|----------|
| | | | | | | Програма на рік | Виконано | | | | | | Всього за звітний період | в тому числі: | | | | | |
| | | | | | | | За січень 2018 року | в т.ч. за звітний місяць | із гр. 7 за рахунок: | | | | | Поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4) | Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7 | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8. Благоустрій парку відпочинку між вул. Урлівською, вул. Дніпровою, вул. Івана Бойка, вул. Здобунівською, навколо озера Жандарка у Дарницькому районі | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Бюджет розвитку | | | | | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | з них, проектні роботи | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | Цільові фонди | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9. Благоустрій та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі м. Києва (навколо озер Йорданське та Кирилівське) | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Бюджет розвитку | | | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | з них, проектні роботи | | | | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | Цільові фонди | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10. Влаштування поливо-зрошувальних систем зелених насаджень парків, скверів Десятського району в межах проспекту Маяковського та вул. Закревського | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Бюджет розвитку | | | | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | з них, проектні роботи | | | | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | Цільові фонди | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11. Влаштування поливо-зрошувальної мережі скверу на вул. Шумського, скверу на вул. Березняківській та спортивно-оздоровчого парку на вул. Шумського із забором технічної води у Дніпровському районі | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Бюджет розвитку | | | | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | з них, проектні роботи | | | | | 430,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | Цільові фонди | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12. Будівництво насосної станції та водопроводу технічної води в парку на Дніпровській набережній в Дніпровському районі | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Бюджет розвитку | | | | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | з них, проектні роботи | | | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | Цільові фонди | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13. Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Бюджет розвитку | | | | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | з них, проектні роботи | | | | | 300,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |

| Код об'єкту | Найменування галузей та об'єктів | Джерела фінансування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18. | в тому числі: | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18. | Капітальні вкладення | | | | Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів | | | | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка | | |
|-------------|--|---|---|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--------------------------|---|---|---|---|---|------------|-----|--|
| | | | | | | Програма на рік | Виконано | | | | | Всього за звітний період | в тому числі: | | | | | | | |
| | | | | | | | За січень 2018 року | в т.ч. за звітний місяць | із гр. 7 за рахунок: | | | | Поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4) | Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7 | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 24. Будівництво насосної станції і пункту заправки технічною водою з озера в парку ім. М. Рильського | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | з них, проектні роботи | | | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | КП "Плесо" | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | з них, проектні роботи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 894,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Цільові фонди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 176535 | 1. РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | з них, проектні роботи | | | | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173747 | 2. БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | з них, проектні роботи | | | | | 494,1 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148754 | 3. РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | з них, проектні роботи | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |

| Код об'єкту | Найменування галузей та об'єктів | Джерела фінансування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18. | в тому числі: | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18. | Капітальні вкладення | | | | | Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів | | | | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка |
|-------------|---|--|---|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---|--|---|---|---|------------|---|---|------------|
| | | | | | | Програма на рік | Виконано | | | Всього за звітний період | | | в тому числі: | | | | | | |
| | | | | | | | За січень 2018 року | в т.ч. за звітний місяць | із гр. 7 за рахунок: | | | | Поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4) | Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7 | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 145530 | КАНАЛІЗАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти | | | | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 185559 | 5. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ | з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 148673 | 6. РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД НА ОЗЕРІ ГОЛУБЕ (СТАВОК БЛАКИТНИЙ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 146107 | 7. РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН | з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 188736 | 8. РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти | | | | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 200132 | 9. РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНІЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ | з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |

| Код об'єкту | Найменування галузей та об'єктів | Джерела фінансування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18. | в тому числі: | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18. | Капітальні вкладення | | | | | Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів | | | | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка |
|-------------|--|--|---|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---|--|---|---|---|------------|---|---|------------|
| | | | | | | Програма на рік | Виконано | | | Всього за звітний період | | | в тому числі: | | | | | | |
| | | | | | | | За січень 2018 року | в т.ч. за звітний місяць | із гр. 7 за рахунок: | | | | Поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4) | Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7 | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200128 | 10. БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА | Бюджет розвитку з них, проектні роботи | | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ца | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | | | | 30 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку з них, проектні роботи | | | | 30 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | Цільові фонди | | | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ца | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148484 | БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | Бюджет розвитку з них, проектні роботи | | | | 30 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | Цільові фонди | | | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ца | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Начальник управління екології та природних ресурсів

С. Москалевський

| Код об'єкту | Найменування галузей та об'єктів | Джерела фінансування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18. | в тому числі: | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18. | Капітальні вкладення | | | | Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів | | | | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка | |
|-------------|----------------------------------|----------------------|---|---------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|--|--------------------------|---|---|---|---|---|----------|----|
| | | | | | | Програма на рік | Виконано | | | | | Всього за звітний період | в тому числі: | | | | | | |
| | | | | | | | За січень 2018 року | в т.ч. за звітний місяць | із гр. 7 за рахунок: | | | | Поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4) | Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7 | | | | |
| | | | | | | | залишку коштів станом на 01.01.18. | використання зворотних матеріалів | | | | | | | | | | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| Код об'єкту | Найменування галузей та об'єктів | Джерела фінансування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18. | в тому числі: | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18. | Капітальні вкладення | | | | Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів | | | | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка | |
|-------------|----------------------------------|----------------------|---|---------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|--|--------------------------|---|---|---|---|---|----------|----|
| | | | | | | Програма на рік | Виконано | | | | | Всього за звітний період | в тому числі: | | | | | | |
| | | | | | | | За січень 2018 року | в т.ч. за звітний місяць | із гр. 7 за рахунок: | | | | Поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4) | Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7 | | | | |
| | | | | | | | залишку коштів станом на 01.01.18. | використання зворотних матеріалів | | | | | | | | | | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

