

**ІНФОРМАЦІЯ  
щодо виконання робіт в частині капітального ремонту  
за січень - квітень 2018 року**

**ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
КП "ПЛЕСО"**

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
											всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	на проектування від №, найменування організації		на будівельні роботи від №, найменування організації
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>ВСЬОГО</b>					19262,0		3460,7	1578,4		1329,6	1327,0								
6000	Житлово-комунальне господарство					19262,0		3460,7	1578,4		1329,6	1327,0								
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ					19262,0		3460,7	1578,4		1329,6	1327,0								
	<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ</b>					250,0		2,6	2,6		2,6	0,0								
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТЕЛБІН"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		250,0		2,6	2,6		2,6	0,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 05.04.2018 № 64	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.03.2018 № 118097-3К	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІІ"			
	<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ</b>					300,0		0,0	0,0		0,0	0,0								
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД Р. СИРЕЦЬ (ВІД ПАРКУ НИВКИ ДО ВПАДАННЯ В Р. БРІД) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КІЄВА	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9500,0		300,0		0,0	0,0		0,0	0,0					НЕ ПОТРІБНО			
	<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (6 ОБ'ЄКТІВ)</b>					2360,0		162,4	55,5		3,1	3,1								
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕНЕЦІЯ"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		650,0		106,9	0,0		0,0	0,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 22.02.2018 № 29	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 21.02.2018 № 118048-3К	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ПП "СПЕЦКОМ"		ДОГОВІР ВІД 18.04.2018 № 944	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЗОЛОТА"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	750,0		100,0		0,0	0,0		0,0	0,0					НЕ ПОТРІБНО			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	750,0		100,0		52,4	52,4		0,0	0,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 27.02.2018 № 34	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 19.02.2018 № 118057-ОК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "АЛ'ЯНС-БУД СЕРВІС"		ДОГОВІР ВІД 05.04.2018 № 933, ТОВ "АЛ'ЯНС-БУД СЕРВІС"	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		110,0		0,0	0,0		0,0	0,0					НЕ ПОТРІБНО			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	350,0		100,0		0,0	0,0		0,0	0,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 27.02.2018 № 35	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 19.02.2018 № 118058-ОК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІІ"		ДОГОВІР ВІД 20.04.2018 № 948	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терми виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
							заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																		на проектування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		1300,0		3,1	3,1		3,1	3,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 20.04.2018 № 76	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.04.2018 № 118096-ЗК	ПОТРІБНО, ОГОЛОШЕНО 21.04.2018			
	<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (19 об'єктів)</b>					16352,0		3295,7	1520,3		1323,9	1323,9								
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕНЕЦІЯ"	08.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10068,3	6176,2	3497,7		790,1	0,0		0,0	0,0		ПРОЕКТ ВІД 22.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.07.2017 № 104	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.04.2017 №00/0207-17/КД	НЕ ПОТРІБНО, ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНО У 2017 РОЦІ	ДОГОВІР № 474 ВІД 14.11.2016, Д/У ВІД 30.06.2017 № 3, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 04.08.2017 № 735, Д/У ВІД 28.12.2017 № 1, Д/У № 2 від 05.03.2018, Д/У № 3 ВІД 22.03.2018, ПП "СПЕЦ-КОМ"	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9000,0		200,0		0,0	0,0		0,0	0,0					НЕ ПОТРІБНО			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0		0,0	0,0		0,0	0,0					НЕ ПОТРІБНО			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11677,2		2870,0		196,4	196,4		0,0	0,0		ПРОЕКТ 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 213	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5099/Е/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 751, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СВЯТОШИНО"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0		0,0	0,0		0,0	0,0					НЕ ПОТРІБНО			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ОСОКОРКИ"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0		0,0	0,0		0,0	0,0					НЕ ПОТРІБНО			
	ЗОНА ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДІЖНА"	09.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6466,8	3689,8	2394,8		1267,0	281,7		281,7	281,7		ПРОЕКТ ВІД 07.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.07.2017 № 108	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2017 № 00/0191-17/КД	НЕ ПОТРІБНО, ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНО У 2017 РОЦІ	ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, Д/У ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, Д/У ВІД 28.12.2017 № 2, Д/У № 3 від 22.02.2018, Д/У № 4 від 22.03.2018, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СИНЬООЗЕРНА"	09.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		100,0		0,0	0,0		0,0	0,0					НЕ ПОТРІБНО			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Термины виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
							заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																		на проектування від ___ № ___ - найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ - найменування організації		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ СТАВКА НА Р. ЛЮБКА У СЕЛИЩІ КОЦЮБІНСЬКЕ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		300,0		0,0	0,0			0,0	0,0				НЕ ПОТРІБНО				
	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	09.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19255,5		300,0		0,0	0,0			0,0	0,0	ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 223	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 № 153/17	ПОТРІБНО	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 464, Д/У № 1 ВІД 19.09.2017, ТОВ "РІАЛЬТО"			
	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНИЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	09.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	21252,5		750,0		13,8	13,8			13,8	13,8	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 233	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 18.12.2017 № 11067	ПОТРІБНО, ОГОЛОШЕНО 19.04.2018	ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІВ"			
	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА АЛІМАЗНЕ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	31778,8		750,0		17,3	17,3			17,3	17,3	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 234	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 18.12.2017 № 11068	ПОТРІБНО, ОГОЛОШЕНО 20.04.2018	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 496, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІВ"			
	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА МИКОЛАЙЧИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		750,0		13,7	13,7			13,7	13,7	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 235	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 18.12.2017 № 11069	ПОТРІБНО, ОГОЛОШЕНО 19.04.2018	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 495, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІВ"			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18894,8		500,0		0,0	0,0			0,0	0,0	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 214	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5098/E/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІІ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 752, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 16.03.2018, Д/У № 1 ВІД 22.03.2018, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІІ"		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9500,0		300,0		0,0	0,0			0,0	0,0	ПРОЕКТ ВІД 12.12.2017			НЕ ПОТРІБНО	ДОГОВІР ВІД 15.11.2017 № 825, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛІСОВЕ	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	13003,4		1000,0		0,0	0,0			0,0	0,0		НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 219	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 № 144/17	ПОТРІБНО	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 757, ТОВ "РІАЛЬТО"			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		100,0		0,0	0,0			0,0	0,0				НЕ ПОТРІБНО				

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терmini виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.01.2018	Профінансовано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
							заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																		на проектування від ____ № ____ - найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ - найменування організації	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	12.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0	4490,0	1939,5		997,4	997,4		997,4	997,4		ПРОЕКТ, ВІД 03.11.2017	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 № 3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ "БК "КУБ". У 2017 РОЦІ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУ ДПРОЕКТ	ДОГОВІР ВІД 16.08.2017 № 744, ТОВ "АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, ТОВ "БК "КУБ", ДОГОВІР ВІД 13.12.2017 № 848, Д/У ВІД 28.12.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ"	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ ОЗЕРА НЕБРЕЖ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		300,0		0,0	0,0		0,0	0,0					НЕ ПОТРІБНО			