

Додаток 9
до Порядку формування та виконання
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма № 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - серпень 2018 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
КП "ПЛЕСО"

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедури закупівель	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ВСЬОГО					71222,1		16142,9	16762,8		13576,6	3276,1	619,9							
6000		Житлово-комунальне господарство					71222,1		16142,9	16762,8		13576,6	3276,1	619,9							
6030		Організація благоустрою населених пунктів					71222,1		16142,9	16762,8		13576,6	3276,1	619,9							
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ					2940,4		947,0	550,0		550,0	165,4	-397,0							
207330		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТЕЛЬБІН"	05.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2958,1		2940,4		947,0	550,0		550,0	165,4	-397,0	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 05.04.2018 № 64	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.03.2018 № 118097-ЗК	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"		ДОГОВІР ВІД 15.05.2018 № 974, ДУ № 1 ВІД 15.06.2018, ДУ № 2 ВІД 02.08.2018	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (5 об'єктів)					5898,9		2675,3	2675,3		2506,0	1701,6								
207331		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕНЕЦІЯ"	04.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1269,7		1237,8		1212,6	1212,6		1212,6	973,2		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 22.02.2018 № 29	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 21.02.2018 № 118048-ЗК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ПП "СПЕЦКОМ"		ДОГОВІР ВІД 18.04.2018 № 944, ДУ № 1 ВІД 15.06.2018	
207336		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"	05.2018 08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4198,9		4127,5		1061,8	1061,8		892,5	685,4		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 20.04.2018 № 76	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.04.2018 № 118096-ЗК	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БК АЛЬТАІР", ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"		ДОГОВІР ВІД 07.06.2018 № 990, ДОГОВІР ВІД 11.06.2018 № 992	
207333		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА"	04.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	210,5		207,3		189,5	189,5		189,5	43,0		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 27.02.2018 № 34	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 19.02.2018 № 118057-ОК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "АЛЬЯНС-БУД СЕРВІС"		ДОГОВІР ВІД 05.04.2018 № 933, ДУ № 1 ВІД 30.05.2018, ТОВ "АЛЬЯНС-БУД СЕРВІС"	
207335		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"	04.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	218,1		216,3		211,4	211,4		211,4			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 27.02.2018 № 35	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 19.02.2018 № 118058-ОК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"		ДОГОВІР ВІД 20.04.2018 № 948, ДУ № 1 ВІД 15.06.2018	
207334		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	10.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		110,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (15 об'єктів)					62082,8		12520,6	13537,5		10520,6	1409,1	1016,9								
	207312	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	06.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПОТРІБНО, ОГОЛОШЕНО				
	207337	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "ВЕНЕЦІЯ" НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКОМУ ВЗДОЖ ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	08.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10068,3		3578,9		3034,3	3051,1		3034,3		16,8	ПРОЕКТ ВІД 22.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.07.2017 № 104	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.04.2017 №00-0207-17/КД	НЕ ПОТРІБНО, ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНО У 2017 РОЦІ	ДОГОВІР № 474 ВІД 14.11.2016, Д/У ВІД 30.06.2017 № 3, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 04.08.2017 № 735, Д/У ВІД 28.12.2017 № 1, Д/У № 2 ВІД 05.03.2018, Д/У № 3 ВІД 22.03.2018, Д/У № 4 ВІД 27.04.2018, ПП "СПЕЦ-КОМ"		
	207313	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11677,2		11677,2		2509,3	2509,4		2509,3	1209,0	0,1	ПРОЕКТ 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 213	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5099/Е/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 751, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"		
	207325	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛІСОВЕ	06.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18164,2		1000,0		4,3	4,3		4,3			ПРОЕКТ ВІД 14.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.05.2018 № 93	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.2018 № 67/18	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "АЛЬЯНС-БУД СЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 757, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 07.08.2018 № 1019		
	207316	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДЖНА"	09.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6466,8		2440,4		2368,3	2368,3		2368,3			ПРОЕКТ ВІД 07.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.07.2017 № 108	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2017 № 00-0191-17/КД	НЕ ПОТРІБНО, ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНО У 2017 РОЦІ	ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, Д/У ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, Д/У ВІД 28.12.2017 № 2, Д/У № 3 ВІД 22.02.2018, Д/У № 4 ВІД 22.03.2018, Д/У № 5 ВІД 27.04.2018, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"		
	207326	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		100,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЧЕРВЕНЬ 2018			ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "ГОЛДЕН-БУД"	ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023			
	207323	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18994,8		500,0								ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 214	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5098/Е/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 752, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 16.03.2018, Д/У № 1 ВІД 22.03.2018, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207329	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД Р. СИРЕЦЬ (ВІД ПАРКУ НИВКИ ДО ВПАДАННЯ В Р. БРІД) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9500,0		300,0														

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі – тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

В.о. Генерального директора КП "Плесо"

Юсипенко О.М.