

Додаток 9
до Порядку формування та виконання
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма № 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - червень 2018 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
КП "ПЛЕСО"

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2018	Профінансовано робіт станом на 01.07.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель	Договір		
																			на проектування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ВСЬОГО					48062,0		8884,9	8928,4			8024,5	2434,7	43,5						
6000		Житлово-комунальне господарство					48062,0		8884,9	8928,4			8024,5	2434,7	43,5						
6030		Організація благоустрою населених пунктів					48062,0		8884,9	8928,4			8024,5	2434,7	43,5						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ					550,0		375,7	375,7			375,7	373,1							
207330		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТЕЛЬБІН"	05.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2958,1		550,0		375,7	375,7			375,7	373,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 05.04.2018 № 64	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.03.2018 № 118097-ЗК	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 15.05.2018 № 974, Д/У № 1 ВІД 15.06.2018	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (5 об'єктів)					6007,1		799,5	453,4			453,4	199,1	-346,1						
207331		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕНЕЦІЯ"	04.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1269,7		1269,7		239,4	106,9			106,9		-132,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 22.02.2018 № 29	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 21.02.2018 № 118048-ЗК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ПП "СПЕЦКОМ"	ДОГОВІР ВІД 18.04.2018 № 944, Д/У № 1 ВІД 15.06.2018	
207336		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"	05.2018 08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4198,9		4198,9		202,2	202,2			202,2	199,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 20.04.2018 № 76	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.04.2018 № 118096-ЗК	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БК АЛЬТАІР", ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"	ДОГОВІР ВІД 07.06.2018 № 990, ДОГОВІР ВІД 11.06.2018 № 992	
207333		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА"	04.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	210,5		210,5		146,5	144,3			144,3		-2,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 27.02.2018 № 34	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 19.02.2018 № 118057-ОК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "АЛЬЯНС-БУД СЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 05.04.2018 № 933, Д/У № 1 ВІД 30.05.2018, ТОВ "АЛЬЯНС-БУД СЕРВІС"	
207335		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"	04.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	218,0		218,0		211,4						-211,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 27.02.2018 № 35	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 19.02.2018 № 118058-ОК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 20.04.2018 № 948, Д/У № 1 ВІД 15.06.2018	
207334		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	10.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		110,0														

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.07.2018	Профінансовано робіт станом на 01.07.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедури закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (18 об'єктів)					41204,9		7709,7	8099,3		7195,4	1862,5	389,6							
	207312	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	06.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0														
	207337	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "ВЕНЕЦІЯ" НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКОМУ ВЗДОЖ ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	08.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10068,3		3497,7		3051,1	2536,8		2536,8	818,0	-514,3	ПРОЕКТ ВІД 22.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.07.2017 № 104	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.04.2017 №00-0207-17/КД	НЕ ПОТРІБНО, ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНО У 2017 РОЦІ	ДОГОВІР № 474 ВІД 14.11.2016, ДУ ВІД 30.06.2017 № 3, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 04.08.2017 № 735, ДУ ВІД 28.12.2017 № 1, ДУ № 2 ВІД 05.03.2018, ДУ № 3 ВІД 22.03.2018, ДУ № 4 ВІД 27.04.2018, ПП "СПЕЦ-КОМ"	
	207313	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11677,2		11677,2		432,7	1336,6		432,7	231,5	903,9	ПРОЕКТ 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 213	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5099/Е/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 751, ДУ ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	
	207325	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛІСОВЕ	06.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	13003,4		1000,0		4,3	4,3		4,3			ПРОЕКТ ВІД 14.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.05.2018 № 93	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.2018 № 67/18	ПОТРІБНО, ОГОЛОШЕНО	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 757, ТОВ "РІАЛЬТО"		
	207316	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДЖНА"	09.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6466,8		2394,8		2349,9	2349,9		2349,9	8,0		ПРОЕКТ ВІД 07.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.07.2017 № 108	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2017 № 00-0191-17/КД	НЕ ПОТРІБНО, ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНО У 2017 РОЦІ	ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, ДУ ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, ДУ ВІД 28.12.2017 № 2, ДУ № 3 ВІД 22.02.2018, ДУ № 4 ВІД 22.03.2018, ДУ № 5 ВІД 27.04.2018, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	
	207315	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "ОСОКОРКИ"	09.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0											НЕ ПОТРІБНО			
	207314	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "СВЯТОШИНО"	09.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0											НЕ ПОТРІБНО			
	207317	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "СИНЬООЗЕРНА"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		100,0											НЕ ПОТРІБНО			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані видатки на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2018	Профінансовано робіт станом на 01.07.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	на проектування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207326	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		100,0											НЕ ПОТРІБНО				
	207323	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18894,8		500,0								ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 214	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5098/Е/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 752, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 16.03.2018, Д/У № 1 ВІД 22.03.2018, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"		
	207327	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	12.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0		1939,5		1820,1	1820,1			1820,1	798,2	ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 № 3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ "БК "КВБ". У 2017 РОЦІ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, ТОВ "БК "КВБ", ДОГОВІР ВІД 13.12.2017 № 848, Д/У ВІД 28.12.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"			
	207324	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	10.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9500,0		300,0								ПРОЕКТ ВІД 12.12.2017			НЕ ПОТРІБНО	ДОГОВІР ВІД 15.11.2017 № 825, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"			
	207328	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ ОЗЕРА НЕБРЕЖ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	09.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10500,0		8321,7											ПОТРІБНО				
	207318	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ СТАВКА НА Р. ЛЮБКА У СЕЛИЩІ КОЦЮБІНСЬКЕ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		300,0															
	207321	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА АІМАЗНЕ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	34612,5		8974,0		17,3	17,3			17,3		ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 83	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13046	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС"	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 496, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 989		
	207320	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНІЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22834,3		750,0		13,8	13,8			13,8		ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 85	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13047	ПОТРІБНО, ОГЛОШЕНО	ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІВ"			
	207322	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА МИКОЛАЙЧИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22854,4		750,0		13,7	13,7			13,7		ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 84	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13045	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС"	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 495, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 988		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.07.2018	Профінансовано робіт станом на 01.07.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207319	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р. ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19255,5		300,0		6,8	6,8			6,8	6,8	ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 223	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 №153/17	ПОТРІБНО, ТД НАПРАВЛЕННЯ О В КИЇВАУДИТ	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 464, Д/У № 1 ВІД 19.09.2017, ТОВ "РІАЛЬТО"			
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ					300,0															
	207329	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД Р. СИРЕЦЬ (ВІД ПАРКУ НИВКИ ДО ВПАДАННЯ В Р. БРІД) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9500,0		300,0															

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015