

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.06.2018	Профінансовано робіт станом на 01.06.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від ___ № ___, найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207312	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	06.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0											НЕ ПОТРІБНО				
	207337	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕНЕЦІЯ" НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКОМУ ВЗДОВЖ ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	08.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10068,3		3497,7		2242,3	1718,8			1718,8	1718,8	-523,5	ПРОЕКТ ВІД 22.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.07.2017 № 104	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.04.2017 №00-0207-17/КД	НЕ ПОТРІБНО, ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНО У 2017 РОЦІ	ДОГОВІР № 474 ВІД 14.11.2016, Д/У ВІД 30.06.2017 № 3, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 04.08.2017 № 735, Д/У ВІД 28.12.2017 № 1, Д/У № 2 ВІД 05.03.2018, Д/У № 3 ВІД 22.03.2018, Д/У № 4 ВІД 27.04.2018, ПП "СПЕЦКОМ"	
	207313	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11677,2		11677,2		432,7	1177,4			201,2	201,2	744,7	ПРОЕКТ 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 213	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5099/Е/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 751, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	
	207325	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛІСОВЕ	06.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	13003,4		1000,0		4,3	4,3			4,3	4,3		ПРОЕКТ ВІД 14.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.05.2018 № 93	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.2018 № 67/18	ПОТРІБНО, ОГОЛОШЕНО	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 757, ТОВ "РІАЛЬТО"		
	207316	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДІЖНА"	09.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6466,8		2394,8		2341,9	2341,9			2341,9	2060,2		ПРОЕКТ ВІД 07.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.07.2017 № 108	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2017 № 00-0191-17/КД	НЕ ПОТРІБНО, ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНО У 2017 РОЦІ	ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, Д/У ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, Д/У ВІД 28.12.2017 № 2, Д/У № 3 ВІД 22.02.2018, Д/У № 4 ВІД 22.03.2018, Д/У № 5 ВІД 27.04.2018, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	
	207315	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ОСОКОРКИ"	09.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0											НЕ ПОТРІБНО				
	207314	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СВЯТОШИНО"	09.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0											НЕ ПОТРІБНО				
	207317	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СИНЬООЗЕРНА"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		100,0											НЕ ПОТРІБНО				
	207326	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		100,0											НЕ ПОТРІБНО				
	207323	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЩИНА"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18894,8		500,0									ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 214	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5098/Е/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 752, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 16.03.2018, Д/У № 1 ВІД 22.03.2018, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.06.2018	Профінансовано робіт станом на 01.06.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.06.2018				всього з початку року	в т.ч. за звітний період						на проектування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207329	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД Р. СИРЕЦЬ (ВІД ПАРКУ НИВКИ ДО ВПАДАННЯ В Р. БРІД) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИСВА	09.2018 11.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9500,0		300,0											НЕ ПОТРІБНО				

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015