

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення					Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка (повернені кошти)	
						Програма на рік	Виконано			Всього за звітний період			в тому числі:							
							За січень-грудень 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок: залишку коштів станом на 01.01.18.				використання зворотних матеріалів	Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7				
A	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Інші кошти																		
		Всього	0,0	0,0	0,0	1 732,5	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 670 000,00	
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				1 732,5	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0	
		Цільові фонди																		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
		Всього	0,0	0,0	0,0	1 785,0	1 783,7	1 783,7	0,0	0,0			1 783,7	1 783,7	1 783,7	0,0	0,0	0,0	1 304,66	
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				1 785,0	1 783,7	1 783,7				1 783,7	1 783,7	1 783,7				0,0	0,0	
		з них, проектні роботи					0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		- оплата за роботи, виконані у 2017 році										0,0	0,0					0,0	0,0	
		Цільові фонди																		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
		Всього	-140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0			140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				140,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0	
		з них, проектні роботи					0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		- оплата за роботи, виконані у 2017 році	-140,0	140,0								140,0	140,0		140,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди																		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
		Всього	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 199,4	1 199,4	0,0	0,0			1 199,4	1 199,4	1 199,4	0,0	0,0	0,0	241,28	
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				1 200,0	1 199,4	1 199,4				1 199,4	1 199,4	1 199,4				0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				1 200,0	1 199,4	1 199,4				1 199,4	1 199,4	1 199,4				0,0	0,0	
		Цільові фонди																		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
		Всього	-97,8	97,8	0,0	30 309,3	26 639,8	8 323,6	0,0	0,0			26 737,6	26 736,8	26 639,8	97,0	0,0	-0,8	-0,8	266 362,33
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				30 309,3	26 639,8	8 323,6				26 639,8	26 639,8	26 639,8				0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				4 800,0	2 765,7	2 765,7				2 765,7	2 765,7	2 765,7				0,0	0,0	
		- оплата за роботи, виконані у 2017 році	-97,8	97,8								97,8	97,0		97,0			-0,8	-0,8	Економія
		Цільові фонди																		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
		Всього	-176,2	176,2	0,0	176,2	0,0	0,0	0,0	0,0			176,2	176,2	0,0	176,2	0,0	0,0	0,0	
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				176,2	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0	
		з них, проектні роботи					0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0	
		- оплата за роботи, виконані у 2017 році	-176,2	176,2								176,2	176,2		176,2			0,0	0,0	

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка (повернені кошти)	
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:						
							За січень-грудень 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок: залишку коштів станом на 01.01.18.				використання зворотних матеріалів	Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)				Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	районі	Цільові фонди																	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		Всього	-339,5	339,5	0,0	339,5	0,0	0,0	0,0	0,0		339,5	339,5	0,0	339,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				339,5	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
		<i>з них, проектні роботи</i>				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
		- оплата за роботи, виконані у 2017 році	-339,5	339,5								339,5	339,5		339,5		0,0	0,0	
		Цільові фонди																	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	84 362,2	84 277,5	54 804,5	0,0	0,0		84 277,5	84 277,5	84 277,5	0,0	0,0	0,0	0,0	461,91
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	84 362,2	84 277,5	54 804,5	0,0	0,0		84 277,5	84 277,5	84 277,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<i>з них, проектні роботи</i>	0,0	0,0	0,0	8 206,9	8 206,5	3 513,9	0,0	0,0		8 206,5	8 206,5	8 206,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Цільові фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Державний бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Інші кошти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Всього	0,0	0,0	0,0	32 074,6	32 074,5	31 284,9	0,0	0,0		32 074,5	32 074,5	32 074,5	0,0	0,0	0,0	0,0	73,94
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				32 074,6	32 074,5	31 284,9				32 074,5	32 074,5	32 074,5			0,0	0,0	
		<i>з них, проектні роботи</i>				725,2	725,2					725,2	725,2	725,2			0,0	0,0	
		Цільові фонди									0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	254,3	254,3	254,3	0,0	0,0		254,3	254,3	254,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				254,3	254,3	254,3				254,3	254,3	254,3			0,0	0,0	
		<i>з них, проектні роботи</i>				254,3	254,3	254,3				254,3	254,3	254,3			0,0	0,0	
		Цільові фонди									0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	129,8	129,8	129,8	0,0	0,0		129,8	129,8	129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				129,8	129,8	129,8				129,8	129,8	129,8			0,0	0,0	
		<i>з них, проектні роботи</i>				129,8	129,8	129,8				129,8	129,8	129,8			0,0	0,0	
		Цільові фонди									0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	129,8	129,8	129,8	0,0	0,0		129,8	129,8	129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				129,8	129,8	129,8				129,8	129,8	129,8			0,0	0,0	
		<i>з них, проектні роботи</i>				129,8	129,8	129,8				129,8	129,8	129,8			0,0	0,0	
		Цільові фонди									0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка (повернені кошти)		
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:							
							За січень-грудень 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок: залишку коштів станом на 01.01.18.				використання зворотних матеріалів	Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)				Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	Цільові фонди										0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
		Всього	0,0	0,0	0,0	64,2	64,1	0,0	0,0	0,0		64,1	64,1	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	66,40	
203405	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОШОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДУЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				64,2	64,1	0,0					64,1	64,1	64,1			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				64,2	64,1	0,0					64,1	64,1	64,1			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
		Всього	0,0	0,0	0,0	51,9	51,8	0,0	0,0	0,0		51,8	51,8	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	86,35	
203404	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ. МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				51,9	51,8	0,0					51,8	51,8	51,8			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				51,9	51,8	0,0					51,8	51,8	51,8			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
		Всього	0,0	0,0	0,0	17,0	16,9	0,0	0,0	0,0		16,9	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
188736	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИСВІ	в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				17,0	16,9	0,0					16,9	16,9	16,9			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
		Всього	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	126,0	0,0	0,0		255,0	255,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
203794	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				255,0	255,0	126,0					255,0	255,0	255,0			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				255,0	255,0	126,0					255,0	255,0	255,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
		Всього	0,0	0,0	0,0	33 000,0	32 966,0	15 095,6	0,0	0,0		32 966,0	32 966,0	32 966,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка (повернені кошти)			
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:								
							За січень-грудень 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок: залишку коштів станом на 01.01.18.				використання зворотних матеріалів	Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)				Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
145530	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В БОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	в т.ч.:																			
		Бюджет розвитку				33 000,0	32 966,0	15 095,6					32 966,0	32 966,0	32 966,0			0,0	0,0		
		з них, проектні роботи				3 185,6	3 185,6	2 216,6					3 185,6	3 185,6	3 185,6			0,0	0,0		
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																			
		Державний бюджет																			
		Інші кошти																			
		Всього	0,0	0,0	0,0	2 372,8	2 372,7	0,0	0,0	0,0		2 372,7	2 372,7	2 372,7	0,0	0,0	0,0	0,0	95,64		
176535	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	в т.ч.:																			
		Бюджет розвитку				2 372,8	2 372,7	0,0					2 372,7	2 372,7	2 372,7			0,0	0,0		
		з них, проектні роботи				2 151,1	2 151,1	0,0					2 151,1	2 151,1	2 151,1			0,0	0,0		
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																			
		Державний бюджет																			
		Інші кошти																			
		Всього	0,0	0,0	0,0	804,8	804,8	203,7	0,0	0,0		804,8	804,8	804,8	0,0	0,0	0,0	0,0			
146107	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН	в т.ч.:																			
		Бюджет розвитку				804,8	804,8	203,7					804,8	804,8	804,8			0,0	0,0		
		з них, проектні роботи				0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																			
		Державний бюджет																			
		Інші кошти																			
		Всього	0,0	0,0	0,0	14 468,0	14 468,0	7 539,9	0,0	0,0		14 468,0	14 468,0	14 468,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,02		
148754	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	в т.ч.:																			
		Бюджет розвитку				14 468,0	14 468,0	7 539,9					14 468,0	14 468,0	14 468,0			0,0	0,0		
		з них, проектні роботи				616,9	616,9	616,9					616,9	616,9	616,9			0,0	0,0		
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																			
		Державний бюджет																			
		Інші кошти																			
		Всього	0,0	0,0	0,0	82,6	82,6	0,0	0,0	0,0		82,6	82,6	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,90		
200129	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛОВОГО МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ. ОБУХІВСЬКІЙ,	в т.ч.:																			
		Бюджет розвитку				82,6	82,6	0,0					82,6	82,6	82,6			0,0	0,0		
		з них, проектні роботи				82,6	82,6	0,0					82,6	82,6	82,6			0,0	0,0		
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		

