

Додаток 9
до Порядку формування та виконання
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма № 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - грудень 2018 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
КП "ПЛЕСО"

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терmini виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель	Договір		
																			на проєктування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ВСЬОГО					76662,1		75653,0	75653,0			75653,0	41089,9							
6000		Житлово-комунальне господарство					76662,1		75653,0	75653,0			75653,0	41089,9							
6030		Організація благоустрою населених пунктів					76662,1		75653,0	75653,0			75653,0	41089,9							
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ					2940,4		2940,2	2940,2			2940,2	1402,1							
207330		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТЕЛЬБІН"	05.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2958,1		2940,4		2940,2	2940,2			2940,2	1402,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 05.04.2018 № 64	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.03.2018 № 118097-ЗК	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"		ДОГОВІР ВІД 15.05.2018 № 974, Д/У № 1 ВІД 15.06.2018, Д/У № 2 ВІД 02.08.2018, Д/У ВІД 23.10.2018 № 3	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (5 об'єктів)					4791,2		4745,9	4745,9			4745,9	347,6							
207331		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕНЕЦІЯ"	04.2018 08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1269,7		1237,8		1237,7	1237,7			1237,7		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 22.02.2018 № 29	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 21.02.2018 № 118048-ЗК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ПП "СПЕЦКОМ"		ДОГОВІР ВІД 18.04.2018 № 944, Д/У № 1 ВІД 15.06.2018	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
207336		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"	06.2018 08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4198,9		2956,5		2956,5	2956,5			2956,5	256,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 20.04.2018 № 76	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.04.2018 № 118096-ЗК	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БК АЛЬТАІР", ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"	ДОГОВІР ВІД 07.06.2018 № 990, Д/У ВІД 12.12.2018 № 2, ДОГОВІР ВІД 11.06.2018 № 992, Д/У ВІД 17.07.2018 № 1	ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ ПЕРЕНОСИТЬСЯ НА 2019 РІК	
207333		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА"	04.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	210,5		190,6		190,6	190,6			190,6		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 27.02.2018 № 34	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 19.02.2018 № 118057-ОК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "АЛЬЯНС-БУД СЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 05.04.2018 № 933, Д/У № 2 ВІД 18.09.2018, ТОВ "АЛЬЯНС-БУД СЕРВІС"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО	
207335		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"	04.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	218,1		216,3		216,3	216,3			216,3		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 27.02.2018 № 35	ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВІД 19.02.2018 № 118058-ОК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 20.04.2018 № 948, Д/У № 1 ВІД 15.06.2018	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207334	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНОЇ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	10.2018 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		190,0		144,8	144,8		144,8	90,7		ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО. ПРАТ "УКРВОДПРО ЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.09.2018 № 218037, ДУ ВІД 22.12.2018 № 2, ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 218050, ДУ ВІД 26.12.2018 № 2		ПРОЕКТ ЗАКІНЧЕНО ТА НАДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (17 об'єктів)					68930,5		67966,9	67966,9		67966,9	39340,2								
	207312	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	06.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		725,9		725,8	725,8		725,8	725,8		ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1046, ДУ ВІД 11.12.2018 № 2, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ
	207337	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕНЕЦІЯ" НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКОМУ ВЗДОВЖ ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	08.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10068,3		3527,6		3527,5	3527,5		3527,5			ПРОЕКТ ВІД 22.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.07.2017 № 104	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.04.2017 №00-0207-17/КД	НЕ ПОТРІБНО, ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНО У 2017 РОЦІ	ДОГОВІР № 474 ВІД 14.11.2016, ДУ ВІД 30.06.2017 № 3, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 04.08.2017 № 735, ДУ ВІД 28.12.2017 № 1, ДУ № 2 ВІД 05.03.2018, ДУ № 3 ВІД 22.03.2018, ДУ № 4 ВІД 27.04.2018, ДУ № 5 ВІД 25.09.2018, ПП "СПЕЦКОМ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	207313	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"	04.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11677,2		5971,7		5971,5	5971,5		5971,5	3290,8		ПРОЕКТ 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 213	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5099/Е/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДИВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 751, ДУ ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, ДУ ВІД 11.12.2018 № 1, ТОВ "БУДИВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	РОБОТИ ВИКОНАНО ЧАСТКОВО, ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ У 2019 РОЦІ
	207325	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛІСОВЕ	08.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18164,2		5011,5		5011,5	5011,5		5011,5	2441,6		ПРОЕКТ ВІД 14.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.05.2018 № 93	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.2018 № 67/18	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "АЛЬЯНС-БУД СЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 757, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 07.08.2018 № 1019, ДУ ВІД 05.11.2018 № 2	РОБОТИ ВИКОНАНО ЧАСТКОВО, ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ У 2019 РОЦІ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Договір		Проведення процедур закупівель *	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207316	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДІЖНА"	09.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6466,8		3090,6		3090,5	3090,5		3090,5	677,2		ПРОЕКТ ВІД 07.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.07.2017 № 108	ЕКСПЕРТИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2017 № 00-0191-17/КД	НЕ ПОТРІБНО БР. ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНО У 2017 РОЦІ. ПОТРІБНО ПР. ПРОВЕДЕНО. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, Д/У ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 01.11.2018 № 1, ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, Д/У ВІД 28.12.2017 № 2, Д/У № 3 ВІД 22.02.2018, Д/У № 4 ВІД 22.03.2018, Д/У № 5 ВІД 27.04.2018, Д/У ВІД 26.10.2018 № 6, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ І ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО. ПРОЕКТНІ РОБОТИ ІІ ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ ПРОЕКТ НА УЗГОДЖЕННЯ
	207326	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	03.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		830,0		664,9	664,9		664,9	564,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЧЕРВЕНЬ 2018		ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "ГОЛДЕНБУД"	ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	207323	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА"	03.2018 05.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18894,8		4795,8		4795,7	4795,7		4795,7	4795,7		ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 214	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5098/Е/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО. ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 752, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 16.03.2018, Д/У № 2 ВІД 26.11.2018, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	РОБОТИ ВИКОНАНО ЧАСТКОВО. ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ У 2019 РОЦІ
	207327	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	12.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0		13209,2		13208,2	13208,2		13208,2	8166,7		ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 № 3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ "БК "КВБ", У 2017 РОЦІ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, Д/Д ВІД 08.08.2018 № 2, Д/Д ВІД 10.12.2018 № 3, ТОВ "БК "КВБ", ДОГОВІР ВІД 13.12.2017 № 848, Д/У ВІД 27.12.2018 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	РОБОТИ 2018 РОКУ ЗАВЕРШЕНО. В 2019 РОЦІ ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ	
	207324	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	11.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9500,0		4300,0		4293,2	4293,2		4293,2	4285,2		ПРОЕКТ ВІД 12.12.2017	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.10.2018 № 1395-18Е	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 02.11.2018 № 180	ПРОВЕДЕНО, ПП "СПЕЦКОМ"	ДОГОВІР ВІД 15.11.2017 № 825, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 1085, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1	РОБОТИ ВИКОНАНО ЧАСТКОВО, ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ У 2019 РОЦІ
	207321	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА АЛМАЗНЕ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	44612,5		10869,4		10868,1	10868,1		10868,1	6641,4		ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 83	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13046	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО. ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС"	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 496, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 989, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1	РОБОТИ ВИКОНАНО ЧАСТКОВО, ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ У 2019 РОЦІ
	207320	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНИЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22834,3		750,0		665,2	665,2		665,2	651,4		ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 85	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13047	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ПП "СОПРОСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІЇВ"	ДОГОВІР ВІД 09.08.2018 № 1020, Д/У ВІД 26.12.2018 № 1	РОБОТИ ВИКОНАНО ЧАСТКОВО, ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ У 2019 РОЦІ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2019				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207322	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА МИКОЛАЙЧИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22854,4		8069,3		8066,8	8066,8			8066,8	2440,5	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 84	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13045	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС"	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 495, ДУ ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 988, ДУ ВІД 10.12.2018 № 2	РОБОТИ ВИКОНАНО ЧАСТКОВО, ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ У 2019 РОЦІ	
	207319	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р. ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23800,5		4314,2		4314,2	4314,2			4314,2	2004,1	ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 223	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 №153/17	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУДЕНЕРГОВАТТОМАТИКА"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 464, ДУ № 1 ВІД 19.09.2017, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 27.08.2018 № 1029, ДУ ВІД 01.11.2018 № 1	РОБОТИ ВИКОНАНО ЧАСТКОВО, ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ У 2019 РОЦІ	
	210209	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. ВІТА В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ ТА ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	05.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6800,0		300,0		237,2	237,2			237,2	128,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО, ДЗ, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 23.10.2018 № 1056, ДУ ВІД 22.12.2018 № 1		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	216906	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА СТРУМКА СИРЕЦЬ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	09.2018 12.2010	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0		655,0		654,0	654,0			654,0	654,0	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 218051, ДУ ВІД 10.12.2018 № 1		ВИКОНАНО ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ	
	216907	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ОЗЕРА ЄРИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100000,0		410,3		410,3	410,3			410,3	410,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЖОВТЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 658, ДУ ВІД 10.12.2018 № 1		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	216908	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БУРЕВІСНИК - КОРОЛЬОК (ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		2100,0		1462,3	1462,3			1462,3	1462,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЖОВТЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ІМПЕРІАЛ-БУД"	ДОГОВІР ВІД 07.11.2018 № 636, ДУ ВІД 10.12.2018 № 1		ВИКОНАНО ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ З РОЗЧИСТКИ ТА БЛАГОУСТРОЮ ОЗЕРА	

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголошити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015