





№	Код об'єкта	Найменування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2019	в тому числі врахований в Програмі на 2019 рік	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2019	Капітальні вкладення			Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру, місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
						Програма на 2019 рік	виконано				Всього за звітний період	в тому числі:					
							за січень-жовтень	за звітний місяць				поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4)	аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	203721	БЛАГОУСТРІЙ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ				3800,0											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				3800,0											
		в тому числі: проектні роботи				3704,2											
10	184361	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ				4553,8	210,0			210,0	210,0	210,0					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				4553,8	210,0			210,0	210,0	210,0					
		в тому числі: проектні роботи				4536,2	210,0			210,0	210,0	210,0					
11	184362	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ				101,5	13,2			13,2	13,2	13,2					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				101,5	13,2			13,2	13,2	13,2					
		в тому числі: проектні роботи				51,4	13,2			13,2	13,2	13,2					
12	203722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				3686,2											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				3686,2											
		в тому числі: проектні роботи				3686,2											
13	184368	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				24903,0	120,0			120,0	120,0	120,0					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				24903,0	120,0			120,0	120,0	120,0					
		в тому числі: проектні роботи				503,0	120,0			120,0	120,0	120,0					
14	184370	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ				3962,0	1204,0			1204,0	1624,0	1624,0			420,0	420,0	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				3962,0	1204,0			1204,0	1624,0	1624,0			420,0	420,0	
		в тому числі: проектні роботи				2562,0	1204,0			1204,0	1204,0	1204,0					
15	184364	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				145,0	96,0			96,0	96,1	96,1			0,1	0,1	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				145,0	96,0			96,0	96,1	96,1			0,1	0,1	
		в тому числі: проектні роботи				87,4	87,4			87,4	87,4	87,4					
16	184363	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ				47687,0	7840,4	1987,9		7840,4	14374,5	14374,5			6534,1	6534,1	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				47687,0	7840,4	1987,9		7840,4	14374,5	14374,5			6534,1	6534,1	
		в тому числі: проектні роботи				198,0	21,0			21,0	21,0	21,0					
17	184369	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				6000,0	49,8			49,8	49,8	49,8					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				6000,0	49,8			49,8	49,8	49,8					
		в тому числі: проектні роботи				879,0	49,8			49,8	49,8	49,8					
18	200701	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІУТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				11610,0											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				11610,0											
		в тому числі: проектні роботи				180,0											
19	184366	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ				4062,5	1549,9			1549,9	1549,9	1549,9					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				4062,5	1549,9			1549,9	1549,9	1549,9					
		в тому числі: проектні роботи				3964,9	1549,9			1549,9	1549,9	1549,9					



№	Код об'єкта	Найменування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2019	в тому числі врахований в Програмі на 2019 рік	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2019	Капітальні вкладення			Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру, місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
						Програма на 2019 рік	виконано				Всього за звітний період	в тому числі:					
							за січень-жовтень	за звітний місяць				поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4)	аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	203794	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				5000,0											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				5000,0											
		в тому числі: проектні роботи				650,0											
29	145530	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				20000,0	15383,4	1432,5		15383,4	13950,9	13950,9			-1432,5	-1432,5	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				20000,0	15383,4	1432,5		15383,4	13950,9	13950,9			-1432,5	-1432,5	
		в тому числі: проектні роботи				1394,4	899,7			899,7	401,7	401,7			-498,0	-498,0	
30	176535	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				20000,0	316,9			316,9	317,0	317,0			0,1	0,1	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				20000,0	316,9			316,9	317,0	317,0			0,1	0,1	
		в тому числі: проектні роботи				1900,0	293,6			293,6	293,7	293,7			0,1	0,1	
31	144776	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕДОБУДОВАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА (II ЧЕРГА)				100,0											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				100,0											
		в тому числі: проектні роботи				100,0											
32	148754	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				39497,0	891,6			891,6	891,7	891,7			0,1	0,1	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				39497,0	891,6			891,6	891,7	891,7			0,1	0,1	
		в тому числі: проектні роботи				877,8	777,8			777,8	777,8	777,8					
33	200129	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛОВОГО МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ. ОБУХІВСЬКІЙ, 13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ				300,0											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				300,0											
		в тому числі: проектні роботи				300,0											
34	200130	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ ЗАТОКИ ПІВДЕННИЙ КОВШ У ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНІ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ				2700,0											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				2700,0											
		в тому числі: проектні роботи				2536,4											
35	200132	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛЮКАНАЛУ				42083,0	24483,9			24483,9	24483,9	24483,9					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				42083,0	24483,9			24483,9	24483,9	24483,9					
36	185559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ				19734,9	5975,9	5975,9		5975,9	5972,7	5972,7			-3,2	-3,2	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				19734,9	5975,9	5975,9		5975,9	5972,7	5972,7			-3,2	-3,2	