

**ІНФОРМАЦІЯ**  
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень  
за січень - лютий 2019 року

**ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО**  
**УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.03.2019	Профінансовано робіт станом на 01.03.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>ВСЬОГО</b>			438145,3		2982,83				
		<b>КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"</b>			89264,3		7,83				
1	175722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2016 09.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. 27.02.2019 - ОГОЛОШЕНІ ВІДКРИТІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПОЧАТОК АУКЦІОНУ - 18.03.2019.	НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
2	182852	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	03.2016 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8300,0		7,83			КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "РІАЛЬТО" ЗГІДНО ДОГОВОРУ ВІД 09.11.2018 №209/11.	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
3	148559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	03.2017 08.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					ВИКОНАННЯ ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "СІВІН ТРАНС" ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ З ВЛАШТУВАННЯ КОРИТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА №2.	НЕСТРИЯТЛИВІ ПОГОДНІ УМОВИ.
4	167011	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	72364,3					УКЛАДЕНО ДОДАТКОВУ УГОДУ №1 ВІД 21.01.2019 ДО ДОГОВОРУ ВІД 22.12.2018 З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС 1" .	НЕСТРИЯТЛИВІ ПОГОДНІ УМОВИ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.03.2019	Профінансовано робіт станом на 01.03.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	167004	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8400,0					КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "РІАЛЬТО" ЗГІДНО ДОГОВОРУ ВІД 09.11.2018 №212/11.	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
		<b>КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"</b>			153881,0						
6	184367	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ДШК" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	145,0					ТРИВАЄ ОПРАЦЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ	НЕ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
7	203721	БЛАГОУСТРІЙ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3800,0					ВИЗНАЧЕНО ПІДРЯДНУ ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ. ТРИВАЄ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ	НЕ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
8	184361	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	51100,0					ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН РОЗВИТКУ. ОГолошено тендр на коригування проектно-документації.	НЕ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
9	184362	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 06.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	101,5					ОТРИМАНО НЕГАТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ТРИВАЄ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	НЕ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
10	203722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА). ТРИВАЮТЬ ПЕРЕГОВОРИ З ПЕРЕМОЖЦЕМ АРХІТЕКТУРНОГО КОНКУРСУ	НЕ БУЛА ВИЗНАЧЕНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.03.2019	Профінансовано робіт станом на 01.03.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	184368	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10.2016 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	24903,0					ПРОДОВЖУЄТЬСЯ КОМПЛЕКС РОБІТ З ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ. ВИЗНАЧЕНА ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПО ВИКОНАННЮ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ, УКЛАДЕНИЙ ДОГОВІР, ТРИВАЄ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА)	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В БЕРЕЗНІ 2019 ЗГІДНО З ГРАФІКОМ
12	184370	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3962,0					ВИЗНАЧЕНА ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПО ВИКОНАННЮ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ. ТРИВАЄ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА). ТРИВАЄ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В БЕРЕЗНІ 2019 ЗГІДНО З ГРАФІКОМ
13	184364	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	145,0					ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ	НЕ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
14	184363	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2016 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	47687,0					ВИЗНАЧЕНО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ (І ЧЕРГА). ТРИВАЄ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА)	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В БЕРЕЗНІ 2019 ЗГІДНО З ГРАФІКОМ
15	184369	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6000,0					ВИКОНУВАЛИСЬ РОБОТИ ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ БЮВЕТУ; ТРИВАЄ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ	НЕ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.03.2019	Профінансовано робіт станом на 01.03.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	200701	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11610,0					ПРОДОВЖУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ З II-III ЧЕРГИ	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В БЕРЕЗНІ 2019 ЗГІДНО З ГРАФІКОМ
17	184366	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4062,5					ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ	НЕ ЗАТВЕРДЖЕНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
18	184365	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ІМЕНІ ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2016 05.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	165,0					ТРИВАЄ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ
19	212668	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ МУРОМЕЦЬ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) "ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "МУРОМЕЦЬ"	ТРИВАЄ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) "ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "МУРОМЕЦЬ"
		<b>КП "ПЛЕСО"</b>			195000,0		2975,0				
20	208875	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	11.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	25000,0					ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	
21	173747	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20500,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.03.2019	Профінансовано робіт станом на 01.03.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	208871	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	
23	200128	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	
24	203403	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	06.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	
25	188736	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	08.2018 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30000,0					ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКІВ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ.	
26	203794	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	05.2019 07.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКІВ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ.	
27	145530	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		2975,0			ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.03.2019	Профінансовано робіт станом на 01.03.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
						заборгованість за виконані роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	176535	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	05.2017 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	80500,0					ПРОВОДИТЬСЯ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК ТА ДООПРАЦЮВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПОВТОРНОГО НАПРАВЛЕННЯ В ЕКСПЕРТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ.	
29	144776	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕДОБУДОВАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА (ІІ ЧЕРГА)	01.1990 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					РОБОТИ В ЛЮТОМУ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ.	
30	148754	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	06.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0					ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	
31	200129	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛОВОГО МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ. ОБУХІВСЬКІЙ, 13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	
32	200130	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХОВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМ. ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0					ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	
33	200132	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНІЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0					ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ.	
34	185559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	05.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0					ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ.	

