





№	Код об'єкта	Найменування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2019	в тому числі врахований в Програмі на 2019 рік	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2019	Капітальні вкладення			Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру, місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
						Програма на 2019 рік	виконано				Всього за звітний період	в тому числі:					
							за січень-серпень	за звітний місяць				поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4)	аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	203721	БЛАГОУСТРІЙ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ				3800,0											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				3800,0											
		в тому числі: проектні роботи				3704,2											
10	184361	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ				4553,8	210,0			210,0	210,0	210,0					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				4553,8	210,0			210,0	210,0	210,0					
		в тому числі: проектні роботи				4536,2	210,0			210,0	210,0	210,0					
11	184362	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ				101,5	13,2			13,2	13,2	13,2					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				101,5	13,2			13,2	13,2	13,2					
		в тому числі: проектні роботи				51,4	13,2			13,2	13,2	13,2					
12	203722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				3686,2											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				3686,2											
		в тому числі: проектні роботи				3686,2											
13	184368	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				24903,0	120,0			120,0	120,0	120,0					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				24903,0	120,0			120,0	120,0	120,0					
		в тому числі: проектні роботи				503,0	120,0			120,0	120,0	120,0					
14	184370	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ				3962,0	1204,0			1204,0	1624,0	1624,0			420,0	420,0	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				3962,0	1204,0			1204,0	1624,0	1624,0			420,0	420,0	
		в тому числі: проектні роботи				2562,0	1204,0			1204,0	1204,0	1204,0					
15	184364	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				145,0	96,0			96,0	96,1	96,1			0,1	0,1	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				145,0	96,0			96,0	96,1	96,1			0,1	0,1	
		в тому числі: проектні роботи				87,4	87,4			87,4	87,4	87,4					
16	184363	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ				47687,0	21,0			21,0	14374,5	14374,5			14353,5	14353,5	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				47687,0	21,0			21,0	14374,5	14374,5			14353,5	14353,5	
		в тому числі: проектні роботи				198,0	21,0			21,0	21,0	21,0					
17	184369	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				6000,0											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				6000,0											
		в тому числі: проектні роботи				879,0											
18	200701	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІУТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				11610,0											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				11610,0											
		в тому числі: проектні роботи				180,0											
19	184366	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ				4062,5	758,4			758,4	758,4	758,4					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				4062,5	758,4			758,4	758,4	758,4					
		в тому числі: проектні роботи				3964,9	758,4			758,4	758,4	758,4					



№	Код об'єкта	Найменування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2019	в тому числі врахований в Програмі на 2019 рік	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2019	Капітальні вкладення			Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру, місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
						Програма на 2019 рік	виконано				Всього за звітний період	в тому числі:					
							за січень-серпень	за звітний місяць				поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4)	аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	203794	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				5000,0											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				5000,0											
		в тому числі: проектні роботи				650,0											
29	145530	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				20000,0	13452,8	263,0		13452,8	13452,8	13452,8					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				20000,0	13452,8	263,0		13452,8	13452,8	13452,8					
		в тому числі: проектні роботи				1394,4	401,7	263,0		401,7	401,7	401,7					
30	176535	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				20000,0	309,8			309,8	309,9	309,9			0,1	0,1	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				20000,0	309,8			309,8	309,9	309,9			0,1	0,1	
		в тому числі: проектні роботи				1900,0	293,6			293,6	293,7	293,7			0,1	0,1	
31	144776	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕДОБУДОВАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА (II ЧЕРГА)				100,0											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				100,0											
		в тому числі: проектні роботи				100,0											
32	148754	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"				39497,0	891,6			891,6	891,7	891,7			0,1	0,1	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				39497,0	891,6			891,6	891,7	891,7			0,1	0,1	
		в тому числі: проектні роботи				877,8	777,8			777,8	777,8	777,8					
33	200129	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛОВОГО МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ. ОБУХІВСЬКІЙ, 13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ				300,0											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				300,0											
		в тому числі: проектні роботи				300,0											
34	200130	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ ЗАТОКИ ПІВДЕННИЙ КОВШ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ				2700,0											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				2700,0											
		в тому числі: проектні роботи				2536,4											
35	200132	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛЮКАНАЛУ				42083,0	24483,9	5379,5		24483,9	24163,6	24163,6			-320,3	-320,3	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				42083,0	24483,9	5379,5		24483,9	24163,6	24163,6			-320,3	-320,3	
36	185559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ				19734,9					5772,7	5772,7			5772,7	5772,7	
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				19734,9					5772,7	5772,7			5772,7	5772,7	