

ІНФОРМАЦІЯ

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень

Головний розпорядник бюджетних коштів (замовник) - УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
за січень-грудень 2019 року

тис.грн

№	Код об'єкта	Найменування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2019	в тому числі врахований в Програмі на 2019 рік	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2019	Капітальні вкладення			Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру, місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
						Програма на 2019 рік	виконано				Всього за звітний період	в тому числі:					
							за січень-грудень	за звітний місяць				поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4)	аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ВСЬОГО				404323,0	360547,7	197615,4		360547,7	360547,7	360547,7					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				404323,0	360547,7	197615,4		360547,7	360547,7	360547,7					
		в тому числі:															
		проектні роботи				39653,2	32524,0	19989,8		32524,0	32524,0	32524,0					
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				1825,0											
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				404323,0	360547,7	197615,4		360547,7	360547,7	360547,7					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				404323,0	360547,7	197615,4		360547,7	360547,7	360547,7					
		в тому числі:															
		проектні роботи				39653,2	32524,0	19989,8		32524,0	32524,0	32524,0					
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				1825,0											
		КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"				157299,0	141336,9	75133,6		141336,9	141336,9	141336,9					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				157299,0	141336,9	75133,6		141336,9	141336,9	141336,9					
		в тому числі:															
		проектні роботи				2658,8	1368,7	168,7		1368,7	1368,7	1368,7					
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				1825,0											
1	175722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				44450,0	44422,8	43200,3		44422,8	44422,8	44422,8					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				44450,0	44422,8	43200,3		44422,8	44422,8	44422,8					
		в тому числі: проектні роботи				1200,0	1200,0			1200,0	1200,0	1200,0					

№	Код об'єкта	Найменування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2019	в тому числі врахований в Програмі на 2019 рік	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2019	Капітальні вкладення			Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру, місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
						Програма на 2019 рік	виконано				Всього за звітний період	в тому числі:					
							за січень-грудень	за звітний місяць				поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4)	аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	182852	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ				9498,4	2562,5	2554,7		2562,5	2562,5	2562,5					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				9498,4	2562,5	2554,7		2562,5	2562,5	2562,5					
		в тому числі: проектні роботи				180,0	168,7	168,7		168,7	168,7	168,7					
3	148559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ				37600,0	36149,4	13634,0		36149,4	36149,4	36149,4					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				37600,0	36149,4	13634,0		36149,4	36149,4	36149,4					
		в тому числі: проектні роботи				700,0											
4	167011	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				63834,3	58202,2	15744,6		58202,2	58202,2	58202,2					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				63834,3	58202,2	15744,6		58202,2	58202,2	58202,2					
		в тому числі: проектні роботи				500,0											
5	216822	БУДІВНИЦТВО СКЕЙТ-ПАРКУ В ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				1837,5											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				1837,5											
		в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				1750,0											
6	202562	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ НАТАЛКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА				78,8											
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				78,8											
		в тому числі:															
		проектні роботи				78,8											
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				75,0											
		КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"				56614,6	44935,6	23485,8		44935,6	44935,6	44935,6					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				56614,6	44935,6	23485,8		44935,6	44935,6	44935,6					
		в тому числі: проектні роботи				17743,2	14528,0	7905,2		14528,0	14528,0	14528,0					
7	203721	БЛАГОУСТРІЙ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ				2268,0	2267,9			2267,9	2267,9	2267,9					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				2268,0	2267,9			2267,9	2267,9	2267,9					
		в тому числі: проектні роботи				2267,9	2267,9			2267,9	2267,9	2267,9					
8	184361	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ				4535,6	4535,6	4325,6		4535,6	4535,6	4535,6					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				4535,6	4535,6	4325,6		4535,6	4535,6	4535,6					
		в тому числі: проектні роботи				4518,0	4518,0	4308,0		4518,0	4518,0	4518,0					
9	184362	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ				13,2	13,2			13,2	13,2	13,2					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				13,2	13,2			13,2	13,2	13,2					

№	Код об'єкта	Найменування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2019	в тому числі врахований в Програмі на 2019 рік	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2019	Капітальні вкладення			Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру, місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
						Програма на 2019 рік	виконано				Всього за звітний період	в тому числі:					
							за січень-грудень	за звітний місяць				поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4)	аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		в тому числі: проектні роботи				13,2	13,2			13,2	13,2	13,2					
10	203722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				3486,0	3486,0	3486,0		3486,0	3486,0	3486,0					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				3486,0	3486,0	3486,0		3486,0	3486,0	3486,0					
		в тому числі: проектні роботи				3486,0	3486,0	3486,0		3486,0	3486,0	3486,0					
11	184368	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				2816,5	120,0			120,0	120,0	120,0					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				2816,5	120,0			120,0	120,0	120,0					
		в тому числі: проектні роботи				503,0	120,0			120,0	120,0	120,0					
12	184370	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ				3810,6	3810,5	1086,9		3810,5	3810,5	3810,5					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				3810,6	3810,5	1086,9		3810,5	3810,5	3810,5					
		в тому числі: проектні роботи				2410,6	2303,6			2303,6	2303,6	2303,6					
13	184364	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				145,0	96,0			96,0	96,0	96,0					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				145,0	96,0			96,0	96,0	96,0					
		в тому числі: проектні роботи				87,4	87,4			87,4	87,4	87,4					
14	184363	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ				23952,4	17373,7	2954,3		17373,7	17373,7	17373,7					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				23952,4	17373,7	2954,3		17373,7	17373,7	17373,7					
		в тому числі: проектні роботи				82,7	82,7	61,7		82,7	82,7	82,7					
15	184369	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				1200,4	1200,4	1150,6		1200,4	1200,4	1200,4					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				1200,4	1200,4	1150,6		1200,4	1200,4	1200,4					
		в тому числі: проектні роботи				850,4	49,8			49,8	49,8	49,8					
16	200701	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				10831,8	10499,4	10499,4		10499,4	10499,4	10499,4					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				10831,8	10499,4	10499,4		10499,4	10499,4	10499,4					
		в тому числі: проектні роботи				66,5	66,5	66,5		66,5	66,5	66,5					
17	184366	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ				3555,1	1532,9	-17,0		1532,9	1532,9	1532,9					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				3555,1	1532,9	-17,0		1532,9	1532,9	1532,9					
		в тому числі: проектні роботи				3457,5	1532,9	-17,0		1532,9	1532,9	1532,9					
		КП "ПЛЕСО"				190409,4	174275,2	98996,0		174275,2	174275,2	174275,2					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				190409,4	174275,2	98996,0		174275,2	174275,2	174275,2					
		в тому числі: проектні роботи				19251,2	16627,3	11915,9		16627,3	16627,3	16627,3					
18	208875	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				50000,0	49905,7	39342,8		49905,7	49905,7	49905,7					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				50000,0	49905,7	39342,8		49905,7	49905,7	49905,7					
		в тому числі: проектні роботи				2100,6	2100,6	1395,6		2100,6	2100,6	2100,6					

№	Код об'єкта	Найменування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2019	в тому числі врахований в Програмі на 2019 рік	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2019	Капітальні вкладення			Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру, місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
						Програма на 2019 рік	виконано				Всього за звітний період	в тому числі:					
							за січень-грудень	за звітний місяць				поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4)	аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	173747	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				1220,0	476,9	476,9		476,9	476,9	476,9					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				1220,0	476,9	476,9		476,9	476,9	476,9					
		в тому числі: проектні роботи				1115,2	476,9	476,9		476,9	476,9	476,9					
20	208871	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				2229,7	1914,4	1333,1		1914,4	1914,4	1914,4					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				2229,7	1914,4	1333,1		1914,4	1914,4	1914,4					
		в тому числі: проектні роботи				2038,7	1808,9	1227,6		1808,9	1808,9	1808,9					
21	200128	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				347,9	347,8			347,8	347,8	347,8					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				347,9	347,8			347,8	347,8	347,8					
		в тому числі: проектні роботи				331,6	331,6	0,1		331,6	331,6	331,6					
22	203403	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				208,3	208,2	88,7		208,2	208,2	208,2					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				208,3	208,2	88,7		208,2	208,2	208,2					
		в тому числі: проектні роботи				159,4	159,4	39,9		159,4	159,4	159,4					
23	188736	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНИТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ				17000,0	16327,9	2997,9		16327,9	16327,9	16327,9					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				17000,0	16327,9	2997,9		16327,9	16327,9	16327,9					
		в тому числі: проектні роботи				4577,0	4577,0	3585,3		4577,0	4577,0	4577,0					
24	203794	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				750,0	552,5	234,5		552,5	552,5	552,5					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				750,0	552,5	234,5		552,5	552,5	552,5					
		в тому числі: проектні роботи				650,0	539,3	234,4		539,3	539,3	539,3					
25	145530	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				60905,1	59533,1	41181,9		59533,1	59533,1	59533,1					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				60905,1	59533,1	41181,9		59533,1	59533,1	59533,1					
		в тому числі: проектні роботи				6123,0	4478,1	3578,4		4478,1	4478,1	4478,1					
26	148754	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				25747,0	13171,2	12279,6		13171,2	13171,2	13171,2					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				25747,0	13171,2	12279,6		13171,2	13171,2	13171,2					
		в тому числі: проектні роботи				777,8	777,8			777,8	777,8	777,8					
27	200130	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ ЗАТОКИ ПІВДЕННИЙ КОВШ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ				859,5	695,9	695,9		695,9	695,9	695,9					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				859,5	695,9	695,9		695,9	695,9	695,9					

№	Код об'єкта	Найменування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2019	в тому числі врахований в Програмі на 2019 рік	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2019	Капітальні вкладення			Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру, місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
						Програма на 2019 рік	виконано				Всього за звітний період	в тому числі:					
							за січень-грудень	за звітний місяць				поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4)	аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		в тому числі: проектні роботи				695,9	695,9	695,9		695,9	695,9	695,9					
28	200132	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ				24483,9	24483,9			24483,9	24483,9	24483,9					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				24483,9	24483,9			24483,9	24483,9	24483,9					
29	185559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ				5976,0	5975,9			5975,9	5975,9	5975,9					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				5976,0	5975,9			5975,9	5975,9	5975,9					
30	232905	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				682,0	681,8	364,7		681,8	681,8	681,8					
		БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ				682,0	681,8	364,7		681,8	681,8	681,8					
		в тому числі: проектні роботи				682,0	681,8	681,8		681,8	681,8	681,8					