

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка			
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:								
							За січень-вересень 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:				Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
9. Благоустрій парку відпочинку між вул. Урлівською, вул. Дніпровою, вул. Івана Бойка, вул. Злобунівською, навколо озера Жандарка у Дарицькому районі	Всього	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	в т.ч.:																				
	Бюджет розвитку				2 000,0	0,0	0,0					0,0	0,0					0,0	0,0		
	з них, проектні роботи											0,0	0,0					0,0	0,0		
	Цільові фонди																				
	Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																				
Державний бюджет																					
Інші кошти																					
10. Благоустрій та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі м. Києва (навколо озер Йорданське та Кирилівське)	Всього	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	в т.ч.:																				
	Бюджет розвитку				100,0	0,0	0,0					0,0	0,0					0,0	0,0		
	з них, проектні роботи				50,0	0,0	0,0					0,0	0,0					0,0	0,0		
	Цільові фонди																				
	Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																				
Державний бюджет																					
Інші кошти																					
11. Влаштування поливо-зрошувальних систем зелених насаджень парків, скверів Десятьського району в межах проспекту Маяковського та вул. Закревського	Всього	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	в т.ч.:																				
	Бюджет розвитку				50,0	0,0	0,0					0,0	0,0					0,0	0,0		
	з них, проектні роботи				50,0	0,0	0,0					0,0	0,0					0,0	0,0		
	Цільові фонди																				
	Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																				
Державний бюджет																					
Інші кошти																					
12. Влаштування поливо-зрошувальної мережі скверу на вул. Шумського, скверу на вул. Березняківській та спортивно-оздоровчого парку на вул. Шумського із забором технічної води у Дніпровському районі	Всього	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	в т.ч.:																				
	Бюджет розвитку				5 000,0	0,0	0,0					0,0	0,0					0,0	0,0		
	з них, проектні роботи				430,0	0,0	0,0					0,0	0,0					0,0	0,0		
	Цільові фонди																				
	Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																				
Державний бюджет																					
Інші кошти																					
13. Будівництво насосної станції та водопроводу технічної води в парку на Дніпровській набережній в Дніпровському районі	Всього	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	в т.ч.:																				
	Бюджет розвитку				5 000,0	0,0	0,0					0,0	0,0					0,0	0,0		
	з них, проектні роботи				100,0	0,0	0,0					0,0	0,0					0,0	0,0		
	Цільові фонди																				
	Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																				
Державний бюджет																					
Інші кошти																					
14. Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі "Наталка" по Оболонській набережній	Всього	0,0	0,0	0,0	29 000,0	18 316,2	5,5	0,0	0,0	0,0	18 316,2	18 310,9	18 310,9	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,3			
	в т.ч.:																				
	Бюджет розвитку				29 000,0	18 316,2	5,5					18 316,2	18 310,9	18 310,9				-5,3	-5,3		
	з них, проектні роботи				300,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0				0,0	0,0		
	Цільові фонди																				
	Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																				
Державний бюджет																					
Інші кошти																					
15. Будівництво парку відпочинку на вул. Гетьманській	Всього	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	в т.ч.:																				
					10 000,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0			

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка	
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:						
							За січень-вересень 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:				Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7				
			залишку коштів станом на 01.01.18.		зворотних матеріалів														
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Дніпровському районі	Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	22. Реконструкція парку "Радунка" у Дніпровському районі	в т.ч.: Бюджет розвитку з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	23. Благоустрій парку "Синьоозерний" у Подільському районі	в т.ч.: Бюджет розвитку з них, проектні роботи - оплата за роботи, виконані у 2017 році Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	24. Реконструкція та благоустрій парку "Інтернаціональний" у Святошинському районі	в т.ч.: Бюджет розвитку з них, проектні роботи - оплата за роботи, виконані у 2017 році Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25. Будівництво насосної станції і пункту заправки технічною водою з озера в парку ім. М. Рильського	в т.ч.: Бюджет розвитку з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	КП "Плесо"	в т.ч.: Бюджет розвитку з них, проектні роботи Цільові фонди Фонд охорони навкол.прир.сер-ща Державний бюджет Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	187 200,0	12 017,7	945,9	0,0	0,0		12 017,7	18 751,2	18 751,2	0,0	0,0	6 733,5	6 733,5	
		Всього	0,0	0,0	0,0	187 200,0	12 017,7	945,9	0,0	0,0		12 017,7	18 751,2	18 751,2	0,0	0,0	6 733,5	6 733,5	
		Всього	0,0	0,0	0,0	25 804,4	3 810,6	274,6	0,0	0,0		3 810,6	3 823,3	3 823,3	0,0	0,0	12,7	12,7	
		Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	КУЛІВНИЦТВО	в т.ч.:																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	22 000,0	648,9	64,5	0,0	0,0		648,9	649,6	649,6	0,0	0,0	0,7	0,7	

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення					Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
						Програма на рік	Виконано			Всього за звітний період			в тому числі:						
							За січень-вересень 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:				Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7				
			залишку коштів станом на 01.01.18.		використання зворотних матеріалів														
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	10 000,0	51,8	0,0	0,0	0,0		51,8	64,2	64,2	0,0	0,0	12,4	12,4	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				10 000,0	51,8	0,0				51,8	64,2	64,2			12,4	12,4	
		з них, проектні роботи				3 184,9	51,8	0,0				51,8	64,2	64,2			12,4	12,4	
		Цільові фонди										0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	29 000,0	17,0	17,0	0,0	0,0		17,0	6 777,0	6 777,0	0,0	0,0	6 760,0	6 760,0	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				29 000,0	17,0	17,0				17,0	6 777,0	6 777,0			6 760,0	6 760,0	
		з них, проектні роботи				5 000,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди										0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	5 000,0	129,0	0,0	0,0	0,0		129,0	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				5 000,0	129,0	0,0				129,0	129,0	129,0			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				115,0	129,0	0,0				129,0	129,0	129,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди										0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	33 000,0	617,2	602,6	0,0	0,0		617,2	617,3	617,3	0,0	0,0	0,1	0,1	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				33 000,0	617,2	602,6				617,2	617,3	617,3			0,1	0,1	
		з них, проектні роботи				3 200,0	274,6	274,6				274,6	274,6	274,6			0,0	0,0	
		Цільові фонди										0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		Всього	0,0	0,0	0,0	17 500,0	2 372,7	221,6	0,0	0,0		2 372,7	2 372,8	2 372,8	0,0	0,0	0,1	0,1	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				17 500,0	2 372,7	221,6				2 372,7	2 372,8	2 372,8			0,1	0,1	

