

Додаток 9  
до Порядку формування та виконання  
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва  
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту  
Форма № 07-КР-звіт

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - жовтень 2018 року**

**ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО**  
**КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"**

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терmini виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель	Договір			
																			на проєктування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<b>ВСЬОГО</b>					367564,0	3631,7	204499,91	216397,4	3631,2	206843,61	13610,21	11897,49								
6000		<b>Житлово-комунальне господарство</b>					209564,0	3631,7	69105,61	76544,4	3631,2	70952,81	6653,51	7438,79								
6030		<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>					209564,0	3631,7	69105,61	76544,4	3631,2	70952,81	6653,51	7438,79								
210207		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЙОРДАНСЬКИЙ, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	700,0		516,1															
210208		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0															
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (124 об'єкти)</b>					205647,9	3631,7	69095,51	76535,5	3631,2	70943,91	6644,61	7439,99								
207209		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ БУЛЬВАРУ МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			862,5	862,5			862,4				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1446-17/КД ВІД 04.10.17.	UA-2017-10-11-000390-A		№195/11 ВІД 10.11.17. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ЗАВЕРШЕНО	
207208		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МІЖ БУД. №30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			19,9	19,9			19,9				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1004-17/КД ВІД 31.07.17.	UA-2017-10-04-000382-A		№179/10 ВІД 30.10.17	ЗАВЕРШЕНА	
207265		ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОСТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		220,0		20,9	65,8		65,8		44,9							№75/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ" №106/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	
207194		ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ НА ВУЛ. ПУШИНОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		46,0		46,0	46,0		43,7			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0726-18/ПРОЕКСП ВІД 02.08.18.		ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний завіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207188		ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ БЛАГОУСТРОЮ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. ПОРИКА, 7-А, 9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 03.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2200,0		1256,0			879,2				879,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			№ 96/6 ВІД 05.06.18 ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"		
207182		ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 35 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		35,0		32,8	32,8				32,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0723-18/ПРОЕКСП ВІД 02.08.18.	UA-2018-07-27-000806-A	ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"	ТОВ "БУДКОМ-СВ" №149/8 ВІД 29.08.18.	ТРИВАЮТЬ
207183		ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 9/8 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	40,0		40,0		36,0	36,0				36,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0801-18/ПРОЕКСП ВІД 17.08.18.		ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"		ТРИВАЮТЬ
207235		ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ТРАНСПОРТНІЙ РОЗВ'ЯЗЦІ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО ЛІВОБЕРЕЖНА В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2016 03.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19874,4		20,0		19,3	19,3				19,3					№174/11 ВІД 22.11.16., 18.04.18. ТОВ "РІАЛЬТО"	№23/5 ВІД 22.05.17., 10.05.18. ТОВ "РІАЛЬТО"	ЗАВЕРШЕНІ
207217		ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ "МИРУ" НА ЛИБІДСЬКІЙ ПЛОЩІ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		900,0														
207180		ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНА, 46 ТА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 61-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	180,0		180,0			126,0				126,0							
207214		ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ГОЛОСІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА БУЛЬВАРНОЇ ЧАСТИНИ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2016 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1137,6		900,0														
207213		ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА МОСКОВСЬКІЙ ПЛОЩІ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1300,0		1300,0														
207197		ВЛАШТУВАННЯ СПОРТМАЙДАНЧИКА ТА СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. БЛОГОРОДСЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1350,0		58,0		56,8	56,8				56,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0722-18/ПРОЕКСП ВІД 02.08.18.	№0722-18/ПРОЕКСП ВІД 02.08.18.	ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"		ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207264	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0		15,0	15,0			15,0					UA-2018-09-13 000522-В 13.09.2018	№1177 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"		ТРИВАЮТЬ	
	207290	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ПО ВУЛ. БУЛЬВАРНО КУДРЯВСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6000,0		100,0															
	207193	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ВЕРНАДСЬКОГО В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8200,0		8200,0															
	207202	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ КИРПОНОСА В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2160,0		1000,0		151,5	700,0			151,5	548,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	14.08.2017 № 00-1107-17/КД	UA-2017-08-21- 001177-А		ДУ 28.03. ДО №108/9 ВІД 13.09.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
	207284	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПАРКУ ЗА КІНОТЕАТРОМ "ТАМПЕРЕ" (ІІІ ЧЕРГА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0		2000,0		2,6	589,9			589,9	587,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0236- 18/ПРОЕКСП ВІД 27.04.18.	UA-2018-08-07- 001617-В 07.08.2018	ТОВ "ДЕ- ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ" №71/5 ВІД 16.05.18. №119/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№157/9 ВІД 18.09.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
	207201	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ У ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		220,0			154,0				154,0								
	207173	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8565,9		4212,0		1245,5	1598,5			1598,5	353,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0993-17/КД ВІД 30.08.2017	UA-2017-09-11- 001146-С	№64/5 ВІД 15.05.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ" №118/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№158/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "БК КУБ"	ТРИВАЮТЬ	
	207174	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ МІЖ БУД. № 58 НА ПРОСПЕКТИ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ТА БУД. № 31 НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5542,4		2467,0		724,1	746,6			746,6	2,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1019-17/КД ВІД 03.08.2017	UA-2017-09-11- 001019-С	№65/5 ВІД 15.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ" №111/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	ДУ 29.03. ДО №157/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207199	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ НА ВУЛ.ВІННИЦЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2293,0		610,0			182,8			182,8	182,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0337- 18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.	UA-2018-06-14- 000766-С	№74/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ" №114/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№130/7 ВІД 25.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
	207257	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НА БУЛЬВ. Я. ГАШЕКА, 6-8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		300,0		298,2	298,2			298,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0410- 18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-06-06 002278-А 06.06.2018	№124/7 ВІД 13.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ		





Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт			
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір					
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	207270	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКИЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, 119 (ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1340,0		1340,0																	
	207179	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ № 33/35 ПО ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	688,6		432,0		130,0	130,0				130,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0629-17КД ВІД 31.07.2017	UA-2017-08-01-000579-С		№90/8 ВІД 17.08.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ			
	207289	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ № 36/5-38 НА ВУЛ. ТАТАРСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2345,0		2345,0		2,0	647,4				647,4	645,4	645,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0105-18/ПРОЕКСП ВІД 30.03.18.	UA-2018-07-27-001329-А 04.09.2018	№184/10 ВІД 18.10.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"			
	207280	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКУ № 18 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0		1,6	298,0				298,0	296,4	296,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0730-18/ПРОЕКСП ВІД 03.08.18.					
	207220	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ОЗЕРА "ВУЛИК" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	11.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		83,0			58,1							58,1							
	207231	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В СЕЛИЩІ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1110,0		399,0		2,0	2,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0924-18/ПРОЕКСП ВІД 04.09.18.				
	207256	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО 26А ТА ВЗДОВЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7000,0		1500,0		865,4	865,4				865,4	482,5			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0411-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-07-23-001854-В	№153/9 ВІД 10.09.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"	№148/8 ВІД 28.08.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207254	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД НА ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1,8	267,8				267,8	0,1	266,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0415-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-08-02-001947-В	№69/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"	ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207266	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		28,4	28,4				28,4						UA-2018-05-25-000727-С 25.05.2018	№104/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПЕК "ВЕКТОР"			
	207262	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. І. МИКОЛАЙЧУКА, 3-ЗА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0		3,1	441,1				441,1	438,0	438,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0895-18/ПРОЕКСП ВІД 30.08.18.	UA-2018-08-30-000688-А 30.08.2018	№176/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "СППЗБО"	ТРИВАЮТЬ		
	207278	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		100,0																	
	207190	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БУЛГАКОВА, 9 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1078,3		120,0		36,1	36,1				35,4								ДУ ДО №52/6 ВІД 15.06.17. ПП "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	на найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207253	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ВЕРШИГОРИ, 1, 3, ЗА, ЗБ, 9Б, 9 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1135,0		1135,0			1,8	1,8			1,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0981-18/ПРОЕКСП ВІД 19.09.18.	UA-2018-09-04 000338-С 04.09.2018		ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ" №171/10 ВІД 04.10.18.	ТРИВАЮТЬ	
	207175	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4110,6		1665,0			445,1	445,2			437,8	116,4	0,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0996-17/КД UA-2017-11-08 000964-В	№63/5 ВІД 15.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№241/12 ВІД 14.12.17., 18.04.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ
	207178	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 54-56 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1020,7		945,0			278,9	278,9			274,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1606-17/КД ВІД25.10.2017	UA-2017-11-30 003069-С	№251/12 ВІД 18.12.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207242	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГРИШКА, 6-8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0			1,9	1,9			1,9	1,9							
	207187	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 99 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	773,9		245,0															
	207191	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		340,0															
	207192	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2397,2		1780,0															
	207251	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6125,0		5173,0			4240,8	2087,2			2087,2		-2153,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0094-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-06 000437-А	№88/5 ВІД 25.05.18., ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ
	207249	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 12, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0			16,7	16,7			16,7			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0421-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-08-02 002096-В	№105/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	
	207283	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКІЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3500,0		1500,0			18,0	18,0			18,0	2,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0779-18/ПРОЕКСП ВІД 14.08.19.	UA-2018-09-24 000713-С 24.09.2018	№113/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	
	207279	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1400,0		1400,0			3,4	1,4					-2,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№1073-18/ПРОЕКСП ВІД 17.10.18.			
	207186	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКІЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	820,5		40,0															
	207282	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКІЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1440,0		1440,0			1214,5	1214,5			1214,5	791,8		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0335-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.	UA-2018-08-13 001701-В 13.08.2018	№156/9 ВІД 18.09.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
207196		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017-05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2145,9		1400,0		998,8	1000,0		998,8		1,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.11.2017 №2595-4241-17/УЕБ	UA-2018-03-21-002072-С		№47/4 ВІД 18.04.18. ТОВ "БУДДЕСТ КОРПОРЕЙШН"	ТРИВАЮТЬ	
207198		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1410,0		250,9		2,41	175,6		2,41	2,41	173,19	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н				ТОВ "МАЙСТЕРФАЙ БР-УКРАЇНА" ДУ ДО № 269/12 ВІД 20.12.17.		
207195		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ 24/26 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4115,5		1676,5		630,6	1173,5		364,7	0,1	542,9				UA-2017-07-13-001159-В		ДУ ВІД 18.06.18. ДО № 97/8 ВІД 23.08.17. ПП "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"		
207288		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ВУЛ. ЩЕРБАКОВА), 57 Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		3,0	441,0		441,0	438,0	438,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0336-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.	UA-2018-09-05-001472-В 05.09.2018		№179/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"		
207268		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0		2,1	2,1					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
207223		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ТА ВУЛ. САНАТОРНОЇ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0															
207247		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		250,0												№ 134/8 ВІД 06.08.18. ТОВ "ПБК "УКРПРОЕКТ"			
207248		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРІНИ ЦВЕТАЄВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0		250,0											UA-2018-07-04-000651-В 04.07.2018	№ 134/8 ВІД 06.08.18. ТОВ "ПБК "УКРПРОЕКТ"			
207246		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 20-22А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		900,0		877,2	877,2		264,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0422-18 ВІД 11.06.18.	UA-2018-06-04-000822-С 04.06.2018		ТОВ "ТРІВІЖН" №122/7 ВІД 09.07.18.	ТРИВАЮТЬ	
207184		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ,51 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1470,8		160,4		46,6	46,6		46,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-2066-17/КД ВІД 08.11.2017	UA-2017-08-01-001946-В 01.08.2017		ДУ 29.03. ДО №89/8 ВІД 17.08.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
207185		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ,63 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	587,2		282,4		71,3	71,3		71,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0995-17/КД ВІД 31.07.17.	UA-2017-08-10-000592-А 10.08.2017		ДУ 29.03. ДО №115/9 ВІД 18.09.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний завіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207273	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. СВОБОДИ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0		17,4	29,3		27,2		11,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			№73/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №112/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"			
	207238	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0		19,2	39,9		36,5		20,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0947-18/ПРОЕКСП ВІД 11.09.18.	UA-2018-08-22 001890-С	№77/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ", №115/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"			
	207255	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ І ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1,6	305,9		305,9		304,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0929-18/ПРОЕКСП ВІД 04.09.18.	UA-2018-08-08 000886-А 08.08.2018		№154/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
	207277	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		647,3	657,8		441,0	430,5	10,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№1008-18/ПРОЕКСП ВІД 25.09.18.	UA-2018-09-04 000136-С	ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" / ПР №67/5 ВІД 16.05.18.	ТОВ "СПТЗБО" №178/10 ВІД 10.10.18.	ТРИВАЮТЬ	
	207281	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		2500,0															
	207240	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Є. ХАРЧЕНКА, 41 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2800,0		1400,0		2,2	392,3		392,3	379,8	390,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0474-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.18.	UA-2018-08-15 000571-С	№79/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№167/9 ВІД 28.09.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ "	ТРИВАЮТЬ	
	207227	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛІСМСЬКІЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1220,0		825,0		2,8	2,8		2,8			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
	207250	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1830,0		1690,0		766,7	766,7		472,9			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0108-18/ПРОЕКСП ВІД 02.04.18.	UA-2018-06-21 002763-А	№108/7 ВІД 06.07.18 ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№ 132/8 ВІД 03.08.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207216	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 20-48-А У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0		1503,0															
	207226	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 33-37 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1210,0		40,0		34,6	34,6		34,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0910-17/КД ВІД 05.07.17.	UA-2018-08-22 000168-А 22.08.2018	ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"	ТОВ "БУДКОМ-СВ" №170/10 ВІД 03.10.18.	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207228	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКИЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1180,0		560,0		1,6	164,5		164,5		162,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0905-18/ПРОЕКСП ВІД 30.08.18.	UA-2018-08-09 002221-В 09.08.2018		№155/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	207245	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1400,0		1400,0		1074,2	1074,2		1048,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0094-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-05 000619-В		№84/5 ВІД 21.05.18. ТОВ "ТРІВІЖНІ"	ТРИВАЮТЬ
	207269	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МЕЧНИКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0		1,2	326,6		326,6		325,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0552-18/ПРОЕКСП ВІД 03.07.18.	UA-2018-07-16 000379-С 16.07.2018	№70/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№142/8 ВІД 15.08.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ "	
	207177	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОВЖ БУД. № 2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6521,1		1635,0		729,9	729,9		729,9	62,9		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1445-17/КД ВІД 25.09.2017	11.09.2017 UA-2017-09-11 000845-А	№66/5 ВІД 15.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№156/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207176	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МІЖ БУД. № 30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2745,5		1360,0		540,8	546,4		539,3		5,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1004-17/КД ВІД 31.07.2017	UA-2017-11-16 000819-В UA-2017-10-04 000382-А	№263/12 ВІД 20.12.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ "	№179/10 ВІД 30.10.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ "	ТРИВАЮТЬ
	207252	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		2,9	2,9		2,9	2,9		НАЯВНИЙ Б/Н						
	207200	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПРОРІЗНИЙ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	849,1		574,0		273,1	401,8		273,1		128,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	12.09.2017 № 00-1439-17/КД	UA-2017-09-25 000895-В		ДУ 29.03. ДО №184/11 ВІД 01.11.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207234	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНИЙ 16, 18, 20, 22 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1135,0		148,1			103,7				103,7							
	207243	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 36/2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0		800,0		2,0	2,0		2,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0476-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.18.	UA-2018-08-14 001354-С		ТОВ "УКРЕБУД КОЗАК" № 162/9 ВІД 24.09.18.	
	207291	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 26 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3500,0		100,0														
	207211	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СМОЛЕНСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			22,1	22,1			22,1				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.11.2017 № 2595-4241-17/УЕБ	UA-2017-10-27 000824-В		28.11.2017Р. № 229/11, ТОВ "РОЯЛ БУД КОРПОРЕЙШН"	ЗАВЕРШЕНІ
	207237	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТАРАСІВСЬКИЙ, 23/25 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	440,0		414,0		326,8	326,8		326,8			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0090-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-03-20 000685-В		№46/4 ВІД 17.04.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207244	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207263	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО 1Б-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		12,0	29,9		29,9		17,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			№76/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ" №120/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"		
	207302	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКІЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			2,1	2,1			2,0				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0827-17/КД ВІД 07.07.17.	UA-2017-09-20 001454-A		№154/10 ВІД 13.10.17. ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ
	207286	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОВ. ПОЛІТЕХНІЧНОМУ, 2Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0187-18/ПРОЕКСП ВІД 25.04.18.	UA-2018-09-06 001419-A 06.09.2018		ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	
	207239	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 4А ТА 4Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		1500,0		651,8	659,2		659,2	-0,2	7,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0092-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-05 001828-A	№80/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"	№89/5 ВІД 30.05.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ
	207218	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСПЕКТУ ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		1000,0														
	207258	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 9-13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0		1,8	293,7		293,7	291,9	291,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0413-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-09-06 000467-C 06.09.2018		ТОВ "БУДОПТИМУМ" №175/10 ВІД 10.10.18.	
	207229	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО, 3 (БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		5000,0			89,8		89,8		89,8				UA-2018-07-02 001064-B 02.07.2018	№ 137/8 ВІД 10.08.18. ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"		
	207205	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			275,8	275,8			275,6				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1431-17/КД ВІД 14.09.17.	UA-2017-08-23 000272-B UA-2017-11-29 001343-A	№Е-1716 ВІД 16.05.17.	№120/9 ВІД 28.09.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ" №285/12 ВІД 26.12.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"	ЗАВЕРШЕНІ
	207224	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1909,2		800,0		293,3	293,3		293,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2017-11-29 001343-A	№152/9 ВІД 06.09.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"	ДУ 28.03. ДО №285/12 ВІД 26.12.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"	ТРИВАЮТЬ
	207259	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ, ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ, ДИТЯЧОГО ТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКІВ В ПАРКУ НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ "РАЙДУЖНИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		2000,0		2,6	2,6		2,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них	Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207181	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		100,0														
	207274	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-04-10-001201-С 10.04.2018	№83/5 ВІД 18.05.18. ТОВ "ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ "Ю.ЛОСИЦЬКИЙ"		
	207275	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0		509,4	515,2		515,2	273,0	5,8			№0778-18/ПРОЕКСП ВІД 14.08.18.	№68/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №110/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" ТОВ "СПТЗБО"		
	207219	ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ НА ВРОБНИЧІЙ БАЗІ КП УЗН ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	719,2		719,2														
	209120	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	48386,7		6011,0		1833,5	1833,5		1759,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0081-18 ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002891-А	№17/2 ВІД 26.02.18. ТОВ "КИЇВСЬКЕ Д-БМУ №1"	№49/4 ВІД 30.05.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ
	209121	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ З ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ВЗДОВЖ ПРОСП.ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	36400,0		7277,0		6419,6	6419,6		6419,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0481-18/ПРОЕКСП ВІД 22.06.18.	UA-2018-05-17-001582-В	ТОВ "УКРНДІАГРО ПРОЕКТ" №38/4 ВІД 04.04.18.	№103/6 ВІД 21.06.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ
	209122	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	46635,5		18220,0		14052,2	14052,2		14052,2	875,0		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0076-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002900-А	ДУ ДО №41/4 ВІД 11.04.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	209123	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	31200,0		1040,0														
	209124	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ"	03.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	28249,9		8131,0		7977,1	7977,1		7977,1			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0078-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	07.02.2018 UA-2018-02-07-000231-В	ДУ ДО №48/4 ВІД 18.04.18., 30.05.18. ТОВ "УКРБУДІНЖІН ІРИНГ"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	209125	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	38316,5		1809,0		1601,9	1601,9		1601,9			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0079-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.; №0475-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.18.	UA-2018-07-03-000606-B UA-2018-02-07-002906-A		№42/4 ВІД 11.04.18. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ" №128/7 ВІД 31.07.18. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ
	209126	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23433,9		8107,0		7234,9	7234,9		7234,9	564,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0077-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000224-B 07.02.2018		ТОВ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД" ДУ ДО №50/4 ВІД 18.04.18., 30.05.18.	ТРИВАЮТЬ
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ</b>					400,0		10,1	8,9		8,9	8,9	-1,2							
	207301	ВІДНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ЕКО-МАЙДАНЧИКА У ВИНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ З БОКУ ВУЛ. КОСЕНКА	02.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0		10,1	8,9		8,9	8,9	-1,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№1073-18/ПРОЕКСП ВІД 09.10.18.	UA-2018-10-09-001336-C 09.10.2018	ФОП МОЛЧАНОВА ЛЮБОВ ЮРІВНА №98/6 ВІД 07.06.18.	ТОВ "КРОЛЛ ТЕХНОЛОДЖИ С" №193/10 ВІД 29.10.2018	
7600		<b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>					158000,0		135394,3	139853,0		135890,8	6956,7	4458,7							
7690		<b>Інша економічна діяльність</b>					158000,0		135394,3	139853,0		135890,8	6956,7	4458,7							
7691		<b>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</b>					158000,0		135394,3	139853,0		135890,8	6956,7	4458,7							
		<b>БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ (9 об'єктів)</b>					134756,0		112967,1	117176,0		113463,6	6956,7	4208,9							
	207296	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	7000,0		7000,0		259,0	3900,0		2135,3		3641,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0906-18/ПРОЕКСП ВІД 30.08.18.	UA-2018-07-30-000860-C ВІД 30.07.2018	№12/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВМІСЬКБУ Д-БМУ №1"	ТОВ "БУДМОНТАЖ ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ
	207298	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	28000,0		28000,0		27747,3	27747,3		27747,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0079-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002906-A	№14/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "УКРНДІАГРО ПРОЕКТ"	№42/4 ВІД 11.04.18., ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ
	207294	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	18900,0		18900,0		18814,7	18834,2		18814,7		19,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0076-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002900-A	№15/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВМІСЬКБУ Д-БМУ №1"	№41/4 ВІД 11.04.18., ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207299	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	13500,0		13500,0		13383,3	13383,3		13383,3	5,3		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0077-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000224-B	№16/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВМІСЬКБУ Д-БМУ №1"	№50/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2018	Профінансовано робіт станом на 01.11.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207297	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	14500,0		14500,0		13562,7	13586,7		12182,6	31,6	24,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0078-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000231-В	№18/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "ТЕОЕКОСИС ТЕМИ"	№48/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "УКРБУДІНЖІН ІРИНІ"	ТРИВАЮТЬ	
	207293	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ З ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	18100,0		18096,0		17497,6	17560,1		17497,6	2297,5	62,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0481-18/ПРОЕКСП ВІД 22.06.18.	UA-2018-04-11-001805-А	№38/4 ВІД 04.04.18., ТОВ "УКРНДІАГРО ПРОЕКТ"	№ 103/6 ВІД 21.06.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ	
	207292	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	33000,0		33000,0		20944,9	20945,2		20945,2	4622,3	0,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0081-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002891-А	№17/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІВІМІСЬКБУ Д-БМУ №1"	№49/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207295	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	24000,0		760,0		757,6	757,6		757,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			№13/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІВІМІСЬКБУ Д-БМУ №1"			
	207300	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОСТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ У ПАРКУ ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	1000,0		1000,0			461,6				461,6								
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ</b>					23244,0		22427,2	22677,0		22427,2		249,8								
	209127	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 05.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	79876,6		23244,0		22427,2	22677,0		22427,2		249,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-2348-17/ЦБ ВІД 26.12.17.	UA-2018-01-03-000594-В ВІД 03.01.2018	№127/7 ВІД 17.07.18. ТОВ "ФІРМА "СКАЛА"	30/3 ВІД 19.03.18. ТОВ "ХБСП МЕГАБУД ЛТД"	ТРИВАЮТЬ	

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015