

| Код об'єкту | Найменування галузей та об'єктів | Джерела фінансування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18. | в тому числі: | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18. | Капітальні вкладення | | | | Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів | | | | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка | |
|-------------|----------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--------------------------|---|---|---|---|---|----------------|-----|
| | | | | | | Програма на рік | Виконано | | | | | Всього за звітний період | в тому числі: | | | | | | |
| | | | | | | | За січень-липень 2018 року | в т.ч. за звітний місяць | із гр. 7 за рахунок: | | | | Поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4) | Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7 | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | з них, проектні роботи | | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | з них, проектні роботи | | | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | - оплата за роботи, виконані у 2017 році | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | з них, проектні роботи | | | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | - оплата за роботи, виконані у 2017 році | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | з них, проектні роботи | | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187 200,0 | 11 310,7 | 1 765,8 | 0,0 | 0,0 | | 11 310,7 | 17 861,9 | 17 861,9 | 0,0 | 0,0 | 6 551,2 | 6 551,2 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187 200,0 | 11 310,7 | 1 765,8 | 0,0 | 0,0 | | 11 310,7 | 17 861,9 | 17 861,9 | 0,0 | 0,0 | 6 551,2 | 6 551,2 | |
| | | з них, проектні роботи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 804,4 | 3 536,0 | 422,2 | 0,0 | 0,0 | | 3 536,0 | 3 548,7 | 3 548,7 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 12,7 | |
| | | Цільові фонди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Інші кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 000,0 | 584,5 | 422,2 | 0,0 | 0,0 | | 584,5 | 584,6 | 584,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 22 000,0 | 584,5 | 422,2 | | | | 584,5 | 584,6 | 584,6 | | | | 0,1 | 0,1 |
| | | з них, проектні роботи | | | | 750,0 | 584,5 | 422,2 | | | | 584,5 | 584,6 | 584,6 | | | | 0,1 | 0,1 |

| Код об'єкту | Найменування галузей та об'єктів | Джерела фінансування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18. | в тому числі: | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18. | Капітальні вкладення | | | | Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів | | | | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка | | |
|-------------|--|---------------------------------|---|---------------|--|----------------------|----------------------------|--------------------------|---|---|--|--------------------------|---|---|---|---|---|-------------|------------|--|
| | | | | | | Програма на рік | Виконано | | | | | Всього за звітний період | в тому числі: | | | | | | | |
| | | | | | | | За січень-липень 2018 року | в т.ч. за звітний місяць | із гр. 7 за рахунок: залишку коштів станом на 01.01.18. | | | | Поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4) | Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7 | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА | Цільові фонди | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 8 000,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | з них, проектні роботи | | | | 479,4 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200128 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 100,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | з них, проектні роботи | | | | 100,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208871 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА РОЗЧИСТКИ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 5 000,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | з них, проектні роботи | | | | 1 000,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203405 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСТНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТ.Л. МАСИВУ РАЙДУЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 64,1 | 64,2 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 10 000,0 | 64,1 | 0,0 | | | | 64,1 | 64,2 | 64,2 | | | | 0,1 | 0,1 | |
| | | з них, проектні роботи | | | | 2 977,9 | 64,1 | 0,0 | | | | 64,1 | 64,2 | 64,2 | | | | 0,1 | 0,1 | |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 51,8 | 64,2 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 12,4 | | |

| Код об'єкту | Найменування галузей та об'єктів | Джерела фінансування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18. | в тому числі: | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18. | Капітальні вкладення | | | | | Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів | | | | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка |
|-------------|---|---------------------------------|---|---------------|--|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---|--|---|---|---|------------|---|---|----------|
| | | | | | | Програма на рік | Виконано | | | Всього за звітний період | | | в тому числі: | | | | | | |
| | | | | | | | За січень-липень 2018 року | в т.ч. за звітний місяць | із гр. 7 за рахунок: | | | | Поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4) | Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7 | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 586,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 586,5 | 586,5 | 586,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 600,0 | 586,5 | 0,0 | | | | 586,5 | 586,5 | 586,5 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | з них, проектні роботи | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 300,0 | 6 928,1 | 1 092,1 | 0,0 | 0,0 | | 6 928,1 | 6 928,2 | 6 928,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 7 300,0 | 6 928,1 | 1 092,1 | | | | 6 928,1 | 6 928,2 | 6 928,2 | | | 0,1 | 0,1 | |
| | | з них, проектні роботи | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 82,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 10 000,0 | 82,6 | 0,0 | | | | 82,6 | 82,6 | 82,6 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | з них, проектні роботи | | | | 2 980,9 | 82,6 | 0,0 | | | | 82,6 | 82,6 | 82,6 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 10 000,0 | 36,6 | 0,0 | | | | 36,6 | 36,6 | 36,6 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | з них, проектні роботи | | | | 2 572,9 | 36,6 | 0,0 | | | | 36,6 | 36,6 | 36,6 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Цільові фонди | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | Фонд охорони навкол.прир.сер-ща | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інші кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 436,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 436,3 | 436,4 | 436,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бюджет розвитку | | | | 16 000,0 | 436,3 | 0,0 | | | | 436,3 | 436,4 | 436,4 | | | 0,1 | 0,1 | |

