









Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка	
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:						
							За січень-липень 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:				Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				100,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		з них, проектні роботи				100,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		Цільові фонди																	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				2 500,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		з них, проектні роботи				1 000,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		- оплата за роботи, виконані у 2017 році										0,0	0,0					0,0	0,0
		Цільові фонди																	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				100,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		з них, проектні роботи				50,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		- оплата за роботи, виконані у 2017 році										0,0	0,0					0,0	0,0
		Цільові фонди																	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				100,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		з них, проектні роботи				100,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		Цільові фонди																	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187 200,0</b>	<b>8 551,7</b>	<b>460,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>8 551,7</b>	<b>15 033,0</b>	<b>15 033,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 481,3</b>	<b>6 481,3</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	187 200,0	8 551,7	460,4	0,0	0,0		8 551,7	15 033,0	15 033,0	0,0	0,0	6 481,3	6 481,3	
		з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	25 804,4	3 708,9	453,6	0,0	0,0		3 708,9	3 430,2	3 430,2	0,0	0,0	-278,7	-278,7	
		Цільові фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Державний бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Інші кошти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 000,0</b>	<b>162,3</b>	<b>162,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>162,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-162,3</b>	<b>-162,3</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				22 000,0	162,3	162,3				162,3	0,0	0,0				-162,3	-162,3
		з них, проектні роботи				750,0	162,3	162,3				162,3	0,0	0,0				-162,3	-162,3

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка		
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:							
							За січень-липень 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок: залишку коштів станом на 01.01.18.				Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	Цільові фонди										0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
173747	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				8 000,0	0,0						0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				479,4	0,0						0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
200128	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				100,0	0,0						0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				100,0	0,0						0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
208871	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА РОЗЧИСТКИ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				5 000,0	0,0						0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				1 000,0	0,0						0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
203405	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСТНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТ.Л. МАСИВУ РАЙДУЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>64,1</b>	<b>64,2</b>	<b>64,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>		
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				10 000,0	64,1	0,0					64,1	64,2	64,2			0,1	0,1	
		з них, проектні роботи				2 977,9	64,1	0,0					64,1	64,2	64,2			0,1	0,1	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
		Інші кошти																		
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>51,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>51,8</b>	<b>64,2</b>	<b>64,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>		



Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення					Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка
						Програма на рік	Виконано						Всього за звітний період	в тому числі:					
							За січень-липень 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:					Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	Державний бюджет Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>586,5</b>	<b>162,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>586,5</b>	<b>586,5</b>	<b>586,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				600,0	586,5	162,3				586,5	586,5	586,5			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				0,0	586,5	162,3				586,5	586,5	586,5			0,0	0,0	
		Цільові фонди										0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 300,0</b>	<b>4 836,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>4 836,0</b>	<b>4 836,0</b>	<b>4 836,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				7 300,0	4 836,0	0,0				4 836,0	4 836,0	4 836,0			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди										0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>82,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				10 000,0	82,6	0,0				82,6	82,6	82,6			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				2 980,9	82,6	0,0				82,6	82,6	82,6			0,0	0,0	
		Цільові фонди										0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>36,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				10 000,0	36,6	0,0				36,6	36,6	36,6			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				2 572,9	36,6	0,0				36,6	36,6	36,6			0,0	0,0	
		Цільові фонди										0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 000,0</b>	<b>436,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>436,3</b>	<b>436,4</b>	<b>436,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				16 000,0	436,3	0,0				436,3	436,4	436,4			0,1	0,1	























