

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - квітень 2018 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.05.2018	Профінансовано робіт станом на 01.05.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	в т.ч. за звітний період				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																				на проєктування від №		на будівельні роботи від №
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		ВСЬОГО					299619,0	3741,8	1805,2	42654,9	1815,2	34955,4	34955,4	40849,7								
6000		Житлово-комунальне господарство					141619,0	3741,8	286,2	4101,2	1815,2	4101,2	4101,2	3815,0								
6030		Організація благоустрою населених пунктів					141619,0	3741,8	286,2	4101,2	1815,2	4101,2	4101,2	3815,0								
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (120 об'єктів)					141219,0	3741,8	286,2	4101,2	1815,2	4101,2	4101,2	3815,0								
	207302	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКИЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			2,1	2,1							НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					ЗАВЕРШЕНО	
	207205	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			275,8	275,8			269,0				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1431-17/КД ВІД 14.09.17.		№Е-1716 ВІД 16.05.17.	№120/9 ВІД 28.09.17. №285/12 ВІД 26.12.17.	ЗАВЕРШЕНІ	
	207206	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКИЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-06.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			6,7	6,7														
	207207	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛЕЄМСЬКИЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-06.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			103,4	103,4														
	207208	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МЖ БУД. №30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			19,9	19,9			19,9										ЗАВЕРШЕНІ	
	207209	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ БУЛЬВАРУ МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			862,5	862,5														
	207210	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			945,1	945,1							НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1435-17/КД ВІД 14.09.17.	UA-2017-09-04-000612-С				
	207211	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СМОЛЕНСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017-12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			22,1	22,1			22,1				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.11.2017 № 2595-4241-17/УЕБ	UA-2017-10-27-000824-В		28.11.2017Р. № 229/11, ТОВ "РОЯЛ БУД КОРПОРЕЙШН"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ	
	207212	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			1504,2	1504,2			1504,2				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	03.07.2017 № 00-0560-17(КД)	UA-2017-08-03-001095-В		14.09.2017 № 110/9 ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ЗАВЕРШЕНІ	

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.05.2018	Профінансовано робіт станом на 01.05.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Розпор. КМДА або дефектний акт від _____ № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від _____ № _____		Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від _____ № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір				
																		на проектування від _____ № _____, найменування організації	на будівельні роботи від _____ № _____, найменування організації			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207173	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8565,9		4212,0			1188,0			1188,0	1188,0	1188,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0993-17/КД ВІД 30.08.2017			ДУ 28.03. ДО №158/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "БК КУБ"	
	207174	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ МІЖ БУД. № 58 НА ПРОСПЕКТІ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ТА БУД. № 31 НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5542,4		2467,0			704,4			704,4	704,4	704,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1019-17/КД ВІД 03.08.2017			ДУ 29.03. ДО №157/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	
	207175	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4110,6		1665,0									НАЯВЕМИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0996-17/КД			ДУ ДО №241/12 ВІД 14.12.17., 18.04.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	
	207176	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МІЖ БУД. № 30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2745,5		1360,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1004-17/КД ВІД 31.07.2017			ДУ 28.03. ДО №263/12 ВІД 20.12.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ "	ДУ 28.03. ДО №179/10 ВІД 30.10.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ "
	207177	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОВЖ БУД. № 2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6521,1		1635,0			211,0			211,0	211,0	211,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1445-17/КД ВІД 25.09.2017			ДУ 29.03. ДО №156/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	
	207178	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 54-56 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1020,7		945,0			267,7			267,7	267,7	267,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1606-17/КД ВІД 25.10.2017			ДУ 29.03. ДО №251/12 ВІД 18.12.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	
	207179	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ № 33/35 ПО ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	688,6		432,0			126,3			126,3	126,3	126,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0629-17/КД ВІД 31.07.2017			ДУ 29.03. ДО №90/8 ВІД 17.08.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	
	207180	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНА, 46 ТА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 61-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	180,0		180,0															
	207181	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		100,0															
	207182	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 35 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		35,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н				ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"	
	207183	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	40,0		40,0														ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.05.2018	Профінансовано робіт станом на 01.05.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №		Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір				
																		на проектування від №	на будівельні роботи від №	на проектування організації	на будівельні роботи організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207184	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 51 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1470,8		160,4			44,0			44,0	44,0	44,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-2066-17/КД ВІД 08.11.2017			ДУ 29.03. ДО №89/8 ВІД 17.08.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	
	207185	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 63 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	587,2		282,4			69,2			69,2	69,2	69,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0995-17/КД ВІД 31.07.17.			ДУ 29.03. ДО №115/9 ВІД 18.09.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	
	207186	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКІЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	820,5		40,0															
	207187	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 99 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	773,9		245,0															
	207188	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛІВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ БЛАГОУСТРОЮ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. ПОРИКА, 7-А, 9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 03.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2200,0		1256,0															
	207189	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5395,3		4120,0			796,5			796,5	796,5	796,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1435-17/КД ВІД 14.09.17	UA-2017-11-10-000036-С		ДУ 28.03. ДО №243/12 ВІД 12.12.17. ТОВ "БК КУБ"	ТРИВАЮТЬ
	207190	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БУЛГАКОВА, 9 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1078,3		120,0															
	207191	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		340,0															
	207192	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2397,2		1780,0															
	207193	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ВЕРНАДСЬКОГО В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0															
	207194	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ НА ВУЛ. ПУШИНОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		46,0														ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18.	
	207195	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ 24/26 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4115,5		1676,5															
	207196	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2145,9		1400,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.11.2017 №2595-4241-17/УЕБ	UA-2018-03-21-002072-С			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.05.2018	Профінансовано робіт станом на 01.05.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207197	ВЛАШТУВАННЯ СПОРТМАЙДАНЧИКА ТА СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1350,0		58,0														
	207198	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1410,0		250,9														
	207199	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИ ПАРКУ НА ВУЛ.ВІННИЦЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2109,1		45,0														
	207200	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПРОРІЗНІЙ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	849,1		574,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	12.09.2017 № 00-1439-17/КД	UA-2017-09-25-000895-В		ДУ 29.03. ДО №184/11 ВІД 01.11.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207201	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ У ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		220,0														
	207202	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ КИРПОНОСА В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2160,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	14.08.2017 № 00-1107-17/КД	UA-2017-08-21-001177-А		ДУ 28.03. ДО №108/9 ВІД 13.09.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ "	ТРИВАЮТЬ
	207203	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		10030,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	03.07.2017 № 00-0560-17/КД	UA-2017-08-03-001095-В		ДУ ДО №110/9 ВІД 14.09.17. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ТРИВАЮТЬ
	207204	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		4800,0			71,0		71,0	71,0	71,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	10.08.2017 № 00-1179-17/КД	UA-2017-11-10-001198-А; UA-2017-10-24-003285-А		ДУ 29.03. ДО №242/12 ВІД 12.12.17.; ДУ 29.03. ДО №213/11 ВІД 22.11.17.; ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207236	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 108 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0			220,5		220,5	220,5	220,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.03.2018, UA-2018-03-20-003217-С		№45/4 ВІД 17.04.18.ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"		
	207237	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТАРАСІВСЬКІЙ, 23/25 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0			116,4		116,4	116,4	116,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.03.2018, UA-2018-03-20-000685-В		№46/4 ВІД 17.04.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"		
	207238	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0														
	207239	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 4А ТА 4Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0092-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.				
	207240	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Є. ХАРЧЕНКА, 41 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2800,0		1400,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.05.2018	Профінансовано робіт станом на 01.05.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207241	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, ПОБЛИЗУ ДРАГОМАНОВА, 42 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207242	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГРИШКА, 6-8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0														
	207243	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 36/2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0		800,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207244	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0														
	207245	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1400,0		1400,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0094-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.				
	207246	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 20-22А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		900,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207247	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		100,0														
	207248	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0														
	207249	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 12, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207250	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0108-18/ПРОЕКСП ВІД 02.04.18.				
	207251	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1300,0		1300,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0093-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	ТРИВАС			
	207252	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0														
	207253	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ВЕРШИГОРИ, 1, 3, ЗА, ЗБ, 9Б, 9 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1135,0		1135,0														
	207254	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД НА ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.05.2018	Профінансовано робіт станом на 01.05.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____		Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																		на проєктування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207281	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		2500,0														
	207282	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1440,0		1440,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207283	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКИЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		1500,0														
	207284	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПАРКУ ЗА КІНОТЕАТРОМ "ТАМПЕРЕ" (ІІІ ЧЕРГА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0		2000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207285	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 М/Р ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0														
	207286	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОВ. ПОЛІТЕХНІЧНОМУ, 2Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		100,0														
	207287	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		200,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207288	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ВУЛ. ЩЕРБАКОВА), 57 Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207289	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ № 36/5-38 НА ВУЛ. ТАТАРСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207290	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ПО ВУЛ. БУЛЬВАРНО - КУДРЯВСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6000,0		100,0														
	207291	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 26 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3500,0		100,0														
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ					400,0														
	207301	ВІДНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ЕКО-МАЙДАНЧИКА У ВІНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ З БОКУ ВУЛ. КОСЕНКА	02.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0														
7600		Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю					158000,0		1519,0	38553,7			30854,2	30854,2	37034,7						
7690		Інша економічна діяльність					158000,0		1519,0	38553,7			30854,2	30854,2	37034,7						
7691		Інші фонди					158000,0		1519,0	38553,7			30854,2	30854,2	37034,7						

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.05.2018	Профінансовано робіт станом на 01.05.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	на проєтування від ____ № ____ , найменування організації		на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ (9 об'єктів)					158000,0		1519,0	38553,7		30584,2	30854,2	37034,7							
207292		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	33000,0		33000,0		9,1	9343,8		9343,8	9343,8	9334,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0081-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002891-А	№17/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВСЬКБУ Д-БМУ №1"	№49/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ
207293		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ З ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	18100,0		18100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-04-11-001805-А	№38/4 ВІД 04.04.18., ТОВ "УКРНДІАГРО ПРОЕКТ"		
207294		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	18900,0		18900,0		783,2	6055,4		6055,4	6055,4	5272,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0076-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002900-А	№15/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВСЬКБУ Д-БМУ №1"	№41/4 ВІД 11.04.18., ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ
		РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 05.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	60000,0		23244,0			6803,1		6803,1	6803,1	6803,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-2348-17/ЦБ від 26.12.17.	UA-2018-01-03-000594-Б		30/3 від 19.03.18., ТОВ "ХЕСП МЕГАБУД ЛТД"	ТРИВАЮТЬ
207295		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	24000,0		24000,0		382,7	374,9		374,9	374,9	-7,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			№13/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВСЬКБУ Д-БМУ №1"		
207296		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	7000,0		7000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			№12/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВСЬКБУ Д-БМУ №1"		
207297		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	14500,0		14500,0			3980,4				3980,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0078-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000231-Б	№18/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "ГЕОКОСИСТ ЕМИ"	№48/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "УКРНДІАГРОПРОЕКТ"	ТРИВАЮТЬ
207298		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	28000,0		28000,0			7938,9		7938,9	7938,9	7938,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0079-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002906-А	№14/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "УКРНДІАГРО ПРОЕКТ"	№42/4 ВІД 11.04.18., ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ
207299		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	13500,0		13500,0		344,0	4057,2		338,1	338,1	3713,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0077-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000224-Б	№16/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВСЬКБУ Д-БМУ №1"	№50/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД"	ТРИВАЮТЬ
207300		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОСТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ У ПАРКУ ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	1000,0		1000,0														

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує".

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

