

Додаток 9  
до Порядку формування та виконання  
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва  
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту  
Форма № 07-КР-звіт

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - серпень 2018 року**

**ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО**  
**КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"**

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	в т.ч. за звітний період				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель		Договір
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>ВСЬОГО</b>					367564,0	3631,7	156742,8	183628,4	3631,2	163154,9	26638,0	26885,6							
6000		<b>Житлово-комунальне господарство</b>					209564,0	3631,7	47371,2	54256,6	3631,2	48897,2	9096,3	6885,4							
6030		<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>					209564,0	3631,7	47371,2	54256,6	3631,2	48897,2	9096,3	6885,4							
210207		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЙОРДАНСЬКИЙ, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	700,0		516,1														
210208		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0														
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (124 об'єкти)</b>					205647,9	3631,7	47371,2	54256,6	3631,2	48897,2	9096,3	6885,4							
207209		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ БУЛЬВАРУ МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			862,5	862,5			862,4				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1446-17/КД ВІД 04.10.17.	UA-2017-10-11-000390-A	№195/11 ВІД 10.11.17. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ЗАВЕРШЕНО	
207208		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МІЖ БУД. №30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			19,9	19,9			19,9				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1004-17/КД ВІД 31.07.17.	UA-2017-10-04-000382-A	№179/10 ВІД 30.10.17	ЗАВЕРШЕНА	
207265		ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОСТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		220,0			65,8			65,8	44,9	65,8				№75/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №106/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"		ТРИВАЮТЬ
207194		ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ НА ВУЛ. ПУШИНОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		46,0		43,7	43,7					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0726-18/ПРОЕКСП ВІД 02.08.18.	ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний завіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207188		ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ БЛАГОУСТРОЮ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. ПОРИКА, 7-А, 9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 03.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2200,0		1256,0			879,2				879,2					№ 96/6 ВІД 05.06.18 ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"		
207182		ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 35 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		35,0		32,8	32,8					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-07-27 000806-A	ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"		
207183		ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 9/8 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	40,0		40,0		35,8	33,8				-2,0					ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"		ТРИВАЮТЬ
207235		ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ТРАНСПОРТНІЙ РОЗВ'ЯЗЦІ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО ЛІВОбЕРЕЖНА В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2016 03.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19874,4		20,0		19,3	19,3		19,3							№174/11 ВІД 22.11.16., 18.04.18. ТОВ "РІАЛЬТО"	№23/5 ВІД 22.05.17., 10.05.18. ТОВ "РІАЛЬТО"	ЗАВЕРШЕНІ
207217		ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ "МИРУ" НА ЛИБІДСЬКІЙ ПЛОЩІ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		900,0														
207180		ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНА, 46 ТА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 61-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	180,0		180,0			126,0				126,0							
207214		ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ГОЛОСІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА БУЛЬВАРНОЇ ЧАСТИНИ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2016 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1137,6		900,0														
207213		ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА МОСКОВСЬКІЙ ПЛОЩІ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1300,0		1300,0														
207197		ВЛАШТУВАННЯ СПОРТМАЙДАНЧИКА ТА СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. БЛОГОРОДСЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1350,0		58,0		56,8	56,8					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0722-18/ПРОЕКСП ВІД 02.08.18.		ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"		ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207264	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0				15,0		15,0		15,0				№117/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"		ТРИВАЮТЬ	
	207290	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ПО ВУЛ. БУЛЬВАРНО КУДРЯВСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6000,0		100,0															
	207193	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ВЕРНАДСЬКОГО В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8200,0		8200,0															
	207202	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ КИРПОНОСА В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2160,0		1000,0			151,5	700,0		151,5	548,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	14.08.2017 № 00-1107-17/КД	UA-2017-08-21-001177-А		ДУ 28.03. ДО №108/9 ВІД 13.09.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
	207284	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПАРКУ ЗА КІНОТЕАТРОМ "ТАМПЕРЕ" (ІІІ ЧЕРГА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0		2000,0			2,6	92,5		92,5	89,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0236-18/ПРОЕКСП ВІД 27.04.18.		ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №71/5 ВІД 16.05.18. №119/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"			
	207201	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ У ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		220,0				154,0			154,0								
	207173	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8565,9		4212,0			1220,2	1245,5		1245,5	32,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0993-17/КД ВІД 30.08.2017	UA-2017-09-11-001146-С	№64/5 ВІД 15.05.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №118/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№158/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "БК КУБ"	ТРИВАЮТЬ	
	207174	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ МІЖ БУД. № 58 НА ПРОСПЕКТИ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ТА БУД. № 31 НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5542,4		2467,0			721,8	744,3		744,3	22,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1019-17/КД ВІД 03.08.2017	UA-2017-09-11-001019-С	№65/5 ВІД 15.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №111/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	ДУ 29.03. ДО №157/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207199	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ НА ВУЛ.ВІННИЦЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2293,0		610,0				182,8		149,8	149,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0337-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.	UA-2018-06-14-000766-С	№130/7 ВІД 25.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"			
	207257	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НА БУЛЬВ. Я. ГАШЕКА, 6-8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		300,0			291,1	88,2		88,2	87,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207215	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ЗА БІБЛІОТЕКОЮ ВЕРНАДСЬКОГО НА ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 5-15 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	600,0		600,0															
	207260	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК В ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" (II ЧЕРГА) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19500,0		1000,0		7,2	7,2			7,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0317-18/ПРОЕКСП ВІД 18.05.18.	UA-2018-08-21-000502-A	№ 139/8 ВІД 10.08.18. ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"			
	207225	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО І ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5450,0		4000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0422-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-06-04-000822-C	№122/7 ВІД 09.07.18. ТОВ "ТРІВІЖНІ"	ТРИВАЮТЬ		
	207271	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0		800,0															
	207203	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		10030,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	03.07.2017 № 00-0560-17/КД	UA-2017-08-03-001095-B	ДУ ДО №110/9 ВІД 14.09.17. 06.04.18. ТОВ "СВІВН ТРАНС"			
	207212	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			1504,2	1504,2				1504,2			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	03.07.2017 № 00-0560-17(КД)	UA-2017-08-03-001095-B	14.09.2017 № 110/9 ТОВ "СВІВН ТРАНС"	ЗАВЕРШЕНІ		
	207285	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 М/Р ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	700,0		500,0															
	207210	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			945,1	945,1				945,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1435-17/КД ВІД 14.09.17.	UA-2017-09-04-000612-C	№142/10 ВІД 10.10.17. ПП "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"	ЗАВЕРШЕНІ		
	207189	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5395,3		4120,0		1100,0	1100,0			1100,0	303,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1435-17/КД ВІД 14.09.17	UA-2017-11-10-000036-C	ДУ 28.03. ДО №243/12 ВІД 12.12.17. ТОВ "БК КУБ"	ТРИВАЮТЬ		
	207232	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ БІЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1504,0		979,7								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1571-17/КД ВІД 28.09.17.		ДУ ДО №201/11 ВІД 13.11.17. 18.04.18. ТОВ "ТРІВІЖНІ"			
	207221	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛИБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1950,0		1770,0				1239,0				1239,0							



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний завіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207179	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ № 33/35 ПО ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	688,6		432,0		130,0	130,0		129,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0629-17КД ВІД 31.07.2017	UA-2017-08-01-000579-С		№90/8 ВІД 17.08.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207289	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ № 36/5-38 НА ВУЛ. ТАТАРСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2345,0		2345,0		2,0	2,0		2,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0105-18/ПРОЕКСП ВІД 30.03.18.	UA-2018-07-27-001329-А				
	207280	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКУ № 18 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0															
	207220	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ОЗЕРА "ВУЛИК" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	11.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		83,0			58,1				58,1								
	207231	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В СЕЛИЩІ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1110,0		399,0															
	207256	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО 26А ТА ВЗДОЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7000,0		1500,0		3,4	3,4		3,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0411-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-07-23-001854-В		ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"		
	207254	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД НА ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1,8	67,7		67,7	65,9	65,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0415-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-08-02-001947-В	№ 69/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207266	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0			28,4		28,4		28,4						№104/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"		
	207262	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. І. МИКОЛАЙЧУКА, 3-3А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0															
	207278	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		100,0															
	207190	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БУЛГАКОВА, 9 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1078,3		120,0			35,4		35,4		35,4						ДУ ДО №52/6 ВІД 15.06.17. ПП "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"		
	207253	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ВЕРШИГОРИ, 1, 3, 3А, 3Б, 9Б, 9 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1135,0		1135,0															
	207175	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4110,6		1665,0		22,5	321,4		321,4		298,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0996-17КД	UA-2017-11-08-000964-В	№63/5 ВІД 15.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№241/12 ВІД 14.12.17. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207178	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 54-56 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1020,7		945,0		278,9	278,9		274,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1606-17/КД ВІД 25.10.2017	UA-2017-11-30-003069-С		№251/12 ВІД 18.12.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207242	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГРИШКА, 6-8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0														
	207187	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 99 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	773,9		245,0														
	207191	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		340,0														
	207192	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2397,2		1780,0														
	207251	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6125,0		5173,0		3,1	1516,3		1516,3		1513,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0094-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-06-000437-А		№88/5 ВІД 25.05.18. ТОВ "ТРІВІЖНІ"	ТРИВАЮТЬ
	207249	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 12, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1,9	16,7		16,7		14,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0421-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-08-02-002096-В	№105/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"		
	207283	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКІЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3500,0		1500,0			15,3		15,3		15,3						№113/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	
	207279	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНИЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1400,0		1400,0														
	207186	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКІЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	820,5		40,0														
	207282	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКІЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1440,0		1440,0		2,1	2,1		2,1			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0335-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.				
	207196	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017-05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2145,9		1400,0		998,8	1000,0		998,8		1,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.11.2017 №2595-4241-17/УЕБ	UA-2018-03-21-002072-С		№47/4 ВІД 18.04.18. ТОВ "БУДФЕСТ КОРПОРЕЙШН"	ТРИВАЮТЬ
	207198	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНОЇ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1410,0		250,9			175,6				175,6						ТОВ "МАЙСТЕРФАЙ БР-УКРАЇНА"	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний завіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207195	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ 24/26 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4115,5		1676,5			1173,5		364,6		1173,5				UA-2017-07-13 001159-B		ДУ Від 18.06.18. ДО № 97/8 Від 23.08.17. ПП "РЕМДОРСТРО Й СЕРВІС"	
	207288	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ВУЛ. ЩЕРБАКОВА), 57 Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		3,0	3,0		3,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0336-18/ПРОЕКСП Від 25.05.18.				
	207268	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0														
	207223	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРТИНІ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ТА ВУЛ. САНАТОРНОЇ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0														
	207247	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		250,0														
	207248	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0		250,0														
	207246	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 20-22А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		900,0		1,2	264,0		264,0		262,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0422-18 Від 11.06.18.				
	207184	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОВІВ СТАЛІНГРАДУ ,51 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1470,8		160,4		46,6	46,6		45,1			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-2066-17/КД Від 08.11.2017			ДУ 29.03. ДО №89/8 Від 17.08.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207185	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОВІВ СТАЛІНГРАДУ ,63 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	587,2		282,4		71,3	71,3		70,9			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0995-17/КД Від 31.07.17.			ДУ 29.03. ДО №115/9 Від 18.09.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207273	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. СВОБОДИ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0			27,2		27,2	11,9	27,2					№73/5 Від 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №112/7 Від 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"		



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний завіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207238		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0			36,5		36,5	20,7	36,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-08-22/001890-С	№77/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ", №115/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"		
207255		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ І ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0														
207277		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0			10,5				10,5							
207281		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		2500,0														
207240		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. С. ХАРЧЕНКА, 41 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2800,0		1400,0		2,2	12,5		12,5	12,5	10,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-08-15/000571-С	№79/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		
207227		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛИЄМСЬКИЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1220,0		825,0														
207250		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1830,0		1690,0		1,8	472,9		16,8		471,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0108-18/ПРОЕКСП ВІД 02.04.18.	UA-2018-06-21/002763-А	№108/7 ВІД 06.07.18 ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№ 132/8 ВІД 03.08.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРІВАЮТЬ
207216		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 20-48-А У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0		1503,0														
207226		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 33-37 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1210,0		40,0		33,1	33,1					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0910-17/КД ВІД 05.07.17.		ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"		ТРІВАЮТЬ
207228		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКИЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1180,0		560,0														
207245		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1400,0		1400,0		1074,2	1074,2		1048,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0094-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-05/000619-В		№84/5 ВІД 21.05.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРІВАЮТЬ
207269		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МЕЧНІКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0		1,2	8,7		8,7	7,5	7,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0552-18/ПРОЕКСП ВІД 03.07.18.		№70/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№142/8 ВІД 15.08.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	207177	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОВЖ БУД. № 2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6521,1		1635,0		650,3	667,0			667,0		16,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1445-17/КД ВІД 25.09.2017	11.09.2017 UA-2017-09-11-000845-A	№66/5 ВІД 15.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ" №107/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№156/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207176	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МІЖ БУД. № 30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2745,5		1360,0		540,4	540,4			438,3	105,3		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1004-17/КД ВІД 31.07.2017	UA-2017-11-16-000819-В UA-2017-10-04-000382-A	№263/12 ВІД 20.12.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ "	№179/10 ВІД 30.10.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ "	ТРИВАЮТЬ	
	207252	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0																
	207200	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПРОРІЗНИЙ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	849,1		574,0		266,8	401,8			266,8		135,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	12.09.2017 № 00-1439-17/КД	UA-2017-09-25-000895-В	ДУ 29.03. ДО №184/1 ВІД 01.11.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ		
	207234	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНИЙ 16, 18, 20, 22 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1135,0		148,1			103,7					103,7								
	207243	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 36/2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0		800,0		2,0	2,0			2,0	2,0		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0476-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.18.	UA-2018-08-14-001354-С				
	207291	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 26 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3500,0		100,0																
	207211	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СМОЛЕНСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			22,1	22,1			22,1					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.11.2017 № 2595-4241-17/УЕБ	UA-2017-10-27-000824-В	28.11.2017Р. № 229/11, ТОВ "РОЯЛ БУД КОРПОРЕЙШН"	ЗАВЕРШЕНІ		
	207237	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТАРАСІВСЬКИЙ, 23/25 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	440,0		414,0		326,8	326,8			326,8	209,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0090-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-03-20-000685-В	№46/4 ВІД 17.04.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"	ТРИВАЮТЬ		
	207244	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0																
	207263	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО 1Б-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0			29,9			29,9	17,9	29,9					№76/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ" №120/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний завіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедури закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207302	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКИЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 08.2017	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			2,1	2,1			2,0				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0827-17/КД ВІД 07.07.17.	UA-2017-09-20/001454-A		№154/10 ВІД 13.10.17. ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	207286	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОВ. ПОЛІТЕХНІЧНОМУ, 2Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
	207239	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 4А ТА 4Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		1500,0		636,3	643,7			643,7	233,4	7,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0092-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-05/001828-A	№80/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№89/5 ВІД 30.05.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ
	207218	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСПЕКТУ ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		1000,0															
	207258	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 9-13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0		1,8	1,8			1,8		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0413-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.					
	207229	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО, 3 (БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		5000,0															
	207205	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 10.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			275,8	275,8			275,6				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1431-17/КД ВІД 14.09.17.	UA-2017-08-23/000272-B UA-2017-11-29/001343-A	№Е-1716 ВІД 16.05.17.	№120/9 ВІД 28.09.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №285/12 ВІД 26.12.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	207224	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1909,2		800,0		293,3	293,3			293,3		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2017-11-29/001343-A		ДУ 28.03. ДО №285/12 ВІД 26.12.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	207259	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ, ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ, ДИТЯЧОГО ТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКІВ В ПАРКУ НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ "РАЙДУЖНИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		2000,0															
	207181	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		100,0															
	207274	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0													№83/5 ВІД 18.05.18. ТОВ "ТВОРЧА АРХІТЕКТУРН А МАЙСТЕРНЯ Ю. ЛОСИЦЬКИЙ"		





Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2018	Профінансовано робіт станом на 01.09.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ</b>					23244,0		22427,2	22677,0		22427,2	4053,0	249,8							
	209127	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 05.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	79876,6		23244,0		22427,2	22677,0		22427,2	4053,0	249,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-2348- 17/ЦБ ВІД 26.12.17.	UA-2018-01-03 000594-В ВІД 03.01.2018		30/3 ВІД 19.03.18. ТОВ "ХБСП МЕГБУД ЛТД"	ТРИВАЮТЬ

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує".

Якщо тендер:

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015