

Додаток 9
до Порядку формування та виконання
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Форма № 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - липень 2018 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.08.2018	Профінансовано робіт станом на 01.08.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ВСЬОГО					367564,0	3631,7	109589,7	171732,6	3631,2	136516,9	58460,3	62142,9							
6000		Житлово-комунальне господарство					209564,0	3631,7	31268,8	44531,7	3631,2	39800,9	13682,5	13262,9							
6030		Організація благоустрою населених пунктів					209564,0	3631,7	31268,8	44531,7	3631,2	39800,9	13682,5	13262,9							
210207		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЙОРДАНСЬКИЙ, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	700,0		516,1														
210208		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (124 об'єктів)					205647,9	3631,7	31268,8	44531,7	3631,2	39800,9	13682,5	13262,9							
207209		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ БУЛЬВАРУ МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			862,5	862,5			862,4				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н				ДУ ДО №195/11 ВІД 10.11.17., 27.04.18. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ЗАВЕРШЕНО
207208		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МІЖ БУД. №30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			19,9	19,9			19,9										
207265		ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОСТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		220,0			20,9		20,9	20,9	20,9							
207194		ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ НА ВУЛ. ПУШИНОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		46,0			32,2				32,2						ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18.	
207188		ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ БЛАГОУСТРОЮ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. ПОРИКА, 7-А, 9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 03.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2200,0		1256,0			879,2				879,2							

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.08.2018	Профінансовано робіт станом на 01.08.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний завіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207202	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ КИРПОНОСА В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2160,0		1000,0		151,5	700,0		151,5	107,2	548,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	14.08.2017 00-1107-17/КД	UA-2017-08-21 001177-A		ДУ 28.03. ДО №108/9 ВІД 13.09.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
	207284	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПАРКУ ЗА КІНОТЕАТРОМ "ТАМПЕРЕ" (ІІІ ЧЕРГА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0		2000,0		2,6	2,6		2,6	2,6		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №71/5 ВІД 16.05.18.			
	207201	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ У ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		220,0			154,0				154,0								
	207173	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8565,9		4212,0		1220,2	1245,5		1213,3	25,3	25,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0993-17/КД ВІД 30.08.2017	11.09.2017 UA- 2017-09-11- 001146-C	№64/5 ВІД 15.05.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ДУ 28.03. ДО №158/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "БК КУБ"	ТРИВАЮТЬ	
	207174	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ МІЖ БУД. № 58 НА ПРОСПЕКТИ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ТА БУД. № 31 НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5542,4		2467,0		721,8	721,8		721,8	17,4		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1019-17/КД ВІД 03.08.2017	11.09.2017 UA- 2017-09-11- 001019-C	№65/5 ВІД 15.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ДУ 29.03. ДО №157/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207199	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ НА ВУЛ.ВІННИЦЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2293,0		610,0			31,5				31,5					№74/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"			
	207257	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НА БУЛЬВ. Я. ГАШЕКА, 6-8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		300,0		1,2	1,2		1,2	1,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
	207215	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ЗА БІБЛІОТЕКОЮ ВЕРНАДСЬКОГО НА ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 5-15 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	600,0		600,0															
	207260	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК В ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" (ІІ ЧЕРГА) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19500,0		1000,0		7,2	7,2		7,2	7,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
	207225	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО І ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5450,0		4000,0															
	207271	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0		800,0															
	207203	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		10030,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	03.07.2017 № 00-0560-17/КД	UA-2017-08-03 001095-B		ДУ ДО №110/9 ВІД 14.09.17. 06.04.18. ТОВ "СВІВН ТРАНС"		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.08.2018	Профінансовано робіт станом на 01.08.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207212	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			1504,2	1504,2			1504,2				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	03.07.2017 № 00-0560-17(КД)	UA-2017-08-03-001095-B	на проектування від № , найменування організації	на будівельні роботи від № , найменування організації	ЗАВЕРШЕНІ	
	207285	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 М/Р ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	700,0		500,0															
	207210	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			945,1	945,1			945,0				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1435-17/КД ВІД 14.09.17.	UA-2017-09-04-000612-C 04.09.2017	ПП "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"			
	207189	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5395,3		4120,0		1100,0	1100,0		796,6	0,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1435-17/КД ВІД 14.09.17	UA-2017-11-10-000036-C		ДУ 28.03. ДО №243/12 ВІД 12.12.17. ТОВ "БК КУБ"	ТРИВАЮТЬ	
	207232	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ БІЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1504,0		979,7								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1571-17/КД ВІД 28.09.17.			ДУ ДО №201/11 ВІД 13.11.17. 18.04.18. ТОВ "ТРІВІЖНІ"		
	207221	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018-04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1950,0		1770,0			1239,0				1239,0								
	207272	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 70-76 (2 ЧЕРГА) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0			25,4		25,4	25,4	25,4						ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		
	207230	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ІІ ЧЕРГА)	02.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	14583,2		9832,0		8212,9	7781,8		7781,8	1233,9	-431,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0105-18/ПРОЕКСП ВІД 30.03.18.	12.04.2018 UA-2018-04-12-001623-C		ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ	
	207276	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ПРО ПРОСПЕКТУ ПРАВДИ БІЛЯ ОЗЕРА "СИНЄ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1900,0		1900,0															
	207261	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВЕРУ БІЛЯ МЕТРО "ЛІВОБЕРЕЖНА" ПО ВУЛ. Є. СВЕРСТЮКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0		3,2	3,2		3,2			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
	207241	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, ПОБЛИЗУ ДРАГОМАНОВА, 42 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0		2,2	2,2		2,2			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0420-18 ВІД 11.06.18.		№78/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"			
	207236	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 108 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	755,0		755,0		389,8	221,8		221,8		-168,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.03.2018, UA-2018-03-20-003217-C		№45/4 ВІД 17.04.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ		
	207287	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТУБІДВІЙНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		350,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.08.2018	Профінансовано робіт станом на 01.08.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний завіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207186	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКИЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	820,5		40,0														
	207282	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1440,0		1440,0		2,1	2,1		2,1	2,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0335-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.				
	207196	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2145,9		1400,0		998,8	1000,0		998,8		1,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.11.2017 №2595-4241-17/УЕБ	UA-2018-03-21-002072-С	№47/4 ВІД 18.04.18. ТОВ "БУДБЕСТ КОРПОРЕЙШН"	ТРИВАЮТЬ	
	207198	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1410,0		250,9			175,6				175,6							
	207195	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ 24/26 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4115,5		1676,5			1173,5		364,6	364,6	1173,5							
	207288	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ВУЛ. ЩЕРБАКОВА), 57 Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		3,0	3,0		3,0	3,0		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207268	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ЗОІ ГАЙДАЙ, 10-В В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0														
	207223	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРТИНІ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ТА ВУЛ. САНАТОРНОЇ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0														
	207247	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		250,0														
	207248	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРИНИ ЦВЕТАСВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0		250,0														
	207246	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 20-22А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		900,0		1,2	264,0		264,0	262,8	262,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0422-18 ВІД 11.06.18.				
	207184	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 51 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1470,8		160,4		46,6	46,6		45,1	1,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-2066-17/КД ВІД 08.11.2017		ДУ 29.03. ДО №89/8 ВІД 17.08.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.08.2018	Профінансовано робіт станом на 01.08.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207185		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ,63 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	587,2		282,4		71,3	71,3		70,9	1,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0995-17/КД ВІД 31.07.17.			ДУ 29.03. ДО №115/9 ВІД 18.09.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
207273		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. СВОБОДИ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0			15,3		15,3	15,3	15,3						ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	
207238		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0			15,8		15,8	15,8	15,8						№77/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	
207255		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ І ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0														
207277		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0														
207281		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШІНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		2500,0														
207240		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Є. ХАРЧЕНКА, 41 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2800,0		1400,0		2,2					-2,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н				№79/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	
207227		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛІЄМСЬКІЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1220,0		825,0														
207250		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1830,0		1690,0		1,8	16,8		16,8	15,0	15,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0108-18/ПРОЕКСП ВІД 02.04.18.				
207216		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 20-48-А У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0		1503,0														
207226		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 33-37 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1210,0		40,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0910-17/КД ВІД 05.07.17.			ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"	ТРИВАЮТЬ
207228		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКІЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1180,0		560,0														
207245		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1400,0		1400,0		1074,2	1074,2		1048,4	637,4		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0094-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	05.04.2018 UA-2018-04-05-000619-В		№84/5 ВІД 21.05.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.08.2018	Профінансовано робіт станом на 01.08.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207269	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МЕЧНИКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0		1,2	1,2		1,2	1,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н				ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	
	207177	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОВЖ БУД. № 2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6521,1		1635,0		650,3	667,0		667,0	43,7	16,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1445-17/КД ВІД 25.09.2017	11.09.2017 UA-2017-09-11-000845-A	№66/5 ВІД 15.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ДУ 29.03. ДО №156/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	
	207176	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МІЖ БУД. № 30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2745,5		1360,0		287,8	333,0		333,0	130,8	45,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1004-17/КД ВІД 31.07.2017			ДУ 28.03. ДО №263/12 ВІД 20.12.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ" ДУ 28.03. ДО №179/10 ВІД 30.10.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ
	207252	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0														
	207200	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПРОРІЗНИЙ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	849,1		574,0		266,8	401,8		266,8	0,1	135,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	12.09.2017 № 00-1439-17/КД	UA-2017-09-25-000895-B		ДУ 29.03. ДО №184/11 ВІД 01.11.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207234	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНИЙ 16, 18, 20, 22 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1135,0		148,1			103,7				103,7							
	207243	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 36/2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0		800,0		2,0					-2,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207291	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 26 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3500,0		100,0														
	207211	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СМОЛЕНСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			22,1	22,1		22,1					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.11.2017 № 2595-4241-17/УЕБ	UA-2017-10-27-000824-B		28.11.2017Р. № 229/11, ТОВ "РОЯЛ БУД КОРПОРЕЙШН"	ЗАВЕРШЕНІ
	207237	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТАРАСІВСЬКИЙ, 23/25 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	440,0		414,0		326,8	117,6		117,6		-209,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		20.03.2018, UA-2018-03-20-000685-B		№46/4 ВІД 17.04.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ
	207244	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0														
	207263	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЮШУМСЬКОГО 1Б-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0			12,0		12,0	12,0	12,0							
	207302	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКИЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			2,1	2,1		2,0					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.08.2018	Профінансовано робіт станом на 01.08.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації							Стан виконання робіт			
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний завіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір							
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	на найменування організації	на найменування організації				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	209120	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	48386,7		6011,0							1759,3			1759,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0081-18 ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002891-A			ДУ ДО №49/4 ВІД 18.04.18., 30.05.18. ТОВ "ТРІВІЖНІ"		
	209121	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ З ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ВЗДОВЖ ПРОСП.ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	36400,0		7277,0							1882,7	1882,7	1882,7										
	209122	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	46635,5		18220,0			11571,2	11571,2			11571,2	6238,8			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0076-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.					ДУ ДО №41/4 ВІД 11.04.18., 30.05.18., ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	
	209123	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	31200,0		1040,0																			
	209124	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ"	03.2018-06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	28249,9		8131,0				2379,8			2379,8				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0078-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	07.02.2018 UA-2018-02-07-000231-B			ТОВ "УКРБУДІНЖИН ІРИНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	209125	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	38316,5		1809,0				529,2			529,2				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0079-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.; №0475-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.18.				ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"		
	209126	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23433,9		8107,0			3315,1	3315,1			3315,1	942,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0077-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.				ТОВ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД" ДУ ДО №50/4 ВІД 18.04.18., 30.05.18.		
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ					400,0																			
	207301	ВІДНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ЕКО-МАЙДАНЧИКА У ВІНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ З БОКУ ВУЛ. КОСЕНКА	02.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0																			
7600		Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю					158000,0			78320,9	127200,9			96716,0	44777,8	48880,0										
7690		Інша економічна діяльність					158000,0			78320,9	127200,9			96716,0	44777,8	48880,0										
7691		Інші фонди					158000,0			78320,9	127200,9			96716,0	44777,8	48880,0										
		БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ (9 об'єктів)					134756,0			59946,7	104523,9			78341,8	33206,7	44577,2										
	207296	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	7000,0		7000,0			254,9	3900,0			254,9				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					№12/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІВМІНСЬКЕВ Д-БМУ №1"		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.08.2018	Профінансовано робіт станом на 01.08.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний завіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від №	на будівельні роботи від №		на проєктування організації
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207298	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	28000,0		28000,0		24603,9	24633,9		24603,9	15990,0	30,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0079-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002906-A	№14/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "УКРНДІАГРО ПРОЕКТ"	№42/4 ВІД 11.04.18., ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ	
	207294	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	18900,0		18900,0		18814,7	18814,7		18814,7	3343,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0076-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002900-A	№15/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІВІМСЬКБУ Д-БМУ №1"	№41/4 ВІД 11.04.18., ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207299	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	13500,0		13500,0		13203,9	13203,9		13203,9	8802,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0077-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000224-B	№16/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІВІМСЬКБУ Д-БМУ №1"	№50/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "АЛТІС-СПЕЦБУД"	ТРИВАЮТЬ	
	207297	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	14500,0		14500,0		700,6	10150,0		4681,0		9449,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0078-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000231-B	№18/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "ГЕОКОСІС ТЕМИ"	№48/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "УКРБУДІНЖІНІРИНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207293	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ З ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	18100,0		18096,0		650,0	12670,0		5720,9	5070,9	12020,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-04-11-001805-A	№38/4 ВІД 04.04.18., ТОВ "УКРНДІАГРО ПРОЕКТ"			
	207292	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	33000,0		33000,0		961,1	19932,2		10304,9		18971,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0081-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002891-A	№17/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІВІМСЬКБУ Д-БМУ №1"	№49/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "ТРІВІЖН"		
	207295	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	24000,0		760,0		757,6	757,6		757,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			№13/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІВІМСЬКБУ Д-БМУ №1"			
	207300	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОСТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ У ПАРКУ ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	1000,0		1000,0			461,6				461,6								
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ					23244,0		18374,2	22677,0		18374,2	11571,1	4302,8								
	209127	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 05.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	79876,6		23244,0		18374,2	22677,0		18374,2	11571,1	4302,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-2348-17/ЦБ ВІД 26.12.17.	UA-2018-01-03-000594-B ВІД 03.01.2018	30/3 ВІД 19.03.18. ТОВ "ХБСП МЕГАБУД ЛТД"		ТРИВАЮТЬ	

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №257 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголошити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них	Виконано робіт станом на 01.08.2018	Профінансовано робіт станом на 01.08.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А	Б																				

Заступник генерального директора з питань капітальних вкладень

Ляхович В. С.