

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту
за січень - вересень 2018 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"

тис. грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.10.2018	Профінансовано робіт станом на 01.10.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	найменування організації		на будівельні роботи від №
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		ВСЬОГО					367564,0	3631,7	188792,9	206147,0	3631,2	193233,4	30078,5	17354,1								
6000		Житлово-комунальне господарство					209564,0	3631,7	59452,4	68767,5	3631,2	64299,3	15402,1	9315,1								
6030		Організація благоустрою населених пунктів					209564,0	3631,7	59452,4	68767,5	3631,2	64299,3	15402,1	9315,1								
	210207	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЙОРДАНСЬКИЙ, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	700,0		516,1															
	210208	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0															
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (124 об'єктів)					205647,9	3631,7	59452,4	68767,5	3631,2	64299,3	15402,1	9315,1								
	207209	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ БУЛЬВАРУ МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			862,5	862,5			862,4				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1446-17/КД ВІД 04.10.17.	UA-2017-10-11-000390-A	№195/11 ВІД 10.11.17. ТОВ "СІВІН ТРАНС"		ЗАВЕРШЕНО	
	207208	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МІЖ БУД. №30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			19,9	19,9			19,9				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1004-17/КД ВІД 31.07.17.	UA-2017-10-04-000382-A	№179/10 ВІД 30.10.17		ЗАВЕРШЕНА	
	207265	ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОСТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		220,0		20,9	65,8			65,8	44,9					№75/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№106/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПК "ВЕКТОР"		ТРИВАЮТЬ
	207194	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ НА ВУЛ. ПУШИНОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		46,0		46,0	46,0			43,7	43,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0726-18/ПРОЕКСП ВІД 02.08.18.		ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"			
	207188	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ БЛАГОУСТРОЮ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. ПОРИКА, 7-А, 9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 03.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2200,0		1256,0			879,2				879,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			№ 96/6 ВІД 05.06.18 ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2018	Профінансовано робіт станом на 01.10.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Інформація щодо документації			Стан виконання робіт		
								всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №				Проведення процедур закупівель *	Договір				
								на проєктування від №				на будівельні роботи від №						на будівельні роботи від №	на будівельні роботи від №			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207202	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ КИРПОНОСА В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2160,0		1000,0		151,5	700,0		151,5		548,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	14.08.2017 № 00-1107-17/КД	UA-2017-08-21-001177-A		ДУ 28.03. ДО №108/9 ВІД 13.09.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
	207284	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПАРКУ ЗА КІНОТЕАТРОМ "ТАМПЕРЕ" (ІІІ ЧЕРГА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0		2000,0		2,6	589,9		589,9	497,4	587,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0236-18/ПРОЕКСП ВІД 27.04.18.		ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №71/5 ВІД 16.05.18. №119/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№157/9 ВІД 18.09.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
	207201	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ У ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		220,0			154,0				154,0								
	207173	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8565,9		4212,0		1245,5	1598,5		1598,5	353,0	353,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0993-17/КД ВІД 30.08.2017	UA-2017-09-11-001146-C	№64/5 ВІД 15.05.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №118/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№158/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "БК КУБ"	ТРИВАЮТЬ	
	207174	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ МІЖ БУД. № 58 НА ПРОСПЕКТІ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ТА БУД. № 31 НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5542,4		2467,0		721,8	744,3		744,3		22,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1019-17/КД ВІД 03.08.2017	UA-2017-09-11-001019-C	№65/5 ВІД 15.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №111/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	ДУ 29.03. ДО №157/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207199	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ НА ВУЛ.ВІННИЦЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2293,0		610,0			182,8		182,8	33,0	182,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0337-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.	UA-2018-06-14-000766-C	№74/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №114/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№130/7 ВІД 25.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"		
	207257	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НА БУЛЬВ. Я. ГАШЕКА, 6-8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		300,0		298,2	298,2		298,2	210,0		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0410-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-06-06-002278-A	06.06.2018	№124/7 ВІД 13.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
	207215	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ЗА БІБЛІОТЕКОЮ ВЕРНАДСЬКОГО НА ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 5-15 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	600,0		600,0															
	207260	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК В ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" (ІІ ЧЕРГА) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19500,0		1000,0		7,2	77,5			70,3	70,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0317-18/ПРОЕКСП ВІД 18.05.18.	UA-2018-08-21-000502-A	№ 139/8 ВІД 10.08.18. ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"			
	207225	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО І ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5450,0		4000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0422-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-06-04-000822-C		№122/7 ВІД 09.07.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207271	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0		800,0		2,2	2,2		2,2	2,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2018	Профінансовано робіт станом на 01.10.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
								всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедури закупівель *	Договір				
																		на проектування від №	на будівельні роботи від №			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207203	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		10030,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	03.07.2017 № 00-0560-17/КД	UA-2017-08-03-001095-B		ДУ ДО №110/9 ВІД 14.09.17., 06.04.18. ТОВ "СІВІН ТРАНС"		
	207212	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			1504,2	1504,2			1504,2				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	03.07.2017 № 00-0560-17/КД	UA-2017-08-03-001095-B		14.09.2017 № 110/9 ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ЗАВЕРШЕНІ	
	207285	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 М/Р ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	700,0		500,0			150,0		150,0	150,0						№ 140/8 ВІД 10.08.18. ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"			
	207210	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			945,1	945,1			945,0				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1435-17/КД ВІД 14.09.17.	UA-2017-09-04-000612-C		№142/10 ВІД 10.10.17. ПП "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"	ЗАВЕРШЕНІ	
	207189	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5395,3		4120,0		1100,0	1100,0		1100,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1435-17/КД ВІД 14.09.17	UA-2017-11-10-000036-C		ДУ 28.03. ДО №243/12 ВІД 12.12.17. ТОВ "БК КУБ"	ТРИВАЮТЬ	
	207232	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ БІЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1504,0		979,7								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1571-17/КД ВІД 28.09.17.			ДУ ДО №201/11 ВІД 13.11.17., 18.04.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207221	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018-04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1950,0		1770,0			1239,0			1239,0									
	207272	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 70-76 (2 ЧЕРГА) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		25,4	100,3		100,3		74,9					№72/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ" №116/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"			
	207230	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (II ЧЕРГА)	02.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	14583,2		9832,0		9595,7	9647,9		9595,7	883,9	52,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0105-18/ПРОЕКСП ВІД 30.03.18.	12.04.2018 UA-2018-04-12-001623-C		№87/5 ВІД 24.05.18. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ	
	207276	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ПРО ПРОСПЕКТУ ПРАВДИ БІЛЯ ОЗЕРА "СИНЄ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1900,0		1900,0															
	207261	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВЕРУ БІЛЯ МЕТРО "ЛІВОБЕРЕЖНА" ПО ВУЛ. Є. СВЕРСТЮКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0		3,2	3,2		3,2			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0412-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-08-23-001047-A		ТОВ "СПТЗБО"		
	207241	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, ПОБЛИЗУ ДРАГОМАНОВА, 42 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0		2,2	15,7		15,7		13,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0420-18 ВІД 11.06.18.	UA-2018-07-03-000356-B	№78/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ"	№143/8 ВІД 15.08.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207236	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 108 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	755,0		755,0		327,7	389,8		327,7	105,9	62,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0091-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-03-20-003217-C		№45/4 ВІД 17.04.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2018	Профінансовано робіт станом на 01.10.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації							Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207287	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		350,0			104,7		104,7	104,7	104,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			№ 138/8 ВІД 10.08.18. ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"			
	207233	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "СТАРОДАРНИЦЬКИЙ" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	670,0		200,0								НАЯВНИЙ Б/Н					ДУ ДО № 117/9 ВІД 25.09.17., 07.06.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207204	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		4800,0		73,5	73,5		73,5	0,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	10.08.2017 № 00-1179-17/КД	UA-2017-11-10-001198-A; UA-2017-10-24-003285-A		ДУ 29.03. ДО №242/12 ВІД 12.12.17.; ДУ 29.03. ДО №213/11 ВІД 22.11.17.; ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ		
	207222	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3924,6		2500,0															
	207270	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКИЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, 119 (ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1340,0		1340,0															
	207179	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ № 33/35 ПО ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	688,6		432,0		130,0	130,0		130,0	0,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0629-17КД ВІД 31.07.2017	UA-2017-08-01-000579-C		№90/8 ВІД 17.08.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ		
	207289	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ № 36/5-38 НА ВУЛ. ТАТАРСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2345,0		2345,0		2,0	2,0		2,0		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0105-18/ПРОЕКСП ВІД 30.03.18.	UA-2018-07-27-001329-A					
	207280	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКУ № 18 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0		1,6	1,6		1,6	1,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н							
	207220	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ОЗЕРА "ВУЛИК" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	11.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		83,0			58,1			58,1									
	207231	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В СЕЛИЩІ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1110,0		399,0		2,0	2,0				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0924-18/ПРОЕКСП ВІД 04.09.18.						
	207256	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО 26А ТА ВЗДОВЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7000,0		1500,0		3,4	382,9		382,9	379,5	379,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0411-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-07-23-001854-B	№153/9 ВІД 10.09.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№148/8 ВІД 28.08.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207254	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД НА ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1,8	267,7		267,7	200,0	265,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0415-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-08-02-001947-B	№ 69/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані видатки на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2018	Профінансовано робіт станом на 01.10.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																		на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207186	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКИЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	820,5		40,0														
	207282	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1440,0		1440,0		2,1	422,7		422,7	420,6	420,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0335-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.				
	207196	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2145,9		1400,0		998,8	1000,0		998,8		1,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.11.2017 №2595-4241-17/УЕБ	UA-2018-03-21-002072-C		№47/4 ВІД 18.04.18. ТОВ "БУДФЕСТ КОРПОРЕЙШН "	ТРИВАЮТЬ
	207198	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1410,0		250,9			175,6				175,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н				ТОВ "МАЙСТЕРФАЙ БР-УКРАЇНА" ДУ ДО № 269/12 ВІД 20.12.17.	
	207195	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ 24/26 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4115,5		1676,5			1173,5		364,6		1173,5				UA-2017-07-13-001159-B		ДУ ВІД 18.06.18. ДО № 97/8 ВІД 23.08.17. ПП "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"	
	207288	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ВУЛ. ЩЕРБАКОВА), 57 Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		3,0	3,0		3,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0336-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.				
	207268	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ЗОІ ГАЙДАЙ, 10-В В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0		2,1	2,1					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207223	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ТА ВУЛ. САНАТОРНОЇ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0														
	207247	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		250,0												№ 134/8 ВІД 06.08.18. ТОВ "ПБК "УКРПРОЕКТ"		
	207248	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРИНИ ЦВЕТАСВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0		250,0											UA-2018-07-04-000651-B 04.07.2018	№ 134/8 ВІД 06.08.18. ТОВ "ПБК "УКРПРОЕКТ"		
	207246	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 20-22А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		900,0		1,2	264,0		264,0		262,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0422-18 ВІД 11.06.18.	UA-2018-06-04-000822-C 04.06.2018		ТОВ "ТРІВІЖН" №122/7 ВІД 09.07.18.	ТРИВАЮТЬ
	207184	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 51 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1470,8		160,4		46,6	46,6		46,6	1,5		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-2066-17/КД ВІД 08.11.2017	UA-2017-08-01-001946-B 01.08.2017	ДУ 29.03. ДО №89/8 ВІД 17.08.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2018	Профінансовано робіт станом на 01.10.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
								всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедури закупівель *	Договір				
																		на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207185	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 63 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	587,2		282,4		71,3	71,3		71,3	0,4		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0995-17/КД ВІД 31.07.17.	UA-2017-08-10-000592-A 10.08.2017		ДУ 29.03. ДО №115/9 ВІД 18.09.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207273	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. СВОБОДИ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0		17,4	29,3		27,2		11,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			№73/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№112/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"		
	207238	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0		19,2	39,9		36,5		20,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0947-18/ПРОЕКСП ВІД 11.09.18.	UA-2018-08-22-001890-C	№77/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№115/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"		
	207255	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ І ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1,6	305,9		305,9	305,9	304,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0929-18/ПРОЕКСП ВІД 04.09.18.	UA-2018-08-08-000686-A 08.08.2018		№154/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
	207277	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0			10,5		10,5	10,5	10,5								
	207281	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		2500,0															
	207240	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Є. ХАРЧЕНКА, 41 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2800,0		1400,0		2,2	12,5		12,5		10,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0474-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.18.	UA-2018-08-15-000571-C	№79/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТОВ "БУДОПТИМУМ"		
	207227	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛІЄМСЬКИЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1220,0		825,0		2,8	2,8		2,8	2,8		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
	207250	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1830,0		1690,0		16,8	472,9		472,9	456,1	456,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0108-18/ПРОЕКСП ВІД 02.04.18.	UA-2018-06-21-002763-A	№108/7 ВІД 06.07.18 ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№ 132/8 ВІД 03.08.18. ТОВ "ТРИВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207216	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 20-48-А У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0		1503,0															
	207226	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 33-37 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1210,0		40,0		34,6	34,6		34,6	34,6		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0910-17/КД ВІД 05.07.17.		ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"	ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
	207228	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКИЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1180,0		560,0		1,6	164,5		164,5	164,5	162,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0905-18/ПРОЕКСП ВІД 30.08.18.	UA-2018-08-09-002221-B 09.08.2018		№155/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2018	Профінансовано робіт станом на 01.10.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
								всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедури закупівель *	Договір				
																		на проектування від №	на будівельні роботи від №			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207245	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1400,0		1400,0		1074,2	1074,2		1048,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0094-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-05-000619-B		№84/5 ВІД 21.05.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207269	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МЕЧНИКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0		1,2	326,6		326,6	317,9	325,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0552-18/ПРОЕКСП ВІД 03.07.18.	UA-2018-07-16-000379-C 16.07.2018	№70/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ"	№142/8 ВІД 15.08.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"		
	207177	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОВЖ БУД. № 2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6521,1		1635,0		667,0	667,0		667,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1445-17/КД ВІД 25.09.2017	11.09.2017 UA-2017-09-11-000845-A	№66/5 ВІД 15.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ" №107/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№156/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207176	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МЖ БУД. № 30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2745,5		1360,0		539,3	546,4		539,3	101,0	7,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1004-17/КД ВІД 31.07.2017	UA-2017-11-16-000819-B UA-2017-10-04-000382-A	№263/12 ВІД 20.12.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ" №179/10 ВІД 30.10.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ		
	207252	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		2,9					-2,9	НАЯВНИЙ Б/Н							
	207200	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПРОРІЗНИЙ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	849,1		574,0		273,1	401,8		273,1	6,3	128,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	12.09.2017 № 00-1439-17/КД	UA-2017-09-25-000895-B		ДУ 29.03. ДО №184/11 ВІД 01.11.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207234	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНИЙ 16, 18, 20, 22 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1135,0		148,1			103,7				103,7								
	207243	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 36/2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0		800,0		2,0	2,0		2,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0476-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.18.	UA-2018-08-14-001354-C		ТОВ "УКРБУД КОЗАК"		
	207291	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 26 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3500,0		100,0															
	207211	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СМОЛЕНСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 12.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			22,1	22,1			22,1				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.11.2017 № 2595-4241-17/УЕБ	UA-2017-10-27-000824-B		28.11.2017Р. № 229/11, ТОВ "РОЯЛ БУД КОРПОРЕЙШН"	ЗАВЕРШЕНІ	
	207237	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТАРАСІВСЬКИЙ, 23/25 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	440,0		414,0		326,8	326,8		326,8			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0090-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-03-20-000685-B		№46/4 ВІД 17.04.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ"	ТРИВАЮТЬ	
	207244	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
	207263	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО 1Б-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		12,0	29,9		29,9		17,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			№76/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ" №120/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2018	Профінансовано робіт станом на 01.10.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедури закупівель *	Договір			
																		на проектування від №	на будівельні роботи від №	на проектування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207302	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКИЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			2,1	2,1			2,0				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0827-17/КД ВІД 07.07.17.	UA-2017-09-20-001454-A		№154/10 ВІД 13.10.17. ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ
	207286	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОВ. ПОЛІТЕХНІЧНОМУ, 2Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0187-18/ПРОЕКСП ВІД 25.04.18.	UA-2018-09-06-001419-A 06.09.2018		ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	
	207239	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 4А ТА 4Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		1500,0		651,8	659,5		659,4	15,7	7,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0092-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-05-001828-A	№80/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№89/5 ВІД 30.05.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ
	207218	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСПЕКТУ ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		1000,0														
	207258	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 9-13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0		1,8	1,8		1,8			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0413-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-09-06-000467-C 06.09.2018		ТОВ "БУДОПТИМУМ"	
	207229	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю. ШУМСЬКОГО, 3 (БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		5000,0			89,8		89,8	89,8	89,8				UA-2018-07-02-001064-B 02.07.2018	№ 137/8 ВІД 10.08.18. ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"		
	207205	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			275,8	275,8			275,6				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1431-17/КД ВІД 14.09.17.	UA-2017-08-23-000272-B 02.07.2018 UA-2017-11-29-001343-A	№Е-1716 ВІД 16.05.17.	№120/9 ВІД 28.09.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №285/12 ВІД 26.12.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ЗАВЕРШЕНІ
	207224	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1909,2		800,0		293,3	293,3		293,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2017-11-29-001343-A	№152/9 ВІД 06.09.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ДУ 28.03. ДО №285/12 ВІД 26.12.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ
	207259	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ, ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ, ДИТЯЧОГО ТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКІВ В ПАРКУ НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ "РАЙДУЖНИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		2000,0		2,6	2,6		2,6	2,6		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	207181	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		100,0														
	207274	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-04-10-001201-C 10.04.2018	№83/5 ВІД 18.05.18. ТОВ "ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ "Ю.ЛОСИЦЬКИЙ"		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2018	Профінансовано робіт станом на 01.10.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																		на проєктування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207275	КАПІТЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0		16,3	242,2		242,2	221,4	225,9			№0778-18/ПРОЕКСП ВІД 14.08.18.		№ 68/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ" №110/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ" ТОВ "СПТЗБО"	
	207219	ПРОЄКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ НА ВРОБНИЧІЙ БАЗІ КП УЗН ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	719,2		719,2														
	209120	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2016	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	48386,7		6011,0		1833,5	1833,5		1759,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0081-18 ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002891-A	№17/2 ВІД 26.02.18. ТОВ "КИЇВСЬКБУ Д-БМУ №1"	№49/4 ВІД 18.04.18., 30.05.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ
	209121	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ З ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ВЗДОВЖ ПРОСП.ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	36400,0		7277,0		6419,6	6419,6		6419,6	4536,9		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0481-18/ПРОЕКСП ВІД 22.06.18.	UA-2018-05-17-001582-B	ТОВ "УКРНДІАГРО ПРОЕКТ" №38/4 ВІД 04.04.18.	№103/6 ВІД 21.06.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ
	209122	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	46635,5		18220,0		13177,2	13177,2		13177,2	955,8		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0076-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002900-A	ДУ ДО №41/4 ВІД 11.04.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	209123	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	31200,0		1040,0														
	209124	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ"	03.2018 06.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	28249,9		8131,0		7977,1	7977,1		7977,1			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0078-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	07.02.2018 UA-2018-02-07-000231-B	ДУ ДО №48/4 ВІД 18.04.18., 30.05.18. ТОВ "УКРБУДІНЖІНІРИНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	209125	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	38316,5		1809,0		1601,9	1601,9		1601,9	664,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0079-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.; №0475-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.18.	UA-2018-07-03-000606-B UA-2018-02-07-002906-A	№42/4 ВІД 11.04.18. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ" №128/7 ВІД 31.07.18. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ	
	209126	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23433,9		8107,0		6670,7	6670,7		6670,7	3355,6		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0077-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000224-B 07.02.2018	ТОВ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД" ДУ ДО №50/4 ВІД 18.04.18., 30.05.18.	ТРИВАЮТЬ	
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ					400,0														
	207301	ВІДНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ЕКО-МАЙДАНЧИКА У ВІНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ З БОКУ ВУЛ. КОСЕНКА	02.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0														
7600		Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю					158000,0		129340,5	137379,5		128934,1	14676,4	8039,0							
7690		Інша економічна діяльність					158000,0		129340,5	137379,5		128934,1	14676,4	8039,0							

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2018	Профінансовано робіт станом на 01.10.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
								всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір				
																		на проєктування від №	на будівельні роботи від №	на проєктування організації		найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7691		Інші фонди					158000,0		129340,5	137379,5		128934,1	14676,4	8039,0								
		БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ (9 об'єктів)					134756,0		106913,3	114702,5		106506,9	14676,4	7789,2								
	207296	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	7000,0		7000,0		259,0	3900,0		2135,3	1880,4	3641,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0906-18/ПРОЕКСП ВІД 30.08.18.	UA-2018-07-30-000860-С ВІД 30.07.2018	№12/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІВМІСЬКБУ Д-БМУ №1"	ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"		
	207298	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	28000,0		28000,0		27747,3	27747,3		27747,3	3143,5		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0079-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002906-А	№14/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "УКРНДІАГРО ПРОЕКТ"	№11/4 ВІД 11.04.18., ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ	
	207294	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	18900,0		18900,0		18814,7	18814,7		18814,7			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0076-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002900-А	№15/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІВМІСЬКБУ Д-БМУ №1"	№41/4 ВІД 11.04.18., ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207299	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	13500,0		13500,0		13378,0	13378,0		13378,0	174,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0077-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000224-В	№16/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІВМІСЬКБУ Д-БМУ №1"	№50/4 ВІД 11.04.18., ТОВ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД"	ТРИВАЮТЬ	
	207297	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	14500,0		14500,0		12151,0	12151,0		12151,0	6,3		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0078-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000231-В	№18/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "ГЕОЕКОСІС ТЕМИ"	№48/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "УКРБУДІНЖІ НІРИНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207293	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ З ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	18100,0		18096,0		17482,8	17560,1		15200,1	9472,1	77,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0481-18/ПРОЕКСП ВІД 22.06.18.	UA-2018-04-11-001805-А	№38/4 ВІД 04.04.18., ТОВ "УКРНДІАГРО ПРОЕКТ"	№ 103/6 ВІД 21.06.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ	
	207292	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	33000,0		33000,0		16322,9	19932,2		16322,9		3609,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0081-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002891-А	№17/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІВМІСЬКБУ Д-БМУ №1"	№49/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207295	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	24000,0		760,0		757,6	757,6		757,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			№13/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІВМІСЬКБУ Д-БМУ №1"			
	207300	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОСТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ У ПАРКУ ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	1000,0		1000,0			461,6				461,6								
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ					23244,0		22427,2	22677,0		22427,2		249,8								
	209127	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 05.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	79876,6		23244,0		22427,2	22677,0		22427,2		249,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-2348-17/ЦБ ВІД 26.12.17.	UA-2018-01-03-000594-В ВІД 03.01.2018	№127/7 ВІД 17.07.18. ТОВ "ФІРМА "СКАЛА"	30/3 ВІД 19.03.18. ТОВ "ХБСП МЕГАБУД ЛТД"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2018	Профінансовано робіт станом на 01.10.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від _____ № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від _____ № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від _____ № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015