

Виконання проектів переможців ГБ у 2018 році (станом на 01.09.2018)

Найменування головного розпорядника відповідального за виконання проекту	ID проекту	Назва проекту	Автор	Підготовка плану дій з реалізації	Узгодження плану дій з автором проекту	Підготовка тендерної документації	Стадії реалізації	Примітки (додаткові стадії із чіткими термінами / проблеми в ході реалізації)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управління екології та природних ресурсів	670	ВІДНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ЕКО-МАЙДАНЧИКУ У ВІНОГРАДАРЬСЬКОМУ ЛІСІ З БОКУ ВУЛ. КОСЕНКА	Ольга Макаренко, Олексій Коваленко	23.03.2018	29.03.2018	Індекс закупівлі UA-2018-05-02-000831-b; договір від 06.07.2018 №98/6 на суму 29,7 тис. грн.; генпроектувальник - ФОП "МОЛЧАНОВА ЛЮБОВ ЮРІЇВНА "	Проектно-кошторисна документація передана КО "Київзеленбуд" 31.08.2018 та знаходиться на стадії підготовки до експертизи	
	452	"Русанівка - зелений острів"	Максим Владимиров	Проведено обстеження, складено дефектний акт, кошториси Отримано Експертну оцінку № 118024 -ОК від 06.02.2018 ТОВ "НВФ"Інпроект" Проведено закупівлю по визначенню виконавця робіт 19.03.2018 № 901 з переможцем ТОВ "Будівельні технології"	Узгоджено з автором проекту Владимировим М.В.	Проведено закупівлю по визначенню виконавця робіт UA-2018-02-15-000148-а	Закінчуються будівельні роботи	В травні за згодою автора проекту проекту Володимирова М.В. внесено зміни до графіку виконання робіт. Проведення робіт в частині розчистки та планування території перенесено на вересень 2018 року.

**Звіт про стан реалізації
проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на серпень 2018 рік**

№ з/п	Реєстраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис. грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерную закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн				
							План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	670	ВІДНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ЄКО-МАЙДАНЧИКУ У ВИНОГРАДАРЬСЬКОМУ ЛІСІ З БОКУ ВУЛ. КОСЕНКА	календарний план погоджено 23.03.2018.	400,0	400,0	Виконання робочого проекту	30,0	0,0	Індекс закупівлі UA-2018-05-02-000831-b; договір від 06.07.2018 № 98/6 на суму 29,7 тис.грн, генпроектувальник - ФОП "МОЛЧАНОВА ЛЮБОВ ЮРІІВНА ", срок виконання - 60 календарних днів.	Проектно-кошторисна документація на стадії завершення	ні
2	452	Громадський проект № 452 "Русанівка - зелений острів"	02.02.2018	400,0	1,23	Проведено обстеження, складено дефектний акт, кошториси	-	-		Підготовлено кошторисну документацію для подання на експертизу	
						Експертна оцінка кошторисної документації	1,23	1,23	Отримано Експертну оцінку № 118024-OK від 06.02.2018 ТОВ "НВФ "Інпроект"		
						Проведено закупівлю по визначенню виконавця робіт			UA-2018-02-15-000148-a		
			19.03.2018			Укладено договір від 19.03.2018 № 901 з переможцем ТОВ "Будівельні технології"	398,27722			В травні за згодою автора проекту проекту Владимирова М.В. внесено зміни до графіку виконання робіт. Проведення робіт в частині розчистки та планування території перенесено на вересень 2018 року.	