

**Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м. Кисва у 2018 році**

станом на 01.01.2019 року

№ з/п	Назва проекту	№ проекту	Адреса реалізації проекту	Автор проекту (П.І.Б., тел)	Замовник	Погодження з автором проекту технічних вимог (дата)	Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Стан реалізації проекту						Проблемні питання
									Сума проекту (тис.грн.)	Які основні етапи проекту виконано	Освоєно		Профінансовано		
											тис. грн.	%	тис. грн.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Головний розпорядник коштів - Управління екології та природних ресурсів															
1	ВІДНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ЕКО-МАЙДАНЧИКУ у ВІНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ З БОКУ ВУЛ. КОСЕНКА	670	Виноградарсь-кий ліс з боку вул. Косенка	Ольга Макаренко, Олексій Коваленко	КО "Київ-зелен-буд"	06.06.2018	23.03.2018	Договір від 07.06.2018 №98/6 (на проектування); Договір від 29.10.2018 №193/10 (на роботи)	400,0	I етап РП II етап-Будівництво	29,7 361,0	7,5 90,3	29,7 361,0	7,5 90,3	Роботи з влаштування еко-майданчика завершено.
1	Громадський проект №452 "Русанівка - зелений острів"	452	Русанівська набережна, Дніпровський район, м. Київ	Владимиров Максим Васильович (044) 295-44-74, (066) 500-81-10, (098) 905-01-71	КП "Плесо"	19.03.2018 р.	19.03.2018 р.; 14.05.2018р.	Договір № 901 від 19.03.2018 з переможцем ТОВ "Будівельні технології"	400,00	Проведено обстеження, складено дефектний акт, кошториси; проведено експертну оцінку кошторисної документації, проведено закупівлю по визначенню виконавця робіт. Не встановлено: 1. Елементи благоустрою 2. Не проведено планування території. Повне завершення робіт планується після весняного паводку.	399,51	99,9	399,51	99,9	Після весняного паводку КП "Плесо" спільно з ТОВ "Будівельні технології" виконують планування поверхні піском та його очистку - квітень 2019.