



Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка	
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:						
							За січень-листопад 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:				Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				420,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		з них, проектні роботи				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		Цільові фонди																	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 785,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				1 785,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		з них, проектні роботи					0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
		- оплата за роботи, виконані у 2017 році											0,0	0,0				0,0	0,0
		Цільові фонди																	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>-140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				140,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		з них, проектні роботи					0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
		- оплата за роботи, виконані у 2017 році	-140,0	140,0								140,0	0,0	0,0				-140,0	-140,0
		Цільові фонди																	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				1 200,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		з них, проектні роботи				1 200,0	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		Цільові фонди																	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>-97,8</b>	<b>97,8</b>	<b>0,0</b>	<b>19 161,5</b>	<b>18 316,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>18 414,0</b>	<b>19 161,5</b>	<b>19 161,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>747,5</b>	<b>747,5</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				19 161,5	18 316,2	0,0				18 316,2	19 161,5	19 161,5				845,3	845,3
		з них, проектні роботи				3 500,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
		- оплата за роботи, виконані у 2017 році	-97,8	97,8								97,8	0,0					-97,8	-97,8
		Цільові фонди																	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>-176,2</b>	<b>176,2</b>	<b>0,0</b>	<b>176,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>176,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-176,2</b>	<b>-176,2</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				176,2	0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		з них, проектні роботи					0,0	0,0				0,0	0,0					0,0	0,0
		- оплата за роботи, виконані у 2017 році	-176,2	176,2								176,2	0,0					-176,2	-176,2

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітнього періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітнього періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітнього періоду	Примітка	
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:						
							За січень- листопад 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок: залишку коштів станом на 01.01.18.				використа- ння зворотних матеріалів	Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)				Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>районі</b>	Цільові фонди																	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>-339,5</b>	<b>339,5</b>	<b>0,0</b>	<b>339,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>339,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-339,5</b>	<b>-339,5</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				339,5	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0	
		- оплата за роботи, виконані у 2017 році	-339,5	339,5								339,5	0,0				-339,5	-339,5	
		Цільові фонди																	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84 362,2</b>	<b>29 496,1</b>	<b>14 493,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>29 496,1</b>	<b>32 525,2</b>	<b>19 627,3</b>	<b>0,0</b>	<b>12 897,9</b>	<b>3 029,1</b>	<b>3 029,1</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку	0,0	0,0	0,0	84 362,2	29 496,1	14 493,9	0,0	0,0		29 496,1	32 525,2	19 627,3	0,0	12 897,9	3 029,1	3 029,1	
		з них, проектні роботи	0,0	0,0	0,0	8 943,9	4 108,2	0,0	0,0	0,0		4 108,2	4 552,1	4 552,1	0,0	0,0	443,9	443,9	
		Цільові фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Державний бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Інші кошти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 825,0</b>	<b>789,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>789,7</b>	<b>6 863,8</b>	<b>649,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6 214,3</b>	<b>6 074,1</b>	<b>6 074,1</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				33 825,0	789,7					789,7	6 863,8	649,5		6 214,3	6 074,1	6 074,1	
		з них, проектні роботи				725,2	140,7					140,7	584,6	584,6		443,9	443,9		
		Цільові фонди										0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64,2</b>	<b>64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>64,1</b>	<b>64,1</b>	<b>64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				64,2	64,1	0,0				64,1	64,1	64,1			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				64,2	64,1	0,0				64,1	64,1	64,1			0,0	0,0	
		Цільові фонди										0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																	
		Державний бюджет																	
		Інші кошти																	
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,9</b>	<b>51,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>51,8</b>	<b>51,8</b>	<b>51,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		в т.ч.:																	
		Бюджет розвитку				51,9	51,8	0,0				51,8	51,8	51,8			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				51,9	51,8	0,0				51,8	51,8	51,8			0,0	0,0	

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка			
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:								
							За січень-листопад 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок: залишку коштів станом на 01.01.18.				використання зворотних матеріалів	Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)				Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	ТРОСЦИНА ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	Цільові фонди										0,0	0,0	0,0			0,0	0,0			
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																			
		Державний бюджет																			
		Інші кошти																			
188736	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИСВІ	<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
		в т.ч.:																			
		Бюджет розвитку					17,0	17,0	0,0				17,0	17,0	17,0			0,0	0,0		
		з них, проектні роботи					17,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																			
203794	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЙСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>129,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>129,0</b>	<b>129,0</b>	<b>129,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
		в т.ч.:																			
		Бюджет розвитку					130,0	129,0	0,0				129,0	129,0	129,0			0,0	0,0		
		з них, проектні роботи					130,0	129,0	0,0				129,0	129,0	129,0			0,0	0,0		
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																			
145530	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 000,0</b>	<b>17 904,3</b>	<b>14 493,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>17 904,3</b>	<b>8 125,4</b>	<b>8 125,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9 778,9</b>	<b>-9 778,9</b>			
		в т.ч.:																			
		Бюджет розвитку					33 000,0	17 904,3	14 493,9				17 904,3	8 125,4	8 125,4			-9 778,9	-9 778,9		
		з них, проектні роботи					3 185,6	969,1					969,1	969,1	969,1			0,0	0,0		
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																			
176535	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 372,8</b>	<b>2 372,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>2 372,7</b>	<b>2 372,8</b>	<b>2 372,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>			
		в т.ч.:																			
		Бюджет розвитку					2 372,8	2 372,7	0,0				2 372,7	2 372,8	2 372,8			0,1	0,1		
		з них, проектні роботи					2 372,8	2 151,1	0,0				2 151,1	2 151,1	2 151,1			0,0	0,0		
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																			
		<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>590,1</b>	<b>590,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>590,1</b>	<b>590,1</b>	<b>590,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			

Код об'єкту	Найменування галузей та об'єктів	Джерела фінансування	Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.18.	в тому числі:	Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.18.	Капітальні вкладення				Фактичне введення в дію потужностей (одиниця виміру місяць)	Підлягає оплаті на кінець звітного періоду	Одержано коштів				Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду	Примітка		
						Програма на рік	Виконано					Всього за звітний період	в тому числі:							
							За січень-листопад 2018 року	в т.ч. за звітний місяць	із гр. 7 за рахунок:				Поточні капітальні вкладення (по гр. 7)	Оплата боргів, врахованих в Програмі (гр.4)	Аванси на обладнання і матеріали, які не увійшли у звіт по гр.7					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
146107	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН</b>	в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				590,1	590,1	0,0					590,1	590,1	590,1			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
		Державний бюджет																		
148754	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"</b>	<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 611,8</b>	<b>6 928,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>6 928,1</b>	<b>13 611,8</b>	<b>6 928,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6 683,6</b>	<b>6 683,7</b>	<b>6 683,7</b>		
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				13 611,8	6 928,1	0,0					6 928,1	13 611,8	6 928,2		6 683,6	6 683,7	6 683,7	
		з них, проектні роботи				1 794,7	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
200129	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛ. МАСИВУ БЛИЧІ ПО ВУЛ. ОБУХІВСЬКІЙ, 13-А</b>	<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				82,6	82,6	0,0					82,6	82,6	82,6			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				82,6	82,6	0,0					82,6	82,6	82,6			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
200130	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХОВИХ ВОД БЛЯ П.КОВША ПРОМ. ЗОНИ ТЕЛІЧКА</b>	<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				36,6	36,6	0,0					36,6	36,6	36,6			0,0	0,0	
		з них, проектні роботи				36,6	36,6	0,0					36,6	36,6	36,6			0,0	0,0	
		Цільові фонди											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
		Фонд охорони навкол.прир.сер-ща																		
200132	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНІЦЬКОГО МЕЛІОКАНА ІУ</b>	<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>573,4</b>	<b>523,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>523,4</b>	<b>573,4</b>	<b>573,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>		
		в т.ч.:																		
		Бюджет розвитку				573,4	523,4						523,4	573,4	573,4			50,0	50,0	
		з них, проектні роботи				483,3	483,2						483,2	483,2	483,2			0,0	0,0	
											0,0	0,0	0,0			0,0	0,0			















