

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - грудень 2018 року**

**ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО**  
**КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"**

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або декретний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель	Договір на проєктування від ___ № ___ - найменування організації		на будівельні роботи від ___ № ___ - найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<b>ВСЬОГО</b>					360661.5	3631.7	344225.1	342734.1	3631.2	342734.1	120385.0	-1491.0								
6000		<b>Житлово-комунальне господарство</b>					201139.0	3631.7	187405.6	185914.6	3631.2	185914.6	102523.9	-1491.0								
6030		<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>					201139.0	3631.7	187405.6	185914.6	3631.2	185914.6	102523.9	-1491.0								
	210208	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000.0		3.0		2.4	2.4		2.4	2.4									
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ</b>					100.0															
	216905	ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ "АСКОЛЬДОВА МОГИЛА" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	11.2018 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100.0		100.0															
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАНТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (108 об'єктів)</b>					200636.0	3631.7	187403.2	185912.2	3631.2	185912.2	102521.5	-1491.0								
	207209	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ БУЛЬВАРУ МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			862.5	862.5			862.4				НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№00-1446-17/КД ВІД 04.10.17.	UA-2017-10-11-000390-A		№195/11 ВІД 10.11.17. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ЗАВЕРШЕНО	
	207208	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МІЖ БУД. №30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			19.9	19.9			19.9				НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№00-1004-17/КД ВІД 31.07.17.	UA-2017-10-04-000382-A		№179/10 ВІД 30.10.17	ЗАВЕРШЕНА	
	207265	ВЛАНТУВАННЯ ДОРОЖНЬОСТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500.0		235.0		219.5	219.5		219.5	153.7								№75/5 ВІД 18.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №106/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	
	207194	ВЛАНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ НА ВУЛ. ПУШИНОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000.0		46.0		46.0	46.0		46.0	2.3		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0726-18/ПРОЕКСП ВІД 02.08.18.	UA-2018-10-03-000297-B 03.10.2018		ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17. 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"	ТОВ "БУДКОМ-СВ"	
	207188	ВЛАНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ БЛАГОУСТРОЮ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. ПОРИКА, 7-А, 9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 03.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3872.0		3872.0		3834.8	3834.8		3834.8	3538.4		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН				№ 96/6 ВІД 05.06.18 ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"		
	207182	ВЛАНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ГЕРОВІ ДНІПРА, 35 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000.0		35.0		32.8	32.8		32.8			НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0723-18/ПРОЕКСП ВІД 02.08.18.	UA-2018-07-27-000806-A		ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17. 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"	ТОВ "БУДКОМ-СВ" №149/8 ВІД 29.08.18.	ТРИВАЮТЬ

ТИС.ГРН

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кшторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт		
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___		Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель	на проектування від ___ № ___, найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___, найменування організації			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207183	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 9/8 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	40,0		36,0		36,0	36,0			36,0		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0801-18/ПРОЕКСП ВІД 17.08.18.		ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.'18; ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"		ТРИВАЮТЬ	
	207235	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛІВО-ЗРОСІВАНЬ ПОЛІВНО-ЗРОСІВАНЬ НА ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО ЛІВОбЕРЕЖНА В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2016-03.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19874,4		20,0		19,3	19,3			19,3		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН			№174/11 ВІД 22.11.16., 18.04.18; ТОВ "РІАЛЬТО"	№23/5 ВІД 22.05.17., 10.05.18. ТОВ "РІАЛЬТО"	ЗАВЕРШЕНІ	
	207197	ВЛАШТУВАННЯ СПОРТМАЙДАНЧИКА ТА СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1350,0		58,0		56,8	56,8			56,8		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0722-18/ПРОЕКСП ВІД 02.08.18.	№0722-18/ПРОЕКСП ВІД 02.08.18.	ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17., 04.04.'18; ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"		ТРИВАЮТЬ	
	207264	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		52,1		49,9	49,9			49,9	34,9				UA-2018-09-13-000522-В 13.09.2018	№1177 ВІД 06.07.18. ТОВ "ВЕКТОР"		ТРИВАЮТЬ	
	207290	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ПО ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДР'ЯВСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6000,0		4,0		3,9	3,9			3,9	3,9								
	207193	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ВЕРНАДСЬКОГО В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8200,0		1500,0		1340,9	1340,9			1340,9	1340,9								
	207202	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ КИРПОНОСА В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2160,0		152,0		151,5	151,5			151,5		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	14.08.2017 № 00-1107-17/КД	UA-2017-08-21-001177-А		ДУ 28.03. ДО №1089 ВІД 13.09.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ"		ТРИВАЮТЬ
	207284	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПАРКУ ЗА КІНОТЕАТРОМ "ТАМПЕР" (ІІІ ЧЕРГА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0		3542,0		3515,7	3515,7			3515,7	2925,8	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0236-18/ПРОЕКСП ВІД 27.04.18.	UA-2018-08-07-001617-В 07.08.2018	ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ" №71/5 ВІД 16.05.18; №1197 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№1579 ВІД 18.09.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
	207173	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПІЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8565,9		4212,0		4119,5	4119,5			4119,5	2520,9	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	00-0993-17/КД ВІД 30.08.2017	UA-2017-09-11-001146-С	№64/5 ВІД 15.05.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ" №1187 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№158/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "БК КУБ"	ТРИВАЮТЬ	
	207174	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ МІЖ БУД. № 58 НА ПРОСПЕКТІ ГЕРОВІВ СТЕЛІНГРАДУ ТА БУД. № 31 НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5542,4		3977,0		3712,7	3712,7			3712,7	2966,1	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	00-1019-17/КД ВІД 03.08.2017	UA-2017-09-11-001019-С	№65/5 ВІД 15.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ" №1117 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	ДУ 29.03. ДО №15710 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207199	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ НА ВУЛ.ВІНИЦЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3300,0		3253,0		3108,5	3108,5			3108,5	2925,7	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0337-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.	UA-2018-06-14-000766-С	№74/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ" №1147 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№1307 ВІД 25.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
	207257	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НА БУЛЬВ. Я. ГАШЕКА, 6-8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		522,0		519,8	519,8			519,8	221,6	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0410-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-06-06-002278-А 06.06.2018		№1247 ВІД 13.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
	207260	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК В ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ІДРОПАРК" (ІІ ЧЕРГА) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19500,0		242,0		186,1	186,1			186,1		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0317-18/ПРОЕКСП ВІД 18.05.18.	UA-2018-08-21-000502-А	№ 139/8 ВІД 10.08.18. ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"		ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт	
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___		Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедури закупівель	на проектування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207225	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО І ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5450,0		4000,0		3998,1	3998,1			3998,1	2894,3	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0422-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-06-04-000822-С		№122/7 ВІД 09.07.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ
	207271	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0		3,0		2,2	2,2			2,2		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0802-18/ПРОЕКСП ВІД 17.08.19.				
	207203	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		11634,7		11622,4	11622,4			11622,4	11622,4	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	03.07.2017 № 00-0560-17/КД	UA-2017-08-03-001095-В		ДУ ДО №110/9 ВІД 14.09.17.. 06.04.18. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ТРИВАЮТЬ
	207212	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			1504,2	1504,2			1504,2				НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	03.07.2017 № 00-0560-17/КД	UA-2017-08-03-001095-В		14.09.2017 № 110/9 ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ЗАВЕРШЕНІ
	207285	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДЖИЙ" ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 М/Р ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1040,0		1035,0		928,9	928,9			928,9	726,9				UA-2018-10-08-000108-А 08.10.2018	№ 140/8 ВІД 10.08.18. ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"		
	207210	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			945,1	945,1					945,0		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№00-1435-17/КД ВІД 14.09.17.	UA-2017-09-04-000612-С		№142/10 ВІД 10.10.17. ПП "РЕМДОРСТРОИ СЕРВІС"	ЗАВЕРШЕНІ
	207189	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5395,3		1681,0		1680,0	1680,0			1680,0	580,0	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№00-1435-17/КД ВІД 14.09.17	UA-2017-11-10-000036-С		ДУ 28.03. ДО №243/12 ВІД 12.12.17. ТОВ "БК КУБ"	ТРИВАЮТЬ
	207221	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018-04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1950,0		887,0		703,5	703,5			703,5	703,5							
	207272	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 70-76 (2 ЧЕРГА) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		340,0		320,4	320,4			320,4	220,1	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№1174-18/ПРОЕКСП ВІД 05.11.18.		№72/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ" №116/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"		
	207230	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВЕРУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ІІ ЧЕРГА)	02.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	14583,2		9654,0		9649,1	9649,1			9649,1	53,4	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0105-18/ПРОЕКСП ВІД 30.03.18.	12.04.2018 UA-2018-04-12-001623-С		№97/5 ВІД 24.05.18. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ
	207261	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВЕРУ БІЛЯ МЕТРО "ЛІВОБЕРЕЖНА" ПО ВУЛ. С. СВЕРСТЮКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0		1498,3	1498,3			1498,3	1057,1	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0412-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-09-23-001047-А		ТОВ "СПТЗБО" №176/10 ВІД 10.10.18.	ТРИВАЮТЬ
	207241	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, ПОБЛИЗУ ДРАГОМАНОВА, 42 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		48,0		47,1	47,1			47,1	31,4	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0420-18 ВІД 11.06.18.	UA-2018-07-03-000356-В	№78/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ"	№143/8 ВІД 15.08.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ
	207236	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 108 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1300,0		1282,0		1277,0	1277,0			1277,0	766,8	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0091-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-03-20-003217-С		№45/4 ВІД 17.04.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ"	ТРИВАЮТЬ
	207287	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОВАДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		515,0		462,0	462,0			462,0	265,1	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН		UA-2018-10-10-001673-А 10.10.2018	№ 138/8 ВІД 10.08.18. ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"		



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кшторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт			
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___		Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель	на проектування від ___ № ___, найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___, найменування організації				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	207187	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 99 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	773,9		245,0																
	207192	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2397,2		3,0		2,9	2,9			2,9	0,1									
	207251	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАСЬОІ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6125,0		5173,0		4472,7	4303,8			4303,8	2216,6	-168,9	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0094-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-06-000437-А		№88/5 ВІД 25.05.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207249	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 12, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1620,0		1620,0		1582,1	1582,1			1582,1	1141,8		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0421-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-08-02-002096-В	№105/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№ 2011/11 ВІД 05.11.18. ТОВ "СПІЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
	207283	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКИЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3500,0		1500,0		1430,2	509,9			509,9	68,9	-920,3	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0779-18/ПРОЕКСП ВІД 14.08.19.	UA-2018-09-24-000713-С 24.09.2018	№113/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"			
	207279	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНИЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1400,0		1400,0		1106,6	1106,6			1106,6	1106,6		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№1073-18/ПРОЕКСП ВІД 17.10.18.	UA-2018-10-05-002704-С 05.10.2018		ПП "РЕМДОРСТРО І СЕРВІС"		
	207186	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКИЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	820,5		475,0		430,5	430,5			430,5	430,5									
	207282	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2150,0		2115,0		2114,5	2114,5			2114,5	900,0		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0335-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.	UA-2018-08-13-001701-В 13.08.2018		№156/9 ВІД 18.09.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
	207196	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017-05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2145,9		1000,0		998,8	998,8			998,8			НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	20.11.2017 №2595-4241-17/УЕБ	UA-2018-03-21-002072-С	№47/4 ВІД 18.04.18. ТОВ "БУДБЕСТ КОРПОРЕЙШН"		ТРИВАЮТЬ	
	207198	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1410,0		3,0		2,4	2,4			2,4			НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№1048-18/ПРОЕКСП ВІД 26.09.18.	UA-2018-10-25-000081-В 25.10.2018		ТОВ "МАЙСТЕРФАЙ БР-УКРАЇНА" ДУ ДО № 269/12 ВІД 20.12.17.	ТРИВАЮТЬ	
	207195	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ 24/28 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4115,5		646,5		645,9	645,9			645,9	15,4		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН		UA-2017-07-13-001159-В		ДУ ВІД 18.06.18. ДО № 97/8 ВІД 23.08.17. ПП "РЕМДОРСТРО І СЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ	
	207288	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ВУЛ. ЩЕРБАКОВА), 57 Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1498,1	1498,1			1498,1	1057,1		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0336-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.	UA-2018-09-05-001472-В 05.09.2018		№179/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
	207268	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ЗОІ ГАЙДАЙ, 10-В В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		3,0		2,1	2,1			2,1	2,1		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН						
	207247	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		100,0														№ 134/8 ВІД 06.08.18. ТОВ "ПБК "УКРПРОЕКТ"		
	207248	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРІНИ ЦВЕТАСЬОІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0		100,0												UA-2018-07-04-000651-В 04.07.2018		№ 134/8 ВІД 06.08.18. ТОВ "ПБК "УКРПРОЕКТ"		
	207246	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 20-22А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	978,0		978,0		969,8	969,8			969,8	92,6		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0422-18 ВІД 11.06.18.	UA-2018-06-04-000822-С 04.06.2018		ТОВ "ТРІВІЖН" №122/7 ВІД 09.07.18.	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кшторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт		
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кшторис (проектно-кшторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кшторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель		на проектування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207184	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 61 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1470,8		47,0		46,6	46,6		46,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-2066-17/КД ВІД 08.11.2017	UA-2017-08-01-001946-B 01.08.2017		ДУ 29.03. ДО №89/8 ВІД 17.08.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207185	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 63 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	587,2		72,0		71,3	71,3		71,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0995-17/КД ВІД 31.07.17.	UA-2017-08-10-000592-A 10.08.2017		ДУ 29.03. ДО №115/9 ВІД 18.09.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207273	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. СВОБОДИ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2800,0		2160,0		2100,7	2100,7		2100,7	2073,5		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0777-18/ПРОЕКСП ВІД 14.08.18.	UA-2018-10-03-003230-C 03.10.2018	№73/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №112/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПЕК "ВЕКТОР"	№214/11 ВІД 13.11.18. ТОВ "БУДРЕМСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ
	207238	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		127,0		125,2	125,2		125,2	88,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0947-18/ПРОЕКСП ВІД 11.09.18.	UA-2018-08-22-001890-C	№77/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №115/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПЕК "ВЕКТОР"	ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	
	207255	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ПРАЗЬКО І ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		830,0		768,7	768,7		768,7	197,0		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0929-18/ПРОЕКСП ВІД 04.09.18.	UA-2018-08-08-000686-A 08.08.2018		№154/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	207277	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		1590,0		1228,3	1221,9		1221,9	579,4	-6,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№1008-18/ПРОЕКСП ВІД 25.09.18.	UA-2018-09-04-000136-C	ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" ПР №67/5 ВІД 16.05.18.	ТОВ "СПТЗБО" №178/10 ВІД 10.10.18.	ТРИВАЮТЬ
	207281	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ Біля Буд. 16-24 ПО ВУЛ. УШІНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		934,0		840,0	840,0		840,0	840,0								
	207240	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Є. ХАРЧЕНКА, 41 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2800,0		1400,0		1333,0	1333,0		1333,0	940,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0474-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.18.	UA-2018-08-15-000571-C	№79/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№167/9 ВІД 28.09.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ
	207227	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛІМСЬКИЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1220,0		3,0		2,8	2,8		2,8			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0932-18/ПРОЕКСП ВІД 05.09.18.	UA-2018-10-19-000644-C 19.10.2018		ТОВ "СПТЗБО"	
	207250	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1830,0		1612,0		1594,4	1594,4		1594,4	827,8		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0108-18/ПРОЕКСП ВІД 02.04.18.	UA-2018-06-21-002763-A	№108/7 ВІД 06.07.18 ТОВ "ПЕК "ВЕКТОР"	№ 132/8 ВІД 03.08.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ
	207226	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 33-37 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1210,0		35,0		34,6	34,3		34,3	-0,3	-0,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0910-17/КД ВІД 05.07.17.	UA-2018-08-22-000168-A 22.08.2018	ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17.. 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"	ТОВ "БУДКОМ-СВ" №170/10 ВІД 03.10.18.	ТРИВАЮТЬ
	207228	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКИЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1180,0		800,0		739,6	739,6		739,6	247,0		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0905-18/ПРОЕКСП ВІД 30.08.18.	UA-2018-08-09-002221-B 09.08.2018		№155/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	207245	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2460,0		2335,0		2164,2	2164,2		2164,2	1090,0		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0094-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-05-000619-B		№84/5 ВІД 21.05.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ
	207269	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МЕЧНІКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1113,0		1109,5	1109,5		1109,5	782,8		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0552-18/ПРОЕКСП ВІД 03.07.18.	UA-2018-07-16-000379-C 16.07.2018	№70/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№142/8 ВІД 15.08.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2019				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель	на проектування від ___ № ___, найменування організації		на будівельні роботи від ___ № ___, найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207177	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОВЖ БУД. № 2-Б-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6521,1		773,0		757,8	757,8			757,8	27,9	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№00-1445-17/КД ВІД 25.09.2017	11.09.2017 UA-2017-09-11-000845-A		№156/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207176	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МІЖ БУД. № 30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2745,5		1160,0		1159,2	1159,2			1159,2	436,0	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	00-1004-17/КД ВІД 31.07.2017	UA-2017-11-16-000819-B UA-2017-10-04-000382-A		№263/12 ВІД 20.12.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ" №179/10 ВІД 30.10.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
	207252	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		7,0		2,9	2,9			2,9		НАЯВНИЙ БН		№0988-18/ПРОЕКСП ВІД 20.09.18.					
	207200	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПРОРІЗНИЙ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	849,1		484,0		480,6	480,6			480,6	207,5	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	12.09.2017 № 00-1439-17/КД	UA-2017-09-25-000895-B		ДУ 29.03. ДО №184/11 ВІД 01.11.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207243	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 36/2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1800,0		1722,0		1702,8	1702,8			1702,8	1700,8	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0476-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.18.	UA-2018-08-14-001354-C		ТОВ "УКРЕБУД КОЗАК" № 162/9 ВІД 24.09.18.	ТРИВАЮТЬ	
	207211	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СМОЛЕНСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			22,1	22,1			22,1				НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	20.11.2017 № 2595-4241-17/УЕБ	UA-2017-10-27-000824-B		28.11.2017Р. № 229/11, ТОВ "РОЯЛ БУД КОРПОРЕЙШН"	ЗАВЕРШЕНІ	
	207237	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТАРАСІВСЬКИЙ, 23/25 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	440,0		398,0		395,9	395,9			395,9	9,6	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0090-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-03-20-000685-B		№46/4 ВІД 17.04.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ"	ТРИВАЮТЬ	
	207244	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		900,0		898,8	898,8			898,8	898,8	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН						
	207263	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО 1Б-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1435,2	1435,2			1435,2	1405,3	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	UA-2018-10-18-000540-A 18.10.2018		№76/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ" №120/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	ТОВ "АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКИ В УКРАЇНІ"		
	207302	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКИЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			2,1	2,1			2,0				НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№00-0827-17/КД ВІД 07.07.17.	UA-2017-09-20-001454-A		№154/10 ВІД 13.10.17. ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	207286	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОВ. ПОЛІТЕХНІЧНОМУ, 2Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1640,0		1540,0		1264,9	1264,9			1264,9	1264,9	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0187-18/ПРОЕКСП ВІД 25.04.18.	UA-2018-09-06-001419-A 06.09.2018		ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ" №172/10 ВІД 08.10.18.	ТРИВАЮТЬ	
	207239	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 4А ТА 4Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3140,0		2814,0		2736,0	2736,0			2736,0	1333,1	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0092-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-05-001828-A		№80/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ"	№89/5 ВІД 30.05.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ
	207218	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСПЕКТУ ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3,0		2,3	2,3			2,3	2,3								
	207258	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 9-13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0		825,2	825,2			825,2	531,5	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0413-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-09-06-000467-C 06.09.2018		ТОВ "БУДОПТИМУМ" №175/10 ВІД 10.10.18.	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Інформація щодо документації			Стан виконання робіт		
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель				на проектування від ___ № ___, найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___, найменування організації				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	207229	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО, 3 (БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		435,0		390,1	390,1			390,1	150,6	НАЯВНИЙ БН				UA-2018-07-02-001064-B 02.07.2018	№137/8 ВІД 10.08.18. ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"			
	207205	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			275,8	275,8			275,6				НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№00-1431-17/КД ВІД 14.09.17.	UA-2017-08-23-000272-B UA-2017-11-29-001343-A	№Е-1716 ВІД 16.05.17.	№120/9 ВІД 28.09.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №285/12 ВІД 26.12.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ЗАВЕРШЕНІ		
	207224	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1909,2		905,0		872,1	512,0			512,0	205,8	-360,1	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	UA-2017-11-29-001343-A	№152/9 ВІД 06.09.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ДУ 28.03. ДО №285/12 ВІД 26.12.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ		
	207259	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ, ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ, ДИТЯЧОГО ТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКІВ В ПАРКУ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВІ "РАЙДУЖНИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1950,0		1942,1	1942,1			1942,1	1939,5		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0336-18/ПРОЕКСП ВІД 30.08.18.	UA-2018-10-17-000693-A 17.10.2018	№ 203/11 ВІД 05.11.18 ТОВ "БК КУБ"	ТРИВАЮТЬ		
	207181	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		10,0																
	207274	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		90,0		72,0	72,0			72,0	72,0		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	UA-2018-04-10-001201-C 10.04.2018	№83/5 ВІД 18.05.18. ТОВ "ТВОРЧА АРХІТЕКТУРН А МАЙСТЕРНЯ "Ю. ЛОСИЦЬКИЙ"	ПП "БК НЕК"			
	207275	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1285,0		1281,0	1281,0			1281,0	663,2		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0778-18/ПРОЕКСП ВІД 14.08.18.	UA-2018-10-18-000805-A 18.10.2018	№ 68/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №110/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "БЕКТОР"	№196/10 ВІД 31.10.18. ТОВ "СПТЗБО" ТОВ "СПТЗБО" №151/9 ВІД 04.09.18.	ТРИВАЮТЬ	
	207219	ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ НА ВРІБНИЙ БАЗІ КП УЗН ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	719,2		150,0		149,6	149,6			149,6	49,7									
	209120	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	48386,7		6011,0		1833,5	1803,1			1803,1	43,7	-30,4	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0081-18 ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002891-A	№17/2 ВІД 28.02.18. ТОВ "КИЇВСЬКІ Д.Б.М.У №1"	№49/4 ВІД 18.04.18. ТОВ "ТРІВІЖНІ"	ТРИВАЮТЬ	
	209121	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ З ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУЛІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	36400,0		27597,0		27580,4	27580,4			27580,4	21168,8		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0481-18/ПРОЕКСП ВІД 22.06.18.	UA-2018-05-17-001582-B	ТОВ "УКРДІАГРО ПРОЕКТ" №38/4 ВІД 04.04.18.	№103/6 ВІД 21.06.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ	
	209122	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	46635,5		30458,0		30439,6	30439,6			30439,6	11168,6		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0076-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002900-A	ДУ ДО №41/4 ВІД 11.04.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ		
	209124	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ"	03.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	28249,9		8131,0		8124,1	8124,1			8124,1			НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0078-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	07.02.2018 UA-2018-02-07-000231-B	ДУ ДО №48/4 ВІД 18.04.18. ТОВ "УКРБУДІНЖІН ІРІНГ"	ТРИВАЮТЬ		



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель				на проектування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	209125	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	38316,5		1809,0		1726,1	1726,1		1726,1	124,2		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0079-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.; №0475-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.18.	UA-2018-07-03-000806-В UA-2018-02-07-002906-А		№42/4 ВІД 11.04.18. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ" №128/7 ВІД 31.07.18. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ	
	209126	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23433,9		8107,0		8102,5	8102,5		8102,5	867,6		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0077-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000224-В 07.02.2018		ТОВ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД" ДУ ДО №50/4 ВІД 18.04.18. 30.05.18.	ТРИВАЮТЬ	
	216904	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18405,3		3000,0		2995,0	2995,0		2995,0	2995,0									
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ</b>					400,0															
	207301	ВІДНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ЕКО-МАЙДАНЧИКА У ВІНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ З БОКУ ВУЛ. КОСЕНКА	02.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0								НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№1073-18/ПРОЕКСП ВІД 09.10.18.	UA-2018-10-09-001336-С 09.10.2018	ФОП МОЛЧАНОВА ЛЮБОВ КЮРІВНА №98/6 ВІД 07.06.18.	ТОВ "КРОЛЛ ТЕХНОЛОДЖІ С" №193/10 ВІД 29.10.2018		
7300		<b>Будівництво та регіональний розвиток</b>					1522,5															
7360		<b>Виконання інвестиційних проектів</b>					1522,5															
7363		<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>					1522,5															
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ</b>					1522,5															
	216693	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. МІНСЬКОМУ ТА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ МІЖ ДНЗ № 190 ТА ДНЗ №531 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1526,3		1522,5															
7600		<b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>					158000,0		156819,5	156819,5		156819,5	17861,1									
7690		<b>Інша економічна діяльність</b>					158000,0		156819,5	156819,5		156819,5	17861,1									
7691		<b>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</b>					158000,0		156819,5	156819,5		156819,5	17861,1									
		<b>БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ (в об'єктах)</b>					134756,0		133585,1	133585,1		133585,1	17861,1									
	207296	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	18405,2		8000,0		7724,5	7724,5		7724,5	5589,2		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0906-18/ПРОЕКСП ВІД 30.08.18.	UA-2018-07-30-000860-С ВІД 30.07.2018	№12/2 ВІД 26.02.18. ТОВ "КИЇВСЬКБУ Д-БМУ №1"	ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ	
	207298	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	28000,0		28000,0		27747,3	27747,3		27747,3			НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0079-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002906-А	№14/2 ВІД 26.02.18. ТОВ "УКРІНДІАГРО ПРОЕКТ"	№42/4 ВІД 11.04.18. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кшторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2019	Профінансовано робіт станом на 01.01.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10-гр.7-гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								всього з початку року	в т.ч. за звітний період				Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___		Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207294	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	18900,0		18900,0		18888,6	18888,6			18888,6	54,4	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0076-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002900-A	№15/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВСЬКБУ Д-БМУ №1"	№41/4 ВІД 11.04.18., ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207299	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	13500,0		13500,0		13473,4	13473,4			13473,4	90,1	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0077-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000224-B	№16/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВСЬКБУ Д-БМУ №1"	№50/4 ВІД 11.04.18., ТОВ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД"	ТРИВАЮТЬ	
	207297	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	14500,0		14500,0		14386,4	14386,4			14386,4	58,0	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0078-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000231-B	№18/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "ТЕОЕКОСІС ТЕМІ"	№48/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "ІРЖБУ ДІНЖІН ІРІНІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207293	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ З ВОДИМИ ОБ'ЄКТАМИ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	18100,0		18096,0		18092,7	18092,7			18092,7	500,0	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0481-18/ПРОЕКСП ВІД 22.06.18.	UA-2018-04-11-001805-A	№38/4 ВІД 04.04.18., ТОВ "УКРДІАГПРО ПРОЕКТ"	№ 103/6 ВІД 21.06.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ	
	207292	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	33000,0		33000,0		32514,6	32514,6			32514,6	11569,4	НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№0081-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002891-A	№17/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВСЬКБУ Д-БМУ №1"	№49/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "ТРИВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207295	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	24000,0		760,0		757,6	757,6			757,6		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН			№13/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВСЬКБУ Д-БМУ №1"			
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ</b>					23244,0		23234,4	23234,4			23234,4									
	209127	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018-05.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	79876,6		23244,0		23234,4	23234,4			23234,4		НАЯВНИЙ БН	НАЯВНИЙ БН	№00-2348-17/ЦБ ВІД 26.12.17.	UA-2018-01-03-000594-B ВІД 03.01.2018	№127/7 ВІД 17.07.18. ТОВ "ФІРМА "СКАПА"	30/3 ВІД 19.03.18. ТОВ "ХЕСП МЕГАБУД ЛТД"	ТРИВАЮТЬ	

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівель (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує".

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925, Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголошити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

Заступник генерального директора з питань капітальних вкладень

В. С. Ляхович