

Додаток 9  
до Порядку формування та виконання  
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва  
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту  
Форма № 07-КР-звіт

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**  
**за січень - листопад 2018 року**

**ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО**  
**КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"**

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Термини виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.12.2018	Профінансовано робіт станом на 01.12.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель	Договір			
																			на проєктування від ___ № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від ___ № ___ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<b>ВСЬОГО</b>					369014,0	3631,7	258406,0	233236,6	3631,2	222349,1	15505,49	-25169,4								
6000		<b>Житлово-комунальне господарство</b>					209564,0	3631,7	113011,0	90027,6	3631,2	83390,7	12437,89	-22983,4								
6030		<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>					209564,0	3631,7	113011,0	90027,6	3631,2	83390,7	12437,89	-22983,4								
210207		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЙОРДАНСЬКИЙ, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	700,0		516,1															
210208		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0		2,4					-2,4								
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (123 об'єкти)</b>					205647,9	3631,7	113008,6	90027,6	3631,2	83390,7	12446,79	-22981,0								
207209		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ БУЛЬВАРУ МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 08.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			862,5	862,5			862,4				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1446-17/КД ВІД 04.10.17.	UA-2017-10-11-000390-A		№195/11 ВІД 10.11.17. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ЗАВЕРШЕНО	
207208		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МІЖ БУД. №30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 06.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			19,9	19,9			19,9				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1004-17/КД ВІД 31.07.17.	UA-2017-10-04-000382-A		№179/10 ВІД 30.10.17	ЗАВЕРШЕНА	
207265		ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОСТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		235,0		65,8	65,8		65,8								№75/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ" №106/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"		
207194		ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ НА ВУЛ. ПУШИНОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		46,0		46,0	46,0		43,7			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0726-18/ПРОЕКСП ВІД 02.08.18.	UA-2018-10-03-000297-B 03.10.2018	ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17. 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"	ТОВ "БУДКОМ-СВ"		



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.12.2018	Профінансовано робіт станом на 01.12.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207202		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ КИРПОНОСА В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2160,0		1000,0		151,5	151,5		151,5			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	14.08.2017 № 00-1107-17/КД	UA-2017-08-21-001177-A		ДУ 28.03. ДО №108/9 ВІД 13.09.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ
207284		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПАРКУ ЗА КІНОТЕАТРОМ "ТАМПЕРЕ" (ІІІ ЧЕРГА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0		2000,0		1743,1	589,9		589,9		-1153,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0236-18/ПРОЕКСП ВІД 27.04.18.	UA-2018-08-07-001617-B 07.08.2018	ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №71/5 ВІД 16.05.18. №119/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№157/9 ВІД 18.09.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ
207201		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ У ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	02.2017-05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		220,0														
207173		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8565,9		4212,0		3323,2	1598,6		1598,6	0,1	-1724,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0993-17/КД ВІД 30.08.2017	UA-2017-09-11-001146-C	№64/5 ВІД 15.05.17. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №118/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№158/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "БК КУБ"	ТРИВАЮТЬ
207174		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ МІЖ БУД. № 58 НА ПРОСПЕКТИ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ТА БУД. № 31 НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5542,4		2467,0		746,6	746,6		746,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1019-17/КД ВІД 03.08.2017	UA-2017-09-11-001019-C	№65/5 ВІД 15.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №111/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	ДУ 29.03. ДО №157/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ
207199		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ НА ВУЛ.ВІННИЦЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2293,0		651,0		149,9	182,8		182,8		32,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0337-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.	UA-2018-06-14-000766-C	№74/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №114/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№130/7 ВІД 25.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ
207257		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НА БУЛЬВ. Я. ГАШЕКА, 6-8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		300,0		298,2	298,2		298,2			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0410-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-06-06-002278-A 06.06.2018	№124/7 ВІД 13.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
207215		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ЗА БІБЛІОТЕКОЮ ВЕРНАДСЬКОГО НА ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 5-15 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	600,0		35,0														
207260		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК В ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" (ІІ ЧЕРГА) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19500,0		1000,0		186,1	186,1		186,1			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0317-18/ПРОЕКСП ВІД 18.05.18.	UA-2018-08-21-000502-A	№ 139/8 ВІД 10.08.18. ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	ТРИВАЮТЬ	



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.12.2018	Профінансовано робіт станом на 01.12.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	на найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207261	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВЕРУ БІЛЯ МЕТРО "ЛІВОБЕРЕЖНА" ПО ВУЛ. Є. СВЕРСТЮКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0			1158,0	441,2		441,2	-716,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0412-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-08-23-001047-A		ТОВ "СПТЗБО" №176/10 ВІД 10.10.18.	ТРИВАЮТЬ	
	207241	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, ПОБЛИЗУ ДРАГОМАНОВА, 42 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0			15,7	15,7		15,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0420-18 ВІД 11.06.18.	UA-2018-07-03-000356-B	№78/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№143/8 ВІД 15.08.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207236	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 108 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	755,0		755,0			522,6	572,3		510,2	182,5	49,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0091-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-03-20-003217-C		№45/4 ВІД 17.04.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ
	207287	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		515,0			223,4	196,9		196,9	92,2	-26,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-10-10-001673-A 10.10.2018	№ 138/8 ВІД 10.08.18. ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"		
	207233	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "СТАРОДАРНИЦЬКИЙ" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	670,0		200,0									НАЯВНИЙ Б/Н				ДУ ДО № 117/9 ВІД 25.09.17., 07.06.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207204	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		4310,0			76,5	73,5		73,5		-3,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	10.08.2017 № 001198-A; UA-2017-10-24-003285-A	UA-2017-11-10-001198-A; UA-2017-10-24-003285-A		ДУ 29.03. ДО №242/12 ВІД 12.12.17.; ДУ 29.03. ДО №213/11 ВІД 22.11.17.; ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207222	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3924,6		2500,0															
	207270	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М. ЗАЇКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКИЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, 119 (ВПЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1340,0		1340,0															
	207179	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ № 33/35 ПО ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	688,6		432,0			130,0	130,0		130,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-0629-17КД ВІД 31.07.2017	UA-2017-08-01-000579-C		№90/8 ВІД 17.08.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207289	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ № 36/5-38 НА ВУЛ. ТАТАРСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2345,0		2345,0			1803,4	647,4		647,4		-1156,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0105-18/ПРОЕКСП ВІД 30.03.18.	UA-2018-07-27-001329-A 04.09.2018		№184/10 ВІД 18.10.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ
	207280	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКУ № 18 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0			1,6	298,0		298,0		296,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0730-18/ПРОЕКСП ВІД 03.08.18.	UA-2018-09-13-000405-A 13.09.2018		№177/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "РЕМДОРСТРО І СЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.12.2018	Профінансовано робіт станом на 01.12.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедури закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207191	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		340,0															
	207192	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2397,2		1780,0		2,8	2,8			2,8	2,8								
	207251	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАСОВОЙ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6125,0		5173,0		4240,8	4240,8			2087,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0094-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-06 000437-A		№88/5 ВІД 25.05.18., ТОВ "ТРІВЖИН"	ТРИВАЮТЬ	
	207249	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 12, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1054,4	440,3			440,3	423,6	-614,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0421-18/ПРОЕКСП ВІД 11.06.18.	UA-2018-08-02 002096-B	№105/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№ 201/11 ВІД 05.11.18 ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	207283	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКИЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3500,0		1500,0		18,0	441,0			441,0	423,0	423,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0779-18/ПРОЕКСП ВІД 14.08.19.	UA-2018-09-24 000713-C 24.09.2018	№113/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"		
	207279	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНИЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1400,0		1400,0		3,4	3,4					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№1073-18/ПРОЕКСП ВІД 17.10.18.	UA-2018-10-05 002704-C 05.10.2018		ПП "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"		
	207186	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКИЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	820,5		40,0															
	207282	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1440,0		1440,0		1216,9	1214,5			1214,5		-2,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0335-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.	UA-2018-08-13 001701-B 13.08.2018	№156/9 ВІД 18.09.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
	207196	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2145,9		1400,0		998,8	998,8			998,8			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.11.2017 №2595-4241-177УЕБ	UA-2018-03-21 002072-C	№47/4 ВІД 18.04.18. ТОВ "БУДФЕСТ КОРПОРЕЙШН"	ТРИВАЮТЬ	
	207198	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 04.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1410,0		250,9		2,4	2,4			2,4	-0,01		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№1048-18/ПРОЕКСП ВІД 28.09.18.	UA-2018-10-25 000081-B 25.10.2018	ТОВ "МАЙСТЕРФАЙ БР-УКРАЇНА" ДУ ДО № 269/12 ВІД 20.12.17.	ТРИВАЮТЬ	
	207195	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ 24/26 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4115,5		1676,5		645,9	645,9			630,5	265,8		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	UA-2017-07-13 001159-B		ДУ ВІД 18.06.18. ДО № 97/8 ВІД 23.08.17. ПП "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ	
	207288	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ВУЛ. ЩЕРБАКОВА), 57 Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1005,9	441,0			441,0		-564,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0336-18/ПРОЕКСП ВІД 25.05.18.	UA-2018-09-05 001472-B 05.09.2018	№179/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.12.2018	Профінансовано робіт станом на 01.12.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	в т.ч. за звітний період				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від ___ № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ___ № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ___ № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207268	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ЗОІ ГАЙДАЙ, 10-В В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0			2,1	2,1				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
	207223	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ТА ВУЛ. САНАТОРНОЇ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		60,0															
	207247	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		250,0												№ 134/8 ВІД 06.08.18. ТОВ "ПБК "УКРПРОЕКТ"			
	207248	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0		250,0										UA-2018-07-04 000651-В 04.07.2018	№ 134/8 ВІД 06.08.18. ТОВ "ПБК "УКРПРОЕКТ"				
	207246	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МЯКОВСЬКОГО, 20-22А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	900,0		900,0			898,4	877,2		877,2	613,2	-21,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0422-18 ВІД 11.06.18.	UA-2018-06-04 000822-С 04.06.2018	ТОВ "ТРІВІЖН"	№122/7 ВІД 09.07.18.	ТРИВАЮТЬ
	207184	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ,51 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1470,8		160,4			46,6	46,6		46,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-2066-17/КД ВІД 08.11.2017	UA-2017-08-01 001946-В 01.08.2017	ДУ 29.03. ДО №89/8 ВІД 17.08.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207185	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ,63 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	587,2		282,4			71,3	71,3		71,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0995-17/КД ВІД 31.07.17.	UA-2017-08-10 000592-А 10.08.2017	ДУ 29.03. ДО №115/9 ВІД 18.09.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	207273	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. СВОБОДИ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0			29,3	29,3		27,2			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0777-18/ПРОЕКСП ВІД 14.08.18.	UA-2018-10-03 003230-С 03.10.2018	№73/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" №112/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№214/11 ВІД 13.11.18. ТОВ "БУДРЕМСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ
	207238	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0			39,9	39,9		36,5			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0947-18/ПРОЕКСП ВІД 11.09.18.	UA-2018-08-22 001890-С	№77/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ", №115/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	
	207255	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ І ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1100,0			768,6	571,7		571,7	265,8	-196,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0929-18/ПРОЕКСП ВІД 04.09.18.	UA-2018-08-08 000886-А 08.08.2018	№154/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СППЗБО"	ТРИВАЮТЬ	



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.12.2018	Профінансовано робіт станом на 01.12.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	207277	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1147,8	1194,0			642,5	201,5	46,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№1008-18/ПРОЕКСП ВІД 25.09.18.	UA-2018-09-04 000136-С	ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ" / ПР №67/5 ВІД 16.05.18.	ТОВ "СПТЗБО" №178/10 ВІД 10.10.18.	ТРИВАЮТЬ
	207281	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		750,0															
	207240	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. С. ХАРЧЕНКА, 41 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2800,0		1400,0		12,5	392,3			392,3		379,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0474-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.18.	UA-2018-08-15 000571-С	№79/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ"	№167/9 ВІД 28.09.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ
	207227	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛІСМСЬКИЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1220,0		825,0		2,8	2,8			2,8			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0932-18/ПРОЕКСП ВІД 05.09.18.	UA-2018-10-19 000644-С 19.10.2018	ТОВ "СПТЗБО"		
	207250	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1830,0		1690,0		1569,4	766,7			766,6	293,7	-802,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0108-18/ПРОЕКСП ВІД 02.04.18.	UA-2018-06-21 002763-А	№108/7 ВІД 06.07.18 ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№ 132/8 ВІД 03.08.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ
	207216	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 20-48-А У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0		75,0															
	207226	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 33-37 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1210,0		40,0		34,6	34,6			34,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0910-17/КД ВІД 05.07.17.	UA-2018-08-22 000168-А 22.08.2018	ДУ ДО №ТМ-1703 ВІД 16.05.17.. 04.04.18. ТОВ "ТРАНСМІСТО ПРОЕКТ"	ТОВ "БУДКОМ-СВ" №170/10 ВІД 03.10.18.	ТРИВАЮТЬ
	207228	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКИЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1180,0		560,0		492,6	492,6			492,6	328,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0905-18/ПРОЕКСП ВІД 30.08.18.	UA-2018-08-09 002221-В 09.08.2018	№155/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
	207245	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1400,0		1400,0		1074,2	1074,2			1074,2	25,8		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0094-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-05 000619-В	№84/5 ВІД 21.05.18. ТОВ "ТРІВІЖН"	ТРИВАЮТЬ	
	207269	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МЕЧНИКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0		1092,0	326,7			326,7	0,1	-765,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0552-18/ПРОЕКСП ВІД 03.07.18.	UA-2018-07-16 000379-С 16.07.2018	№70/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ"	№142/8 ВІД 15.08.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ
	207177	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОВЖ БУД. № 2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6521,1		1498,0		715,0	729,9			729,9		14,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-1445-17/КД ВІД 25.09.2017	11.09.2017 UA-2017-09-11 000845-А	№66/5 ВІД 15.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ" №107/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№156/10 ВІД 17.10.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланований обсяг видатків на 2018 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.12.2018	Профінансовано робіт станом на 01.12.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
207176		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ МІЖ БУД. № 30-№36 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2745,5		1360,0		1159,2	731,7		723,2	183,9	-427,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	00-1004-17/КД ВІД 31.07.2017	UA-2017-11-16 000819-B UA-2017-10-04 000382-A		№263/12 ВІД 20.12.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ" №179/10 ВІД 30.10.17. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
207252		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		2,9	2,9		2,9			НАЯВНИЙ Б/Н		№0988-18/ПРОЕКСП ВІД 20.09.18.					
207200		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПРОРІЗНИЙ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	849,1		574,0		273,1	401,8		273,1		128,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	12.09.2017 № 00-1439-17/КД	UA-2017-09-25 000895-B		ДУ 29.03. ДО №184/11 ВІД 01.11.17. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
207234		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНИЙ 16, 18, 20, 22 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 05.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1135,0		148,1															
207243		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 36/2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	800,0		800,0		2,0	2,0		2,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0476-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.18.	UA-2018-08-14 001354-C		ТОВ "УКРЕБУД КОЗАК" № 162/9 ВІД 24.09.18.	ТРИВАЮТЬ	
207211		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СМОЛЕНСЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 12.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			22,1	22,1		22,1					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	20.11.2017 № 2595-4241-17/УЕБ	UA-2017-10-27 000824-B		28.11.2017Р. № 229/11. ТОВ "РОЯЛ БУД КОРПОРЕЙШН"	ЗАВЕРШЕНІ	
207237		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТАРАСІВСЬКИЙ, 23/25 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	440,0		414,0		395,7	386,3		386,3	59,5	-9,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0090-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-03-20 000685-B		№46/4 ВІД 17.04.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ"	ТРИВАЮТЬ	
207244		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1,9					-1,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
207263		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЮШУМСЬКОГО 1Б-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		31,5	29,9		29,9		-1,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-10-18 000540-A 18.10.2018	№76/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ" №120/7 ВІД 06.07.18. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	ТОВ "АЛЬЯНС БУДИВЕЛЬНИКИ В УКРАЇНІ"	ТРИВАЮТЬ	
207302		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКИЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			2,1	2,1		2,0					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-0827-17/КД ВІД 07.07.17.	UA-2017-09-20 001454-A		№154/10 ВІД 13.10.17. ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ	
207286		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОВ. ПОЛІТЕХНІЧНОМУ, 2Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1640,0		1640,0		1063,2					-1063,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0187-18/ПРОЕКСП ВІД 25.04.18.	UA-2018-09-06 001419-A 06.09.2018		ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ" №172/10 ВІД 08.10.18.	ТРИВАЮТЬ	
207239		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 4А ТА 4Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 11.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		1500,0		1402,9	1402,9		1402,9	743,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0092-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-04-05 001828-A	№80/5 ВІД 16.05.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ"	№89/5 ВІД 30.05.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	





Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Заплановані обсяги видатків на 2018 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.12.2018	Профінансовано робіт станом на 01.12.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207301	ВІДНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ЕКО-МАЙДАНЧИКА У ВИНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ З БОКУ ВУЛ. КОСЕНКА	02.2018 11.2018	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		400,0														
	7300	<b>Будівництво та регіональний розвиток</b>					1450,0														
	7360	<b>Виконання інвестиційних проєктів</b>					1450,0														
	7363	<b>Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>					1450,0														
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ</b>					1450,0														
	216693	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. МІНСЬКОМУ ТА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ МІЖ ДНЗ № 190 ТА ДНЗ №531 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10.2018 10.2019	БІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1526,3		1450,0														
	7600	<b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>					158000,0		145395,0	143209,0		138958,4	3067,6	-2186,0							
	7690	<b>Інша економічна діяльність</b>					158000,0		145395,0	143209,0		138958,4	3067,6	-2186,0							
	7691	<b>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</b>					158000,0		145395,0	143209,0		138958,4	3067,6	-2186,0							
		<b>БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ (9 об'єктів)</b>					134756,0		122160,6	119974,6		115724,0	2260,4	-2186,0							
	207296	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	7000,0		7000,0		6527,0	4361,6		2135,3		-2165,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0906-18/ПРОЕКСП ВІД 30.08.18.	UA-2018-07-30-000860-С ВІД 30.07.2018	№12/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВСЬКЕ Д-БМУ №1"	ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ
	207298	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	28000,0		28000,0		27747,3	27747,3		27747,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0079-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002906-А	№14/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "УКРДІАГРО ПРОЕКТ"	№42/4 ВІД 11.04.18., ТОВ "АРКАДА БУД СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ
	207294	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	18900,0		18900,0		18879,2	18834,2		18834,2	19,5	-45,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0076-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002900-А	№15/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КИЇВСЬКЕ Д-БМУ №1"	№41/4 ВІД 11.04.18., ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2018	Запланована обсяг видатків на 2018 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.12.2018	Профінансовано робіт станом на 01.12.2018 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	207299	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	13500,0		13500,0		13383,3	13383,3		13383,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0077-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000224-В	№16/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІЇВМІСЬКБУ Д-БМУ №1"	№50/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД"	ТРИВАЮТЬ
	207297	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	14500,0		14500,0		14304,4	14328,4		14328,4	2145,8	24,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0078-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-000231-В	№18/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "ТЕОЕКСОС ТЕМИ"	№48/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "УКРБУДІНЖІНІРИНГ"	ТРИВАЮТЬ
	207293	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ З ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	18100,0		18096,0		17592,7	17592,7		17592,7	95,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0481-18/ПРОЕКСП ВІД 22.06.18.	UA-2018-04-11-001805-А	№38/4 ВІД 04.04.18., ТОВ "УКРДІАГРОПРОЕКТ"	№ 103/6 ВІД 21.06.18. ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ
	207292	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	33000,0		33000,0		22969,1	22969,5		20945,2		0,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0081-18/ПРОЕКСП ВІД 22.03.18.	UA-2018-02-07-002891-А	№17/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІЇВМІСЬКБУ Д-БМУ №1"	№49/4 ВІД 18.04.18., ТОВ "ТРІВЖН"	ТРИВАЮТЬ
	207295	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	24000,0		760,0		757,6	757,6		757,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н			№13/2 ВІД 26.02.18., ТОВ "КІЇВМІСЬКБУ Д-БМУ №1"		
	207300	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОСТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ У ПАРКУ ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 06.2018	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	1000,0		1000,0														
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ</b>					23244,0		23234,4	23234,4		23234,4	807,2								
	209127	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 05.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	79876,6		23244,0		23234,4	23234,4		23234,4	807,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№00-2348-17/ЦБ ВІД 26.12.17.	UA-2018-01-03-000594-В ВІД 03.01.2018	№127/7 ВІД 26.02.18. ТОВ "ФІРМА "СКАЛА"	30/3 ВІД 19.03.18. ТОВ "ХБСП МЕГАБУД ЛТД"	ТРИВАЮТЬ

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголошити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015