

Додаток 9  
до Порядку формування та виконання  
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва  
в частині капітального ремонту  
Форма № 07-КР-звіт

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту**  
**за січень - жовтень 2019 року**

**ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО**  
**УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

тис. грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкта	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2019			всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проєкту від №	Проведення процедур закупівель *	на проєктування від № , найменування організації		на будівельні роботи від № , найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>ВСЬОГО</b>					550463,9		327476,1	315687,4		312249,2	32238,0	-11788,7							
		<b>КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"</b>					430242,5		222159,3	210493,6		207323,9	28993,9	-11665,7							
6000		<b>Житлово-комунальне господарство</b>					295281,9		144317,3	138370,9		137689,8	15056,4	-5946,4							
6030		<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>					295281,9		144317,3	138370,9		137689,8	15056,4	-5946,4							
		<b>ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (з об'єкту)</b>					514,6														
	216614	№ 1050 «ЕКОСТЕЖКА У ВІНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0														
	216615	№ 1207 «ВЗАЄМОДІЯ: «СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ПО ВУЛ. ПЕТРА ЧААДАЄВА, 5»»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	114,7		114,6														
	216613	№ 603 «ЕКОВІДРОДЖЕННЯ ОЗЕРА У ПАРКУ «НИВКИ»»	05.2019 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0		300,0														
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ</b>					11190,0														
	222794	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ ВІДРАДНИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	68109,0	15256,0	11190,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.12.18. №231/18	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-10-001531-С		№235/11 ВІД 28.11.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	РОЗПОЧАТІ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (94 об'єкти)</b>					283577,3		144317,3	138370,9		137689,8	15056,4	-5946,4							
	216639	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1814,0	50,0	1766,0		1763,1	1763,1		1763,1			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.08.18. №0801-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-10-03-000448-A		№213/112 ВІД 12.11.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ
	216644	ВЛАШТУВАННЯ СПОРТМАЙДАНЧИКА ТА СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1971,0	1378,0	595,0		592,7	592,7		592,7	592,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.2018 №0722-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-03-000765-A		№130/7 ВІД 25.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.11.2019	Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт		
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір				
																			на проєтування від № ____	на будівельні роботи від № ____			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	216616	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКИЙ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	1341,0	8000,0			10,0	10,0			10,0	0,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.10.19. №1085-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-09-21-002445-C				
	216617	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150000,0		2440,0			898,5	898,5			388,5					ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-12-000322-B	№73/4 ВІД 25.04.2019 ТОВ "БАДЕ"		ТРИВАЮТЬ	
	216618	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	59384,9	10720,0	41035,8			38565,9	32901,9			32901,9	1484,3	-5664,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.18. №0906-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-03-01-000863-B		№159/9 ВІД 18.09.18 "БУДМОНТАЖСЕРВІС 1", №69/4 ВІД 22.04.19. ТОВ "ПРОМЕБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"	ТРИВАЮТЬ
	216619	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "АВРОРА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	35000,0		3098,0			2301,4	1989,0			1989,0	3,1	-312,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 31.07.19 №0754-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-05-16-000731-C	№48/3 ВІД 28.03.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" П	№144/8 ВІД 06.08.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ
	216620	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	40000,0		740,0			739,3	739,3			739,3	2,9		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.07.19. №0687-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-03-001525-B		№ 145/8 ВІД 08.08.19 ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ
	216649	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	76700,0		995,0			994,1	994,1			994,1			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-02-13-002047-A	№2019-28 ВІД 06.09.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"		ЗАВЕРШЕНІ
	216648	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98000,0		997,0			996,9	996,9			996,9			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-02-13-000952-C	№2019-29 ВІД 06.09.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"		ЗАВЕРШЕНІ
	216622	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАЛИШКА, 9А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	180,0	2120,0			1153,9	1153,9			1153,9			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-05-24-002915-A	№45/3 ВІД 27.03.19. ТА №183/10 ВІД 08.10.19 ТОВ "АІК"	№119/7 ВІД 03.07.19. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.11.2019	Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	216650	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	92700,0		2100,0											ПРОВЕДЕНО UA-2019-09-25-000247-A	№210/10 ВІД 30.10.19 ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ ТБУДСЕРВІС"		ТРИВАЮТЬ	
	216646	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ НА ВУЛ. ВІННИЦЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9631,0	4660,0	4971,0		4970,6	4970,6			4970,6		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.05.2018 №0337-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-06-14-000766-C		№130/7 ВІД 25.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	216623	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0		879,0		870,1	867,2			867,2	-2,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.19. №0221-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-10-000629-A		№146/8 ВІД 08.08.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	216624	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	59323,0	14323,0	28850,0		22035,1	22035,1			22035,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.10.2018 №1145-15/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-07-25-000932-B, UA-P-2019-07-05-000807-A	№ 151/8 ВІД 16.08.19 ТОВ "УКРНДІАГРО ПРОЕКТ"	№223/11 ВІД 20.11.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1" ТА №137/7 ВІД 19.07.19. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ	
	216641	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДЖИЙ" ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 М/Р ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	1035,0	222,0		105,0					-105,0				ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-10-000591-C	№187/10 ВІД 10.10.19. ТОВ "АІК"...		ТРИВАЮТЬ	
	216779	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ НА ВУЛ. КАРБИШЕВА, 18-А МІЖ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЮ, 13-15 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 09.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		400,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-08-19-000661-C	№160/9 ВІД 10.09.19 ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"		ТРИВАЮТЬ	
	216778	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (МІЖ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ПРОСП. ШУХЕВИЧА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		2500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№156/8 ВІД 30.08.19. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ ТБУДСЕРВІС"	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-23-001151-C	№156/8 ВІД 30.08.19. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ ТБУДСЕРВІС"		ТРИВАЮТЬ	
	216658	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 70-76 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	16679,0	321,0	3000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.11.2018 №1174-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-11-12-005228-A				
	216669	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ МЕТРО "ЛІВОБЕРЕЖНА" ПО ВУЛ. Є. СВЕРСТЮКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4910,0	1500,0	3440,0		1371,4	466,0			466,0	-905,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.06.2018 №0412-15/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-08-23-000560-B		№168/10 ВІД 03.10.18. ТОВ "СПТЗБО" ТА №197/10 ВІД 17.10.19 ТОВ "ЕНЕРГО ПРОГРЕС"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.11.2019	Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт			
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедури закупівель *	Договір						
																			на проектування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації					
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	216652	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 108 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2065,0	1282,0	796,0			782,6	795,7			795,7			13,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІД ВІД 07.05.19. №0316-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-28-000593-C		№76/5 ВІД 03.05.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	216628	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	515,0	9574,0			8,9	8,9			8,9				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІД ВІД 11.07.19. №00208-19	ПРОВЕДЕНО UA-2019-05-31-000601-A				
	216647	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8412,0	4292,0	4120,0					3,9		3,9	3,9	3,9	3,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ОГОЛОШЕНО UA-P-2019-08-16-002458-B	№161/9 ВІД 10.09.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		ТРИВАЮТЬ	
	216629	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКИЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, 119 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	540,0	2000,0			3,0	3,0			3,0				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0907-19/ПРОЕКСП ВІД 04.09.19.	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-23-000345-A		№157/9 ВІД 03.09.19. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
	216636	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В СЕЛИЩІ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2825,0	730,0	2095,0											НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІД ВІД 20.05.19. №0391-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-05-29-002948-C				
	216655	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО 26А ТА ВЗДОВЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6413,5	1500,0	4833,0			4623,5	4398,8			4398,8			-224,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІД ВІД 12.03.19. №19790	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-07-23-003015-B		№148/8 ВІД 28.08.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	216670	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД НА ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3038,0	1500,0	1665,0			2,5	119,3			2,5			116,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІД ВІД 05.02.19. №0026-19/ПРОЕКСП	UA-2019-09-11-002974-B		№182/10 ВІД 03.10.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ	
	216663	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4301,0		4301,0			2637,8	2637,8			2637,8	299,1			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІД ВІД 15.02.19. №0044-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-02-21-000314-A		№52/4 ВІД 04.04.19. ТОВ "В.А.Л."	ТРИВАЮТЬ	
	216671	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. І. МИКОЛАЙЧУКА, 3-ЗА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6710,0	1500,0	4000,0			1160,6	1160,6			1160,6				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІД ВІД 30.08.18. №0895-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-08-13-001073-C		№176/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
	216637	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6212,0	2377,0	3835,0												НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІД ВІД 29.01.19. №19230/ПЗС	ОГОЛОШЕНО UA-P-2019-08-29-001507-C			
	216654	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГРИШКА, 6-8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1882,0	2,0	1075,8														ОГОЛОШЕНО UA-2019-10-11-000377-C				

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.11.2019	Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт		
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедури закупівель *	Договір				
																			на проєктування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
216666		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКИЙ, 57-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3728,0		3728,0			3727,6	3727,6			3727,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.03.19. №0137-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-15-000349-A		97/5 ВІД 17.05.2019 ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ЗАВЕРШЕНІ
216642		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0	316,0	3950,0			3947,7	3941,5			3941,5	-6,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.19. №0367-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-03-000187-C		№96/5 ВІД 16.05.19. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	ЗАВЕРШЕНІ	
216656		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАСВОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6157,0	5173,0	1000,0			874,0	854,2			854,2	850,4	-19,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.08.19. №0837-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-16-000680-A		№153/8 ВІД 23.08.19. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ
216665		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКИЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4430,0	1430,0	3000,0			770,4	770,4			770,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.08.2018 №0779-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-09-24-000713-C		№199/10 ВІД 31.10.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
216662		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3273,0	1400,0	1873,0			1872,3	1872,3			1872,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.10.2018 №1106-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-05-002704-C		№234/11 ВІД 27.11.18 ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ
216645		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1484,4	1192,4	309,0			291,1	288,2			288,2	-2,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 31.07.19. №0760-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-26-001008-B		№141/8 ВІД 02.08.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ	
216667		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЛІНКИ, 6 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1930,2		1900,0										НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.19. №0067-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-04-000326-B			
216630		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	250,0	3518,0			1183,8	1183,8			1183,8	930,6		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.07.19. №00210-19	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-06-003686-B	2019-08 ВІД 14.03.19 ТОВ "СВРОПРОЕКТ УКРАЇНА"	131/7 ВІД 15.07.2019 ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ
216631		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРИНИ ЦВЕТАСВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	250,0	1455,0			285,0	285,0			285,0	37,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.07.19. №00209-19	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-07-001160-C	№31/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"	№134/7 ВІД 15.07.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ
216659		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. СВОБОДИ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1390,0	1000,0	28,0										НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.08.18. №0777-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-03-003230-C	№199/10 ВІД 18.10.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№214/11 ВІД 13.11.18. ТОВ "БУДРЕМСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ
216653		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7184,0	127,0	7057,0			995,1	991,2			991,2	742,9	-3,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.19. №0218-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-11-000457-C		104/5 ВІД 28.05.2019 ТОВ СВРОПРОЕКТБ УДСЕРВІС	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Заплановані обсяги видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.11.2019	Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедури закупівель *	Договір			
																			на проектування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
216660		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5081,0	1590,0	2730,0			875,4	875,4			875,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.04.19. №0196-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-03-05-005468-A	№195/10 ВІД 17.10.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"	№178/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "СПТЗБО", №56/4 ВІД 12.04.19. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
216664		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4934,0	934,0	164,0			94,0				-94,0				ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-10-002123-B	№186/10 ВІД 10.10.19. ТОВ "АІК"		ТРИВАЮТЬ	
216634		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛИСМСЬКИЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4020,0	407,0	3615,0			3241,5	3241,5			3241,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.09.18. №0932-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-19-000644-C		№227/11 ВІД 22.11.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
216635		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКИЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	921,0	652,0	269,0			268,2	268,2			268,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.2018 №0905-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-08-09-002221-B		№155/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ЗАВЕРШЕНІ	
216638		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОВЖ БУД №2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8706,0	4623,0	4095,0			3074,4	3074,4			3074,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. /ЛЗС №19232	ПРОВЕДЕНО UA-2019-05-31-000480-A		№128/7 ВІД 11.07.19. ТОВ "СВРОТЕХНОЛ ОГІІ ГРУП"	ТРИВАЮТЬ	
216672		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО 15-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2695,0	1500,0	1246,0			1194,3	1194,3			1191,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 31.07.19. №0753-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-26-001730-A		№142/8 ВІД 02.08.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ТРИВАЮТЬ	
216668		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКИЙ В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1862,0	1439,0	423,0			422,0	419,1			419,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.04.19. №0252-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-26-000769-A		№74/4 ВІД 26.04.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ЗАВЕРШЕНІ	
216632		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО, 3 (БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	14077,0	3570,0	10507,0			6578,3	4530,1			4530,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.07.19. №0672-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-21-002581-A		№140/7 ВІД 29.07.19. ТОВ "ЕНЕРГО ПРОГРЕС"	ЗАВЕРШЕНІ	
216610		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		6000,0			197,6	190,1			190,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.05.19. №0405-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-18-001557-A		№103/5 ВІД 28.05.19. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ТРИВАЮТЬ	
216674		ОБЛАШТУВАННЯ СУЧАСНИМ ПОКРИТТЯМ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ТА СПОРТИВНОЇ ЗОНИ НА РУСАНІВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	916,0		916,0			915,3	915,3			915,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.19. №0063-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-18-000274-B		№62/4 ВІД 18.04.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2019	Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	220068	ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ НА ВИРОБНИЧІЙ БАЗІ КП УЗН ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1535,0		1535,0		102,7	154,2		102,7	102,7	51,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.09.2018 №1292-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-09-17-000802-С		№171/9 ВІД 17.09.19. ТОВ "КОМУНАЛ-ІНВЕСТ"	ТРИВАЮТЬ
	220071	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 11 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1190,0		1190,0		2,9					-2,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.09.19. №0941-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-12-001767-А		№116/9 ВІД 10.09.19. ПП "АМАРАНТ"	ТРИВАЮТЬ
	220074	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2890,0	2285,0	605,0		400,7	397,8		397,8		-2,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.03.19. №0134-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-16-000357-В	№198/10 ВІД 18.10.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№95/5 ВІД 11.05.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ
	220075	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. С. ХАРЧЕНКА, 41 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1513,0	1333,0	180,0		179,5	179,5		179,5	4,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.2018 №0474-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-08-15-000571-С		№167/9 ВІД 28.09.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220076	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1459,0	899,0	560,0		526,9					-526,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.10.18. №1135-18/ПРОЕКСП	UA-2018-11-06-001906-В		№238/11 ВІД 29.11.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ
	220078	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" НА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 3 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	475,0		500,0		298,0	298,0		298,0	298,0		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-04-17-003654-С	№32/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" П		ТРИВАЮТЬ
	220079	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО ТА ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	17099,7	5482,0	9730,0		9729,6	9729,6		9729,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.05.19. №0300-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-01-000915-А ТА UA-2019-06-12-000986-С	№200/10 ВІД 02.11.18. ТА №118/7 ВІД 02.07.19. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ЗАВЕРШЕНІ	
	220080	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, 38 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		250,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-01-000170-А	№167/9 ВІД 10.09.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		ТРИВАЮТЬ
	220073	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3664,0	2164,0	250,0											ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-28-000693-С	№164/9 ВІД 10.09.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		ТРИВАЮТЬ
	220082	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 12, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2012,0	1582,0	435,0		329,9	329,9		329,9			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.11.2018 №1232-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-12-05-001128-В	№165/9 ВІД 10.09.2019. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№251/12 ВІД 17.12.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	220084	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4594,0	1594,0	44,0											ПРОВЕДЕНО UA-2019-08-19-000912-В	№ 163/9 ВІД 02.10.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.11.2019	Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедури закупівель *	Договір			
																			на проектування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220085	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 33-37 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2017-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2025,0	1238,0	815,0			786,3	786,3			786,3		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.2018 №0904-15/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-08-22-000168-A		№170/10 ВІД 03.10.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220091	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 9-13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1225,0	825,0	400,0				383,0			383,0	383,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.06.2018 №0413-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-09-06-000620-B		№207/10 ВІД 29.10.19. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ
	220092	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ І ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1003,0	769,0	235,0			233,4	233,4			233,4		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.09.18. №0929-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-08-08-000351-C		№154/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ЗАВЕРШЕНІ
	220095	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 35 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-07.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	197,0	40,0	160,0			156,4	156,4			156,4	156,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.2018 №0723-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-07-27-000806-A		№168/9 ВІД 17.09.19. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220098	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018-11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2572,0	72,0	18,0												ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-03-001235-C	№179/10 ВІД 03.10.19. ТОВ "ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ "Ю.ЛОСИЦЬКИЙ"		ТРИВАЮТЬ
	220099	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКИЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2537,0	2337,0	200,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2018-11-02-000583-C			
	220100	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 99 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	949,0	539,0	680,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.06.2017 №00-0808-17/КД	ПРОВЕДЕНО UA-2019-01-11-000180-B			
	220101	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2562,0	1281,0	1281,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.09.19. №23416	ПРОВЕДЕНО UA-2018-08-07-000301-C		№204/10 ВІД 25.10.19. ТОВ "ДЕ-ЛОККС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ
	220102	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) АЛЬТАНКИ БІЛЯ АНДРІВСЬКОГО УЗВІЗУ, 21 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019-12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3080,0		377,0			11,2	11,2			11,2					ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-25-001729-B	№203/10 ВІД 25.10.19. ТОВ "ТАМ "Ю.ЛОСИЦЬКИЙ"		ТРИВАЮТЬ
	220104	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕМАШКА, 8, 8-А, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019-12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6130,0		2500,0			2223,5	2223,5			2223,5	58,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.05.19. №0390-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-04-000612-C		№101/5 ВІД 24.05.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ЗАВЕРШЕНІ
	220105	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ 59 БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО ТА 2, 4 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-03-000162-C			



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Заплановані обсяги видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2019	Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт		
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедури закупівель *	Договір			
																			на проектування від № _____, найменування організації		на будівельні роботи від № _____, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220106	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36-38 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2907,0		2907,0		997,9	994,4		994,4		-3,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.04.19. №0235-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-29-000069-С		№77/5 ВІД 06.05.19. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	ТРИВАЮТЬ	
	220107	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 31-33 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1996,0		1996,0		1995,2	1995,2		1995,2			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.19. №0062-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-16-001205-С		100/5 ВІД 22.05.2019 ТОВ МІСТОБУД-ПРОЕКТ	ЗАВЕРШЕНІ	
	220110	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2302,0	2115,0	187,0		186,6	186,6		186,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.11.2018 №1205-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-29-000647-А		№221/11 ВІД 16.11.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	220112	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ТАТАРСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ ТАТАРСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2101,0		2192,0		2100,9	2100,9		2100,9	1085,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.07.19. №00207-19	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-07-12-000449-С		№130/7 ВІД 12.07.19. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	ТРИВАЮТЬ	
	220113	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ПО ВУЛ. БУЛЬВАРНО КУДРЯВСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2019 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2887,0	4,0	3400,0		2131,4	2131,4		2131,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.11.2018 №1186-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-29-001323-В		№249/12 ВІД 10.12.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
	220114	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ВУЛ. ЩЕРБАКОВА), 57Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4001,0	1498,0	2505,0		2502,7	450,8		450,8		-2051,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.05.2018 №0336-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-09-05-001472-В		№179/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
	220116	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	45886,0	883,0	22901,9			5518,5		5518,5	5518,5	5518,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№V-0344-19/ПРОЕКСП ВІД 09.09.19.	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-25-000617-А	№228/11 ВІД 22.11.18. ПАТ "КИЇВГАЗ"	№174/9 ВІД 24.09.2019 ТОВ "КОМФОРТНОВ ОСТИЛЬ"	ТРИВАЮТЬ	
	220118	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9765,0		500,0											ПРОВЕДЕНО UA-2019-08-19-000661-С	№202/10 ВІД 23.10.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ" П		ТРИВАЮТЬ	
	220119	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	160000,0		700,0		677,6	677,6		677,6	677,6					ПРОВЕДЕНО UA-2019-08-30-000697-С	№2019-27 ВІД 30.08.19. ТОВ "ВОДОБУД-УКРАЇНА"		ЗАВЕРШЕНІ	
	220489	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 3Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3050,0		1500,0		1,5					-1,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ГОЛОШЕНО UA-P-2019-03-21-004049-А	№182/9 ВІД 10.09.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"			
	221773	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ШУХЕВИЧА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		100,0															
	222789	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. РАХМАНІНОВА, 22 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3850,0		2565,0		1293,0	1293,0		1293,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 21.05.19. №0392-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-06-000595-С		№133/7 ВІД 15.07.19. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ	



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2019	Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (2 об'єкти)</b>					960,6														
	220286	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. МІНСЬКОМУ ТА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ МІЖ ДНЗ № 190 ТА ДНЗ № 531 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	05.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	134,2		134,2														
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					127,8														
	220287	ОБЛАШТУВАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	826,4		826,4														
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					787,0														
7600		<b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>					134000,0		77842,0	72122,7		69634,1	13937,5	-5719,3							
7690		<b>Інша економічна діяльність</b>					134000,0		77842,0	72122,7		69634,1	13937,5	-5719,3							
7691		<b>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</b>					134000,0		77842,0	72122,7		69634,1	13937,5	-5719,3							
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ</b>					22700,0		12135,6	9227,5		9227,5	3442,2	-2908,1							
	222787	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ ВІДРАДНИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	68109,0	15256,0	22700,0		12135,6	9227,5		9227,5	3442,2	-2908,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-10-001531-C	235/11 Від 28.11.2018 ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС І"	ТРИВАЮТЬ	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (5 об'єктів)</b>					111300,0		65706,4	62895,2		60406,6	10495,3	-2811,2							



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Профінансовано робіт станом на 01.11.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2019			всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від № ____ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	213326	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	09.2018 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2545,0	144,8	33,5		33,4	3,2		3,2	3,2	-30,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО ДЗ ТА ПЕРЕГОВОРНУ ПРОЦЕДУРУ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.09.2018 № 218037, Д/У ВІД 27.05.2019 № 3, ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 218050, Д/У ВІД 27.05.2019 № 4		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ, ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВТ.
	222795	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"	06.2018 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4462,0	2956,5	1505,0		1504,4	1504,4		1504,4		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.02.2018	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 16.04.2019 № 75, ВІД 20.04.2018 № 76	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.04.2019 № 1190052-ЗК, ЗВІТ ВІД 12.04.2018 № 118096-ЗК	ПРОВЕДЕНО У 2019 РОЦІ - ПП "СПЕЦКОМ", У 2018 РОЦІ - ТОВ "БК АЛЬТАІР", ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"	ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1148, ПП "СПЕЦКОМ", ВІД 07.06.2018 №990, ТОВ "БК АЛЬТАІР", ВІД 11.06.2018 № 992, ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"		БР ЗАВЕРШЕНО.	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (24 об'єкти)</b>					118461,5		103559,3	103466,5		103198,0	3240,9	-92,8							
	213327	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	10.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10975,0	725,9	280,0		10,3	10,3		10,3			ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1046, Д/У ВІД 28.05.2019 № 3		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ
	213328	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБЕНЕ"	08.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1550,0		1550,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2019			ПОТРІБНО, ОГОЛОШЕНО			ОГОЛОШЕНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ.
	213332	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛІСОВЕ	08.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18164,2	5916,3	12124,7		11320,7	11320,7		11292,3			ПРОЕКТ ВІД 14.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.05.2018 № 93	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.2018 № 67/18	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "АЛЬЯНС БУД СЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 757, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 07.08.2018 № 1019, Д/У ВІД 17.05.2019 № 5	ВИКОНЮЮТЬ СЯ БР
	213329	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДЖНА"	09.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22000,0	6980,0	260,0		10,3	10,3		10,3	10,3		ПРОЕКТ I ЧЕРГА ВІД 07.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.07.2017 № 108	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2017 № 00-0191-17/КД	ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР I ЧЕРГА У 2017 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР II ЧЕРГА У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, Д/У ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1045, Д/У ВІД 28.05.2019 № 3, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, Д/У ВІД 28.12.2017 № 2, Д/У № 3 ВІД 22.02.2018, Д/У № 4 ВІД 22.03.2018, Д/У № 5 ВІД 27.04.2018, Д/У ВІД 26.10.2018 № 6, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ I ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО, ПРОЕКТНІ РОБОТИ II ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ ПРОЕКТ НА УЗГОДЖЕННЯ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.11.2019	Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедури закупівель *	Договір			
																			на проєктування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	213338	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0	664,9	389,8			192,7	118,0		116,8	102,1	-74,7	ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018			ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГОЛДЕН-БУД", У 2019 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023, Д/У ВІД 22.12.2018 № 2; ДОГОВІР ВІД 21.08.2019 3 219022		ПРОЕКТ НА РОЗГЛЯДІ В В ЕКСПЕРТИЗІ.
	213331	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЩИНА"	03.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18894,8	5160,0	13676,4			13398,6	13398,6		13398,6			ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 20.12.2017 № 214	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5098/Е/17	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 3 ВІД 26.03.2019, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 3 ВІД 26.03.2019, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ВІКОНЮЮТЬ СЯ БР
	213333	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	12.2017 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0	16193,8	4153,0			3027,9	3027,9		3027,9			ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 № 3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787	ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ "БК "КВБ", У 2019 - ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ДОГОВІР ВІД 16.08.2017 № 744, ТОВ "АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, Д/Д ВІД 08.08.2018 № 2, Д/Д ВІД 10.12.2018 № 3, ВІД 03.05.2019 № 4, ТОВ "БК "КВБ", ДОГОВІР ВІД 20.08.2019 № 1210, ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ВІКОНЮЮТЬ СЯ БР.
	213340	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ ПО ВУЛИЦІ МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	04.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		1560,0			1244,8	1244,8		1244,8	643,3		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019			ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2019 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1149, Д/У ВІД 30.05.2019 № 1		ВІКОНЮЮТЬ СЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
	213330	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	11.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	26386,8	4817,5	19260,5			19217,9	19217,9		19184,8	1341,5		ПРОЕКТ ВІД 12.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 02.11.2018 № 180	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.10.2018 № 1395-18Е	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ПП "СПЕЦКОМ"	ДОГОВІР ВІД 15.11.2017 № 1085, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 17.04.2019 № 2, Д/У ВІД 17.05.2019 № 3		ВІКОНЮЮТЬ СЯ БР
	213325	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА СТРУМКА СИРЕЦЬ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	17581,0	654,0	808,3			808,3	808,3		808,3			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 218051, Д/У ВІД 10.12.2018 №1, Д/У ВІД 08.04.2019 №2		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ ТА ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВТ.

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.11.2019	Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	213335	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА АЛМАЗНЕ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	44276,2	10868,1	19600,9			19449,6	19449,6				ПРОЕКТ І ЧЕРГА ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 83	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13046	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ БР І ЧЕРГА - ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС", ПРОЕКТНІ ІІ ЧЕРГА - ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ІІ ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 05.12.2018, № 659, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 28.05.2019 № 2, І ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 496, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 989, Д/У ВІД 02.08.2019 № 5	ПРИЗУПИНЕНО БР І ЧЕРГА. ПРОЕКТНІ РОБОТИ ІІ ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ
	213324	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНИЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22125,8	665,2	757,8			757,7	757,7				ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 85	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13047	ПРОВЕДЕНО, ПП "СОПРОСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 1020, Д/У ВІД 03.07.2019 № 2	ПРИЗУПИНЕНО БР
	213336	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА МИКОЛАЙЧИК У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22528,6	8066,9	2191,8			2191,7	2191,7				ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 84	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13045	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС"	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 495, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 988, Д/У ВІД 18.10.2019 № 6	ПРИЗУПИНЕНО БР
	213323	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р. ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23224,7	4314,2	5118,1			2074,6	2074,6				ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 223	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 №153/17	ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУДЕНЕРГОВАТМАТИКА"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 464, Д/У № 1 ВІД 19.09.2017, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 27.08.2018 № 1029, Д/У ВІД 05.08.2019 № 5	ПРИЗУПИНЕНО БР. ПІСЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ БУДЕ ПОДОВЖЕНО
	218666	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГОРБАЧИХА"	06.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3219,5		3,9			3,8	3,8				ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 07.06.2019 № 133	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.06.2019 № 119183-3К	НЕ ПОТРІБНО			ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПЕРЕНЕСЕНО ПОЧАТОК РОБІТ НА 2020 РІК
	218667	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТАВКА У СЕЛИЩІ МРИГИ У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	37217,2		8000,0			7991,7	7991,7				ПРОЕКТ ВІД 11.12.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.12.2018 № 200	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.12.2018 № 3228/Е/18-КД/П	ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР У 2019 РОЦІ, ДЗ ПР У 2018 РОЦІ	ДОГОВІР ВІД 30.05.2019 № 1168, Д/У ВІД 12.06.2019 № 1, Д/У ВІД 10.22.2019 № 1, Д/У ВІД 20.06.2019 № 2, Д/У ВІД 27.06.2019 № 3, ТОВ "СІТІ-О"		ВИКОНУЮТЬСЯ БР
	218668	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БУРЕВІСНИК - КОРОЛЬОК (ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	25000,0	1462,3	1500,0			951,7	951,7				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019			ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 12.04.2019 № 1143, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"		ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.11.2019	Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт			
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір					
																			на проєктування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	218669	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ОЗЕРА ЄРИК У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	410,3	200,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЖОВТЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 658, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, ДП "УКРВОДСЕРВІС"		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ			
	218670	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. НИВКА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1300,0		818,8	818,8				818,8	ПРОЕКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 21.11.2018 № 1081, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 17.04.2019 № 2, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ			
	218671	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"	04.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11677,2	6313,0	5352,8		3951,2	3943,3				3943,3	320,7	-7,9	ПРОЕКТ 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 213	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5099/Е/17	ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, Д/У ВІД 11.12.2018 № 1, Д/У ВІД 26.03.2019 № 2, Д/У ВІД 26.09.2019 № 3, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"		ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ	
	220271	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОИМИ БЕЗ НАЗВИ (№131 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №111 ВІД 04.02.2009) У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		550,0		385,3	385,3				385,3				ПРОВЕДЕНО, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 10.06.2019 № 1173		ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ			
	222796	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТРУМКА ВІТА В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ ТА ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	10.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18230,8	237,2	17623,5		15751,7	15741,5				15563,2	817,1	-10,2	ПРОЕКТ ГРУДЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 25.04.2019 № 86	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.2019 № 412/Е/19-КД/П	ПРОВЕДЕНО БР У 2019 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕРВІС", ПР У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 23.10.2018 № 1056, Д/У ВІД 17.05.2019 № 3, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 03.06.2019 № 1170, Д/У ВІД 13.06.2019 № 1, Д/У ВІД 20.06.2019 № 2, ДОГОВІР ВІД 29.07.2019 № 1194		ВИКОНУЮТЬСЯ БР
	222798	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ТЯГЛЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30000,0		1100,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2019			ПОТРІБНО			ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ.			
	232073	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА КАНАВИ ВЗДОВЖ ВУЛ. УШИНСЬКОГО ТА ВУЛ. УМАНСЬКОЇ (СТРУМОК ВЕРШИНКА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	09.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18000,0		1100,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2019			ПРОВЕДЕНО, ТОВ "КАТРАНБUD"	ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ		ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ			



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.11.2019	Профінансовано робіт станом на 01.11.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.11.2019				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від _____ № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від _____ № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від _____ № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015