

Додаток 9
до Порядку формування та виконання
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітального ремонту
Форма № 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту
за січень - березень 2019 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкта	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проєкту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ВСЬОГО					526923,3		28413,1					-28413,1							
		КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"					406701,9		10829,2					-28413,1							
6000		Житлово-комунальне господарство					272701,9		6065,8					-6065,8							
6030		Організація благоустрою населених пунктів					272701,9		6065,8					-6065,8							
		ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (з об'єктів)					514,6														
	216614	№ 1050 «ЕКОСТЕЖКА У ВІНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0														
	216615	№ 1207 «ВЗАЄМОДІЯ: «СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ПО ВУЛ. ПЕТРА ЧААДАЄВА, 5»»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	114,7		114,6														
	216613	№ 603 «ЕКОВІДРОДЖЕННЯ ОЗЕРА У ПАРКУ «НИВКИ»»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0		300,0														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (112 об'єктів)					272187,3		6065,8					-6065,8							
	216643	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ НА ВУЛ. ПУШИНОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0	71,0	4929,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.2018 №0726-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-03-000297-B			
	216673	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ БЛАГОУСТРОЮ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. ПОРИКА, 7-А, 9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3981,0	3881,0	100,0														
	216639	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1816,0	50,0	1766,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.08.2018 №0801-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-10-03-000448-A			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	216650	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	92700,0		1000,0														
	216646	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ НА ВУЛ. ВІННИЦЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9820,0	4660,0	5160,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.05.2018 №0337-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-06-14-000721-C			
	216623	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0		2700,0												UA-P-2019-03-28-003244-A		
	216624	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0	14323,0	29000,0		1649,9					-1649,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.10.2018 №1145-15/ПРОЕКСП	UA-2018-10-05-000501-B		№223/11 ВІД 20.11.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРБІС 1"	ТРИВАЮТЬ
	216641	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДЖИЙ" ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 М/Р ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	1035,0	1000,0												UA-P-2018-10-08-000242-A		
	216779	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ НА ВУЛ. КАРБИШЕВА, 18-А МІЖ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЮ, 13-15 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 09.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		100,0												UA-P-2019-03-28-003239-A		
	216778	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (МІЖ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ПРОСП. ШУХЕВИЧА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		100,0														
	216658	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 70-76 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3321,0	321,0	3000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.11.2018 №1174-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-11-12-005228-A			
	216669	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ МЕТРО "ЛІВОбЕРЕЖНА" ПО ВУЛ. Є. СВЕРСТЮКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4940,0	1500,0	3440,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.06.2018 №0412-15/ПРОЕКСП	UA-P-2018-08-23-000560-B			
	216652	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 108 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2282,0	1282,0	1000,0												UA-2019-03-28-000593-C		
	216628	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	515,0	7700,0														
	216647	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8412,0	4292,0	4120,0												UA-2018-10-08-002677-C		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Заплановані обсяги видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	216633	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2016 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3924,6		3909,6											UA-P-2019-03-29-001640-C				
	216629	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКИЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, 119 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0		540,0	3000,0														
	216636	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В СЕЛИЩІ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2523,0		730,0	1793,0										UA-2018-10-03-000067-B				
	216655	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО 26А ТА ВЗДОВЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6253,0		1500,0	4753,0		967,5				-967,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.06.18. №0411-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-07-23-003015-B		№148/8 ВІД 28.08.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	216670	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД НА ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3500,0		1500,0	2000,0							НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.02.19. №0026-19/ПРОЕКСП	UA-P-2019-01-25-003671-C				
	216663	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3003,0			3000,0							НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-02-21-000314-A				
	216657	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1535,0		135,0	1400,0										UA-2016-10-19-001185-C				
	216671	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. І. МИКОЛАЙЧУКА, 3-3А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4650,0		1500,0	3150,0							НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.18. №0895-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-08-13-001073-C				
	216661	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1403,0			1400,0							НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-10-04-002089-C				
	216637	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОВ ДНІПРА, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7377,0		2377,0	4800,0							НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.10.2018 №1295-18/ПРОЕКСП	UA-P-2019-01-10-001943-B				
	216654	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГРИШКА, 6-8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	502,0			500,0							НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-02-21-000319-B				
	216666	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКИЙ, 57-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0			1500,0							НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-29-003217-A				

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт			
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Договір				
																		Проведення процедур закупівель *		на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	216642	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0	316,0	3950,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2017-10-09-001784-B				
	216656	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6173,0	5173,0	1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.03.2018 №0093-15/ПРОЕКСП	UA-P-2018-03-23-001559-C				
	216665	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКИЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3600,0	1500,0	2100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.08.2018 №0779-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-09-07-003016-A				
	216662	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНИЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4500,0	1400,0	3100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.10.2018 №1106-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-05-002704-C				
	216800	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. РАХМАНІНОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0		1000,0															
	216645	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1419,4	1192,4	200,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-01-10-001938-B				
	216667	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЛІНКИ, 6 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-21-003652-C				
	216630	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	250,0	3619,0															
	216631	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	250,0	1500,0												№31/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"			
	216659	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. СВОБОДИ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0	1000,0	300,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.08.18. №0777-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-10-04-001761-C		№214/11 ВІД 13.11.18. ТОВ "БУДРЕМСЕРВІС"		
	216653	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0	127,0	1373,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-10-19-002442-B				
	216660	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4190,0	1590,0	2600,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-05-005468-A		№178/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "СПТЗБО"		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	216664	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0	934,0	4000,0														
	216634	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛИЄМСЬКИЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4100,0	407,0	3550,4		368,3					-368,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.09.18. №0932-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-19-000644-С		№227/11 ВІД 22.11.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	216635	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКИЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1217,0	652,0	565,0		262,1					-262,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.2018 №0905-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-09-002221-В		№155/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	216638	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОВЖ БУД №2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8123,0	4623,0	3500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. ЛЗС №19232	UA-P-2019-03-12-001574-А			
	216672	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО 1Б-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2810,0	1500,0	1310,0											UA-2018-10-18-000540-А			
	216668	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКИЙ В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1926,0	1439,0	487,0											UA-2019-03-26-000769-А			
	216632	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО, 3 (БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12577,0	3570,0	9007,0											UA-2018-12-05-000380-В			
	216610	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6000,0		6000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-02-21-001113-С			
	216674	ОБЛАШТУВАННЯ СУЧАСНИМ ПОКРИТТЯМ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ТА СПОРТИВНОЇ ЗОНИ НА РУСАНІВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-03-18-000274-В			
	220067	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ, РОЗТАШОВАНОГО БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №9-В, 9-Г, 9-Д НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0														
	220068	ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ НА ВИРОБНИЧІЙ БАЗІ КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.11.2018 №1292-18/ПРОЕКСП	UA-2018-12-21-001342-В			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від №	на будівельні роботи від №		найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220069	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
	220070	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 4А ТА 4Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		180,0											UA-2018-04-05-001828-A				
	220071	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 11 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-03-27-000376-A				
	220074	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2465,0	2285,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-03-21-000100-B				
	220075	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. С. ХАРЧЕНКА, 41 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1513,0	1333,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.2018 №0474-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-15-000571-C				
	220076	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1399,0	899,0	500,0											UA-2018-11-06-001906-B				
	220077	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 51-53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2019 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-21-003639-C				
	220078	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" НА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 3 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-28-003241-A				
	220079	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО ТА ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12282,0	5482,0	6800,0		696,4						-696,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.10.2018 №1139-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-09-19-002134-B		№200/10 ВІД 02.11.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ
	220080	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 38 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-15-005214-A				
	220072	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ КІНОТЕАТРУ "КІУТО" ("РОСІЯ") ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 19 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-22-001617-C				
	220073	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3664,0	2164,0	1500,0											UA-P-2018-03-23-000729-A				
	220082	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 12, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2182,0	1582,0	600,0		325,4						-325,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.11.2018 №1232-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-10-17-004463-B		№251/12 ВІД 17.12.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від № ____ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220094	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ МІЖ БУД №58 НА ПРОСП ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ТА БУД. №31 НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5446,0	5266,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.09.2018 №1001-18/ПРОЕКСП	UA-2018-11-19-002674-A		№240/12 ВІД 04.12.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"		
	220095	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 35 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	220,0	40,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.09.2018 №0723-18/ПРОЕКСП	UA-2018-07-27-000806-A				
	220096	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА АЛЕЇ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 1 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 1) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30000,0		15000,0											UA-P-2019-03-21-003199-B				
	220097	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МЕЧНИКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1289,0	1109,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. №19231	UA-P-2018-07-16-000802-B				
	220098	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2572,0	72,0	2500,0											UA-P-2018-11-19-002575-C				
	220099	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКИЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2537,0	2337,0	200,0											UA-P-2018-10-19-001525-C				
	220100	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 99 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1039,0	539,0	500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.06.2017 №00-0808-17/КД	UA-2017-06-16-000529-C				
	220101	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1461,0	1281,0	180,0											UA-2018-10-18-000805-A				
	220102	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) АЛЬТАНКИ БІЛЯ АНДРІВСЬКОГО УЗВІЗУ, 21 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	80,0		80,0															
	220103	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СКВЕРУ НА РОЗІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ.ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	342,0	42,0	300,0															
	220104	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕМАШКА, 8, 8-А, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		2500,0												UA-P-2019-03-21-003636-C			
	220105	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ 59 БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО ТА 2, 4 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		2000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-21-003592-C				

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	220106	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36-38 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-03-29-000069-С			
	220107	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКІЙ, 31-33 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-02-12-003299-В			
	220108	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. АНТОНОВА, 2-32, КОРПУС 4-7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	220109	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКЛАДІ ОБ'ЄКТУ "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПАРКУ ЗА КИНОТЕАТРОМ "ТАМПЕРЕ" (ІІІ ЧЕРГА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ"	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3672,3	3516,0	156,3											UA-2018-08-07-001617-В			
	220110	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКІЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2315,0	2115,0	200,0		186,6					-186,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.11.2018 №1205-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-29-000647-А		№221/11 ВІД 16.11.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ
	220111	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №36/Б-38 ПО ВУЛ. ТАТАРСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3182,0	1982,0	1200,0											UA-P-2018-06-06-001072-А			
	220112	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ТАТАРСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ ТАТАРСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-15-005232-А			
	220113	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ПО ВУЛ. БУЛЬВАРНО КУДРЯВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2019 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1004,0	4,0	1000,0		751,6					-751,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.11.2018 №1186-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-29-001323-В		№249/12 ВІД 10.12.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	220114	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ВУЛ. ЩЕРБАКОВА), 57Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3598,0	1498,0	2100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.05.2018 №0336-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-09-05-004017-А			
	220115	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	68109,0	15756,0	500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.18. №0475-18/ПРОЕКСП	UA-2018-07-03-000606-В			
	220116	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ № 6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	45886,0	883,0	22000,0											UA-2018-11-05-000500-А			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	220118	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9765,0		500,0														
	220119	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ"	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	160000,0		1000,0														
	220120	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ З ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ВЗДОЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	48937,0	48437,0	500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 31.10.2018 №1157-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-11-16-003539-C		№255/12 ВІД 19.12.18. ТОВ "БУДМОНТАЖ ЕРВІС 1"	
	220489	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 3Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-21-004049-A			
	220490	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ "ПОЗНЯКИ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9000,0		100,0														
7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю					134000,0		4763,4					-4763,4							
7690		Інша економічна діяльність					134000,0		4763,4					-4763,4							
7691		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					134000,0		4763,4					-4763,4							
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (5 об'єктів)					134000,0		4763,4					-4763,4							
	216675	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 10.2019	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	82358,0	49358,0	33000,0		3503,6					-3503,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.11.2018 №1255-18/ПРОЕКСП	UA-P-2019-03-15-005286-A		№41/4 ВІД 11.04.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	216676	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2018 10.2019	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	39608,0	21608,0	18000,0		1259,8					-1259,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.07.18. №0570-18/ПРОЕКСП	UA-P-2019-03-15-004155-B		№60/4 ВІД 18.04.18. ТОВ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	216677	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2018 10.2019	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	80631,0	22631,0	58000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.08.2018 №0731-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-11-16-006428-A			
	216678	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2018 10.2019	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	50011,0	39011,0	11000,0											UA-P-2018-03-16-000742-B			
	220117	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017 11.2019	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	20946,0	6946,0	14000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.02.19 №0038-19/ПРОЕКСП	UA-P-2018-11-16-002599-B			
	6000	Житлово-комунальне господарство					120221,4			17583,9							-28413,1				
	6030	Організація благоустрою населених пунктів					120221,4			17583,9							-17583,9				
		ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ					221,4			3,3							-3,3				
	218054	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №426 - ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ	03.2019 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	221,4		221,4			3,3					ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПОТРІБНО			ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ					2500,0														
	213341	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ДИТЯЧА"	07.2019 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		2500,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПОТРІБНО			
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (2 об'єкти)					3905,0			4,9							-4,9				
	213326	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	05.2019 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2545,0	144,8	2400,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ ТА ПЕРЕГОВОРНУ ПРОЦЕДУРУ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.09.2018 № 218037, Д/У ВІД 22.12.2018 № 2, ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 218050, Д/У ВІД 26.12.2018 № 3		ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ПР
	218662	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"	06.2018 03.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4462,0	2956,5	1505,0			4,9					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 20.04.2018 № 76	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.04.2018 № 118096-ЗК	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2019 РОЦІ - ПП "СПЕЦКОМ", У 2018 РОЦІ - ТОВ "БК АЛЬТАІР", ТОВ "АБК ПРЕСТИЖЕУД"	ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ, ПП "СПЕЦКОМ"		ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедури закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	на проектування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (25 об'єктів)					113595,0			17575,7					-17575,7							
	213327	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	08.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10975,0	725,9	2200,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1046, Д/У ВІД 11.12.2018 № 2		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	213332	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛІСОВЕ	08.2018 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18164,2	5916,3	8000,0			1536,8					ПРОЕКТ ВІД 14.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.05.2018 № 93	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.2018 № 67/18	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "АЛЬЯНС БУД СЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 757, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 07.08.2018 № 1019, Д/У ВІД 25.03.2018 № 3	ВИКОНУЮТЬСЯ БР	
	213329	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДІЖНА"	09.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22000,0	6980,0	2200,0								ПРОЕКТ І ЧЕРГА ВІД 07.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.07.2017 № 108	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2017 № 00-0191-17/КД	ПОТРІБНО БР ІІ ЧЕРГА, ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР І ЧЕРГА У 2017 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР ІІ ЧЕРГА У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, Д/У ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ", ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1045, Д/У ВІД 01.11.2018 № 1, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, Д/У ВІД 28.12.2017 № 2, Д/У № 3 ВІД 22.02.2018, Д/У № 4 ВІД 22.03.2018, Д/У № 5 ВІД 27.04.2018, Д/У ВІД 26.10.2018 № 6, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ І ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО, ПРОЕКТНІ РОБОТИ ІІ ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ ПРОЕКТ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	213338	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	05.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0	664,9	2000,0								ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018			ПОТРІБНО БР, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГОЛДЕН-БУД"	ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023, Д/У ВІД 11.12.2018 № 1		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	213331	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЩИНА"	03.2018 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18894,8	5160,0	13734,8			3720,6					ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 214	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5098/Е/17	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 752, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 16.03.2018, Д/У № 2 ВІД 26.11.2018, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ВИКОНУЮТЬСЯ БР	
	213333	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	12.2017 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0	16193,8	5737,4								ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 № 3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ "БК "КУБ"	ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, Д/Д ВІД 08.08.2018 № 2, Д/Д ВІД 10.12.2018 № 3, ТОВ "БК "КУБ"			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедури закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	213340	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ ПО ВУЛИЦІ МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	05.2020 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		1000,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019			НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ, ТОВ "ГАЗ ГРАНТ ПРОЕКТ"	ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ		ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ	
	213330	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	26386,8	4817,5	8000,0								ПРОЕКТ ВІД 12.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 02.11.2018 № 180	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.10.2018 № 1395-18Е	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ПП "СПЕЦКОМ"	ДОГОВІР ВІД 15.11.2017 № 825, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 1085, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1	ВИКОНУЮТЬСЯ БР	
	213339	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА РУСЛА РІЧКИ ВЕРШИНКА (КАНАВИ ВЗДОВЖ ВУЛ. УШИНСЬКОГО ТА ВУЛ. УМАНСЬКОЇ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	09.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9000,0		2000,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПОТРІБНО				
	213325	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА СТРУМКА СИРЕЦЬ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	09.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	654,0	2000,0			583,7					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2018			НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 218051, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1		ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ПР	
	213337	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ ОЗЕРА НЕБРЕЖ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2020 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10500,0		100,0											ПОТРІБНО				
	213335	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА АЛМАЗНЕ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	44276,2	10868,1	8000,0			4970,8					-4970,8	ПРОЕКТ І ЧЕРГА ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 83	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13046	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ БР І ЧЕРГА - ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС", ПРОЕКТНИЙ ЧЕРГА - ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ІІ ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 05.12.2018, № 659, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, І ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 496, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 989, Д/У ВІД 27.03.2019 № 2	ПРОДОВЖУЮТЬСЯ БР І ЧЕРГА ТА ПР ІІ ЧЕРГА
	213324	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНИЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22125,8	665,2	658,6								ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 85	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13047	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ПП "СОПРОСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 09.08.2018 № 1020, Д/У ВІД 26.12.2018 № 1	ВИКОНУЮТЬСЯ БР	
	213336	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА МИКОЛАЙЧИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22528,6	8066,9	9000,0			2139,9					-2139,9	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 84	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13045	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС"	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 495, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 988, Д/У ВІД 27.03.2019 № 3	ВИКОНУЮТЬСЯ БР

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Заплановані обсяги видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедури закупівель *	Договір		
																			на проектування від № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від № ____ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	213323	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р. ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23224,7	4314,2	12000,0		2024,9					-2024,9	ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 223	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 № 153/17	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУДЕНЕРГОАВТОМАТИКА"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 464.Д/У № 1 ВІД 19.09.2017, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 27.08.2018 № 1029. Д/У ВІД 25.03.2019 № 2	ВИКОНУЮТЬСЯ БР
	213334	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. ВІТА В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ ТА ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	05.2019 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8300,0	300,0	8000,0		9,7					-9,7	ПРОЕКТ ГРУДЕНЬ 2019			ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 23.10.2018 № 1056. Д/У ВІД 22.12.2018 № 1, ДП "УКРВОДСЕРВІС"		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО.
	218665	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БІЛЕ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПОТРІБНО			
	218666	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГОРБАЧИХА"	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПОТРІБНО			
	218667	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТАВКА У СЕЛИЩІ МРИГИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	04.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	37217,2		8000,0								ПРОЕКТ ВІД 11.12.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.12.2018 № 200	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.12.2018 № 3228/Е/18-КД/П	ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР У 2018 РОЦІ	ДОГОВІР ВІД 13.08.2018 № 1022. Д/У ВІД 08.10.2018 № 1		
	218668	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БУРЕВІСНИК - КОРОЛЬОК (ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	04.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	25000,0	1462,3	3500,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019			ПОТРІБНО БР, ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"	ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ		ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ
	218669	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ОЗЕРА ЄРИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	410,3	3000,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЖОВТЕНЬ 2018			ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 658. Д/У ВІД 10.12.2018 № 1		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ
	218670	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. НИВКА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		2000,0		818,8					-818,8	ПРОЕКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПОТРІБНО	ДОГОВІР ВІД 21.11.2018 № 1081. Д/У ВІД 10.12.2018 № 1		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ
	218671	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"	04.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11677,2	6313,0	5364,2		1770,5					-1770,5	ПРОЕКТ 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 213	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5099/Е/17	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 751. Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926. Д/У ВІД 11.12.2018 № 1, Д/У ВІД 26.03.2019 № 2, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.04.2019	Профінансовано робіт станом на 01.04.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.04.2019				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																				на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220272	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМИ БЕЗ НАЗВИ (№130 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №111 ВІД 04.02.2009) У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	05.2020 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		550,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕнь 2019			ПОТРІБНО				
	220271	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМИ БЕЗ НАЗВИ (№131 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №111 ВІД 04.02.2009) У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	05.2020 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		550,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕнь 2019			ПОТРІБНО				

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує".

Якщо тендер:

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015