

Додаток 9
до Порядку формування та виконання
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітального ремонту
Форма № 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту
за січень - квітень 2019 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.05.2019				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		ВСЬОГО					550463,9		53441,2	35947,3			26658,5	26658,5	-17493,9							
		КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"					430242,5		25787,8	12507,5			7525,9	7525,9	-13280,3							
6000		Житлово-комунальне господарство					295281,9		8328,1	7744,0			6992,3	6992,3	-584,1							
6030		Організація благоустрою населених пунктів					295281,9		8328,1	7744,0			6992,3	6992,3	-584,1							
		ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (з об'єкти)					514,6															
	216614	№ 1050 «ЕКОСТЕЖКА У ВИНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0															
	216615	№ 1207 «ВЗАЄМОДІЯ: «СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ПО ВУЛ. ПЕТРА ЧААДАЄВА, 5»»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	114,7		114,6															
	216613	№ 603 «ЕКОВІДРОДЖЕННЯ ОЗЕРА У ПАРКУ «НИВКИ»»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0		300,0															
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (117 об'єктів)					294767,3		8328,1	7744,0			6992,3	6992,3	-584,1							
	216643	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ НА ВУЛ. ПУШИНОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5454,0	71,0	4929,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.18. №0726-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-03-000297-B			
	216673	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ БЛАГОУСТРОЮ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. ПОРИКА, 7-А, 9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3981,0	3881,0	100,0															
	216639	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1961,0	50,0	1766,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.08.18. №0801-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-10-03-000448-A			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216644		ВЛАШТУВАННЯ СПОРТМАЙДАНЧИКА ТА СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2119,0	1378,0	600,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.2018 №0722-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-03-000610-A			
216616		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКИЙ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	1341,0	8000,0											UA-P-2018-11-07-000903-B			
216617		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150000,0		1000,0														
216618		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	46280,0	10720,0	26000,0		642,2	642,2		642,2	642,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-01-000863-B		№159/9 ВІД 18.09.18 ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС І"	ТРИВАЮТЬ
216619		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "АВРОРА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	35000,0		2000,0												№48/3 ВІД 28.03.19. ТОВ "ЄВРОПРОЕК ТЕУДСЕРВІС" П		
216620		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	40000,0		769,0														
216649		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	76700,0		1000,0											UA-2019-02-13-002047-A			
216648		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98000,0		1000,0											UA-2019-03-18-000274-B			
216651		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	165000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-12-000544-B			
216622		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАЛИШКА, 9А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	180,0	2000,0		179,7					-179,7					№45/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "АІК"		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № ___		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від № ___ , найменування організації	на будівельні роботи від № ___ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	216647	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8838,0	4292,0	4120,0											UA-2018-10-08-002677-С			
	216633	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2016 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3924,6		3909,6								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-29-001640-С			
	216629	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКИЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, 119 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	540,0	3000,0														
	216636	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В СЕЛИЩІ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2773,0	730,0	1793,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-10-03-000067-В			
	216655	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО 26А ТА ВЗДОВЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6333,0	1500,0	4753,0		2998,0	2998,0			2998,0	2998,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.03.19. №19790	UA-P-2018-07-23-003015-В		№148/8 ВІД 28.08.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ
	216670	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД НА ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7219,0	1500,0	2000,0		2,5					-2,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.02.19. №0026-19/ПРОЕКСП	UA-P-2019-01-25-003671-С		№28/3 ВІД 18.03.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	
	216663	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3597,0		3000,0		2,9					-2,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.02.19. №0044-19/ПРОЕКСП	UA-2019-02-21-000314-А			
	216657	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1548,0	135,0	1400,0											UA-2016-10-19-001185-С			
	216671	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. І. МИКОЛАЙЧУКА, 3-3А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0	1500,0	3150,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.18. №0895-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-08-13-001073-С		№176/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	216661	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1540,0		1400,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-10-04-002089-С			
	216637	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8513,0	2377,0	4800,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. №19230/ПЗС	UA-2019-02-06-001118-А			
	216654	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГРИШКА, 6-8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	552,0		500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-02-21-000319-В			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір				
																			на проектування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	216666	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКИЙ, 57-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4000,0		1500,0			4,2					-4,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-15-000349-A				
	216642	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		316,0	3950,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-03-000187-C				
	216656	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6173,0		5173,0	1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.03.2018 №0093-15/ПРОЕКСП	UA-2018-04-06-000437-A				
	216665	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКИЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3600,0		1500,0	2100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.08.2018 №0779-18/ПРОЕКСП	UA-2018-09-24-000713-C				
	216662	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4500,0		1400,0	3100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.10.2018 №1106-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-05-002704-C		№234/11 ВІД 27.11.18 ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ	
	216800	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. РАХМАНІНОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0		1000,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
	216645	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1519,4		1192,4	200,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-03-04-000774-C				
	216667	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЛІНКИ, 6 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		1500,0			5,9					-5,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.19. №0067-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-04-000326-B				
	216630	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0		250,0	3619,0											UA-2019-02-15-002120-B				
	216631	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0		250,0	1500,0											UA-2019-03-06-002435-A	№31/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"			
	216659	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. СВОБОДИ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6558,0		1000,0	300,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.08.18. №0777-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-03-003230-C		№214/11 ВІД 13.11.18. ТОВ "БУДРЕМСЕРВІС"		
	216653	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3842,0		127,0	1373,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-11-000457-C				

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкта	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проєкту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	216660	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4190,0	1590,0	2600,0		3,1					-3,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.04.19. №0196-19/ПРОЕКСП	UA-P-2019-03-05-005468-A		№178/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "СПТЗБО"	
	216664	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШІНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0	934,0	4000,0														
	216634	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛИЄМСЬКИЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4600,0	407,0	3550,4		377,3					-377,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.09.18. №0932-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-19-000644-C		№227/11 ВІД 22.11.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	216635	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКИЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1217,0	652,0	565,0		268,3	268,3		268,3	268,3		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.2018 №0905-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-09-002221-B		№155/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	216638	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОМЖ БУД №2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9899,0	4623,0	3500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. /ПЗС №19232	UA-P-2019-03-12-001574-A			
	216672	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЮШУМСЬКОГО 1Б-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2810,0	1500,0	1310,0											UA-2018-10-18-000540-A			
	216668	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКИЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2101,0	1439,0	487,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.04.19. №0252-19/ПРОЕКСП	UA-2019-03-26-000769-A			
	216632	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. ЮШУМСЬКОГО, 3 (БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12577,0	3570,0	9007,0											UA-2018-12-05-000380-B			
	216610	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6600,0		6000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-02-21-001113-C			
	216674	ОБЛАШТУВАННЯ СУЧАСНИМ ПОКРИТТЯМ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ТА СПОРТИВНОЇ ЗОНИ НА РУСАНІВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-03-18-000274-B		№62/4 ВІД 18.04.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	
	220067	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ, РОЗТАШОВАНОГО БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №9-В, 9-Г, 9-Д НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1650,0		1500,0		5,5					-5,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-05-001021-A	№35/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" П		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт		
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєтування від № _____, найменування організації		на будівельні роботи від № _____, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220068	ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ НА ВИРОБНИЧІЙ БАЗІ КП УЗН ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1830,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.11.2018 №1292-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-22-000271-A				
	220069	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
	220070	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 4А ТА 4Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.03.19. №19746	UA-P-2019-03-28-004556-B				
	220071	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 11 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1800,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-22-001834-C				
	220074	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2465,0	2285,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.03.19. №0134-19/ПРОЕКСП	UA-2019-03-21-000100-B				
	220075	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. С. ХАРЧЕНКА, 41 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1513,0	1333,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.2018 №0474-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-15-000571-C				
	220076	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1399,0	899,0	500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.10.18. №1135-18/ПРОЕКСП	UA-2018-11-06-001906-B				
	220077	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 51-53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2019 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-05-001061-B				
	220078	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" НА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 3 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	550,0		500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-04-17-003654-C	№32/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" П			
	220079	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО ТА ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	17482,0	5482,0	6800,0		696,4	696,4		696,4	696,4		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.10.2018 №1139-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-09-19-002134-B		№200/10 ВІД 02.11.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ	
	220080	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 38 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-15-005214-A				

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від № ____	на будівельні роботи від № ____	на будівельні роботи від № ____	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220072	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ КІНОТЕАТРУ "КІОТО" ("РОСІЯ") ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 19 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-08-000858-B				
	220073	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3664,0	2164,0	1500,0											UA-P-2018-03-23-000729-A				
	220082	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 12, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2182,0	1582,0	600,0		329,9	329,9			329,9	329,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.11.2018 №1232-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-10-17-004463-B		№251/12 ВІД 17.12.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
	220083	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВЗДОВЖ БУДИНКІВ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, №№ 11, 13, 15, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, №№ 14, 16, 16-А, 18, 20, 24, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, №№ 21-В, 21-Г У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-03-000866-B				
	220084	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4594,0	1594,0	180,0											UA-P-2018-06-06-000735-C	№43/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" П			
	220085	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 33-37 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2097,0	1238,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.2018 №0904-15/ПРОЕКСП	UA-2018-08-22-000168-A				
	220086	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 3/1, ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	220,0		200,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-28-003240-A				
	220087	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4300,0	3,0	900,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.03.19. №0151-19/ПРОЕКСП	UA-2019-02-22-000460-B				
	220088	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2205,0	50,0	2000,0															
	220089	ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12238,0	278,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.02.19. №19291	UA-P-2019-03-28-004561-B				
	220090	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ВЕРШИГОРИ, 1, 3, 3А, 3Б, 9Б, 9 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1523,0	1123,0	400,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.09.18. №0981-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-09-04-001077-C		№171/10 ВІД 04.10.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від № ____	на будівельні роботи від № ____	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	220103	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СКВЕРУ НА РОЗІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ.ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	410,0	42,0	300,0														
	220104	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕМАШКА, 8, 8-А,10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2750,0		2500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-04-000612-C			
	220105	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ 59 БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО ТА 2,4 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2200,0		2000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-03-000162-C			
	220106	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36-38 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1100,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.04.19. №0235-19/ПРОЕКСП	UA-2019-03-29-000069-C			
	220107	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 31-33 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1100,0		1000,0		3,0						-3,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.19. №0062-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-16-001205-C		
	220108	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. АНТОНОВА, 2-32, КОРПУС 4-7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н					
	220109	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКЛАДІ ОБ'ЄКТУ "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПАРКУ ЗА КІНОТЕАТРОМ "ТАМПЕРЕ" (ІІІ ЧЕРГА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ"	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3672,3	3516,0	156,3											UA-2018-08-07-001617-B			
	220110	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2315,0	2115,0	200,0		186,6	186,6			186,6	186,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.11.2018 №1205-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-29-000647-A		№221/11 ВІД 16.11.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ
	220111	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №36/5-38 ПО ВУЛ. ТАТАРСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3500,0	1982,0	1200,0											UA-P-2018-06-06-001072-A			
	220112	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ТАТАРСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ ТАТАРСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1200,0		1200,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-11-002010-A			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	221821	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2019 09.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0														
	221820	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРИЛЬЦІВ, 86 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0														
	221776	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО В МЕЖАХ БУДИНКІВ № 3, № 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	580,0		580,0														
	7300	Будівництво та регіональний розвиток					960,6														
	7360	Виконання інвестиційних проектів					960,6														
	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					960,6														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (2 об'єкти)					960,6														
	220286	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. МІНСЬКОМУ ТА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ МІЖ ДНЗ № 190 ТА ДНЗ № 531 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	05.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	134,2		134,2														
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					127,8														
	220287	ОБЛАШТУВАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА	05.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	826,4		826,4														
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					787,0														
	7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю					134000,0		17459,7	4763,5		533,6	533,6	-12696,2							
	7690	Інша економічна діяльність					134000,0		17459,7	4763,5		533,6	533,6	-12696,2							

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	216054	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №426 - ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ	03.2019 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	221,4		221,4			3,3	3,3		3,3	3,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 16.04.2019 № 77	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.04.2019 № 119022-ОК	ПОТРІБНО				ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ					2500,0															
	213341	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ДИТЯЧА"	02.2019 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		2500,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПОТРІБНО				
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (2 об'єкти)					3905,0			4,9	4,9		4,9	4,9								
	213326	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	09.2018 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2545,0	144,8	2400,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПОТРІБНО. ПРОВЕДЕНО ДЗ ТА ПЕРЕГОВОРНУ ПРОЦЕДУРУ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.09.2018 № 218037, ДУ ВІД 22.12.2018 № 2, ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 218050, ДУ ВІД 26.12.2018 № 3		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	218662	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"	06.2018 03.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4462,0	2956,5	1505,0			4,9	4,9		4,9	4,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.02.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 16.04.2018 № 75, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 20.04.2018 № 76	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.04.2019 № 1190052-ЗК, ЗВІТ ВІД 12.04.2018 № 118096-ЗК	ПРОВЕДЕНО У 2019 РОЦІ - ПП "СПЕЦ-КОМ", У 2018 РОЦІ - ТОВ "БК АЛЬТАІР", ТОВ "АБК ПРЕСТИЖЕУД"	ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1148, ПП "СПЕЦ-КОМ"		РОЗПОЧАТО БР	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (25 об'єкти)					113595,0			27645,2	23431,6		19124,4	19124,4	-4213,6							
	213327	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	10.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10975,0	725,9	2200,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "СВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1046, ДУ ВІД 11.12.2018 № 2		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	213332	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛІСОВЕ	08.2018 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18164,2	5916,3	8000,0			1536,8	1536,8		1536,8	1536,8	ПРОЕКТ ВІД 14.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.05.2018 № 93	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.2018 № 67/18	НЕ ПОТРІБНО. ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "АЛЬЯНС БУД СЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 757, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 07.08.2018 № 1019, ДУ ВІД 17.04.2019 № 4	ВИКОНЮЮТЬ СЯ БР	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедури закупівель *	Договір			
																			на проектування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	213329	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДІЖНА"	09.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22000,0	6980,0	2200,0								ПРОЕКТ І ЧЕРГА ВІД 07.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.07.2017 № 108	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2017 № 00-0191-17/КД	НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ БР ІІ ЧЕРГА, ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР І ЧЕРГА У 2017 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР ІІ ЧЕРГА У 2018 РОЦІ, ТОВ "СВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, Д/У ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ", ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1045, Д/У ВІД 01.11.2018 № 1, ТОВ "СВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, Д/У ВІД 28.12.2017 № 2, Д/У № 3 ВІД 22.02.2018, Д/У № 4 ВІД 22.03.2018, Д/У № 5 ВІД 27.04.2018, Д/У ВІД 26.10.2018 № 6, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ І ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО, ПРОЕКТНІ РОБОТИ ІІ ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ ПРОЕКТ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	213338	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0	664,9	2000,0								ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018			НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ БР. ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГОЛДЕНБУД"	ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023, Д/У ВІД 11.12.2018 № 1		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	213331	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЩИНА"	03.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18894,8	5160,0	13734,8			6998,8	6998,8			3720,5	3720,5	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 214	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5098/Е/17	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 752, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 16.03.2018, Д/У № 3 ВІД 26.03.2019, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ВИКОНУЮТЬСЯ БР
	213333	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	12.2017 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0	16193,8	5737,4								ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 № 3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787	НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ "БК "КУБ"	ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, Д/Д ВІД 08.08.2018 № 2, Д/Д ВІД 10.12.2018 № 3, ТОВ "БК "КУБ"	ВИКОНУЮТЬСЯ БР		
	213340	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ ПО ВУЛИЦІ МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА	04.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		1000,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019			ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2019 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНТ ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1149		РОЗПОЧАТО ПРОЕКТНІ РОБОТИ	
	213330	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	26386,8	4817,5	8000,0			3771,3	1312,4			1281,8	1281,8	ПРОЕКТ ВІД 12.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 02.11.2018 № 180	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.10.2018 № 1395-18Е	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ПП "СПЕЦКОМ"	ДОГОВІР ВІД 15.11.2017 № 825, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 1085, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 17.04.2019 № 2	ВИКОНУЮТЬСЯ БР
	213339	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА РУСЛА РІЧКИ ВЕРШИНКА (КАНАВИ ВЗДОВЖ ВУЛ. УШИНСЬКОГО ТА ВУЛ. УМАНСЬКОЇ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА	09.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9000,0		2000,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕЇ 2019			НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ				

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт		
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір				
																			на проектування від № ____	на будівельні роботи від № ____		на найменування організації	на найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
213325		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА СТРУМКА СИРЕЦЬ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	654,0	2000,0		583,7	583,7			583,7	583,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2018			НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 218051, Д/У ВІД 10.12.2018 №1, Д/У ВІД 08.04.2019 №2		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ		
213337		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ ОЗЕРА НЕБРЕЖ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	09.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10500,0		100,0										ПОТРІБНО						
213335		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА АІМАЗНЕ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	44276,2	10868,1	8000,0		7845,0	6090,3			5092,0	5092,0	-1754,7	ПРОЕКТ І ЧЕРГА ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 83	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13046	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ БР І ЧЕРГА - ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС", ПРОЕКТНІ ІІ ЧЕРГА - ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ІІ ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 05.12.2018, № 659, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, І ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 496, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 989, Д/У ВІД 17.04.2019 № 3	ПРОДОВЖУЮТЬСЯ БР І ЧЕРГА. ПРОЕКТНІ РОБОТИ ІІ ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
213324		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНИЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22125,8	665,2	658,6								ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 85	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13047	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ПП "СОПРОСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 09.08.2018 № 1020, Д/У ВІД 26.12.2018 № 1	ВИКОНУЮТЬСЯ БР		
213336		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА МИКОЛАЙЧИК У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22528,6	8066,9	9000,0		2191,7	2191,7			2191,7	2191,7	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 84	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13045	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС"	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 495, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 988, Д/У ВІД 17.04.2019 № 4	ПРИЗУПИНЕН О БР		
213323		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р. ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23224,7	4314,2	12000,0		2074,6	2074,6			2074,6	2074,6	ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 223	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 №153/17	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУДЕНЕРГОАВТОМАТИКА"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 464, Д/У № 1 ВІД 19.09.2017, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 27.08.2018 № 1029, Д/У ВІД 17.04.2019 № 3	ПРИЗУПИНЕН О БР		
213334		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. ВІТА В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ ТА ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	05.2019 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8300,0	300,0	8000,0		9,7	9,7			9,7	9,7	ПРОЕКТ ГРУДЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 26.04.2019 № 86	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.2019 № 412/Е/19-КД/П	ОГОЛОШЕНО БР, ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 23.10.2018 № 1056, Д/У ВІД 22.12.2018 № 1, ДП "УКРВОДСЕРВІС"		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО.		
218665		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БІЛЕ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ					
218666		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГОРБАЧИХА"	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПОТРІБНО					

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедури закупівель *	Договір		
																			на проєктування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	218667	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТАВКА У СЕЛИЩІ МРИГИ У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	37217,2		8000,0								ПРОЕКТ ВІД 11.12.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.12.2018 № 200	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.12.2018 № 3228/Е/18-КД/П	ОГОЛОШЕНО ПРОВЕДЕНО	ДОГОВІР ВІД 13.08.2018 № 1022, ДУ ВІД 08.10.2018 № 1		
	218668	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БУРЕВІСНИК - КОРОЛЬОК (ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	04.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	25000,0	1462,3	3500,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019			ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР, ТОВ "ЄВРОПРОЕК ТБУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 12.04.2019 № 1143, ТОВ "ЄВРОПРОЕК ТБУДСЕРВІС"		РОЗПОЧАТО ПРОЕКТНІ РОБОТИ
	218669	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ОЗЕРА ЄРИК У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	410,3	3000,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЖОВТЕНЬ 2018			НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 658, ДУ ВІД 10.12.2018 № 1, ДП "УКРВОДСЕРВІС"		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ
	218670	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. НИВКА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		2000,0		818,8	818,8					ПРОЕКТ БЕРЕЗЕнь 2019			НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 21.11.2018 № 1081, ДУ ВІД 10.12.2018 № 1, ДУ ВІД 17.04.2019 № 2, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ
	218671	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"	04.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11677,2	6313,0	5364,2		1814,8	1814,8					ПРОЕКТ 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 213	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5099/Е/17	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, ДУ ВІД 11.12.2018 № 1, ДУ ВІД 26.03.2019 № 2, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"		ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ
	220272	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМИ БЕЗ НАЗВИ (№130 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №111 ВІД 04.02.2009) У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		550,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕнь 2019			ПОТРІБНО			
	220271	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМИ БЕЗ НАЗВИ (№131 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №111 ВІД 04.02.2009) У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		550,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕнь 2019			ПОТРІБНО			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.05.2019	Профінансовано робіт станом на 01.05.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.05.2019				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує".

Якщо тендер:

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015