

Додаток 9
до Порядку формування та виконання
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітального ремонту
Форма № 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту
за січень - травень 2019 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

тис. грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкта	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проєкту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ВСЬОГО					550463,9		90523,7	100194,8		85003,5	58359,6	9671,1							
		КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"					430242,5		46644,5	57325,5		57288,6	49762,7	10681,0							
6000		Житлово-комунальне господарство					295281,9		27827,0	27984,5		27947,6	20955,3	157,5							
6030		Організація благоустрою населених пунктів					295281,9		27827,0	27984,5		27947,6	20955,3	157,5							
		ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (з об'єкту)					514,6														
	216614	№ 1050 «ЕКОСТЕЖКА У ВИНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0														
	216615	№ 1207 «ВЗАСМОДІЯ: «СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ПО ВУЛ. ПЕТРА ЧААДАЄВА, 5»»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	114,7		114,6														
	216613	№ 603 «ЕКОВІДРОДЖЕННЯ ОЗЕРА У ПАРКУ «НИВКИ»»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0		300,0														
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ					9300,0														
	222794	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ ВІДРАДНИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	68109,0	15256,0	9300,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.12.18. №231/18	UA-2018-10-10-001531-C			
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (115 об'єктів)					285467,3		27827,0	27984,5		27947,6	20955,3	157,5							
	216643	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ НА ВУЛ. ПУШИНОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0	71,0	4929,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.18. №0726-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-03-000297-B			
	216639	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1816,0	50,0	1766,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.08.18. №0801-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-10-03-000448-A	№213/112 ВІД 12.11.18.ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
216644		ВЛАШТУВАННЯ СПОРТМАЙДАНЧИКА ТА СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1973,0	1378,0	600,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.2018 №0722-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-03-000610-A		№150/8 ВІД 29.08.18.ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
216616		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКІЙ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	1341,0	8000,0											UA-P-2018-11-07-000903-B				
216617		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150000,0		1000,0			137,7							-137,7		UA-2019-03-12-000322-B			
216618		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	54470,8	10720,0	26000,0			5082,2	10502,0		10502,0	9859,8	5419,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-01-000863-B	№159/9 ВІД 18.09.18 ТОВ UA-P-2019-03-01-000863-B ДОГОВІР НА ПРОЕКТУВАННЯ ВІД _____ № _____ НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1". №69/4 ВІД 22.04.19. ТОВ "ПРОМБУДМЕХ АНІЗАЦІЯ"	ТРИВАЮТЬ	
216619		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "АВРОРА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	35000,0		2000,0			312,5							-312,5		UA-2019-05-16-000731-C	№48/3 ВІД 28.03.19.ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" П		
216620		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	40000,0		769,0															
216649		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	76700,0		1000,0												UA-2019-02-13-002047-A			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Заплановані обсяги видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт						
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір								
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №		найменування організації	найменування організації				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	216658	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 70-76 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	16679,0	321,0	3000,0										НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.11.2018 №1174-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-11-12-005228-A							
	216669	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ МЕТРО "ЛІВОБЕРЕЖНА" ПО ВУЛ. Є. СВЕРСТЮКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4940,0	1500,0	3800,0										НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.06.2018 №0412-15/ПРОЕКСП	UA-P-2018-08-23-000560-B		№168/10 ВІД 03.10.18. ТОВ "СПТЗБО"		ТРИВАЮТЬ			
	216652	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 108 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2282,0	1282,0	925,0			2,9	2,9						НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.05.19. №0316-19/ПРОЕКСП	UA-2019-03-28-000593-C		№76/5 ВІД 03.05.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		ТРИВАЮТЬ			
	216628	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	515,0	7700,0																				
	216647	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8412,0	4292,0	4120,0														UA-2018-10-08-002677-C						
	216629	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКИЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, 119 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	540,0	3000,0																				
	216636	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В СЕЛИЩІ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2773,0	730,0	1793,0			2,9							-2,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.05.19. №0391-19/ПРОЕКСП	UA-2019-05-29-002948-C						
	216655	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО 26А ТА ВЗДОВЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6333,0	1500,0	4833,0			3577,5	3577,5			3577,5	579,5		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.03.19. №19790	UA-P-2018-07-23-003015-B		№148/8 ВІД 28.08.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"		ТРИВАЮТЬ			
	216670	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД НА ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3165,0	1500,0	2000,0			2,5	2,5			2,5	2,5		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.02.19. №0026-19/ПРОЕКСП	UA-P-2019-01-25-003671-C		№28/3 ВІД 18.03.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"		ТРИВАЮТЬ			
	216663	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3200,0		3150,0			2,9	2,9			2,9	2,9		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.02.19. №0044-19/ПРОЕКСП	UA-2019-02-21-000314-A		№52/4 ВІД 04.04.19. ТОВ "В.А.Л."		ТРИВАЮТЬ			
	216657	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1535,0	135,0	1400,0														UA-2016-10-19-001185-C						

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт			
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір					
																			на проектування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	216671	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. І. МИКОЛАЙЧУКА, 3-ЗА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5500,0	1500,0	3500,0			781,5					-781,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.18. №0895-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-08-13-001073-C		№176/10 ВІД 10.10.18.ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ		
	216661	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1540,0		1400,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-05-14-001069-A					
	216637	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6212,0	2377,0	4200,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. №19230/ПЗС	UA-2019-02-06-001118-A		№21/3 ВІД 14.03.19.ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ		
	216654	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГРИШКА, 6-8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	552,0		500,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-04-001958-A					
	216666	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКИЙ, 57-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4900,0		1500,0			4,2	4,2				4,2	4,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-15-000349-A			
	216642	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0	316,0	3950,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.19. №0367-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-03-000187-C					
	216656	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАСОВОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6173,0	5173,0	1000,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.03.2018 №0093-15/ПРОЕКСП	UA-2018-04-06-000437-A					
	216665	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКИЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3600,0	1500,0	2100,0			770,4	770,4				770,4	770,4		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.08.2018 №0779-18/ПРОЕКСП	UA-2018-09-24-000713-C		№199/10 ВІД 31.10.18.ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ
	216662	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4500,0	1400,0	3100,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.10.2018 №1106-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-05-002704-C		№234/11 ВІД 27.11.18 ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ		
	216645	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1507,4	1192,4	200,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-03-04-000774-C					
	216667	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЛІНКИ, 6 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		1500,0			2,9	2,9				2,9	2,9		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.19. №0067-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-04-000326-B			
	216630	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	250,0	3619,0			248,3	248,3				248,3	248,3				UA-2019-02-15-002120-B	2019-08 ВІД 14.03.19 ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"		ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від №	на будівельні роботи від №	на найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
216631		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТІНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	250,0	1500,0			247,3	247,3							UA-2019-03-06-002435-A	№31/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"		ТРИВАЮТЬ	
216659		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. СВОБОДИ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1390,0	1000,0	360,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.08.18. №0777-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-03-003230-C		№214/11 ВІД 13.11.18. ТОВ "БУДРЕМСЕРВІС"		ТРИВАЮТЬ
216653		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7190,0	127,0	1373,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.19. №0218-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-11-000457-C				
216660		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4320,0	1590,0	2600,0			607,9	607,9				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.04.19. №0196-19/ПРОЕКСП	UA-P-2019-03-05-005468-A		№178/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "СПТЗБО", №56/4 ВІД 12.04.19. ТОВ "СПТЗБО"		ТРИВАЮТЬ
216664		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4934,0	934,0	4000,0															
216634		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛИМСЬКІЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4022,0	407,0	4000,4			377,3	377,3				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.09.18. №0932-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-19-000644-C		№227/11 ВІД 22.11.18. ТОВ "СПТЗБО"		ТРИВАЮТЬ
216635		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКІЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	972,0	652,0	565,0			268,3	268,3				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.2018 №0905-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-09-002221-B		№155/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"		ТРИВАЮТЬ
216638		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОВЖ БУД №2-Б-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8723,0	4623,0	4100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. ЛТЗС №19232	UA-P-2019-03-12-001574-A				
216672		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО 1Б-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2810,0	1500,0	1310,0											UA-2018-10-18-000540-A				
216668		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКІЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2039,0	1439,0	662,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.04.19. №0252-19/ПРОЕКСП	UA-2019-03-26-000769-A		№74/4 ВІД 26.04.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"		ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код объекта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Профінансовано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.06.2019				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № ___	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ___	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ___	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																				на проєктування від № ___	на будівельні роботи від № ___	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
216632		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО, 3 (БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	14077,0	3570,0	9007,0											UA-2019-05-31-001711-B				
216610		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		6000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-18-001557-A				
216674		ОБЛАШТУВАННЯ СУЧАСНИМ ПОКРИТТЯМ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ТА СПОРТИВНОЇ ЗОНИ НА РУСАНІВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	916,0		951,0		915,4	915,4			893,6	893,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-03-18-000274-B		№62/4 ВІД 18.04.19.ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ	
220067		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ, РОЗТАШОВАНОГО БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №9-В, 9-Г, 9-Д НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1650,0		1500,0		5,5	5,5					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-05-001021-A		№35/3 ВІД 27.03.19.ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" П		
220068		ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ НА ВИРОБНИЧІЙ БАЗІ КП УЗН ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1535,0		1535,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.11.2018 №1292-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-22-000271-A		№1/1 ВІД 17.01.19. ТОВ "КОМУНАЛ-ІНВЕСТ"	ТРИВАЮТЬ	
220069		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н						
220070		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 4А ТА 4Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.03.19. №19746	UA-P-2019-03-28-004556-B				
220071		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 11 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1290,0		1450,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-22-001834-C				
220074		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2890,0	2285,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.03.19. №0134-19/ПРОЕКСП	UA-2019-03-21-000100-B		№95/5 ВІД 11.05.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ	
220075		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. С. ХАРЧЕНКА, 41 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1513,0	1333,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.2018 №0474-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-15-000571-C		№167/9 ВІД 28.09.18.ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
220076		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1459,0	899,0	500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.10.18. №1135-18/ПРОЕКСП	UA-2018-11-06-001906-B		№238/11 ВІД 29.11.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №		на будівельні роботи від №
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	220077	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 51-53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2019 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-05-001061-B			
	220078	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" НА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 3 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-04-17-003654-C	№32/3 ВІД 27.03.19.ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" П		
	220079	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО ТА ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	16482,0	5482,0	12000,0		3107,1	3107,1		3100,4	2404,0		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.05.19. №0300-19/ПРОЕКСП	UA-P-2018-09-19-002134-B		№200/10 ВІД 02.11.18. ТОВ "БУДМОНТАЖ ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ
	220080	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, 38 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-15-005214-A			
	220072	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ КІНОТЕАТРУ "КІОТО" ("РОСІЯ") ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 19 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		114,1								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-08-000858-B			
	220073	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3664,0	2164,0	1500,0											UA-P-2018-03-23-000729-A			
	220082	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 12, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2017,0	1582,0	600,0		329,9	329,9		329,9			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.11.2018 №1232-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-10-17-004463-B	№24/3 ВІД 14.03.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" П	№251/12 ВІД 17.12.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	220083	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВЗДОВЖ БУДИНКІВ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, №№ 11, 13, 15, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, №№ 14, 16, 16-А, 18, 20, 24, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, №№ 21-В, 21-Г У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-03-000866-B			
	220084	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4594,0	1594,0	180,0											UA-P-2018-06-06-000735-C	№43/3 ВІД 27.03.19.ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" П		
	220085	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 33-37 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2053,0	1238,0	842,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.2018 №0904-15/ПРОЕКСП	UA-2018-08-22-000168-A		№170/10 ВІД 03.10.18.ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ
	220086	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 3/1, ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	220,0		200,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-28-003240-A			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від № ____	на будівельні роботи від № ____	найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220087	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4300,0	3,0	900,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.03.19. №0151-19/ПРОЕКСП	UA-2019-02-22-000460-B				
	220088	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2205,0	50,0	2000,0															
	220089	ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12238,0	278,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.02.19. №19291	UA-P-2019-03-28-004561-B				
	220090	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ВЕРШИГОРИ, 1, 3, 3А, 3Б, 9Б, 9 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1523,0	1123,0	400,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.09.18. №0981-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-09-04-001077-C		№171/10 ВІД 04.10.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"		
	220091	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 9-13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1225,0	825,0	400,0		383,0					-383,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.06.2018 №0413-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-09-06-000620-B		№175/10 ВІД 04.10.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
	220092	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ І ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1004,0	769,0	300,0		233,1	221,0			221,0	-12,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.09.18. №0929-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-08-08-000351-C		№175/10 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ЗАВЕРШЕНІ	
	220093	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ ОСТРОВА ДОЛОБЕЦЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		100,0															
	220094	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ МРК БУД №58 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ТА БУД. №31 НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5446,0	5266,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.09.2018 №1001-18/ПРОЕКСП	UA-2018-11-19-002674-A		№240/12 ВІД 04.12.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"		
	220095	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 35 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0	40,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.2018 №0723-18/ПРОЕКСП	UA-2018-07-27-000806-A		№149/8 ВІД 29.08.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
	220096	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА АЛЕЇ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 1 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 1) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30000,0		15000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-12-002384-A				
	220097	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МЕЧНІКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1289,0	1109,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. №19231	UA-P-2018-07-16-000802-B				

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від № ____ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220098	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2572,0	72,0	2500,0											UA-P-2018-11-19-002575-C				
	220099	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКИЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2537,0	2337,0	200,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-11-02-000583-C				
	220100	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 99 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1219,0	539,0	500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.06.2017 №00-0808-17/КД	UA-2019-01-11-000180-B				
	220101	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2562,0	1281,0	180,0											UA-2018-10-18-000805-A				
	220102	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) АЛЬТАНКИ БІЛЯ АНДРІВСЬКОГО УЗВІЗУ, 21 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	580,0		580,0											UA-2019-02-26-002587-B				
	220103	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СКВЕРУ НА РОЗІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ.ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	410,0	42,0	300,0															
	220104	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕМАШКА, 8, 8-А, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2750,0		2500,0			4,9					-4,9 НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.05.19. №0390-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-04-000612-C				
	220105	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ 59 БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО ТА 2,4 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2200,0		2000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-03-000162-C				
	220106	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36-38 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.04.19. №0235-19/ПРОЕКСП	UA-2019-03-29-000069-C		№77/5 ВІД 06.05.19. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	ТРИВАЮТЬ	
	220107	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 31-33 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2050,0		1000,0			3,0	3,0		3,0	3,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.19. №0062-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-16-001205-C				
	220109	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКЛАДІ ОБ'ЄКТУ "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПАРКУ ЗА КІНОТЕАТРОМ "ТАМПЕРЕ" (ІІІ ЧЕРГА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ"	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3672,3	3672,3	156,3											UA-2018-08-07-001617-B				

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір				
																			на проектування від № ____	на будівельні роботи від № ____	найменування організації		найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	220110	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКІЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2302,0	2115,0	200,0			186,6	186,6			186,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.11.2018 №1205-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-29-000647-A		№221/11 ВІД 16.11.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ		
	220111	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №36/5-38 ПО ВУЛ. ТАТАРСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3500,0	1982,0	1200,0											UA-P-2018-06-06-001072-A					
	220112	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ТАТАРСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ ТАТАРСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2220,0		1200,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-11-002010-A					
	220113	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ПО ВУЛ. БУЛЬВАРНО КУДРЯВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2019 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3404,0	4,0	3400,0			1577,4	751,7			751,7	751,7	-825,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.11.2018 №1186-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-29-001323-B	№44/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ" П	№249/12 ВІД 10.12.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	220114	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ВУЛ. ЩЕРБАКОВА), 57Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4003,0	1498,0	2100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.05.2018 №0336-18/ПРОЕКСП	UA-2018-09-05-001472-B		№179/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ		
	220115	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	38192,0	38127,0	500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.18. №0475-18/ПРОЕКСП	UA-2018-07-03-000606-B					
	220116	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ № 6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	45886,0	883,0	7000,0											UA-2018-11-05-000500-A					
	220118	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9765,0		500,0												№40/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ" П				
	220119	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ"	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	160000,0		1000,0																
	220120	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ З ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	48437,0	48437,0	500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 31.10.2018 №1157-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-11-16-003539-C		№255/12 ВІД 19.12.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від № ____ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (2 об'єкти)					960,6														
	220286	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. МІНСЬКОМУ ТА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ МІЖ ДНЗ № 190 ТА ДНЗ № 531 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА	05.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	134,2		134,2														
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					127,8														
	220287	ОБЛАШТУВАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА	05.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	826,4		826,4														
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					787,0														
7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю					134000,0		18817,5	29341,0		29341,0	28807,4	10523,5							
7690		Інша економічна діяльність					134000,0		18817,5	29341,0		29341,0	28807,4	10523,5							
7691		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					134000,0		18817,5	29341,0		29341,0	28807,4	10523,5							
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ					22700,0														
	222787	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ ВІДРАДНИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	68109,0	15256,0	22700,0										UA-2018-10-10-001531-C				
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (5 об'єктів)					111300,0		18817,5	29341,0		29341,0	28807,4	10523,5							
	216675	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 10.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	114358,0	49358,0	33000,0		6180,6	6180,6		6180,6	5676,9		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.11.2018 №1255-18/ПРОЕКСП	UA-2019-04-01-000422-C UA-2018-09-05-001526-B	№4/1 ВІД 25.01.19. ТОВ "УКРНІДІАГРО ПРОЕКТ"	№41/4 ВІД 11.04.18. ТА №165/9 ВІД 25.09.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №, найменування організації	на будівельні роботи від №, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	213326	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	09.2018 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2545,0	144,8	2400,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ ТА ПЕРЕГОВОРНУ ПРОЦЕДУРУ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.09.2018 № 218037, Д/У ВІД 27.05.2019 № 3, ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 218050, Д/У ВІД 27.05.2019 № 4		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	222795	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"	06.2018 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4462,0	2956,5	1505,0		4,9	4,9		4,9	4,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.02.2018	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 16.04.2019 № 1190052-ЗК, 75, ВІД 20.04.2018 № 76	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.04.2019 № 1190052-ЗК, ЗВІТ ВІД 12.04.2018 № 118096-ЗК	ПРОВЕДЕНО У 2019 РОЦІ - ПП "СПЕЦКОМ", У 2018 РОЦІ - ТОВ "БК АЛЬТАІР", ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"	ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1148, ПП "СПЕЦКОМ", ВІД 07.06.2018 №990, ТОВ "БК АЛЬТАІР", ВІД 11.06.2018 № 992, ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"		ВИКОНУЮТЬСЯ БР	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (24 об'єкти)					113595,0		43871,0	42861,1		27706,7	8592,0	-1009,9								
	213327	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	10.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10975,0	725,9	280,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1046, Д/У ВІД 28.05.2019 № 3		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	213332	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛІСОВЕ	08.2018 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18164,2	5916,3	12124,7		4712,3	4635,5		1536,8		-76,8	ПРОЕКТ ВІД 14.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.05.2018 № 93	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.2018 № 67/18	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "АЛЬЯНС БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 757, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 07.08.2018 № 1019, Д/У ВІД 17.04.2019 № 4		ВИКОНУЮТЬСЯ БР
	213329	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДЖНА"	09.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22000,0	6980,0	260,0								ПРОЕКТ I ЧЕРГА ВІД 07.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.07.2017 № 108	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2017 № 00-0191-17/КД	НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ БР II ЧЕРГА, ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР I ЧЕРГА У 2017 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР II ЧЕРГА У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, Д/У ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДСЕРВІС" ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1045, Д/У ВІД 28.05.2019 № 3, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, Д/У ВІД 28.12.2017 № 2, Д/У № 3 ВІД 22.02.2018, Д/У № 4 ВІД 22.03.2018, Д/У № 5 ВІД 27.04.2018, Д/У ВІД 26.10.2018 № 6, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ I ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО, ПРОЕКТНІ РОБОТИ II ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ ПРОЕКТ НА УЗГОДЖЕННЯ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкта	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проєкту від № _____	Проведення процедури закупівель *	Договір				
																			на проєктування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	213338	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0	664,9	190,0								ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018			НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ БР, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГОЛДЕН-БУД"	ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023, ДУ ВІД 22.12.2018 № 2		ПРОЕКТ НА РОЗГЛЯДІ В В ЕКСПЕРТИЗІ		
	213331	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЩИНА"	03.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18894,8	5160,0	13676,4		9782,9	9715,3				6998,8	3278,3	-67,6	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 214	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5098/Е/17	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІІ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 752, ДУ ВІД 26.03.2019, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 16.03.2018, ДУ № 3 ВІД 26.03.2019, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІІ"	ВИКОНУЮТЬ СЯ БР
	213333	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	12.2017 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0	16193,8	4153,0		3027,9	3027,9					ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 № 3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787	НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ "БК "КУБ"	ДОГОВІР ВІД 16.08.2017 № 744, ТОВ "АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, Д/Д ВІД 08.08.2018 № 2, Д/Д ВІД 10.12.2018 № 3, ВІД 03.05.2019 № 4, ТОВ "БК "КУБ"	ВИКОНУЮТЬ СЯ БР		
	213340	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ ПО ВУЛИЦІ МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	04.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		1560,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019			ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2019 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНТ ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1149, ДУ ВІД 30.05.2019 № 1		ВИКОНУЮТЬ СЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ		
	213330	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	26386,8	4817,5	21537,2		4545,5	3832,8				3832,8	2551,0	-712,7	ПРОЕКТ ВІД 12.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 02.11.2018 № 180	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.10.2018 № 1395-18Е	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ПІП "СПЕЦКОМ"	ДОГОВІР ВІД 15.11.2017 № 825, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 1085, ДУ ВІД 10.12.2018 № 1, ДУ ВІД 17.04.2019 № 2, ДУ ВІД 17.05.2019 № 3	ВИКОНУЮТЬ СЯ БР
	213325	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА СТРУМКА СИРЕЦЬ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	654,0	1000,0		583,7	583,7				583,7			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2018		НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 218051, ДУ ВІД 10.12.2018 №1, ДУ ВІД 08.04.2019 №2		ПРОЕКТ НА РОЗГЛЯДІ В ЕКСПЕРТИЗІ	
	213337	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ ОЗЕРА НЕБРЕЖ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	09.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10500,0		100,0												ПОТРІБНО				

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедури закупівель *	Договір			
																			на проєктування від №	на будівельні роботи від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	213335	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА АЛМАЗНЕ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	44276,2	10868,1	22834,6			12497,4	12387,1				ПРОЕКТ І ЧЕРГА ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 83	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13046	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ БР І ЧЕРГА - ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС", ЧЕРГА - ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ІІ ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 05.12.2018, № 659, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 28.05.2019 № 2, І ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 496, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 989, Д/У ВІД 20.05.2019 № 4	ПРОДОВЖУЮТЬСЯ БР І ЧЕРГА, ПРОЕКТНІ РОБОТИ ІІ ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	213324	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНИЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22125,8	665,2	1410,9								ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 85	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13047	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ПП "СОПРОСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 09.08.2018 № 1020, Д/У ВІД 26.12.2018 № 1	ВИКОНЮЮТЬСЯ БР	
	213336	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА МИКОЛАЙЧИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22528,6	8066,9	2191,8			2191,7	2191,7			2191,7	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 84	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13045	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС"	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 495, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 988, Д/У ВІД 20.05.2019 № 5	ПРИЗУПИНЕНО БР	
	213323	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р. ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23224,7	4314,2	2074,6			2074,6	2074,6			2074,6	ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 223	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 № 153/17	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ПІДРОБУДЕНЕРГОАВТОМАТИКА"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 464, Д/У № 1 ВІД 19.09.2017, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 27.08.2018 № 1029, Д/У ВІД 20.05.2019 № 4	ПРИЗУПИНЕНО БР	
	218666	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГОРБАЧИХА"	04.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0			3,8	3,8				ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПОТРІБНО			ПКД НА РОЗГЛЯДІ В ЕКСПЕРТИЗІ	
	218667	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТАВКА У СЕЛИЩІ МРИГИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	37217,2		8000,0								ПРОЕКТ ВІД 11.12.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.12.2018 № 200	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.12.2018 № 3228/Е/18-КД/П	ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР У 2019 РОЦІ, ДЗ ПР У 2018 РОЦІ	ДОГОВІР ВІД 13.08.2018 № 1022, Д/У ВІД 08.10.2018 № 1	ДОГОВІР ВІД 30.05.2019 № 1168, ТОВ "СПІО"	РОЗПОЧАТО БР	
	218668	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БУРЕВІСНИК - КОРОЛЬОК (ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	04.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	25000,0	1462,3	1500,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019			ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 12.04.2019 № 1143, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"		ВИКОНЮЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	
	218669	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ОЗЕРА ЄРИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	410,3	200,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЖОВТЕНЬ 2018			НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 658, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, ДП "УКРВОДСЕРВІС"		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.06.2019	Профінансовано робіт станом на 01.06.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №, найменування організації	на будівельні роботи від №, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	218670	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. НИВКА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1150,0			818,8	818,8			818,8		ПРОЕКТ БЕРЕЗЕнь 2019		НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 21.11.2018 № 1081, ДУ ВІД 10.12.2018 № 1, ДУ ВІД 17.04.2019 № 2, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	218671	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"	04.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11677,2	6313,0	5352,8			3622,7	3580,2			1814,8	-42,5	ПРОЕКТ 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 213	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5099/Е/17	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2018 № 751, ДУ ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, ДУ ВІД 11.12.2018 № 1, ДУ ВІД 26.03.2019 № 2, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ
	220272	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМИ БЕЗ НАЗВИ (№130 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №111 ВІД 04.02.2009) У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		550,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕнь 2019		НЕ ПОТРІБНО, ОБ'ЄКТ БУДЕ ВИКЛЮЧЕНО				
	220271	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМИ БЕЗ НАЗВИ (№131 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №111 ВІД 04.02.2009) У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		550,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕнь 2019		ПРОВЕДЕНО, ДП "УКРВОДСЕР ВІС"	У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ		ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ	
	222796	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТРУМКА ВІТА В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ПИРОПІВСЬКИЙ ШЛЯХ ТА ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	10.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18181,4	237,2	8799,0			9,7	9,7			9,7	9,7	ПРОЕКТ ГРУДЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 25.04.2019 № 86	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.2019 № 412/Е/19-КД/П	ПРОВЕДЕНО ВІКРИТІ ТОРГИ БР У 2019 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕР ВІС", ПР У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕР ВІС"	ДОГОВІР ВІД 23.10.2018 № 1056, ДУ ВІД 17.05.2019 № 3, ДП "УКРВОДСЕР ВІС"	У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ	ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ
	222798	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ТЯГЛЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30000,0		1100,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ТРАВЕНЬ 2019		ПОТРІБНО				

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015