

Додаток 9  
до Порядку формування та виконання  
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва  
в частині капітального ремонту  
Форма № 07-КР-звіт

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту**  
**за січень - червень 2019 року**

**ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО**  
**УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

тис. грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкта	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.07.2019			всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проєкту від №	Проведення процедур закупівель *	на проєктування від №		на будівельні роботи від №
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>ВСЬОГО</b>					550463,9		125031,8	133098,8		130207,3	45203,8	8067,0							
		<b>КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"</b>					430242,5		62456,2	76224,6		76074,2	18785,6	13768,4							
6000		<b>Житлово-комунальне господарство</b>					295281,9		42636,6	46508,3		46357,9	18410,3	3871,7							
6030		<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>					295281,9		42636,6	46508,3		46357,9	18410,3	3871,7							
		<b>ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (з об'єкту)</b>					514,6														
	216614	№ 1050 «ЕКОСТЕЖКА У ВИНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0														
	216615	№ 1207 «ВЗАСМОДІЯ: «СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ПО ВУЛ. ПЕТРА ЧААДАЄВА, 5»»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	114,7		114,6														
	216613	№ 603 «ЕКОВІДРОДЖЕННЯ ОЗЕРА У ПАРКУ «НИВКИ»»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0		300,0														
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ</b>					9300,0														
	222794	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ ВІДРАДНИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	68109,0	15256,0	9300,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.12.18. №231/18	UA-2018-10- 10-001531-C			
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (115 об'єктів)</b>					285467,3		42636,6	46508,3		46357,9	18410,3	3871,7							
	216643	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ НА ВУЛ. ПУШИНОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0	71,0	4929,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.18. №0726- 18/ПРОЕКСП	UA-2018-10- 03-000297-B			
	216639	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1816,0	50,0	1766,0		1763,1	1722,0		1722,0	1722,0	-41,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.08.18. №0801- 18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-10- 03-000448-A		№213/112 ВІД 12.11.18.ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір				
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	найменування організації		найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
216644		ВЛАШТУВАННЯ СПОРТМАЙДАНЧИКА ТА СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. БЛОГОРОДСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1973,0	1378,0	600,0			578,2	578,2			578,2	578,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.2018 №0722-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-03-000610-A		№150/8 ВІД 29.08.18.ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ
216616		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКИЙ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	1341,0	8000,0												UA-P-2018-11-07-000903-B				
216617		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150000,0		1000,0			137,7				-137,7					UA-2019-03-12-000322-B				
216618		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	54470,8	10720,0	26000,0			6535,8	11920,5			11920,5	1418,5	5384,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-01-000863-B		№159/9 ВІД 18.09.18 "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1", №69/4 ВІД 22.04.19. ТОВ "ПРОМБУДМЕХ АНІЗАЦІЯ"	ТРИВАЮТЬ
216619		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "АВРОРА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	35000,0		2000,0			312,5				-312,5			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-05-16-000731-C		№48/3 ВІД 28.03.19.ТОВ "ЄВРОПРОЕК ТБУДСЕРВІС" П	
216620		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	40000,0		769,0												UA-2019-06-20-002803-C				
216649		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	76700,0		1000,0												UA-2019-02-13-002047-A				
216648		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98000,0		1000,0												UA-2019-02-13-000952-C				
216651		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	165000,0		1000,0										НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-12-000544-B			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт		
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір				
																			на проектування від № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від № ____ , найменування організації			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	216622	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАЛИШКА, 9А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	180,0	2347,5			179,7	179,7			179,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-05-24-002915-A	№45/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "АІК"			
	216650	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	92700,0		100,0																
	216646	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИ ПАРКУ НА ВУЛ. ВІННИЦЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9820,0	4660,0	5160,0			3716,1	3716,1			3716,1	2797,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.05.2018 №0337-18/ПРОЕКСП	UA-2018-06-14-000766-C		№130/7 ВІД 25.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
	216623	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0		2700,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.19. №0221-19/ПРОЕКСП	UA-2019-06-14-000466-A	№36/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" П			
	216624	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	59323,0	14323,0	29000,0			9811,7	8914,5			8914,5	4162,5	-897,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.10.2018 №1145-15/ПРОЕКСП	UA-2018-10-05-000501-B	№223/11 ВІД 20.11.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ	
	216641	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДЖНИЙ" ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 М/Р ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	1035,0	1000,0												UA-2018-10-08-000108-A				
	216779	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ НА ВУЛ. КАРБИШЕВА, 18-А МІЖ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЮ, 13-15 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 09.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		100,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-03-28-003239-A				
	216778	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (МІЖ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ПРОСП. ШУХЕВИЧА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		15000,0												UA-2019-06-04-000892-A				
	216658	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 70-76 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	16679,0	321,0	3000,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.11.2018 №1174-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-11-12-005228-A				
	216669	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ МЕТРО "ЛІВОБЕРЕЖНА" ПО ВУЛ. Є. СВЕРСТЮКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4940,0	1500,0	3800,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.06.2018 №0412-15/ПРОЕКСП	UA-P-2018-08-23-000560-B	№168/10 ВІД 03.10.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт			
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.07.2019				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір					
																				на проектування від № ____	на будівельні роботи від № ____		найменування організації	найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	216652	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 108 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2102,0	1282,0	925,0			2,9	2,9				2,9	2,9		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.05.19. №0316-19/ПРОЕКСП	UA-2019-03-28-000593-C		№76/5 ВІД 03.05.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ	
	216628	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	515,0	7700,0																		
	216647	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8412,0	4292,0	4120,0														UA-2018-10-08-002677-C				
	216629	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКИЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, 119 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	540,0	3000,0														UA-2019-06-21-002545-A				
	216636	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В СЕЛИЩІ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2773,0	730,0	1793,0											НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.05.19. №0391-19/ПРОЕКСП	UA-2019-05-29-002948-C				
	216655	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО 26А ТА ВЗДОЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6333,0	1500,0	4833,0			3577,5	3577,5				3577,5			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.03.19. №19790	UA-P-2018-07-23-003015-B		№148/8 ВІД 28.08.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	216670	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД НА ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3165,0	1500,0	2000,0			119,3	116,5				116,5	114,0	-2,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.02.19. №0026-19/ПРОЕКСП	UA-2019-02-11-000915-C		№28/3 ВІД 18.03.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ	
	216663	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3597,0		3150,0			630,4	627,9				627,9	625,0	-2,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.02.19. №0044-19/ПРОЕКСП	UA-2019-02-21-000314-A		№52/4 ВІД 04.04.19. ТОВ "В.А.Л."	ТРИВАЮТЬ	
	216657	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1535,0	135,0	1400,0														UA-2016-10-19-001185-C				
	216671	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. І. МИКОЛАЙЧУКА, 3-ЗА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5500,0	1500,0	3500,0			781,5	781,5				781,5	781,5		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.18. №0895-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-08-13-001073-C		№176/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
	216661	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1540,0		1400,0												НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-05-14-001069-A			
	216637	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОВ ДНІПРА, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6212,0	2377,0	4200,0												НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. №19230/ПЗС	UA-2019-02-06-001118-A		№21/3 ВІД 14.03.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	216654	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГРИШКА, 6-8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	552,0		500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-04-001958-A			
	216666	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКИЙ, 57-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3900,0		1500,0			4,2	4,2				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-15-000349-A			
	216642	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0	316,0	3950,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.19. №0367-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-03-000187-C		№96/5 ВІД 16.05.19. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	ТРИВАЮТЬ
	216656	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАСЬОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6173,0	5173,0	1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.03.2018 №0093-15/ПРОЕКСП	UA-2019-06-26-001420-C			
	216665	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКИЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3600,0	1500,0	2100,0			770,4	770,4				НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.08.2018 №0779-18/ПРОЕКСП	UA-2018-09-24-000713-C		№199/10 ВІД 31.10.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ
	216662	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4500,0	1400,0	3100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.10.2018 №1106-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-05-002704-C		№234/11 ВІД 27.11.18. ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ
	216645	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1507,4	1192,4	200,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-06-26-001008-B			
	216667	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЛІНКИ, 6 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.19. №0067-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-04-000326-B			
	216630	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСПАСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	250,0	3619,0			248,3	248,3			248,3				UA-2019-02-15-002120-B		2019-08 ВІД 14.03.19 ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"	
	216631	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРІНИ ЦВЕТАСЬОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	250,0	1500,0			247,3	247,3			247,3				UA-2019-03-06-002435-A		№31/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"	
	216659	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. СВОБОДИ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1390,0	1000,0	360,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.08.18. №0777-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-03-003230-C		№214/11 ВІД 13.11.18. ТОВ "БУДРЕМСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №, найменування організації	на будівельні роботи від №, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	216653	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7190,0	127,0	1373,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.19. №0218-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-11-000457-C				
	216660	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВИТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4320,0	1590,0	2600,0		607,9	607,9			607,9		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.04.19. №0196-19/ПРОЕКСП	UA-P-2019-03-05-005468-A		№178/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "СПТЗБО", №56/4 ВІД 12.04.19. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
	216664	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4934,0	934,0	4000,0															
	216634	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛІЄМСЬКИЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4022,0	407,0	4000,4		377,3	377,3			377,3		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.09.18. №0932-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-19-000644-C		№227/11 ВІД 22.11.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
	216635	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКИЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	972,0	652,0	565,0		268,3	268,3			268,3		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.2018 №0905-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-09-002221-B		№155/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
	216638	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОВЖ БУД №2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8723,0	4623,0	4100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. /ЛЗС №19232	UA-2019-05-31-000480-A				
	216672	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЮШУМСЬКОГО 15-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2810,0	1500,0	1310,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-06-26-001730-A				
	216668	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКИЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2039,0	1439,0	662,0		102,0	99,6			99,6	99,6	-2,4 НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.04.19. №0252-19/ПРОЕКСП	UA-2019-03-26-000769-A		№74/4 ВІД 26.04.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ	
	216632	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. ЮШУМСЬКОГО, 3 (БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	14077,0	3570,0	9007,0												UA-2019-06-21-002581-A			
	216610	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		6000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.05.19. №0405-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-18-001557-A		№103/5 ВІД 28.05.19. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкта	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проєкту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від № ____ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	216674	ОБЛАШТУВАННЯ СУЧАСНИМ ПОКРИТТЯМ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ТА СПОРТИВНОЇ ЗОНИ НА РУСАНІВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	916,0		951,0		915,4	915,4			915,4	21,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-03-18-000274-B		№62/4 ВІД 18.04.19.ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220067	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ, РОЗТАШОВАНОГО БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №9-В, 9-Г, 9-Д НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1650,0		1500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-05-001021-A			
	220068	ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ НА ВИРОБНИЧІЙ БАЗІ КП УЗН ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1535,0		1535,0		154,2	154,2			3,8	3,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.11.2018 №1292-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-22-000271-A		№1/1 ВІД 17.01.19. ТОВ "КОММУНАЛ-ІНВЕСТ"	ТРИВАЮТЬ
	220069	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-04-17-002377-C			
	220070	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 4А ТА 4Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.03.19. №19746	UA-P-2019-03-28-004556-B			
	220071	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 11 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1290,0		1450,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-06-12-001767-A			
	220074	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2890,0	2285,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.03.19. №0134-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-16-000357-B		№95/5 ВІД 11.05.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ
	220075	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. С. ХАРЧЕНКА, 41 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1513,0	1333,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.2018 №0474-18/ПРОЕКСП	UA-2018-08-15-000571-C		№167/9 ВІД 28.09.18.ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ
	220076	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1459,0	899,0	500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.10.18. №1135-18/ПРОЕКСП	UA-2018-11-06-001906-B		№238/11 ВІД 29.11.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ
	220077	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 51-53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2019 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		100,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-05-001061-B			
	220078	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" НА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 3 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-P-2019-04-17-003654-C	№32/3 ВІД 27.03.19.ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" П		





Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкта	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проєкту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від № ____ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220089	ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12238,0	278,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.02.19. №19291	UA-P-2019-03-28-004561-B				
	220090	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ВЕРШИГОРИ, 1, 3, 3А, 3Б, 9Б, 9 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1523,0	1123,0	400,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.09.18. №0981-18/ПРОЕКСП	UA-2018-09-04-000338-C				
	220091	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 9-13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1225,0	825,0	400,0		383,0	383,0			383,0	383,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.06.2018 №0413-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-09-06-000620-B		№175/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
	220092	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ І ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1004,0	769,0	300,0		233,4	233,4			233,4	12,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.09.18. №0929-18/ПРОЕКСП	UA-P-2018-08-08-000351-C		№154/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ЗАВЕРШЕНІ	
	220093	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ ОСТРОВА ДОЛОбЕЦЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		100,0															
	220094	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ МІЖ БУД №58 НА ПРОСП ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ТА БУД. №31 НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5446,0	5266,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.09.2018 №1001-18/ПРОЕКСП	UA-2018-11-19-002674-A		№240/12 ВІД 04.12.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ	
	220095	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 35 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0	40,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.2018 №0723-18/ПРОЕКСП	UA-2018-07-27-000806-A		№149/8 ВІД 29.08.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
	220096	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА АЛЕЇ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 1 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 1) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30000,0		15000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-12-002384-A				
	220097	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МЕЧНИКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1289,0	1109,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. №19231	UA-P-2018-07-16-000802-B				
	220098	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2572,0	72,0	2500,0											UA-P-2018-11-19-002575-C				
	220099	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКИЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2537,0	2337,0	200,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2018-11-02-000583-C				
	220100	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 99 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1219,0	539,0	500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.06.2017 №00-0808-17/КД	UA-2019-01-11-000180-B				

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них: заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від № ____ , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	220101	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2562,0	1281,0	180,0											UA-2018-08-07-000301-C			
	220102	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) АЛЬТАНКИ БІЛЯ АНДРІЇВСЬКОГО УЗВІЗУ, 21 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	580,0		580,0											UA-2019-02-26-002587-B			
	220103	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СКВЕРУ НА РОЗІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ.ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	410,0	42,0	300,0														
	220104	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕМАШКА, 8, 8-А, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2750,0		2500,0		497,4	485,6		485,6	485,6	-11,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.05.19. №0390-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-04-000612-C		№101/5 ВІД 24.05.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	
	220105	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ 59 БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО ТА 2,4 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2200,0		2000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н		UA-2019-04-03-000162-C			
	220106	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36-38 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.04.19. №0235-19/ПРОЕКСП	UA-2019-03-29-000069-C		№77/5 ВІД 06.05.19. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	ТРИВАЮТЬ
	220107	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 31-33 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2050,0		1000,0		3,0	3,0		3,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.19. №0062-19/ПРОЕКСП	UA-2019-04-16-001205-C			
	220109	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКЛАДІ ОБ'ЄКТУ "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПАРКУ ЗА КІНОТЕАТРОМ "ТАМПЕРЕ" (ІІІ ЧЕРГА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ"	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3672,3	3672,3	156,3											UA-2018-08-07-001617-B			
	220110	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2302,0	2115,0	200,0		186,6	186,6		186,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.11.2018 №1205-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-29-000647-A		№221/11 ВІД 16.11.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220111	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №36/5-38 ПО ВУЛ. ТАТАРСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3500,0	1982,0	1200,0											UA-P-2018-06-06-001072-A			





Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від № ____ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					127,8															
	220287	ОБЛАШТУВАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА	05.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	826,4		826,4															
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					787,0															
7600		<b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>					134000,0		19819,6	29716,3			29716,3	375,3	9896,7							
7690		<b>Інша економічна діяльність</b>					134000,0		19819,6	29716,3			29716,3	375,3	9896,7							
7691		<b>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</b>					134000,0		19819,6	29716,3			29716,3	375,3	9896,7							
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ</b>					22700,0															
	222787	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ ВІДРАДНИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	68109,0	15256,0	22700,0											UA-2018-10-10-001531-C				
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВПЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (5 об'єктів)</b>					111300,0		19819,6	29716,3			29716,3	375,3	9896,7							
	216675	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 10.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	114358,0	49358,0	33000,0		7182,7	6285,9			6285,9	105,3	-896,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.08.18. №0731-18/ПРОЕКСП	UA-2019-04-01-000422-C UA-2018-09-05-001526-B	№4/1 ВІД 25.01.19.ТОВ "УКРНІДАГРО ПРОЕКТ"	№41/4 ВІД 11.04.18. ТА №165/9 ВІД 25.09.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	216676	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2018 10.2019	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	44608,0	21608,0	18000,0		1529,8	1529,8			1529,8	270,0		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.07.18. №0570-18/ПРОЕКСП	UA-2019-04-01-000326-A	№160/9 ВІД 20.09.18. ТОВ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД", №50/4 ВІД 18.04.18 ТОВ "АЛЬТІС-СПЕЦБУД"	ТРИВАЮТЬ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від №, найменування організації	на будівельні роботи від №, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	216677	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2018 10.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	72631,0	22631,0	40000,0			1087,8	11881,3			11881,3	10793,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.08.2018 №0731-18/ПРОЕКСП	UA-2018-11-19-002811-A		№164/9 ВІД 25.09.18.ТОВ "УКРБУДІНЖИН ІРИНГ", №270/1 2 ВІД 21.12.18.ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС 1", №48/4 ВІД 18.04.18.ТОВ "УКРБУДІНЖИН ІРИНГ"	ТРИВАЮТЬ
	216678	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2018 10.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	50011,0	39011,0	6300,0											UA-P-2018-03-16-000742-B				
	220117	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017 11.2019	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	20946,0	6946,0	14000,0			10019,3	10019,3			10019,3		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.02.19 №0038-19/ПРОЕКСП	UA-2018-11-16-001141-C		№252/12 ВІД 17.12.18 ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ
		<b>КП "ПЛЕСО"</b>					120221,4			62575,6	56874,2			54133,1	26418,2	-5701,4						
6000		<b>Житлово-комунальне господарство</b>					120221,4			62575,6	56874,2			54133,1	26418,2	-5701,4						
6030		<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>					120221,4			62575,6	56874,2			54133,1	26418,2	-5701,4						
		<b>ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ</b>					221,4			3,3	3,3			3,3								
	216054	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №426 - ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ	03.2019 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	221,4		221,4			3,3	3,3			3,3		ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 16.04.2019 № 77	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.04.2019 № 119022-OK	ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БК "ГРАДОТ"		ДОГОВІР ВІД 24.06.2019 № 1179	РОЗПОЧАТО РОБОТИ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ</b>					2500,0															
	213341	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ДИТЯЧА"	08.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		2500,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПОТРІБНО			ПІДГОТОВЛЕНО ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (2 об'єкти)</b>					3905,0			4,9	4,9			4,9								
	213326	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНОЇ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	09.2018 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2545,0	144,8	2400,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ ТА ПЕРЕГОВОРНУ ПРОЦЕДУРУ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.09.2018 № 218037, ДУ ВІД 27.05.2019 № 3, ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 218050, ДУ ВІД 27.05.2019 № 4		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Заплановані обсяги видатків на 2019 рік	з них:		Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт				
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.07.2019			всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір						
																			на проєктування від №	на будівельні роботи від №					
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	222795	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"	06.2018 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4462,0	2956,5	1505,0			4,9	4,9				4,9			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.02.2018	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 16.04.2019 № 75, ВІД 20.04.2018 № 76	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.04.2019 № 1190052-ЗК, ЗВІТ ВІД 12.04.2018 № 118096-ЗК	ПРОВЕДЕНО У 2019 РОЦІ - ПП "СПЕЦ-КОМ", У 2018 РОЦІ - ТОВ "БК АЛЬТАІР", ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"	ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1148, ПП "СПЕЦ-КОМ", ВІД 07.06.2018 №990, ТОВ "БК АЛЬТАІР", ВІД 11.06.2018 № 992, ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"		ВИКОНЮЮТЬ СЯ БР	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (24 об'єкти)</b>					113595,0			62567,4	56866,0				54124,9	26418,2	-5701,4								
	213327	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	10.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10975,0	725,9	280,0												ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018		НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1046, ДУ ВІД 28.05.2019 № 3		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
	213332	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛІСОВЕ	08.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18164,2	5916,3	12124,7			6822,1	4712,3				4712,3	3175,5	-2109,8	ПРОЕКТ ВІД 14.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.05.2018 № 93	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.2018 № 67/18	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "АЛЬЯНС БУД СЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 757, ТОВ "РІАЛТО"	ДОГОВІР ВІД 07.08.2018 № 1019, ДУ ВІД 17.05.2019 № 5	ВИКОНЮЮТЬ СЯ БР	
	213329	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДЖНА"	09.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22000,0	6980,0	260,0												ПРОЕКТ І ЧЕРГА ВІД 07.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.07.2017 № 108	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2017 № 00-0191-17/КД	НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ БР ІІ ЧЕРГА, ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР І ЧЕРГА У 2017 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР ІІ ЧЕРГА У 2018 РОЦІ, ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, ДУ ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ", ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1045, ДУ ВІД 28.05.2019 № 3, ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, ДУ ВІД 28.12.2017 № 2, ДУ № 3 ВІД 22.02.2018, ДУ № 4 ВІД 22.03.2018, ДУ № 5 ВІД 27.04.2018, ДУ ВІД 26.10.2018 № 6, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ І ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО, ПРОЕКТНІ РОБОТИ ІІ ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ ПРОЕКТ НА УЗГОДЖЕННЯ
	213338	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0	664,9	190,0												ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018		НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ БР, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГОЛДЕН-БУД"	ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023, ДУ ВІД 22.12.2018 № 2		ПРОЕКТ НА РОЗГЛЯДІ В В ЕКСПЕРТИЗІ	
	213331	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЩИНА"	03.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18894,8	5160,0	13676,4			11862,5	11227,0				11227,0	4228,2	-635,5	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 214	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5098/Е/17	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 752, ДУ ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 16.03.2018, ДУ № 3 ВІД 26.03.2019, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ВИКОНЮЮТЬ СЯ БР	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.07.2019				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																				на проєктування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
213333		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	12.2017 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0	16193,8	4153,0			3027,9	3027,9				ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 № 3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787	НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ "БК "КУБ"	ДОГОВІР ВІД 16.08.2017 № 744, ТОВ "АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, Д/Д ВІД 08.08.2018 № 2, Д/Д ВІД 10.12.2018 № 3, ВІД 03.05.2019 № 4, ТОВ "БК "КУБ"	ВИКОНУЮТЬ СЯ БР	
213340		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОИМ ПО ВУЛИЦІ МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	04.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		1560,0			601,5	601,5				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019			ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2019 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНТ ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1149, Д/У ВІД 30.05.2019 № 1		ВИКОНУЮТЬ СЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	
213330		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОИМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	11.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	26386,8	4817,5	21537,2			9381,0	8559,7				ПРОЕКТ ВІД 12.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 02.11.2018 № 180	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.10.2018 № 1395-18Е	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ПП "СПЕЦКОМ"	ДОГОВІР ВІД 15.11.2017 № 825, ТОВ "НЖКЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 1085, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 17.04.2019 № 2, Д/У ВІД 17.05.2019 № 3	ВИКОНУЮТЬ СЯ БР	
213325		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА СТРУМКА СИРЕЦЬ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	654,0	1000,0			615,7	615,7				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2018			НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 218051, Д/У ВІД 10.12.2018 №1, Д/У ВІД 08.04.2019 №2		ПРОЕКТ НА РОЗГЛЯДІ В ЕКСПЕРТИЗИ	
213337		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ ОЗЕРА НЕБРЕЖ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	09.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10500,0		100,0											НЕ ПОТРІБНО				
213335		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА АІМАЗНЕ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	44276,2	10868,1	22834,6			19449,6	19400,6				ПРОЕКТ І ЧЕРГА ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 83	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13046	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ БР І ЧЕРГА - ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС", ПРОЕКТНІ ІІ ЧЕРГА - ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ІІ ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 05.12.2018, № 659, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 28.05.2019 № 2, І ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 496, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 989, Д/У ВІД 20.05.2019 № 4	ПРОДОВЖУЮТЬСЯ БР І ЧЕРГА, ПРОЕКТНІ РОБОТИ ІІ ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
213324		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНИЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22125,8	665,2	1410,9			757,7					ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 85	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13047	НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО, ПП "СОПРОСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 09.08.2018 № 1020, Д/У ВІД 26.12.2018 № 1	ПРИЗУПИНЕН О БР	



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Заплановані обсяги видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт		
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.07.2019				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедури закупівель *	Договір				
																				на проєктування від № ____	на будівельні роботи від № ____			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	213336	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА МИКОЛАЙЧИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22528,6	8066,9	2191,8			2191,7	2191,7				2191,7			ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 84	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13045	НЕ ПОТРІБНО. ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС"	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 495, ДУ ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 988, ДУ ВІД 20.05.2019 № 5	ПРИЗУПИНЕН О БР
	213323	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р. ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23224,7	4314,2	2074,6			2074,6	2074,6				2074,6			ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 223	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 №153/17	НЕ ПОТРІБНО. ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ЕРГОАВТОМАТИКА"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 464 ДУ № 1 ВІД 19.09.2017, ТОВ "РІАЛТО"	ДОГОВІР ВІД 27.08.2018 № 1029, ДУ ВІД 20.05.2019 № 4	ПРИЗУПИНЕН О БР
	218666	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГОРБАЧИХА"	06.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3219,5		3000,0			3,8	3,8				3,8	3,8		ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 07.06.2019 № 133	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.06.2019 № 119183-3К	НЕ ПОТРІБНО			ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПЕРЕНЕСЕНО ПОЧАТОК РОБІТ НА 2020 РІК
	218667	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТАВКА У СЕЛИЩІ МРИГИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	37217,2		8000,0											ПРОЕКТ ВІД 11.12.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.12.2018 № 200	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.12.2018 № 3228/Е/18-КД/П	ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР У 2019 РОЦІ, ДЗ ПР У 2018 РОЦІ	ДОГОВІР ВІД 30.05.2019 № 1168, ДУ ВІД 12.06.2019 № 1, ДУ ВІД 20.06.2019 № 2, ДУ ВІД 27.06.2019 № 3, ТОВ "СІПІ-О"	ВІКОНУЮТЬ СЯ БР	
	218668	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БУРЕВІСНИК - КОРОЛЬОК (ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	04.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	25000,0	1462,3	1500,0			951,7					-951,7			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019			ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 12.04.2019 № 1143, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"		ВІКОНУЮТЬ СЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
	218669	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ОЗЕРА СРИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	410,3	200,0											ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЖОВТЕНЬ 2018			НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 658, ДУ ВІД 10.12.2018 № 1, ДП "УКРВОДСЕРВІС"		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ
	218670	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. НИВКА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1150,0			818,8	818,8				818,8			ПРОЕКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			НЕ ПОТРІБНО У 2019 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 21.11.2018 № 1081, ДУ ВІД 10.12.2018 № 1, ДУ ВІД 17.04.2019 № 2, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ
	218671	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"	04.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11677,2	6313,0	5352,8			3622,7	3622,7				3580,1	1765,3		ПРОЕКТ 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 213	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5099/Е/17	НЕ ПОТРІБНО. ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, ДУ ВІД 11.12.2018 № 1, ДУ ВІД 26.03.2019 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, ДУ ВІД 11.12.2018 № 1, ДУ ВІД 26.03.2019 № 2, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ВІКОНУЮТЬ СЯ РОБОТИ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкта	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.07.2019	Профінансовано робіт станом на 01.07.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проєкту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від №	на будівельні роботи від №	на найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220272	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМИ БЕЗ НАЗВИ (№130 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №111 ВІД 04.02.2009) У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2020 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ			550,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			НЕ ПОТРІБНО, ОБ'ЄКТ БУДЕ ВИКЛЮЧЕНО				
	220271	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМИ БЕЗ НАЗВИ (№131 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №111 ВІД 04.02.2009) У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		550,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПРОВЕДЕНО, ДП "УКРВОДСЕР ВІС"	ДОГОВІР ВІД 10.06.2019 № 1173		РОЗПОЧАТО ПРОЄКТНІ РОБОТИ	
	222796	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТРУМКА ВІТА В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ПИРОПІВСЬКИЙ ШЛЯХ ТА ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	10.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18181,4	237,2	8799,0		386,1	9,7			9,7	-376,4	ПРОЄКТ ГРУДЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕССО" ВІД 25.04.2019 № 86	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.2019 № 412/Е/19-КД/П	ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР У 2019 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕР ВІС", ПР У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕР ВІС"	ДОГОВІР ВІД 23.10.2018 № 1056, ДУ ВІД 17.05.2019 № 3, ДП "УКРВОДСЕР ВІС"	ДОГОВІР ВІД 03.06.2019 № 1170, ДУ ВІД 13.06.2019 № 1, ДУ ВІД 20.06.2019 № 2	РОЗПОЧАТО БР	
	222798	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ТЯГЛЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30000,0		1100,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ТРАВЕНЬ 2019			ПОТРІБНО			ПІДГОТОВЛЕНО ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ	

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015