

Додаток 9
до Порядку формування та виконання
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітального ремонту
Форма № 07-КР-звіт

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту
за січень - серпень 2019 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

тис.грн

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкта	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.09.2019	Профінансовано робіт станом на 01.09.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2019				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проєкту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		ВСЬОГО					550463,9		264887,5	250891,6			246920,6	79207,7	-13995,9							
		КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"					430242,5		165211,2	156690,6			152755,0	48317,6	-8520,6							
6000		Житлово-комунальне господарство					295281,9		115619,9	108401,5			104465,9	37022,0	-7218,4							
6030		Організація благоустрою населених пунктів					295281,9		115619,9	108401,5			104465,9	37022,0	-7218,4							
		ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ					1800,0															
	226562	ВЛАШТУВАННЯ ЗАТІНЮЮЧОГО МАЙДАНЧИКА ІЗ СИСТЕМОЮ ПОЛИВУ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ САДЖАНЦІВ ДЕРЕВ ТА КУЩІВ НА ТЕРЕТОРІЇ МДР "ТЕРЕМКИ"	05.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1800,0		1800,0															
		ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (з об'єктами)					514,6															
	216614	№ 1050 «ЕКОСТЕЖКА У ВИНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0															
	216615	№ 1207 «ВЗАСМОДІЯ: «СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ПО ВУЛ. ПЕТРА ЧААДАЄВА, 5»»	03.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	114,7		114,6															
	216613	№ 603 «ЕКОВІДРОДЖЕННЯ ОЗЕРА У ПАРКУ «НИВКИ»»	05.2019 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0		300,0															
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ					11190,0															
	222794	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ ВІДРАДНИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	68109,0	15256,0	11190,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.12.18. №231/18	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-001531-C		№235/11 ВІД 28.11.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	РОЗПОЧАТІ
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (99 об'єктів)					281777,3		115619,9	108401,5			104465,9	37022,0	-7218,4							

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.09.2019	Профінансовано робіт станом на 01.09.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	216643	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ НА ВУЛ. ПУШИНОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0	71,0	200,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.18. №0726-18/ПРОЕКСП					
	216639	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1816,0	50,0	1766,0		1763,1	1763,1			1763,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.08.18. №0801-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-10-03-000448-A		№213/112 ВІД 12.11.18.ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	216644	ВЛАШТУВАННЯ СПОРТМАЙДАНЧИКА ТА СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1973,0	1378,0	595,0		578,2	578,2			578,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.2018 №0722-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-08-03-000610-A		№150/8 ВІД 29.08.18.ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	216616	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКИЙ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	1341,0	8000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2018-09-21-002445-C				
	216617	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150000,0		2440,0		388,5	388,5			388,5	388,5				ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-12-000322-B	№73/4 ВІД 25.04.2019 ТОВ "БАДЕ"		ТРИВАЮТЬ	
	216618	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	59384,9	10720,0	41230,8		31417,2	31417,2			31417,2	19461,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.18. №0906-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-03-01-000863-B		№159/9 ВІД 18.09.18 "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1", №69/4 ВІД 22.04.19. ТОВ "ПРОМБУДМЕХ АНІЗАЦІЯ"	ТРИВАЮТЬ	
	216619	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "АВРОРА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	35000,0		2200,0		2186,0	1986,1				-199,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 31.07.19 №0754-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-05-16-000731-C	№48/3 ВІД 28.03.19.ТОВ "ЄВРОПРОЕК ТБУДСЕРВІС" П		ТРИВАЮТЬ	
	216620	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	40000,0		769,0		736,4	736,4			718,6	718,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.07.19. №0687-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-03-001525-B		№ 145/8 ВІД 08.08.19 ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ТРИВАЮТЬ	
	216649	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	76700,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-02-13-002047-A	№2019-09 ВІД 18.03.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Профінансовано робіт станом на 01.09.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2019			всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від № ____		на будівельні роботи від № ____
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	216648	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-02-13-000952-С	№2019-14 ВІД 19.03.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"		
	216651	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	165000,0		1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-12-000544-В			
	216622	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАЛИШКА, 9А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	180,0	2347,5		1153,9	1153,9		187,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-05-24-002915-А	№45/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "АІК"	№119/7 ВІД 03.07.19. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ТРИВАЮТЬ
	216650	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	92700,0		2100,0														
	216646	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИ ПАРКУ НА ВУЛ. ВІННИЦЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9631,0	4660,0	5160,0		4970,6	4970,6		4970,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.05.2018 №0337-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-06-14-000766-С		№130/7 ВІД 25.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ
	216623	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0		1099,0		867,3					-867,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.19. №0221-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-10-000629-А		№146/8 ВІД 08.08.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ТРИВАЮТЬ
	216624	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	59323,0	14323,0	28850,0		22035,1	22035,1		22035,1			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.10.2018 №1145-15/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-07-25-000932-В. UA-P-2019-07-05-000807-А	№ 151/8 ВІД 16.08.19 ТОВ "УКРІНДІАГРО ПРОЕКТ"	№223/11 ВІД 20.11.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1" ТА №137/7 ВІД 19.07.19. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ
	216641	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДЖНИЙ" ПО ВУЛ. ГЕРОЇВ ВІЙНИ, 14 М/Р ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	1035,0	105,0														
	216779	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ НА ВУЛ. КАРБИШЕВА, 18-А МІЖ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЮ, 13-15 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 09.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		540,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС				

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2019	Профінансовано робіт станом на 01.09.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації				Стан виконання робіт		
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Договір			
																		Проведення процедури закупівель *		на проектування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	216778	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУПІНА (МІЖ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ПРОСП. ШУХЕВИЧА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		2500,0											ТРИВАЮТЬ UA-2019-08-16-001604-B			
	216658	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 70-76 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	16679,0	321,0	3000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.11.2018 №1174-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-11-12-005228-A			
	216669	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ МЕТРО "ЛІВОБЕРЕЖНА" ПО ВУЛ. Є. СВЕРСТЮКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4940,0	1500,0	3440,0		466,0	466,0		466,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.06.2018 №0412-15/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-08-23-000560-B		№168/10 ВІД 03.10.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
	216652	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 108 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2078,0	1282,0	820,0		795,8	795,8		795,8	784,4		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.05.19. №0316-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-28-000593-C		№76/5 ВІД 03.05.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОПІ"	ЗАВЕРШЕНІ
	216628	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	515,0	7700,0		8,9	8,9		8,9			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.07.19. №00208-19	ПРОВЕДЕНО UA-2019-05-31-000601-A			
	216647	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8412,0	4292,0	4120,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ОГОЛОШЕНО UA-P-2019-08-16-002458-B			
	216629	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКИЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, 119 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	540,0	3000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-23-000345-A			
	216655	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО 26А ТА ВЗДОВЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6333,0	1500,0	4833,0		4398,7	4398,7		4398,7	821,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.03.19. №19790	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-07-23-003015-B		№148/8 ВІД 28.08.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ
	216670	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД НА ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3165,0	1500,0	1665,0		119,3	119,3		119,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.02.19. №0026-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-02-11-000915-C		№28/3 ВІД 18.03.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ
	216663	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4301,0		3500,0		2103,0	2103,0		1723,7	545,0		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.02.19. №0044-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-02-21-000314-A		№52/4 ВІД 04.04.19. ТОВ "В.А.Л."	ТРИВАЮТЬ
	216671	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. І. МИКОЛАЙЧУКА, 3-ЗА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5500,0	1500,0	4000,0		1160,6	1160,6		1160,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.18. №0895-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-08-13-001073-C		№176/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "СПТЗБО"	ЗАВЕРШЕНІ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2019	Профінансовано робіт станом на 01.09.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедури закупівель *	Договір		
																			на проєктування від № _____, найменування організації		на будівельні роботи від № _____, найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	216637	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОВ ДНІПРА, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6212,0	2377,0	3835,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. №19230/ПЗС	ОГОЛОШЕНО UA-P-2019-08-29-001507-C			
	216666	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКИЙ, 57-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3728,0		3900,0		3727,6	3727,6		3727,6	3723,4		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.03.19. №0137-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-15-000349-A		97/5 ВІД 17.05.2019 ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ
	216642	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0	316,0	3950,0		3941,5	3941,5		3941,5	3459,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.19. №0367-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-03-000187-C		№96/5 ВІД 16.05.19. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	ТРИВАЮТЬ
	216656	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАСВОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6173,0	5173,0	1000,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.03.2018 №0093-15/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-16-000680-A			
	216665	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКИЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4430,0	1430,0	2100,0		770,4	770,4		770,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.08.2018 №0779-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-09-24-000713-C		№199/10 ВІД 31.10.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ТРИВАЮТЬ
	216662	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3273,0	1400,0	3100,0		1872,3	1334,9		1334,9		-537,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.10.2018 №1106-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-05-002704-C		№234/11 ВІД 27.11.18 ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ
	216645	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1501,4	1192,4	315,0		288,1	288,1		281,2	281,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 31.07.19. №0760-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-26-001008-B		№141/8 ВІД 02.08.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ТРИВАЮТЬ
	216630	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	250,0	3619,0		253,2	253,2		253,2			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.07.19. №00210-19	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-06-003686-B	2019-08 ВІД 14.03.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"	131/7 ВІД 15.07.2019 ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ
	216631	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦЬ МАРІНИ ЦВЕТАСВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	250,0	1500,0		247,3	247,3		247,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.03.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-07-001160-C	№31/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"	№134/7 ВІД 15.07.19. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ
	216653	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7184,0	127,0	7063,0		248,3					-248,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.19. №0218-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-11-000457-C		104/5 ВІД 28.05.2019 ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ УДСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Заплановані обсяги видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.09.2019	Профінансовано робіт станом на 01.09.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
216660		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4320,0	1590,0	2730,0		875,4	875,4			875,4	267,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.04.19. №0196-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-03-05-005468-A		№178/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "СПТЗБО", №56/4 ВІД 12.04.19. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
216664		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4934,0	934,0	4000,0															
216634		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛІСМСЬКИЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4022,0	407,0	3615,0		2731,7	377,4			377,4	0,1	-2354,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.09.18. №0932-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-19-000644-C		№227/11 ВІД 22.11.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
216635		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКИЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	921,0	652,0	320,0		268,3	268,3			268,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.2018 №0905-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-08-09-002221-B		№155/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ
216638		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОМЖ БУД №2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 06.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8718,0	4623,0	4100,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. /ЛПС №19232	ПРОВЕДЕНО UA-2019-05-31-000480-A		№128/7 ВІД 11.07.19. ТОВ "СВРОТЕХНОЛ ОГІІ ГРУП"	ТРИВАЮТЬ
216672		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО 15-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2746,0	1500,0	1310,0		958,5						-958,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 31.07.19. №0753-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-26-001730-A		№142/8 ВІД 02.08.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ТРИВАЮТЬ
216668		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКИЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1862,0	1439,0	600,0		419,1	419,1			419,1	309,6		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.04.19. №0252-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-26-000769-A		№74/4 ВІД 26.04.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ
216632		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВОЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО, 3 (БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	14077,0	3570,0	10507,0									НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.07.19. №0672-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-21-002581-A			
216610		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		6000,0		190,1	190,1			190,1			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.05.19. №0405-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-18-001557-A		№103/5 ВІД 28.05.19. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ТРИВАЮТЬ
216674		ОБЛАШТУВАННЯ СУЧАСНИМ ПОКРИТТЯМ ДІТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ТА СПОРТИВНОЇ ЗОНИ НА РУСАНІВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	916,0		916,0		915,4	915,4			915,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-18-000274-B		№62/4 ВІД 18.04.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2019	Профінансовано робіт станом на 01.09.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт		
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від № _____, найменування організації		на будівельні роботи від № _____, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220068	ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ НА ВИРОБНИЧІЙ БАЗІ КП УЗН ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1535,0		1535,0		154,2	154,2		3,8			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.11.2018 №1292-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-08-22-000271-A		№1/1 ВІД 17.01.19. ТОВ "КОМУНАЛ-ІНВЕСТ"	ТРИВАЮТЬ	
	220071	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 11 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1190,0		1290,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-12-001767-A				
	220074	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2890,0	2285,0	605,0		397,8	397,8					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.03.19. №0134-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-16-000357-B		№95/5 ВІД 11.05.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ	
	220075	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. С. ХАРЧЕНКА, 41 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1513,0	1333,0	180,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.2018 №0474-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-08-15-000571-C		№167/9 ВІД 28.09.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	РОЗПОЧАТІ	
	220076	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1459,0	899,0	560,0		526,9					-526,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.10.18. №1135-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-11-06-001906-B		№238/11 ВІД 29.11.18. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ТРИВАЮТЬ	
	220078	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" НА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 3 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	500,0		500,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-04-17-003654-C		№32/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" П		
	220079	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО ТА ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	17099,7	5482,0	11000,0		9729,6	9729,6		9723,4	1431,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.05.19. №0300-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-01-000915-A ТА UA-2019-06-12-000986-C		№200/10 ВІД 02.11.18. ТА №118/7 ВІД 02.07.19. ТОВ "БУДМОНТАЖЕРВІС 1"	ТРИВАЮТЬ	
	220080	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, 38 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		300,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-01-000170-A				
	220072	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ КІНОТЕАТРУ "КІУТО" ("РОСІЯ") ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 19 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		14,1								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС					
	220073	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3664,0	2164,0	285,0															
	220082	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 12, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2017,0	1582,0	435,0		329,9	329,9		329,9			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.11.2018 №1232-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-12-05-001128-B		№24/3 ВІД 14.03.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" П	№251/12 ВІД 17.12.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.09.2019	Профінансовано робіт станом на 01.09.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	на найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220084	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4594,0	1594,0	100,0															
	220085	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 33-37 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2053,0	1238,0	815,0		786,3	786,3				786,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.2018 №0904-15/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-08-22-000168-A		№170/10 ВІД 03.10.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	220091	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 9-13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1225,0	825,0	400,0		383,0	383,0				383,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.06.2018 №0413-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-09-06-000620-B		№175/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ТРИВАЮТЬ	
	220092	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ І ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1004,0	769,0	235,0		233,4	233,4				233,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.09.18. №0929-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-08-08-000351-C		№154/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ЗАВЕРШЕНІ	
	220094	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ МІЖ БУД №58 НА ПРОСП ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ ТА БУД. №31 НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5266,0	5266,0	80,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.09.2018 №1001-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-11-19-002674-A				
	220095	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 35 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 07.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0	40,0	160,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.2018 №0723-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-07-27-000806-A				
	220098	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2572,0	72,0	18,0															
	220099	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКИЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2537,0	2337,0	200,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2018-11-02-000583-C				
	220100	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 99 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1219,0	539,0	680,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.06.2017 №00-0808-17/КД	ПРОВЕДЕНО UA-2019-01-11-000180-B				
	220101	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2562,0	1281,0	1281,0															
	220102	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) АЛЬТАНКИ БІЛЯ АНДРІВСЬКОГО УЗВІЗУ, 21 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3080,0		230,0															
	220104	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕМАШКА, 8, 8-А, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6130,0		2500,0		2165,2	1379,7				1379,7	861,3	-785,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.05.19. №0390-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-04-000612-C	№101/5 ВІД 24.05.19. ТОВ "СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Заплановані обсяги видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2019	Профінансовано робіт станом на 01.09.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт		
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедури закупівель *	Договір			
																			на проектування від № _____, найменування організації		на будівельні роботи від № _____, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220106	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36-38 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2907,0		2000,0		994,4	994,4		994,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.04.19. №0235-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-29-000069-С		№77/5 ВІД 06.05.19. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	ТРИВАЮТЬ	
	220107	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 31-33 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1996,0		2050,0		1995,2	1995,2		1995,2	1992,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.19. №0062-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-16-001205-С		100/5 ВІД 22.05.2019 ТОВ МІСТОБУД-ПРОЕКТ	ТРИВАЮТЬ	
	220110	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2302,0	2115,0	187,0		186,6	186,6		186,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.11.2018 №1205-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-29-000647-А		№221/11 ВІД 16.11.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	220112	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ТАТАРСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ ТАТАРСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2192,0		2220,0		1015,8	1015,8		991,6	986,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.07.19. №00207-19	ОГОЛОШЕНО UA-P-2019-07-12-000449-С		№130/7 ВІД 12.07.19. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	ТРИВАЮТЬ	
	220113	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ПО ВУЛ. БУЛЬВАРНО КУДРЯВСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2019 11.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3404,0	4,0	3400,0		2131,4	2131,4		2131,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.11.2018 №1186-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-29-001323-В	№44/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ" П	№249/12 ВІД 10.12.18. ТОВ "СПТЗБО"	ТРИВАЮТЬ	
	220114	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ВУЛ. ЩЕРБАКОВА), 57Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4003,0	1498,0	2505,0		439,9					-439,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.05.2018 №0336-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-09-05-001472-В		№179/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ТРИВАЮТЬ	
	220115	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	38127,0	38127,0	65,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.18. №0475-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-07-03-000606-В		№128/7 ВІД 19.07.18. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ТРИВАЮТЬ	
	220116	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ № 6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	45886,0	883,0	22901,9								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-25-000617-А				
	220118	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9765,0		500,0															
	220119	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	160000,0		700,0															
	220489	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, ЗБ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1500,0		1500,0		1,5						-1,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ЗАПЛАНОВАНО UA-P-2019-03-21-004049-А			

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2019	Профінансовано робіт станом на 01.09.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проєктування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	220286	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. МІНСЬКОМУ ТА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ МІЖ ДНЗ № 190 ТА ДНЗ № 531 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	05.2019 10.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	134,2		134,2														
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					127,8														
	220287	ОБЛАШТУВАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	826,4		826,4														
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					787,0														
7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю					134000,0		49591,3	48289,1		48289,1	11295,6	-1302,2							
7690		Інша економічна діяльність					134000,0		49591,3	48289,1		48289,1	11295,6	-1302,2							
7691		<i>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</i>					134000,0		49591,3	48289,1		48289,1	11295,6	-1302,2							
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЇМ					22700,0		5785,3	5785,3		5785,3	5785,3								
222787		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ ВІДРАДНИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	68109,0	15256,0	22700,0		5785,3	5785,3		5785,3	5785,3		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-10-001531-C		235/11 ВІД 28.11.2018 ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС І"	ТРИВАЮТЬ
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (4 об'єкти)					111300,0		43806,0	42503,8		42503,8	5510,3	-1302,2							
216675		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 10.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	114358,0	49358,0	26000,0		15104,6	15104,6		15104,6	2846,8		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.08.18. №0731-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-01-000422-C ТА UA-2018-09-05-001526-B, UA-2019-05-10-000372-B	№4/1 ВІД 25.01.19 ТОВ "УКРНЦІАГРОПРОЕКТ"	№41/4 ВІД 11.04.18., №94/5 ВІД 11.05.19., ДУ ВІД 08.07.19. ТА №165/9 ВІД 25.09.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДИНГ"	ТРИВАЮТЬ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.09.2019	Профінансовано робіт станом на 01.09.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від № _____, найменування організації	на будівельні роботи від № _____, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	213326	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	09.2018 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2545,0	144,8	2400,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО ДЗ ТА ПЕРЕГОВОРНУ ПРОЦЕДУРУ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.09.2018 № 218037, Д/У ВІД 27.05.2019 № 3, ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 218050, Д/У ВІД 27.05.2019 № 4		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО. ПРОЕКТ НА РОЗГЛЯДІ В ЕКСПЕРТИЗІ.	
	222795	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"	06.2018 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4462,0	2956,5	1505,0		1504,4	1504,4			1469,0	1464,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.02.2018	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 16.04.2019 № 75, ВІД 20.04.2018 № 76	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.04.2019 № 1190052-ЗК, ЗВІТ ВІД 12.04.2018 № 118096-ЗК	ПРОВЕДЕНО У 2019 РОЦІ - ПП "СПЕЦ.КОМ", У 2018 РОЦІ - ТОВ "БК АЛЬТАІР", ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"	ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1148, ПП "СПЕЦ.КОМ", ВІД 07.06.2018 №990, ТОВ "БК АЛЬТАІР", ВІД 11.06.2018 № 992, ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"		БР ЗАВЕРШЕНО.	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (23 об'єкти)					113595,0		97952,2	92476,9			92476,9	29209,6	-5475,3							
	213327	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	10.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10975,0	725,9	280,0		10,3	10,3			10,3	10,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018		ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1046, Д/У ВІД 28.05.2019 № 3		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ		
	213332	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛІСОВЕ	08.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18164,2	5916,3	12124,7		11292,3	9189,8			9189,8	2367,7	ПРОЕКТ ВІД 14.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.05.2018 № 93	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.2018 № 67/18	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "АЛЬЯНС БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 757, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 07.08.2018 № 1019, Д/У ВІД 17.05.2019 № 5		ВИКОНУЮТЬСЯ БР
	213329	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДЖНА"	09.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22000,0	6980,0	260,0								ПРОЕКТ І ЧЕРГА ВІД 07.02.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.07.2017 № 108	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2017 № 00-0191-17/КД	ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР І ЧЕРГА У 2017 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР ІІ ЧЕРГА У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, Д/У ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДСЕРВІС", ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1045, Д/У ВІД 28.05.2019 № 3, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, Д/У ВІД 28.12.2017 № 2, 22.02.2018, Д/У № 4 ВІД 22.03.2018, Д/У № 5 ВІД 27.04.2018, Д/У ВІД 26.10.2018 № 6, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ І ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО, ПРОЕКТНІ РОБОТИ ІІ ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ ПРОЕКТ НА УЗГОДЖЕННЯ
	213338	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0	664,9	389,8		14,7	14,7			14,7		ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018		ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГОЛДЕНБУД"	ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023, Д/У ВІД 22.12.2018 № 2		ПРОЕКТ НА РОЗГЛЯДІ В ЕКСПЕРТИЗІ.		

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.09.2019	Профінансовано робіт станом на 01.09.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт			
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2019				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від № ____	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір					
																				на проектування від № ____	на будівельні роботи від № ____		на проектування організації	на будівельні роботи організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
213331		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОСЩИНА"	03.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18894,8	5160,0	13676,4			13398,6	13398,6				13398,6	1536,1			ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 214	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5098/Е/17	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 752, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 16.03.2018, Д/У № 3 ВІД 26.03.2019, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІ"	ВИКОНУЮТЬ СЯ БР
213333		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	12.2017 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0	16193,8	4153,0			3027,9	3027,9				3027,9				ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 № 3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787	ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ "БК "КУБ", У 2019 - ТОВ "ФАВОРИТ СТРОЙ"	ДОГОВІР ВІД 16.08.2017 № 744, ТОВ "АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, Д/Д ВІД 08.08.2018 № 2, Д/Д ВІД 10.12.2018 № 3, ВІД 03.05.2019 № 4, ТОВ "БК "КУБ", ДОГОВІР ВІД 20.08.2019 № 1210, ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ВИКОНУЮТЬ СЯ БР.
213340		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ ПО ВУЛИЦІ МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	04.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		1560,0			601,5	601,5				601,5				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019			ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2019 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1149, Д/У ВІД 30.05.2019 № 1		ВИКОНУЮТЬ СЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
213330		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	11.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	26386,8	4817,5	19260,5			17843,3	17777,1				17777,1	8396,1			ПРОЕКТ ВІД 12.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 02.11.2018 № 180	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.10.2018 № 1395-18Е	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ПП "СПЕЦКОМ"	ДОГОВІР ВІД 15.11.2017 № 1085, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 17.04.2019 № 2, Д/У ВІД 17.05.2019 № 3	ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 1085, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 17.04.2019 № 2, Д/У ВІД 17.05.2019 № 3	ВИКОНУЮТЬ СЯ БР
213325		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА СТРУМКА СИРЕЦЬ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	17581,0	654,0	1000,0			808,3	808,3				808,3	192,6			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 218051, Д/У ВІД 10.12.2018 №1, Д/У ВІД 08.04.2019 №2		ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ ТА ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВТ.
213335		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА АЛМАЗНЕ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	44276,2	10868,1	19600,9			19449,6	19449,6				19449,6				ПРОЕКТ І ЧЕРГА ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 83	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13046	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ БР І ЧЕРГА - ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС", ПРОЕКТНІ ІІ ЧЕРГА - ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ІІ ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 05.12.2018, № 659, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 28.05.2019 № 2, І ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 496, Д/У ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 989, Д/У ВІД 02.08.2019 № 5	ПРИЗУПИНЕН О БР І ЧЕРГА. ПРОЕКТНІ РОБОТИ ІІ ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.09.2019	Профінансовано робіт станом на 01.09.2019 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт		
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір					
																			на проєктування від №	на будівельні роботи від №				
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	213324	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНИЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22125,8	665,2	843,1			757,7	757,7				757,7			ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 85	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13047	ПРОВЕДЕНО, ПП "СОПРО-СЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 09.08.2018 № 1020, ДУ ВІД 03.07.2019 № 2	ПРИЗУПИНЕН О БР
	213336	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА МИКОЛАЙЧИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22528,6	8066,9	2191,8			2191,7	2191,7				2191,7			ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 84	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13045	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС"	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 495, ДУ ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"	ДОГОВІР ВІД 09.08.2018 № 988, ДУ ВІД 20.05.2019 № 5	ПРИЗУПИНЕН О БР
	213323	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р. ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23224,7	4314,2	2074,6			2074,6	2074,6				2074,6			ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.12.2017 № 223	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 № 153/17	ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУДЕН ЕРГОАВТОМАТИКА"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 464, ДУ № 1 ВІД 19.09.2017, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 27.08.2018 № 1029, ДУ ВІД 05.08.2019 № 5	ПРИЗУПИНЕН О БР
	218666	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГОРБАЧИХА"	06.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3219,5		3,9			3,8	3,8				3,8			ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 07.06.2019 № 133	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.06.2019 № 119183-3К				ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПЕРЕНЕСЕН О ПОЧАТОК РОБІТ НА 2020 РІК
	218667	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТАВКА У СЕЛИЩІ МРИГИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	37217,2		8000,0			7958,3	6747,6				6747,6	6223,1	-1210,7	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.12.2018 № 200	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.12.2018 № 3228/Е/18-КДП	ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР У 2019 РОЦІ, ДЗ ПР У 2018 РОЦІ	ДОГОВІР ВІД 30.05.2019 № 1168, ДУ ВІД 13.08.2018 № 1022, ДУ ВІД 08.10.2018 № 1	ДОГОВІР ВІД 12.06.2019 № 1, ДУ ВІД 20.08.2019 № 2, ДУ ВІД 27.06.2019 № 3, ТОВ "СІПІ-О"	ВИКОНЮЮТЬ СЯ БР
	218668	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БУРЕВІСНИК - КОРОЛЬОК (ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	25000,0	1462,3	1500,0			951,7	951,7				951,7			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019			ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 12.04.2019 № 1143, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"		ВИКОНЮЮТЬ СЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
	218669	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ОЗЕРА ЄРИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	410,3	200,0											ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЖОВТЕНЬ 2018			ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 658, ДУ ВІД 10.12.2018 № 1, ДП "УКРВОДСЕРВІС"		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ
	218670	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. НИВКА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1300,0			818,8	818,8				818,8			ПРОЕКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 21.11.2018 № 1081, ДУ ВІД 10.12.2018 № 1, ДУ ВІД 17.04.2019 № 2, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Профінансовано робіт станом на 01.09.2019	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт		
								заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.09.2019			всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №		на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	218671	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"	04.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	11677,2	6313,0	5352,8		3622,6	3622,6		3622,6			ПРОЕКТ 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 213	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5099/Е/17	ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 751, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, Д/У ВІД 11.12.2018 № 1, Д/У ВІД 26.03.2019 № 2, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ	
	220271	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМИ БЕЗ НАЗВИ (№131 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №111 ВІД 04.02.2009) У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		550,0		385,3	385,3		385,3	197,1		ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019			ПРОВЕДЕНО, ДП "УКРВОДСЕР ВІС"	ДОГОВІР ВІД 10.06.2019 № 1173		ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	
	222796	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТРУМКА ВІТА В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ТИРОПІВСЬКИЙ ШЛЯХ ТА ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	10.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18230,8	237,2	17623,5		12741,2	10645,3		10645,3	10286,6	-2095,9	ПРОЕКТ ГРУДЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 25.04.2019 № 86	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.2019 № 412/Е/19-КД/П	ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР У 2019 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕР ВІС", ПР У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕР ВІС"	ДОГОВІР ВІД 23.10.2018 № 1056, Д/У ВІД 17.05.2019 № 3, ДП "УКРВОДСЕР ВІС"	ДОГОВІР ВІД 03.06.2019 № 1170, Д/У ВІД 13.06.2019 № 1, Д/У ВІД 20.06.2019 № 2, ДОГОВІР ВІД 29.07.2019 № 1194	ВИКОНУЮТЬСЯ БР	
	222798	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ТЯГЛЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30000,0		1100,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2019						ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ.	
	226572	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМИ БЕЗ НАЗВИ (№132 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №111 ВІД 04.02.2009) У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	550,0		550,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ КВІТЕНЬ 2019							НАПРАВЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ.

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015