

Завдання: 1.Охорона та раціональне використання природного середовища												
1. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	100 611,6	0,0	97 482,1	3 129,5	74 658,5	0,0	68 747,3	5 911,2	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на III квартал 2020 року
3. Проведення підніжки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	2 390,0	0,0	2 390,0	0,0	1 991,0	0,0	1 991,0	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на III квартал 2020 року
5.Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18) П	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	213,0	0,0	0,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводяться процедури закупівель
6. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Райдуга у Дніпровському районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2020	7 818,8	0,0	7 818,8	0,0	7 352,3	0,0	7 352,3	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 9 міс. 2020 року 26.03.2020 відбувся аукціон на будівельні роботи. Укладено договір з переможцем. Роботи виконуються згідно графіку.
7.Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2020	17 602,6	0,0	17 602,6	0,0	15 931,6	0,0	15 931,6	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2020 року. Проведено відкриті торги по визначенню будівельної організації. Укладено договір. Роботи виконуються згідно з графіком.
8.Будівництво системи аерації та благоустрій озера Лебедине у Дарницькому районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2023	809,0	0,0	809,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку зі зміною проектних рішень виникла необхідність у коригуванні ПКД. Укладено договір на коригування проектно-кошторисної документації. Розпочата роботи. Освоєння коштів буде відображено після підписання актів виконаних робіт.
10.Реконструкція захисних споруд «Жуків острів» розчистка русла, благоустрій прибережної території та відновлення екологічного стану річки Коник в Голосіївському районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019- 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Продовження проектних робіт згідно графіку, відповідно до договору. Розпочата процедура ОВД. Освоєння коштів буде відображено після підписання актів виконаних робіт.
11.Будівництво берегоукріплюючих споруд та зон відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019- 2020	34 015,0	0,0	34 015,0	0,0	23 921,3	0,0	23 921,3	0,0	Виконано частково	Скориговано проектну документацію, отримано експертний звіт . Проведено закупівлю на додаткові будівельні роботи. Укладено договір з переможцем. Роботи виконуються згідно графіку.
14.Утримання та обслуговування громадських вбиралень	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	6 700,0	0,0	6 700,0	0,0	2 887,6	0,0	2 887,6	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2020 року
15.Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку « Центральна» із врахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровському районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2022	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Продовжувались проектні роботи згідно графіків, відповідно до договору. Освоєння коштів буде відображено після підписання актів виконаних робіт.
16. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2022	13 759,0	0,0	13 759,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Процедура закупівлі на коригування проектно-кошторисної документації не відбулася вдруге, відхилено учасників спроби закупівлі, оскільки пропозиції учасників не відповідали умовам, визначеним в оголошенні про проведення спроби закупівлі. Існує необхідність коригування проектно
17.Реконструкція зони відпочинку «Центральна»в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Киїбудреконструкція". Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2025	28 444,7	0,0	28 444,7	0,0	14 089,3	0,0	14 089,3	0,0	Виконано частково	Проектна документація затверджена. РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ
18.Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водям	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	106 788,7	0,0	106 788,7	0,0	52 528,0	0,0	52 528,0	0,0	Виконано частково	По 7об. Виконувались будівельні роботи згідно графіків відповідно до договорів. Проведено експертну з отриманням експертного звіту по 5 об. По 3 об. виконувались роботи з обстеження зелених насаджень. По іншим об'єктам проводилась підготовка документів для проведення експертизи, оголошення
19. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо».	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	36 120,0	0,0	36 120,0	0,0	25 528,4	0,0	25 528,4	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2020 року
20.Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів рятування людей на воді	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	1 610,6	0,0	1 610,6	0,0	99,6	0,0	99,6	0,0	Виконано частково	Низьке виконання пов'язане з тим, що відбулись зміни в тендерному законодавстві. Процедури закупівель запуснені повторно. Освоєння коштів буде відображено після оплати придбаного обладнання.
21. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	3 886,9	0,0	3 886,9	0,0	5 120,9	0,0	5 120,9	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень на 2020 рік

23. Реконструкція очисних споруд «Харківськ» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2023	36 899,9	0,0	36 899,9	0,0	34 626,7	0,0	34 626,7	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2020 року. Будівельні роботи продовжуються згідно з графіком. Виконується коригування проектно-кошторисної документації.
24. Реконструкція зливостоків каналізаційної системи озер Олечень в Оболонському районі, в т.ч. проектні роботи	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2022	20 584,4	0,0	20 584,4	0,0	19 022,8	0,0	19 022,8	0,0	Виконано частково	Продовження будівельних робіт на ділянках озер Пташине, Богатирське, Кирілівське (коригування), які входять до складу об'єкту Олечень, згідно графіків. Закінчено проектні роботи на ділянці відкритого русла р. Почайна з отримання експертного звіту.
25. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2022	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0	300,2	0,0	300,2	0,0	Виконано частково	Отримано експертний звіт по сталі ТЕО. Проект Розпорядження КМДА про схвалення ПКД сталі ТЕО від 30.03.2020 №646-ПР проходить етапи погодження в структурних підрозділах КМДА. Отримано експертні звіти на
28. Регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою Південної її частини	Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"	2020-2023	7 403,6	0,0	7 403,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення КМР від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені.
30. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Районні в місті Києві державні адміністрації, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Гололівського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва, Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Десятинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва	2019-2021	811 678,0	0,0	718 655,0	93 023,0	461 279,1	0,0	426 521,6	34 757,5	Виконано частково	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 3 квартал
31. Оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожег	Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"	2019-2021	142 764,0	0,0	106 805,0	35 959,0	92 804,9	0,0	74 426,3	18 378,6	Виконано частково	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 3 квартал
32. Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	31 145,4	0,0	18 545,4	12 600,0	24 905,9	0,0	12 963,3	11 942,6	Виконано частково	Виконання заходу здійснюється в межах доведених планів асигнувань на 9 місяців 2020 року
33. Розробка концепції розвитку зеленої зони міста Києва на 2020-2030 роки	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	2 750,0	0,0	2 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Укладено договір на виконання робіт з коригування та моніторингу Програми. Виконання заплановано на 4 квартал 2020р
34. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"	2019-2021	13 300,7	0,0	13 300,7	0,0	2 432,8	0,0	2 432,8	0,0	Виконано частково	КО "Київзеленбуд" укладено ряд договорів для розробки проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду. Розроблено 13 проектів землеустрою щодо поділу земельних ділянок. ЛПГ процедура закупівлі в стадії завершення, послуги не виконувались
35. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	27 481,5	0,0	19 767,5	7 714,0	18 576,2	0,0	13 994,2	4 582,0	Виконано частково	Здійснено видалення дерев їх обрізка, обстеження та здійснено виїзди АДС відповідно затвердженому плану на рік. Роботи виконуються
36. Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідливими та паразитними в парках та скверах районів міста, пляжах та зонах відпочинку	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2020-2021	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	386,6	0,0	386,6	0,0	Виконано частково	КП "Плесо" виконання II етапу дератизаційних заходів на землях водного фонду м. Києва в межах затверджених асигнувань. КО "Київзеленбуд" укладається договір з підрядною організацією ТОВ "Бішофит МД", виконання робіт буде відображено в наступних періодах
37. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	7 805,1	0,0	6 302,1	1 503,0	5 012,3	0,0	4 490,1	522,2	Виконано частково	Організаційне забезпечення процесу вирощування (дорощування) саджанців дерев та чагарників. Роботи виконуються
38. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"	2020-2021	65 800,0	0,0	65 800,0	0,0	8 385,3	0,0	8 385,3	0,0	Виконано частково	КО "Київзеленбуд" укладено договори з підрядними організаціями та проводяться торги щодо придбання спеціальної техніки та обладнання

39. Пожежне депо і два лісових кордони Дарницького лісопаркового господарства	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Підприємство організації ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, визначено через систему публічних закупівель "prozorro" на підставі договору від 15.06.2020 № 196/6 виконано роботи з оцінки технічного стану.
40. Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2022	10 640,0	0,0	10 640,0	0,0	9 035,4	0,0	9 035,4	0,0	Виконано частково	Тривають роботи з влаштування поливо-зрошувальної системи та насосної станції. Роботи завершено. Наразі тривають гусьоналагоджувальні роботи.
41. Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	14 581,2	0,0	14 581,2	0,0	4 794,0	0,0	4 794,0	0,0	Виконано частково	Розпочато роботи по влаштуванню насосної станції. Виконано влаштування поливо-зрошувальної мережі від м. Харківська до м. Вирлиця.
42. Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	16 500,0	0,0	16 500,0	0,0	5 965,6	0,0	5 965,6	0,0	Виконано частково	Завершено виконання робіт другої черги. Виконано роботи з розчищення водойми. Влаштовано оглядовий майданчик на першій водоймі. Розпочато роботи з влаштування пішохідної доріжки, велодоріжки та підготовчі роботи з влаштування поливо-зрошувальної системи.
43. Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Онопере де Бальзака у Деснянському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2022	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	15 827,0	0,0	15 827,0	0,0	Виконано частково	Розпочато роботи з влаштування пішохідної доріжки, велодоріжки та підготовчі роботи з влаштування поливо-зрошувальної мережі. Наразі погоджується проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
46. Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2022	5 750,0	0,0	5 750,0	0,0	4 959,4	0,0	4 959,4	0,0	Виконано частково	Розпочато процедуру проходження експертизи по 11 пусковому комплексу. Через систему державних закупівель "prozorro" визначено ТОВ "Глобал-Про" та укладено договір від 22.07.2020 №255/7 на виконання робіт з розробки робочого проекту 11 пускового комплексу.
47. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2022	388 338,2	0,0	388 338,2	0,0	195 666,6	0,0	195 666,6	0,0	Виконано частково	Станом на кінець звітної періоду, заходи з капітального ремонту виконуються на 71 об'єктах благоустрою, до яких входять такі парки та сквери, як: Перемога, Сирецький, Пуша Водича, Відралий, Совки, Веселка, парк на просп. Генерала Ватутіна, Куренівський парк, Аврора, парк культури та відпочинку імені М. Рильського, скверу по вул. Писаржевського, скверу на вул. Академіка Курчатова, 3Б та ін. На даному етапі було укладено 96 договорів на суму 331 815,15 тис. грн., що становить 83,04% від доведеної суми фінансування. Виконання робіт становить 49% від доведеної суми фінансування. На решті об'єктів оголошено процедури закупівель з капітального ремонту парків та скверів, та триває процес укладання договорів на виконання будівельних робіт.
48. Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2022	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 797,4	0,0	2 797,4	0,0	Виконано частково	ПОЧАТОК БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗГІДНО ДОГОВОРУ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ БУДЕ ЗДІЙСНЕНО ФІНАНСУВАННЯ. ВИКОНАНІ РОБОТИ З ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Будівельні роботи тривають.
49. Реконструкція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2022	11 039,2	0,0	11 039,2	0,0	1 033,1	0,0	1 033,1	0,0	Виконано частково	ВИЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЩОДО ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЯКІ БУЛО РОЗПОЧАТО. ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ БУДЕ ЗДІЙСНЕНО ФІНАНСУВАННЯ. ВИКОНАНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖЕНІ АКТОМ ВИКОНАНИХ РОБІТ. Роботи тривають.
50. Благоустрій території Долобського острова у Дніпровському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	відповідно до листа Департаменту фінансів від 15.04.2020 № 054-2-3-10/1122 фінансування об'єкту буде здійснюватися у грудні 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих заощаджень.
53. Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом'янському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2023	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Договір від 17.08.2020 № 20747 на виконання робіт з проведення комплексної експертизи проекту. 25.08.2020 через систему державних закупівель "prozorro" розпочато процедуру визначення виконавця робіт на об'єкті. Причиною низького рівня виконання програми є тривалість проведення процедур закупівель та підготовки проєктнокошторисної документації.
56. Реконструкція та благоустрій парку «Кіото» у Деснянському р-ні	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	відповідно до листа Департаменту фінансів від 15.04.2020 № 054-2-3-10/1122 фінансування об'єкту буде здійснюватися у грудні 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих заощаджень.

58. Будівництво парку культури і відпочинку Парк «Почайна» в Оболонському р-ні	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2022	3 900,0	0,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	відповідно до листа Департаменту фінансів від 15.04.2020 № 054-2-3-10/1122 фінансування об'єкту буде здійснюватися у грудні 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень. ДОГОВОРІ ЩОДО КОРЕГУВАННЯ ПІКД ТА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ПО 1 ПУСКОВОМУ КОМПЛЕКСУ ПОДАНО НА РЕЄСТРАЦІЮ В ДКСУ.
59. Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" у Шевченківському районі	Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд"	2020-2021	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	13 458,9	0,0	13 458,9	0,0	Виконано частково	Будівельні роботи виконуються згідно з графіком
60. Придбання посадкового матеріалу	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голоосієвського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва	2019-2021	26 025,1	0,0	26 025,1	0,0	9 037,3	0,0	9 037,3	0,0	Виконано частково	захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань на 9 місяців 2020 року.
61. Забезпечення вивезення побутових відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс"	2020-2021	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	892,6	0,0	892,6	0,0	Виконано частково	За 9 місяців 2020 року були ліквідовані сміттєзвалища по вул. 200-та Садова (на Воскресінських садах у Дніпровському районі м.Києва), Сигнальній, Троянській, Бошків Яр, Докучаєвській, Колоса, Провідницькій (Солом'янського району) м.Києва. Всього було ліквідовано 2 464 куб.м. відходів
62. Спрощення порядку визначення територій зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019-2021	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання заплановано на 4 квартал 2020 р.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			2 135 256,4	0,0	1 981 114,9	154 141,5	1 155 308,2	0,0	1 079 214,1	76 094,1		

Завдання: 2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів, фінансування постійно діючої виставки риб	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2019-2021	2 682,8	0,0	2 682,8	0,0	1 462,7	0,0	1 462,7	0,0	Виконано частково	захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань на 9 місяців 2020 року
2. Підготовка та затвердження екологічного паспорту міста Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019-2021	0,3	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	Виконано частково	захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань на 9 місяців 2020 року. Здійснюється збір статистичної інформації та опрацьовуються індикатори
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			2 683,1	0,0	2 683,1	0,0	1 463,4	0,0	1 463,4	0,0		
Завдання: 3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля												
1. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020-2021	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проведено закупівлю за результатами якої укладено договір. Роботи тривають
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			2 212 217,6	0,0	2 058 076,1	154 141,5	1 163 638,7	0,0	1 087 544,6	76 094,1		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2 001 492,0	837 259,2	1 164 232,8	1 087 544,6	534 952,8	552 591,8	913 947,4	302 306,4	611 641,0