

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216639		ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 9/8 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1814,0	50,0	1764,0		1763,1	1763,1		1763,1			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.08.18. №0801-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-10-03-000448-A		№213/112 ВІД 12.11.18.ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ
216644		ВЛАШТУВАННЯ СПОРТМАЙДАНЧИКА ТА СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1971,0	1378,0	593,0		592,7	592,7		592,7			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.2018 №0722-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-03-000765-A		№181/10 ВІД 03.10.19. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ
216616		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКІЙ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	1341,0	8075,0		7869,7	7869,7		7869,7	4165,6		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.10.19. №1085-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-08-05-002625-B, UA-2019-11-01-000490-A	№213/11 ВІД 01.11.19. ТОВ "БК "АСКОН"	№159/9 ВІД 10.09.19 ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	ЗАВЕРШЕНІ
216617		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150000,0		2440,0		2440,0	2440,0		2440,0	1541,5					ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-12-000322-B	№73/4 ВІД 25.04.2019 ТОВ "БАДЕ"		ЗАВЕРШЕНІ
216618		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	59384,9	10720,0	43808,8		43805,9	43805,9		43805,9	5240,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.04.19. №0232-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-07-30-000860-C, UA-2019-03-13-000253-B		№159/9 ВІД 18.09.18 "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1", №69/4 ВІД 22.04.19. ТОВ "ПРОМБУДМЕХ АНІЗАЦІЯ"	ЗАВЕРШЕНІ
216619		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "АВРОРА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	35000,0		3087,0		3086,9	3086,9		3086,9	757,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 31.07.19 №0754-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-31-000504-B, UA-2019-06-24-000816-C	№211/3 ВІД 31.10.19.ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ ТЕУДСЕРВІС"	№144/8 ВІД 06.08.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ
216735		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	114358,0	49358,0	3215,0		1603,0	910,9		910,9	910,9	-692,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-11-20-000942-C		262/12 ВІД 10.12.2019 ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"	ЗАВЕРШЕНІ
216620		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	40000,0		740,0		739,3	739,3		739,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.07.19. №0687-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-03-001525-B		№ 145/8 ВІД 08.08.19 ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ
216649		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	76700,0		995,0		994,1	994,1		994,1			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-02-13-002047-A	№2019-28 ВІД 06.09.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"		ЗАВЕРШЕНІ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від _____ № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від _____ № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від _____ № _____	Проведення процедури закупівель *	Договір		
																			на проектування від _____ № _____, найменування організації	на будівельні роботи від _____ № _____, найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	216648	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНИЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98000,0		997,0			996,9	996,9		996,9		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-02-13-000952-C	№2019-29 ВІД 06.09.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"		ЗАВЕРШЕНИ
	216622	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАЛИШКА, 9А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	180,0	2087,0			2076,8	2076,8		2076,8	553,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-05-24-002915-A	№45/3 ВІД 27.03.19. №18 3/10 ВІД 08.10.19 ТА №277/12 ВІД 19.12.19. ТОВ "АІК"	№119/7 ВІД 03.07.19. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ЗАВЕРШЕНИ
	216650	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)	03.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	92700,0		1822,5			635,7	635,7		635,7	635,7				ПРОВЕДЕНО UA-2019-09-25-000247-A	№210/10 ВІД 30.10.19 ТОВ "СВРОПРОЕК ТЕУДСЕРВІС"		ЗАВЕРШЕНИ
	216646	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИ ПАРКУ НА ВУЛ. ВІНИЦЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9631,0	4660,0	4971,0			4970,6	4970,6		4970,6		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.05.2018 №0337-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-06-14-000766-C	№130/7 ВІД 25.07.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"		ЗАВЕРШЕНИ
	216623	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0		871,0			870,1	870,1		870,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.19. №0221-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-10-000629-A	№146/8 ВІД 08.08.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"		ЗАВЕРШЕНИ
	216624	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	59323,0	14323,0	28877,0			27612,3	27612,3		27612,3	5577,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.10.2018 №1145-15/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-07-25-000932-B, UA-P-2019-07-05-000807-A	№ 151/8 ВІД 16.08.19 ТА №268/12 ВІД 13.12.19. ТОВ "УКРНДІАГРО ПРОЕКТ", №274/12 ВІД 17.12.19. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№223/11 ВІД 20.11.18. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1" ТА №137/7 ВІД 19.07.19. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС 1" №217/11 ВІД 06.11.19. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ЗАВЕРШЕНИ
	216641	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 М/Р ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	1035,0	222,0			222,0	222,0		222,0	117,0				ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-10-000591-C	№187/10 ВІД 10.10.19. ТОВ "АІК"		ЗАВЕРШЕНИ
	216779	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ НА ВУЛ. КАРБИШЕВА, 18-А МІЖ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЮ, 13-15 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 09.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1000,0		500,0			400,0	400,0		400,0	80,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-08-19-000661-C	№160/9 ВІД 10.09.19 ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		ЗАВЕРШЕНИ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від _____ № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від _____ № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від _____ № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від _____ № _____, найменування організації	на будівельні роботи від _____ № _____, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
216778		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУПІНА (МІЖ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ПРОСП. ШУХЕВИЧА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 05.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		2175,0			2017,7	2017,7		2017,7	1734,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№156/8 ВІД 30.08.19. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-23-001151-C	№156/8 ВІД 30.08.19. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"		ЗАВЕРШЕНИ	
216658		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 70-76 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	16679,0	321,0	1500,0			32,2					НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.11.2018 №1174-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-11-12-005228-A				
216669		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ МЕТРО "ЛІВОБЕРЕЖНА" ПО ВУЛ. Є. СВЕРСТЮКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4899,0	1500,0	3399,0			3391,7	3391,7		3391,7	2020,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.06.2018 №0412-15/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-08-23-000560-B		№168/10 ВІД 03.10.18. ТОВ "СПТЗБС", №197/10 ВІД 17.10.19 ТА №232/11 ВІД 22.11.19. ТОВ "ЕНЕРГОПРОГРЕС"		ЗАВЕРШЕНИ
216652		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 108 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2065,0	1282,0	783,0			782,6	782,6		782,6		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.05.19. №0316-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-28-000593-C		№76/5 ВІД 03.05.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"		ЗАВЕРШЕНИ
216628		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	20000,0	515,0	12345,9			12322,5	12322,5		12322,5	12261,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.07.19. №00208-19	ПРОВЕДЕНО UA-2019-05-31-000601-A	№188/10 ВІД 10.10.19. ТОВ "АІК"	№129/7 ВІД 11.07.19. ТА №292/12 ВІД 23.12.19. ТОВ "СІВІН ТРАНС"		ЗАВЕРШЕНИ
216647		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8802,0	4292,0	4510,0			4508,6	4508,6		4508,6	4205,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-08-16-002458-B, UA-2019-09-03-000754-B	№161/9 ВІД 10.09.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ"	208/10 ВІД 29.10.2019 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"		ЗАВЕРШЕНИ
216629		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКИЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, 119 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	540,0	1988,0			1985,8	1985,8		1985,8	418,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№0907-19/ПРОЕКСП ВІД 04.09.19.	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-23-000345-A		№157/9 ВІД 03.09.19. ТОВ "БУДОПТИМУМ"		ЗАВЕРШЕНИ
216655		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО 26А ТА ВЗДОВЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6413,5	1500,0	4913,5			4821,4	4821,4		4821,4	142,0	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.03.19. №19790	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-07-23-003015-B	№200/10 ВІД 18.10.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІІ" ТА №279/12 ВІД 19.12.19. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"	№148/8 ВІД 28.08.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ"		ЗАВЕРШЕНИ
216670		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД НА ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3038,0	1500,0	1538,0			1534,8	1534,8		1534,8	1532,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.02.19. №0026-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-09-11-002974-B		№182/10 ВІД 03.10.19. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"		ЗАВЕРШЕНИ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	216663	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4301,0		4191,0			2984,1	2984,1		2984,1	159,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.02.19. №0044-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-02-21-000314-A		№52/4 ВІД 04.04.19. ТОВ "Б.А.Л."	ЗАВЕРШЕНІ	
	216657	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1535,0	75,8	28,5											ПРОВЕДЕНО UA-2019-12-19-004563-B	№278/12 ВІД 19.12.19. ТОВ "ПБК ВЕКТОР"			
	216671	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. І. МИКОЛАЙЧУКА, 3-3А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6060,0	1500,0	4560,0			4510,5	4510,5		4510,5	3349,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.18. №0895-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-08-13-001073-C		№178/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "СПТЗБО" ТОВ ТА №220/11 ВІД 12.11.19. "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	216637	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6212,0	2377,0	3835,0								НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. №19230/ПЗС	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-08-29-001507-C		№228/11 ВІД 22.11.19. ТОВ "БК ПЛЮС"		
	216654	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГРИШКА, 6-8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1882,0	2,0	1035,8			1019,1	1019,1		1019,1	1019,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.12.19. №1349-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-11-000377-C		№229/11 ВІД 21.11.19. ТОВ "БК ПЛЮС"	ЗАВЕРШЕНІ	
	216666	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКИЙ, 57-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3728,0		3728,0			3727,6	3727,6		3727,6		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.03.19. №0137-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-15-000349-A		97/5 ВІД 17.05.2019 ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	216642	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0	316,0	3948,0			3947,7	3947,7		3947,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.19. №0367-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-03-000187-C		№96/5 ВІД 16.05.19. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	216656	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАСОВОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6157,0	5173,0	984,0			983,4	983,4		983,4	129,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.08.19. №0837-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-16-000680-A		№153/8 ВІД 23.08.19. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	216665	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКИЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4430,0	1430,0	3000,0			1758,4	1749,1		1749,1	978,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.08.2018 №0779-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-09-24-000713-C		№199/10 ВІД 31.10.18. ТОВ "АРКАДА БУД ХОЛДІНГ", №221/11 ВІД 15.11.19. ТА №293/12 ВІД 23.12.19. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ЗАВЕРШЕНІ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від №	на будівельні роботи від №		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	216662	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3273,0	1400,0	1873,0			1872,3	1872,3		1872,3		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.10.2018 №1106-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-05-002704-C		№234/11 ВІД 27.11.18 ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС"	ЗАВЕРШЕНИ	
	216645	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1484,4	1192,4	292,0			291,1	291,1		291,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 31.07.19. №0760-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-26-001008-B		№141/8 ВІД 02.08.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНИ	
	216667	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЛІНКИ, 6 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019-11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1930,2		1748,0			1637,7	1637,7		1637,7	849,1	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.19. №0067-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-00-000326-B		№214/11 ВІД 01.11.19. №242/12 ВІД 05.12.19. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ЗАВЕРШЕНИ	
	216630	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2018-10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	250,0	3518,0			3484,5	3484,5		3484,5	2143,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.07.19. №00210-19	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-06-003686-B	2019-08 ВІД 15.07.19 ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"	131/7 ВІД 15.07.2019 ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ЗАВЕРШЕНИ	
	216631	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2018-10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	250,0	1455,0			1223,2	1223,2		1223,2	735,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.07.19. №00209-19	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-07-001160-C	№31/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА"	№134/7 ВІД 15.07.19. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ЗАВЕРШЕНИ	
	216659	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. СВОБОДИ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018-11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1390,0	1000,0	28,0			22,3	22,3		22,3		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.08.18. №077-18/ПРОЕКСП	UA-2018-10-03-003230-C	№199/10 ВІД 18.10.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		ЗАВЕРШЕНИ	
	216653	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	7184,0	127,0	7057,0			6171,7	6171,7		6171,7	5176,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.19. №0218-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-11-000457-C		104/5 ВІД 28.05.2019 ТОВ ЄВРОПРОЕКТБ УДСЕРВІС	ЗАВЕРШЕНИ	
	216660	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5081,0	1590,0	3491,0			3461,1	3461,1		3461,1	1675,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.04.19. №0196-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-03-05-005468-A	№195/10 ВІД 17.10.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№56/4 ВІД 12.04.19. ТА №224/11 ВІД 18.11.19. ТОВ "СПТЗБО"	ЗАВЕРШЕНИ	
	216664	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018-11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4934,0	934,0	164,0			159,5	159,5		159,5	65,5				ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-10-002123-B	№186/10 ВІД 10.10.19. ТА №276/12 ВІД 19.12.19. ТОВ "АІК"		ЗАВЕРШЕНИ	
	216634	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛІЄМСЬКИЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017-12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4020,0	407,0	3613,0			3513,1	3513,1		3513,1	271,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.09.18. №0932-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-19-000644-C		№227/11 ВІД 22.11.18. ТОВ "СПТЗБО"	ЗАВЕРШЕНИ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедури закупівель *	Договір		
																			на проектування від №		на будівельні роботи від №
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	216635	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКИЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	921,0	652,0	269,0		268,2	268,2		268,2			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.2018 №0905-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-08-09-002221-B		№155/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБО"	ЗАВЕРШЕНІ
	216638	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОВЖ БУД №2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8768,0	4623,0	4145,0		3930,4	3930,4		3930,4	856,0		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.01.19. /ЛЗС №19232	ПРОВЕДЕНО UA-2019-05-31-000480-A		№128/7 ВІД 11.07.19. ТОВ "ЕВРОТЕХНОЛОГІ ГРУП"	ЗАВЕРШЕНІ
	216672	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО 15-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2695,0	1500,0	1195,0		1194,3	1194,3		1194,3	2,8		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 31.07.19. №0753-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-26-001730-A		№142/8 ВІД 02.08.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ
	216668	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКИЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1862,0	1439,0	423,0		422,0	422,0		422,0			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.04.19. №0252-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-26-000769-A		№74/4 ВІД 26.04.19. ТОВ "ЕВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ЗАВЕРШЕНІ
	216632	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО, 3 (БИЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	14077,0	3570,0	10507,0		9403,1	9403,1		9403,1	2308,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.07.19. №0672-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-21-002581-A	№216/11 ВІД 05.11.19. ТОВ "АІК"	№140/7 ВІД 29.07.19. ТА №209/10 ВІД 30.10.19. ТОВ "ЕНЕРГО ПРОГРЕС"	ЗАВЕРШЕНІ
	216610	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	15000,0		6048,6		4300,1	4300,1		4300,1	3602,5		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.05.19.№0405-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-18-001557-A		№103/5 ВІД 28.05.19. ТОВ "СІВІН ТРАНС"	ЗАВЕРШЕНІ
	216674	ОБЛАШТУВАННЯ СУЧАСНИМ ПОКРИТТЯМ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ТА СПОРТИВНОЇ ЗОНИ НА РУСАНІВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	916,0		916,0		915,3	915,3		915,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.19. №0063-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-18-000274-B		№62/4 ВІД 18.04.19. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220068	ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ НА ВИРОБНИЧІЙ БАЗІ КП УЗН ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1535,0		1535,0		892,1	892,1		892,1	789,4		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.11.2018 №1292-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-09-17-000802-C		№171/9 ВІД 17.09.19. ТОВ "КОМУНАЛ-ІНВЕСТ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220071	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 11 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1190,0		1190,0		1156,1	1156,1		1156,1	1156,1		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.09.19. №0941-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-12-001767-A		№166/9 ВІД 10.09.19. ПП "АМАРАНТ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220074	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2890,0	2285,0	605,0		473,8	473,8		473,8	48,9		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.03.19. №0134-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-16-000357-B	№198/10 ВІД 18.10.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	№95/5 ВІД 11.05.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220075	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. С. ХАРЧЕНКА, 41 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1513,0	1333,0	180,0		179,5	179,5		179,5			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.2018 №0474-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-08-15-000571-C		№167/9 ВІД 28.09.18. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ЗАВЕРШЕНІ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
												всього з початку року	в т.ч. за звітний період		Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від № найменування організації		на будівельні роботи від № найменування організації
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	220076	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 47 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1459,0	899,0	560,0		558,9	558,9		558,9	558,9		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.10.18. №1135-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-11-06-001906-B		№263/12 ВІД 12.12.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220078	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" НА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 3 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	475,0		475,0		474,5	474,5		474,5	176,5		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-04-17-003654-C	№32/3 ВІД 27.03.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ" П		ЗАВЕРШЕНІ
	220079	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО ТА ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	17099,7	5482,0	9730,0		9729,6	9729,6		9729,6			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.05.19. №0300-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-01-000915-A ТА UA-2019-06-12-000986-C		№200/10 ВІД 02.11.18. ТА №118/7 ВІД 02.07.19. ТОВ "БУДМОНТАЖС ЕРВІС І"	ЗАВЕРШЕНІ
	220080	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 38 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		250,0		249,9	249,9		249,9	62,5		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-01-000170-A	№167/9 ВІД 10.09.19., ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		ЗАВЕРШЕНІ
	220073	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3664,0	2164,0	250,0		249,9	249,9		249,9	62,5					ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-28-000693-C	№164/9 ВІД 10.09.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		ЗАВЕРШЕНІ
	220082	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 12, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2012,0	1582,0	430,0		429,0	429,0		429,0	29,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.11.2018 №1232-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-12-05-001128-B	№165/9 ВІД 10.09.2019. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС-ТЕХНОЛОГІ"	№251/12 ВІД 17.12.18. ТОВ "СПТЗБФ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220084	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4594,0	1594,0	44,0		44,0	44,0		44,0	10,4					ПРОВЕДЕНО UA-2019-08-19-000912-B	№ 163/9 ВІД 02.10.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		ЗАВЕРШЕНІ
	220085	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 33-37 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2025,0	1238,0	787,0		786,3	786,3		786,3			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.08.2018 №0904-15/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-08-22-000168-A		№170/10 ВІД 03.10.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220091	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 9-13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1225,0	825,0	338,0		337,4	337,4		337,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.06.2018 №0413-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-09-06-000620-B		№207/10 ВІД 29.10.19. ТОВ "БУДОПТИМУМ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220092	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ І ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1003,0	769,0	234,0		233,4	233,4		233,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.09.18. №0929-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-P-2018-08-08-000351-C		№154/9 ВІД 14.09.18. ТОВ "СПТЗБФ"	ЗАВЕРШЕНІ
	220095	ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 35 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	197,0	40,0	157,0		156,4	156,4		156,4			НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.08.2018 №0723-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-07-27-000806-A		№168/9 ВІД 17.09.19. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від № , найменування організації	на будівельні роботи від № , найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220098		РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2018 11.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2572,0	72,0	18,0			18,0	18,0		18,0	18,0				ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-03-001235-C	№179/10 ВІД 03.10.19. ТОВ "ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ "Ю.ЛОСИЦЬКИЙ"		ЗАВЕРШЕНІ
220099		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКИЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2535,0	2337,0	198,0			193,8	193,8		193,8	193,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.12.19. №1398-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-11-02-000583-C		№236/11 ВІД 19.12.19. ПП "ВОДОЛІТ"	ЗАВЕРШЕНІ
220100		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 99 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	934,0	539,0	395,0			353,6	353,6		353,6	353,6	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.06.2017 №00-0808-17/КД	ПРОВЕДЕНО UA-2019-01-11-000180-B		№237/11 ВІД 28.11.19. ПП "ВОДОЛІТ"	ЗАВЕРШЕНІ
220101		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2562,0	1281,0	1045,0			986,8	986,8		986,8	986,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.09.19. №23416	ПРОВЕДЕНО UA-2018-08-07-000301-C		№204/10 ВІД 25.10.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ"	ЗАВЕРШЕНІ
220102		РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) АЛЬТАНКИ БІЛЯ АНДРІВСЬКОГО УЗВІЗУ, 21 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3080,0		377,0			376,2	376,2		376,2	365,0				ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-25-001729-B	№203/10 ВІД 25.10.19. ТОВ "ТАМ "Ю.ЛОСИЦЬКИЙ"		ЗАВЕРШЕНІ
220104		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕМАШКА, 8, 8-А, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	6130,0		2224,0			2223,5	2223,5		2223,5		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.05.19. №0390-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-04-000612-C		№101/5 ВІД 24.05.19. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ЗАВЕРШЕНІ
220106		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36-38 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2907,0		2701,0			2682,3	2682,3		2682,3	1684,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.04.19. №0235-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-03-29-000069-C		№77/5 ВІД 06.05.19., №223/11 ВІД 18.11.19. ТА №233/11 ВІД 25.11.19. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	ЗАВЕРШЕНІ
220107		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 31-33 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1996,0		1996,0			1995,2	1995,2		1995,2		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.02.19. №0062-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-04-16-001205-C		100/5 ВІД 22.05.2019 ТОВ МІСТОБУД-ПРОЕКТ	ЗАВЕРШЕНІ
220110		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ, 22/9 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2302,0	2115,0	187,0			186,6	186,6		186,6		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.11.2018 №1205-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-29-000647-A		№221/11 ВІД 16.11.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНІ
220112		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ТАТАРСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ ТАТАРСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2101,0		2101,0			2100,9	2100,9		2100,9		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.07.19. №00207-19	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-07-12-000449-C		№130/7 ВІД 12.07.19., ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"	ЗАВЕРШЕНІ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	найменування організації	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	220113	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ПО ВУЛ. БУЛЬВАРНО КУДРЯВСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2890,0	4,0	2886,0			2881,7	2881,7		2881,7	750,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.11.2018 №1186-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-29-001323-B		№249/12 ВІД 10.12.18. ТОВ "СПТЗБО"	ЗАВЕРШЕНИ	
	220114	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШЕРБАКІВСЬКОГО (ВУЛ. ШЕРБАКОВА), 57Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4001,0	1498,0	2503,0			2502,7	2502,7		2502,7		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.05.2018 №0336-18/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2018-09-05-001472-B		№179/10 ВІД 10.10.18. ТОВ "БУДКОМ-СВ"	ЗАВЕРШЕНИ	
	220116	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	45886,0	883,0	19936,7			19064,6	19064,6		19064,6	13358,3	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	№v.0344-19/ПРОЕКСП ВІД 09.09.19.	ПРОВЕДЕНО UA-2019-07-25-000617-A	№228/11 ВІД 22.11.18. ПАТ "КІВГАЗ"	№174/9 ВІД 24.09.2019 ТОВ "КОМФОРТНОВ ОСТИЛЬ"	ЗАВЕРШЕНИ	
	220118	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	9765,0		500,0			498,9	498,9		498,9					ПРОВЕДЕНО UA-2019-08-19-000661-C	№202/10 ВІД 23.10.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		ЗАВЕРШЕНИ	
	220119	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ"	05.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	160000,0		678,0			677,6	677,6		677,6					ПРОВЕДЕНО UA-2019-08-30-000697-C	№2019-27 ВІД 30.08.19. ТОВ "ВОДОБУД-УКРАЇНА"		ЗАВЕРШЕНИ	
	220489	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 3Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3050,0		3050,0			1699,8	1698,4		1698,4	1638,4	-1,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-03-21-004049-A	№162/9 ВІД 10.08.19. ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІ"		ЗАВЕРШЕНИ
	222788	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО (ЛУНАЧАРСЬКОГО), МІЖ БУД. 3-5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	25000,0		890,0			794,2	794,2		794,2	794,2	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2019-11-18-000320-A		№283/12 ВІД 19.12.19. ТОВ "РК ІЗОЛ"	ЗАВЕРШЕНИ	
	222789	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. РАХМАНІНОВА, 22 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3850,0		2565,0			2512,5	2512,5		2512,5	1219,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 21.05.19. №0392-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-06-06-000595-C		№133/7 ВІД 15.07.19. ТА №270/12 ВІД 16.12.19. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ЗАВЕРШЕНИ	
	222790	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА БІЛЯ БУДИНКІВ №2/32, К. 4-7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1100,0		5,0			4,3	4,3		4,3		НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС					
	222791	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ У ПАРКУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0		1207,0			260,6	260,6		260,6						ПРОВЕДЕНО UA-P-2019-07-08-001543-A	№148/8 ВІД 12.08.19. ТОВ "АІК"		ЗАВЕРШЕНИ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів в	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт	
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від №, найменування організації	на будівельні роботи від №, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	222793	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ПЕТРА БОЛБОЧАНА НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 86 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12700,0		1311,0			1247,6	1247,6		1247,6	1247,6				ПРОВЕДЕНО UA-2019-09-18-000491-C	№190/10 ВІД 11.10.19. ТОВ "СВРОПРОЕК ТСЕРВІС"		ЗАВЕРШЕНІ	
	226560	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПОЗНЯКИ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10500,0		2500,0			2498,9	2498,9		2498,9	681,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.09.19. №0932- 19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-09-03-000836-A		№192/10 ВІД 16.10.19 ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	226571	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІВСЬКОМУ №114, КОРПУС 2 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		1951,0			1795,0	653,6		653,6	650,2	-1141,4	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.09.19. №0911- 19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-09-03-000663-B		№193/10 ВІД 16.10.19. ТОВ "ВОДБУД- УКРАЇНА"	ЗАВЕРШЕНІ
	232072	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 2-Г У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1800,0		1742,0			1534,9	1534,9		1534,9	1534,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.11.19. №1288- 19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-30-001373-C		ТОВ "БК ПЛЮС" №230/11 ВІД 21.11.19. ТА №264/12 ВІД 11.12.19.	ЗАВЕРШЕНІ	
	232316	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	47028,9	21608,0	1000,0															
	234327	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2500,0		39,9	40,0														
	234328	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ РОЗТАШОВАНОГО БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №9-В, 9-Г, 9-Д НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1650,0		20,0															
	234329	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В СЕЛИЩІ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2825,0	730,0	2095,0			2058,9	2058,9		2058,9	2058,9	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.05.19. №0391- 19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-11-05-001436-A ТА UA-2019-10-22-000999-C		№222/11 ВІД 18.11.19. ТА №267/12 ВІД 13.12.19. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ЗАВЕРШЕНІ	
	234330	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ "ВЕРБОВИЙ ГАЙ" ВІД БУД. 13 ПО ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА ДО ДАРНИЦЬКОГО МОСТУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2017 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4351,1	4251,1	100,0			99,7	99,7		99,7	99,7	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.12.19. №1396- 19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-10-22-000136-A		ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ" №238/11 ВІД 29.11.19.	ЗАВЕРШЕНІ	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Використано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Використано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Інформація щодо документації							Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Розпор. КМДА або дефектний акт від №	Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проектування від № , найменування організації	на будівельні роботи від № , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	234331	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ 59 БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО ТА 2, 4 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2019 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3000,0		3000,0			2968,8	2968,8		2968,8	2968,8	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.12.19. №1395-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО UA-2019-11-12-000263-C TA UA-2019-10-16-000549-A		№231/11 ВІД 22.11.19. ТА №271/12 ВІД 16.12.19. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ".	ЗАВЕРШЕНІ	
7300		Будівництво та регіональний розвиток					826,4															
7360		Виконання інвестиційних проектів					826,4															
7363		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					826,4															
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ					826,4															
	220287	ОБЛАШТУВАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА	05.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	826,4		826,4															
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					787,0															
7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю					134000,0			127700,5	127660,0		127660,0	42086,5	-40,5							
7690		Інша економічна діяльність					134000,0			127700,5	127660,0		127660,0	42086,5	-40,5							
7691		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					134000,0			127700,5	127660,0		127660,0	42086,5	-40,5							
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЇМ					22714,8			21736,1	21736,1		21736,1	9600,5								
	222787	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ ВІДРАДНИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2017 12.2020	75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	68109,0	15256,0	22714,8			21736,1	21736,1		21736,1	9600,5	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ Б/Н	НАЯВНИЙ КОШТОРИС	ПРОВЕДЕНО UA-2018-10-10-001531-C	235/11 ВІД 28.11.2018 ТОВ "БУДМОНТАЖ ЕРВІС І"	ЗАВЕРШЕНІ		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (5 об'єктів)					111285,2			105964,4	105923,9		105923,9	32486,0	-40,5							

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від _____ № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від _____ № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від _____ № _____	Проведення процедур закупівель * ТОВ "БК "ГРАДОТ"	Договір			
																			на проектування від _____ № _____, найменування організації	на будівельні роботи від _____ № _____, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	216054	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №426 - ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ	03.2019 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	221,4		221,4			219,7	219,7		219,7		ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 16.04.2019 № 77	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.04.2019 № 119022-ОК	ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БК "ГРАДОТ"		ДОГОВІР ВІД 24.06.2019 № 1179	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО.	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (2 об'єкти)					1538,0			1537,9	1537,9		1537,9									
	213326	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	09.2018 08.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2545,0	144,8	33,5			33,5	33,5		33,5		ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 23.10.2019 № 217	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.10.2019 № 119322-ЗК	ПРОВЕДЕНО ДЗ ТА ПЕРЕГОВОРНУ ПРОЦЕДУРУ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРО ЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.09.2018 № 218037, ДУ ВІД 27.05.2019 № 3, ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 218050, ДУ ВІД 27.05.2019 № 4	ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ, ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.		
	222795	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"	06.2018 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	4462,0	2956,5	1504,5			1504,4	1504,4		1504,4		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.02.2018	НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 16.04.2019 № 75, ВІД 20.04.2018 № 76	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.04.2019 № 1190052-ЗК, ЗВІТ ВІД 12.04.2018 № 118096-ЗК	ПРОВЕДЕНО У 2019 РОЦІ - ПП "СПЕЦКОМ", У 2018 РОЦІ - ТОВ "БК АЛЬТАІР", ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"	ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1148, ПП "СПЕЦКОМ", ВІД 07.06.2018 №990, ТОВ "БК АЛЬТАІР", ВІД 11.06.2018 № 992, ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД"	БР ЗАВЕРШЕНО.		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (24 об'єкти)					118462,0			113950,4	113950,4		113950,4	7202,1								
	213327	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	10.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10975,0	725,9	209,7			209,7	209,7		209,7	199,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО"	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2019 № 1483-19/ПРОЕКСЛ	ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1046, ДУ ВІД 28.05.2019 № 3	ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.		
	213328	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ"	11.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	65000,0		535,0			419,8	419,8		419,8	419,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2019			ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 29.11.2019 № 1244, ДУ ВІД 04.12.2019 № 1	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ.		
	213332	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛІСОВЕ	08.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18164,2	5916,3	12124,7			12124,7	12124,7		12124,7	804,0	ПРОЕКТ ВІД 14.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.05.2018 № 93	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.2018 № 67/18	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "АЛЬЯНС БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 757, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 07.08.2018 № 1019, ДУ ВІД 14.11.2019 № 6	БР ЗАВЕРШЕНО	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації					Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від №		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від №	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від №	Проведення процедур закупівель *	Договір		
																			на проектування від №	на будівельні роботи від №	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213329		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДЖНА"	09.2017 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22000,0	6980,0	176,9		176,9	176,9			176,9	166,6	ПРОЕКТ І ЧЕРГА ВІД 07.02.2017	НАКАЗИ КП "ПЛЕССО" ВІД 17.07.2017 № 108, ВІД 26.12.2019 № 252 (ІІ ЧЕРГА)	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2017 № 00-0191-17/КД (І ЧЕРГА), ВІД 20.12.2019 № 1479-19/ПРОЕКСП	ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР І ЧЕРГА У 2017 РОЦІ. ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР ІІ ЧЕРГА У 2018 РОЦІ. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, Д/У ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ", ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1045, Д/У ВІД 28.05.2019 № 3, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, Д/У ВІД 28.12.2017 № 2, Д/У № 3 ВІД 22.02.2018, Д/У № 4 ВІД 22.03.2018, Д/У № 5 ВІД 27.04.2018, Д/У ВІД 26.10.2018 № 6, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІІ"	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ І ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО. РОБОТИ ІІ ЧЕРГИ ЗАВЕРШЕНО. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.
213338		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	8000,0	664,9	386,2		386,2	386,2			386,2	193,5	ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018	НАКАЗИ КП "ПЛЕССО" ВІД 03.12.2019 № 241, ВІД 26.12.2019 № 251	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.10.2019 № 28-10/19/А, ВІД 19.12.2019 № 119600-ВН	ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГОЛДЕН-БУД", У 2019 РОЦІ. ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023, Д/У ВІД 22.12.2018 № 2, ДОГОВІР ВІД 21.08.2019 № 219022	ЗАВЕРШЕНО ПРОЕКТ "ЗОВНІШНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ". ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.	
213331		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЩИНА"	03.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	19128,3	5160,0	13817,5		13801,1	13801,1			13801,1	180,4	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕССО" ВІД 21.12.2017 № 214	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5098/Е/17	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІІ", У 2019 РОЦІ - ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 18.08.2017 № 752, Д/У ВІД 10.11.2017 № 1, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУД ПРОЕКТ", ДОГОВІР ВІД 16.12.2019 № 219036	ДОГОВІР ВІД 16.03.2018, Д/У № 3 ВІД 26.03.2019, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІІ"	ВИКОНАНО ЗАПЛАНОВАНІ РОБОТИ.
213333		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	12.2017 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50000,0	16193,8	4153,0		3549,1	3549,1			3549,1	521,2	ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017	НАКАЗИ КП "ПЛЕССО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 № 3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787	ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ "БК "КУБ", У 2019 - ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ДОГОВІР ВІД 16.08.2017 № 744, ТОВ "АРХВОЛЬТ ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, Д/Д ВІД 08.08.2018 № 2, Д/Д ВІД 10.12.2018 № 3, ВІД 03.05.2019 № 4, ТОВ "БК "КУБ", ДОГОВІР ВІД 20.08.2019 № 1210, ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"	ВИКОНАНО БР ЧАСТКОВО.
213340		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОИМ ПО ВУЛИЦІ МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІСВА	04.2019 12.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23000,0		1470,0		1469,1	1469,1			1469,1	224,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТІЙ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕССО" ВІД 26.12.2019 № 250	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.04.2019 № 10, 10.12.2019 № 01-2011-19/К	ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2019 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1149, Д/У ВІД 30.05.2019 № 1	ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.	
213330		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОИМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	11.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	26386,8	4817,5	19260,5		19251,9	19251,9			19251,9	34,0	ПРОЕКТ ВІД 12.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕССО" ВІД 02.11.2018 № 180	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.10.2018 № 1395-18Е	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ПП "СПЕЦКОМ"	ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 1085, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 17.04.2019 № 2, Д/У ВІД 17.05.2019 № 3, Д/У ВІД 11.10.2019 № 4, Д/У ВІД 11.11.2019 № 5	БР ЗАВЕРШЕНО	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від ____ № ____	Проведення процедури закупівель *	Договір			
																			на проектування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	213325	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА СТРУМКА СИРЕЦЬ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	17581,0	654,0	808,3			808,3	808,3			808,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2018	НАКАЗ КП "ПЛЕССО" ВІД 29.07.2019 № 165	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.07.2019 № 119184-ВН	ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРО ЕКТ"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 218051, ДУ ВІД 10.12.2018 №1, ДУ ВІД 08.04.2019 №2		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ ТА ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВТ.	
	213335	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА АЛМАЗНЕ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	44276,2	10868,1	19600,9			19449,6	19449,6			19449,6	ПРОЕКТ І ЧЕРГА ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕССО" ВІД 04.05.2018 № 83	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13046	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ БР І ЧЕРГА - ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС", ПРОЕКТНІ ІІ ЧЕРГА - ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ІІ ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 05.12.2018, № 659, ДУ ВІД 10.12.2018 № 1, ДУ ВІД 28.05.2019 № 2, І ЧЕРГА - ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 496, ДУ ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 989, ДУ ВІД 02.08.2019 № 5		ВИКОНАНО ЗАПЛАНОВАН І БР.
	213324	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНИЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22125,8	665,2	757,8			757,7	757,7			757,7	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕССО" ВІД 04.05.2018 № 85	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13047	ПРОВЕДЕНО, ПП "СОПРО-СЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІВ"	ДОГОВІР ВІД 09.08.2018 № 1020, ДУ ВІД 03.07.2019 № 2		ВИКОНАНО ЗАПЛАНОВАН І БР.
	213336	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА МИКОЛАЙЧИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	22528,6	8066,9	2191,8			2191,7	2191,7			2191,7	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕССО" ВІД 04.05.2018 № 84	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13045	ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС"	ДОГОВІР ВІД 19.10.2017 № 495, ДУ ВІД 18.12.2017 № 1, ТОВ "ЕМСІЕЛ КІВ"	ДОГОВІР ВІД 05.06.2018 № 988, ДУ ВІД 18.10.2019 № 6		ВИКОНАНО ЗАПЛАНОВАН І БР.
	213323	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р. ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	09.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	23224,7	4314,2	6406,4			6406,1	6406,1			6406,1	ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕССО" ВІД 29.12.2017 № 223	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 №153/17	ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУДЕН ЕРГОАВТОМАТИКА"	ДОГОВІР ВІД 31.08.2018 № 464, ДУ № 1 ВІД 19.09.2017, ТОВ "РІАЛЬТО"	ДОГОВІР ВІД 27.08.2018 № 1029, ДУ ВІД 09.12.2019 № 7, ДОГОВІР ВІД 11.11.2019 № 1234, ДУ ВІД 11.11.2019 № 1		ВИКОНАНО ЗАПЛАНОВАН І БР.
	218666	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГОРБАЧИХА"	06.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	3219,5		3,9			3,8	3,8			3,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕССО" ВІД 07.06.2019 № 133	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.06.2019 № 119183-3К	НЕ ПОТРІБНО		ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПЕРЕНЕСЕН О ПОЧАТОК РОБІТ НА 2020 РІК		
	218667	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТАВКА У СЕЛИЩІ МРИГИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	08.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	37217,2		8000,0			7995,0	7995,0			7995,0	ПРОЕКТ ВІД 11.12.2018	НАКАЗ КП "ПЛЕССО" ВІД 17.12.2018 № 200	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.12.2018 № 3228/Е/18-КД/П	ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР У 2019 РОЦІ, ДЗ ПР У 2018 РОЦІ	ДОГОВІР ВІД 30.05.2019 № 1168, ДУ ВІД 12.06.2019 № 1, ДУ ВІД 08.10.2018 № 1, ДУ ВІД 20.06.2019 № 2, ДУ ВІД 27.06.2019 № 3, ТОВ "СПІ-О"		ВИКОНАНО ЗАПЛАНОВАН І БР.	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проєкта	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	Всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від ____ № ____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від ____ № ____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проєкту від ____ № ____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєкування від ____ № ____ , найменування організації	на будівельні роботи від ____ № ____ , найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
218668		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БУРЕВІСНИК - КОРОЛЬОК (ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	25000,0	1462,3	1415,0			1276,1	1276,1		1276,1	324,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019			ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР, ТОВ "ЄВРОПРОЕК ТБУДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 12.04.2019 № 1143, ТОВ "ЄВРОПРОЕК ТБУДСЕРВІС"		ПРОЄКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ	
218669		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ОЗЕРА ЄРИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	10000,0	410,3	130,0			98,7	98,7		98,7	98,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЖОВТЕНЬ 2018	НАКАЗ КП "ПЛЕСО"	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.12.2019 № 3149/Е/19-КДП	ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 658, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, ДП "УКРВОДСЕРВІС"		ПРОЄКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.	
218670		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. НИВКА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	2000,0		1300,0			818,8	818,8		818,8		ПРОЄКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019		ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР У 2018 ТА НА ДОДАТКОВІ ПР У 2019 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЄКТ"	ДОГОВІР ВІД 21.11.2018 № 1081, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 17.04.2019 № 2, ДОГОВІР ВІД 17.09.2019 № 1215, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЄКТ"		ПРОЄКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ.		
218671		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"	04.2018 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	12359,2	6313,0	5766,9			5685,8	5685,8		5685,8	1734,6	ПРОЄКТ 11.12.2017	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 21.12.2017 № 213	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2017 № 5099/Е/17	ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН", ПРАТ "УКРВОДПРОЄКТ"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, Д/У ВІД 11.12.2018 № 1, Д/У ВІД 26.03.2019 № 2, Д/У ВІД 26.09.2019 № 3, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ДОГОВІР ВІД 03.04.2018 № 926, Д/У ВІД 11.12.2018 № 1, Д/У ВІД 26.03.2019 № 2, Д/У ВІД 26.09.2019 № 3, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРЕЙТОН"	ВИКОНАНО ЗАПЛАНОВАНІ РОБОТИ.	
220271		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМИ БЕЗ НАЗВИ (№131 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №111 ВІД 04.02.2009) У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	06.2019 10.2021	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	5000,0		480,0			460,7	460,7		460,7	75,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕСО"	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.12.2019 № 3150/Е/19-КДП	ПРОВЕДЕНО, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 10.06.2019 № 1173		ПРОЄКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.	
222796		РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТРУМКА ВІТА В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ПИРОПІВСЬКИЙ ШЛЯХ ТА ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	10.2018 12.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18230,8	237,2	17623,5			15763,1	15763,1		15763,1	11,4	ПРОЄКТ ГРУДЕНЬ 2019	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 25.04.2019 № 86	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 16.04.2019 № 412/Е/19-КДП	ПРОВЕДЕНО БР У 2019 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕРВІС", ПР У 2018 РОЦІ, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 23.10.2018 № 1056, Д/У ВІД 17.05.2019 № 3, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 03.06.2019 № 1170, Д/У ВІД 13.06.2019 № 1, Д/У ВІД 20.06.2019 № 2, Д/У ВІД 19.12.2019 № 3; ДОГОВІР ВІД 29.07.2019 № 1194, Д/У ВІД 19.12.2019 № 1	ВИКОНАНО ЗАПЛАНОВАНІ РОБОТИ.	

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни реалізації проекту	Джерело фінансування	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2019	Запланований обсяг видатків на 2019 рік	з них		Виконано робіт станом на 01.01.2020	Профінансовано робіт станом на 01.01.2020 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Інформація щодо документації						Стан виконання робіт
								заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період	Розпор. КМДА або дефектний акт від _____ № _____		Кошторис (проектно-кошторисна документація) від _____ № _____	Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від _____ № _____	Проведення процедур закупівель *	Договір			
																			на проєктування від _____ № _____, найменування організації	на будівельні роботи від _____ № _____, найменування організації		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	222798	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ТЯГЛЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	11.2019 10.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30000,0		744,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2019			ПРОВЕДЕНО, ДП "УКРВОДСЕРВІС"	ДОГОВІР ВІД 26.11.2019 № 1241, Д/У ВІД 26.12.2019 № 2		ПЕРЕНЕСЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ НА 2020 РІК.	
	232073	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА КАНАВИ ВЗДОВЖ ВУЛ. УШИНСЬКОГО ТА ВУЛ. УМАНСЬКОЇ (СТРУМОК ВЕРШИНКА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	11.2019 12.2020	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	18000,0		1100,0		846,5	846,5			846,5	846,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2019			ПРОВЕДЕНО, ТОВ "КАТРАН-БУД"	ДОГОВІР ВІД 08.11.2019 № 1233, Д/У ВІД 08.11.2019 № 1		ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ НА УЗГОДЖЕННЯ.	

Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". □

Якщо тендер: □

1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 □

2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 □

3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015