



Завдання: 3. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста													
1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2020, 2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу передбачені розпорядженням ВО КМР №2065 від 28.09.2021 року "Про забезпечення виконання у 2021 році природоохоронних заходів у місті Києві", освоєння коштів планується в наступному кварталі
Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс"	2020, 2021	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу передбачені розпорядженням ВО КМР №2065 від 28.09.2021 року "Про забезпечення виконання у 2021 році природоохоронних заходів у місті Києві", освоєння коштів планується в наступному кварталі
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b> у тому числі кількість заходів: - запланованих: 2 - виконаних: 0			1 450,0	0,0	1 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1. Охорона та раціональне використання природного середовища													
1. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	102 544,5	0,0	99 000,0	3 544,5	75 942,9	0,0	73 913,7	2 029,2	0,0	Виконано частково	Виконуються в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2021 року
2. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	223,9	0,0	223,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводяться підготовчі роботи
3. Проведення підіттики піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	2 509,5	0,0	2 509,5	0,0	2 991,8	0,0	2 991,8	0,0	0,0	Виконано частково	Виконувалася в межах затверджених планів асигнувань на 2021 рік
4. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2021	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" не передбачені на 2021 рік
5. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18) П	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	223,7	0,0	0,0	223,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводяться підготовчі роботи
8. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Лебедине у Дарницькому районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022 - 2023	36 946,8	0,0	36 946,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" та рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" на 2021 рік не передбачені
9. Будівництво системи регулювання рівня води в водоймі «Озеро Сонячне» в Дарницькому районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022	17 829,7	0,0	17 829,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" та рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" на 2021 рік не передбачені
10. Реконструкція захисних споруд «Жувів острів» розчистка русла, благоустрій прибережної території та відновлення екологічного стану річки Коник в Голосівському районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022 - 2025	55 745,0	0,0	55 745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" та рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" на 2021 рік не передбачені
12. Заміна зношених та морально застарілих виробничих приміщень на сучасні модульні конструкції	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" не передбачені на 2021 рік
13. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів із ізоляованою емністю під контейнери) на пляжах та зонах відпочинку	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" не передбачені на 2021 рік
14. Утримання та обслуговування громадських абиральень	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	7 075,2	0,0	7 075,2	0,0	2 992,0	0,0	2 992,0	0,0	0,0	Виконано частково	Захід виконувалася в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2021 року в зв'язку з особливостями терміну виконання заходу
16. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобешківий	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	163,0	0,0	0,0	Виконано частково	Обстежено зелені насадження вздовж траси зовнішніх мереж, 07.06.2021 Прят "ДТЕК Київська електромережа" надане технічне рішення з робочого проекту електропостачання, проведено експертизу, скориговано проектно-кошторисну документацію, робочий проект затверджено

17. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» частини створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція", Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022- 2025	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0	Виконано частково	ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО РОБОЧОГО ПРОЕКТУ. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОЙШЛА ЕКСПЕРТИЗУ У ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА». ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №01361-21 ВІД 08.09.2021 (КОРИГУВАННЯ)
18. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	По об'єкту «КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» проведено експертизу окремого проекту, наразі проектна документація стадії ЕП проходить процедуру схвалення в установленому порядку. 2. По об'єкту «КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ"» узгодження проектної документації з відповідними службами, організаціями та установами згідно з чинним законодавством.
19. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	37 926,0	0,0	37 926,0	0,0	29 118,3	0,0	29 118,3	0,0	Виконано частково	Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2021 року
20. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів ритування людей на воді	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	1 691,1	0,0	1 691,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" не передбачені на 2021 рік
21. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	4 026,8	0,0	4 026,8	0,0	2 675,0	0,0	2 675,0	0,0	Виконано частково	Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2021 року
22. Реконструкція очисних споруд дощових вод житлового масиву Біличі по вул. Обухівській, 13А у Святошинському районі	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2021 - 2022-2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" та рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" на 2021 рік не передбачені
24. Реконструкція зливостоків каналізаційної системи озер Опечень в Оболонському районі, в т.ч. проектні роботи	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ЗАВЕРШЕНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (НА ДІЛЯНЦІ ОЗЕРА КИРИЛІВСЬКЕ). ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛІ ТА УКЛАДЕНО ДОГОВОРІ (НА ДІЛЯНКАХ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р.ПОЧАЙНА ОРІЄНТОВНОЮ ДОВЖИНОЮ 685,0 М ВІД ПРОСПЕКТУ СТЕПАНА БАНДЕРИ ДО ШЛОЗУ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ).
25. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПОТРЕБУЄ СХВАЛЕННЯ ТА В ПОДАЛЬШОМУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. Забезпечується прийняття розпорядчого документа про схвалення ТЕО.
30. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Районні в місті Києві державні адміністрації, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва, Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021	779 370,6	0,0	681 882,6	97 488,0	585 114,3	0,0	538 750,0	46 364,3	Виконано частково	Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2021 року
31. Оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожег	Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"	2019, 2020, 2021	147 685,0	0,0	110 000,0	37 685,0	103 139,7	0,0	80 525,7	22 614,0	Виконано частково	Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2021 року

32. Забезпечення організації координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021	33 605,0	0,0	20 400,0	13 205,0	24 424,1	0,0	14 882,7	9 541,4	Виконано частково	Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2021 року
34. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"	2019, 2020, 2021	7 037,2	0,0	7 037,2	0,0	2 468,0	0,0	2 360,2	107,8	Виконано частково	КО "Київзеленбуд" - 2174,6 тис. грн. Виконано робіт з розробки технічної документації із землеустрою по 68 об'єктам. Розпочато виконання робіт згідно укладених 91 договорів, а також триває процес підготовки пакету документів для розробки проєкту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів благоустрою. КП "ЛПГ "Конча-Заспа" - 185,6 тис. грн. Продовжується виконання договору від 13.11.2017 року № 13/10-2017, договір від 27.08.2020 року № 1/27/08/2020 (9 лісових кварталів загальною площею 485 га) завершений. КП "Дарницьке ЛПГ" - процедура закупівлі в стадії завершення. КП "Святошинське ЛПГ" - за рахунок власних коштів (107,8 тис. грн) здійснена оплата завершення розробки технічної документації на площі 975,6 га та 181,3 га (дог 84/ЛПГ від 16.09.2020). Також оголошено процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлі послуги з розробки технічної документації щодо інвентаризації земель.
35. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021	29 828,2	0,0	21 744,2	8 084,0	18 543,1	0,0	15 521,5	3 021,6	Виконано частково	Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2021 року
37. Вирушування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021	8 503,3	0,0	6 932,3	1 571,0	5 711,1	0,0	5 392,1	319,0	Виконано частково	Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2021 року
38. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"	2020, 2021	65 000,0	0,0	65 000,0	0,0	5 249,1	0,0	5 110,1	139,0	Виконано частково	КО "Київзеленбуд" - 65,1 тис. грн. - триває процес проведення закупівель з придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою міста. Святошинське ЛПГ - 5184,0 тис. грн. - підписано договори на закупівлю спеціальної техніки та обладнання для благоустрою міста, здійснюється поставка та оплата згідно умов договору.
41. Будівництво насосної станції на озері Вирилиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020, 2021 - 2022	10 502,6	0,0	10 502,6	0,0	993,4	0,0	993,4	0,0	Виконано частково	ПРОДУВЮЮТЬСЯ РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ НАСОСНОЇ СТАНЦІ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЗГІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 17.04.2020 №108/4. ПРОКЛАДЕНО МАГІСТРАЛЬНИЙ ТА ЗОНАЛЬНІ ТРУБОПРОВІДИ, ВЛАШТОВАНІ ПРОКОЛИ ПІД ПІШОХІДНИМИ ТА АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ.
42. Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021	30 343,9	0,0	30 343,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" та рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" на 2021 рік не передбачені
43. Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021 - 2022	33 343,1	0,0	33 343,1	0,0	27 612,7	0,0	27 612,7	0,0	Виконано частково	ЗАВЕРШЕННЯ ВИКОНАННЯ УСІВ ВИДІВ РОБІТ ЗГІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ №263/8 ВІД 03.08.2020. РОЗПОЧАТО ВИКОНАННЯ РОБІТ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА ПАРКУ ОКРІМ ВЛАШТУВАННЯ ТРИБУН ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ ТА НАВІСУ АМФІТЕАТРУ
44. Благоустрій Печерського ландшафтного парку у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2021 - 2022-2024	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" та рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" на 2021 рік не передбачені
45. Благоустрій парку «Аскольдова могила» у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2021 - 2022-2024	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" та рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" на 2021 рік не передбачені
47. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021 - 2022	390 000,0	0,0	390 000,0	0,0	81 864,6	0,0	81 864,6	0,0	Виконано частково	Заходи з капітального ремонту розпочато на 41 об'єктах благоустрою. На даному етапі було укладено 98 договорів на суму 1 581 533,3 тис. грн. В повному обсязі роботи виконано на 6 об'єктах.
48. Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019, 2020, 2021 - 2022	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ВІДМІНА ТОРГІВ. НЕМОЖЛИВІСТЬ УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. ЗАМОВНИКОМ БУЛО ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКИ В ТЕНДЕРНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВЖЕ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦЮНУ.
50. Благоустрій території Долобського острова у Дніпровському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019, 2020, 2021 - 2022-2023	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" та рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" на 2021 рік не передбачені

52. Реконструкція та благоустрій Наволинського парку у Печерському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019, 2020, 2021 - 2022	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" та рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" на 2021 рік не передбачені
53. Реконструкція та благоустрій парку «Орлятком» Солом'янському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021 - 2022-2	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	3 237,1	0,0	3 237,1	0,0	Виконано частково	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ЗГІДНО ДОГОВОРУ З ТОВ"БК БУД АЛ'ЯНС" ВІД 08.06.2021 №148/6. ТРИВАЮТЬ РОБОТИ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНИ ДО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ВЛАШТУВАННЯ ДОРІЖОК З ФЕМ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ.
54. Реконструкція та благоустрій парку з біоветним комплексом на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у Солом'янському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019, 2020, 2021 - 2022	13 167,0	0,0	13 167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" та рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" на 2021 рік не передбачені
55. Реконструкція та благоустрій парку «Нивки» у Шевченківському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019, 2020, 2021 - 2022	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Кошти на виконання заходу згідно рішення КМР від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" та рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" на 2021 рік не передбачені
58. Будівництво парку культури і відпочинку Парк «Почайна» в Оболонському р-ні	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019, 2020, 2021 - 2022	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ВИКОНУВАЛИСЬ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ОСВОСННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
59. Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" у Шевченківському районі	Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд"	2020, 2021	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ВІДПОВІДНО ДО ЛІМІТНОЇ ДОВІДКИ ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ НА 2021 РІК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ У СІЧНІ - ВЕРЕСНІ ПОТОЧНОГО РОКУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО
60. Придбання посадового матеріалу	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святтошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва	2019, 2020, 2021	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0	5 416,5	0,0	5 416,5	0,0	Виконано частково	Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2021 року
61. Забезпечення вивезення побутових відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс"	2020, 2021	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід заплановано на 4 квартал 2021 року
62. Спрощення порядку визначення території зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід заплановано на 4 квартал 2021 року
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів: - запланованих: 43 - виконаних: 0			2 211 628,3	0,0	2 049 827,1	161 801,2	977 660,5	0,0	893 524,2	84 136,3		

Завдання: 2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів, фінансування постійно діючої виставки риб	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2019, 2020, 2021	3 085,2	0,0	3 085,2	0,0	1 773,2	0,0	1 773,2	0,0	Виконано частково	Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 9 місяців 2021 року
2. Підготовка та затвердження екологічного паспорту міста Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	0,3	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	Виконано частково	Проведено збір необхідної статистичної інформації для оновлення та підготовки екологічного паспорту за 2020 рік. Ведеться опрацювання отриманих даних.
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			3 085,5	0,0	3 085,5	0,0	1 773,9	0,0	1 773,9	0,0		
у тому числі кількість заходів: - запланованих: 2 - виконаних: 0												
Завдання: 3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля												
1. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проведена тендерна процедура, 16.09.2021 укладено договір з ТОВ "ЕНВІМОНІТОР", освоєння коштів планується в наступному кварталі
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
у тому числі кількість заходів: - запланованих: 1 - виконаних: 0												
<b>РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ:</b>			2 288 666,8	0,0	2 126 865,6	161 801,2	979 434,4	0,0	895 298,1	84 136,3		

### 3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис. грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2021 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1 789 890,4	1 086 050,3	703 840,2	895 298,1	736 901,6	158 396,5	-2 368 395,5	-1 822 951,9	-545 443,6