

**Інформація про виконання програми
за 2020 рік**

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Управління екологією та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця програми)

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---|
| | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | | | |
| | | | | держав-ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | | держав-ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | | |
| Завдання: 1.Охорона та раціональне використання природного середовища | | | | | | | | | | | | |
| 2.Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2021 | 7 240,2 | 0,0 | 7 240,2 | 0,0 | 6 864,2 | 0,0 | 6 864,2 | 0,0 | Виконано | Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень на 2020 рік. Заплановані роботи на I етапі виконані в повному обсязі. Для виконання II етапу робіт коштів недостатньо, тому роботи не було розпочато. |
| 4.Розчистка та благоустрій території озер Пуці-Водиці в Оболонському районі, в т.ч. проектні роботи | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2020 | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 526,2 | 0,0 | 526,2 | 0,0 | Виконано | Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень на 2020 рік. Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозоро. |
| 5.Розчистка та благоустрій струмка Курачий Брід у Дарницькому районі м.Києва, у т.ч. проектні роботи | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2020 | 370,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 212,9 | 0,0 | 212,9 | 0,0 | Виконано | Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень на 2020 рік. Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозоро |
| 8.Паспортизація малих річок і водойм | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2020-2021 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 080,0 | 0,0 | 2 080,0 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2020 рік .Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозоро |
| 1. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2019-2021 | 13 057,9 | 0,0 | 13 057,9 | 0,0 | 11 337,9 | 0,0 | 11 337,9 | 0,0 | Виконано частково | Виконано заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем на 15 об'єктах благоустрою/Невиконання даного заходу в повному обсязі передбачено затримкою укладення договорів з підрядними організаціями |
| 2. Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проектні роботи | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва | 2020-2021 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 2 853,8 | 0,0 | 2 853,8 | 0,0 | Виконано | Економія виникла за результатами проведених електронних закупівель через систему "Прозоро" в частині робіт запланованих в поточному році |
| 1. Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва | 2020 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Закупівля послуг на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку "Партизанської слави" через систему "Прозоро" не відбулась. Рішенням постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету від 30.11.2020 № 22143-р/пк-пз про визначення переможця скасовано |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМИ: | | | 26 778,1 | 0,0 | 26 778,1 | 0,0 | 23 875,0 | 0,0 | 23 875,0 | 0,0 | | |

| Завдання: 2.Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|---|
| 1. Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів (в тому числі проектні роботи) | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2020-2021 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Невиконання даного заходу спричинене неспроможністю укласти договір з підрядною організацією про виконання робіт з розробки проектно - кошторисної документації. Торги не відбулись (UA-2020-08-04-002596-с) |
| 2. Закупівля контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових (використані елементи живлення та люмінесцентні лампи) | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс" | 2020-2021 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 1 971,6 | 0,0 | 1 971,6 | 0,0 | Виконано | економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозорро |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | | | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 1 971,6 | 0,0 | 1 971,6 | 0,0 | | |
| Завдання: 3.Підвищення екологічної свідомості мешканців міста | | | | | | | | | | | | |
| 1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання | Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи" | 2020-2021 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 1 388,3 | 0,0 | 1 388,3 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2020 рік .Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозорро |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | | | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 1 388,3 | 0,0 | 1 388,3 | 0,0 | | |
| Завдання: 4.Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля | | | | | | | | | | | | |
| 1. Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 441,2 | 0,0 | 441,2 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний .Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозорро |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | | | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 441,2 | 0,0 | 441,2 | 0,0 | | |
| Завдання: 1.Охорона та раціональне використання природного середовища | | | | | | | | | | | | |
| 1. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2021 | 100 611,6 | 0,0 | 97 482,1 | 3 129,5 | 108 201,6 | 0,0 | 101 069,1 | 7 132,5 | Виконано | Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень передбачених на 2020 рік |
| 3. Проведення підсіпки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2021 | 2 390,0 | 0,0 | 2 390,0 | 0,0 | 1 991,0 | 0,0 | 1 991,0 | 0,0 | Виконано | Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень передбачених на 2020 рік |
| 5.Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18) П | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2021 | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не відбулась процедура закупівлі |
| 6. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Райдуга у Дніпровському районі м. Києва | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2020 | 7 818,8 | 0,0 | 7 818,8 | 0,0 | 7 616,7 | 0,0 | 7 616,7 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозорро. Будівельно-монтажні роботи завершено. Змонтована система аерації озера у складі восьми аераторів, у тому числі два у вигляді фонтанів. Змонтовано центральний вузол керування системи аерації. |
| 7.Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2020 | 17 602,6 | 0,0 | 17 602,6 | 0,0 | 17 203,8 | 0,0 | 17 203,8 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозорро |
| 8.Будівництво системи аерації та благоустрій озера Лебедине у Дарницькому районі м. Києва | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2023 | 809,0 | 0,0 | 809,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | У зв'язку із зміною проектних рішень по об'єкту, виникла необхідність у коригування ПКД, було укладено договір, але скоригована ПКД не пройшла погодження у ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі». |
| 10.Реконструкція захисних споруд «Жуків острів» розчистка русла, благоустрій прибережної території та відновлення екологічного стану річки Коник в Голосієвському районі м. Києва | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2025 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 268,1 | 0,0 | 268,1 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозорро |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|-------------------|---|
| 11. Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2020 | 34 015,0 | 0,0 | 34 015,0 | 0,0 | 25 962,5 | 0,0 | 25 962,5 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозорро |
| 14. Утримання та обслуговування громадських вибралень | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2021 | 6 700,0 | 0,0 | 6 700,0 | 0,0 | 4 421,6 | 0,0 | 4 421,6 | 0,0 | Виконано | Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень на 2020 рік, враховуючи специфіку роботи підприємства та фактичний обсяг виконаних робіт |
| 15. Будівництво інженерних мереж до громадських вибралень зони відпочинку «Центральна» із врахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровському районі м. Києва | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2022 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 457,9 | 0,0 | 457,9 | 0,0 | Виконано частково | Тривале погодження проектною документацією по об'єкту в КП "Київавтошляхміст" в зв'язку з необхідністю прокладання проєктуемих інженерних мереж в конструкціях пішохідного Паркового мосту в умовах його незадовільного стану та проведення робіт з підсилення його конструкцій, призвело до затримки у термінах завершення проєктних робіт по об'єкту на стадії "П" та проведення експертизи проектною документацією. Внаслідок вищевказаного експертиза проєкту була проведена наприкінці 2020 року та завершена 30.12.2020р., що у свою чергу відтермінувало розробку робочої документації на 2021 рік. |
| 16. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2022 | 13 759,0 | 0,0 | 13 759,0 | 0,0 | 169,5 | 0,0 | 169,5 | 0,0 | Виконано частково | Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Відхилення виникло за рахунок перенесення проєктних робіт на 2021 рік (у зв'язку із карантинном, процедура погодження проектно-кошторисної документації у Департаменті містобудування та архітектури, ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» триває) |
| 17. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва | Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція", Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2025 | 28 444,7 | 0,0 | 28 444,7 | 0,0 | 31 538,9 | 0,0 | 31 538,9 | 0,0 | Виконано | КП Київбудреконструкція оскільки об'єкт у 2020 році відповідно до листа Департаменту фінансів від 05.04.2020 № 054-2-3-10/1 103 потрапив до переліку об'єктів, джерелом фінансування яких є внутрішні місцеві запозичення і фінансування буде здійснюватися в разі отримання відповідного дозволу Міністерства фінансів України у грудні місяці, відповідно до помісячного розпису, не були використані кошти в сумі 16703600 грн. Решта 5105738,12 грн. не використані в зв'язку зі зміною містобудівної ситуації частині навколишнього оточення, часткової зміни рельєфу ділянки, умов водовідведення тощо. Тому до початку будівництва виникла необхідність у коригування проєктних рішень та перепроведення експертизи, які проводилися до кінця року. Експертний звіт № 01-0671-20-ЦБ від 15.12.2020р (коригування). |
| 18. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2021 | 106 788,7 | 0,0 | 106 788,7 | 0,0 | 87 015,7 | | 87 015,7 | 0,0 | Виконано частково | Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2020 рік. Відповідні роботи проводилися по 23 об'єктам. По 12об. виконувались будівельні роботи згідно графіків відповідно до договорів. Проведено експертизу з отриманням експертного звіту по 13 об. По 5 об. виконувались роботи з обстеження зелених насаджень. По об. "Розчистка та благоустрій озера Сине у Подільському районі м. Києва" виконано проектно-вишукувальні (науково-дослідницькі) роботи щодо відновлення водності озера. Затверджено ПКД. По інших об'єктам "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Сонячна" та "Капітальний ремонт громадської вибральні зони відпочинку "Райдуга" проектна документація потребує коригування. Роботи будуть продовжені за наявності фінансування. |
| 19. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо». | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2021 | 36 120,0 | 0,0 | 36 120,0 | 0,0 | 36 100,8 | | 36 100,8 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозорро |
| 20. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів рятування людей на воді | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2021 | 1 610,6 | 0,0 | 1 610,6 | 0,0 | 1 330,1 | | 1 330,1 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозорро |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----|-----------|----------|-----------|--|-----------|----------|-------------|---|
| 21. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо» | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2021 | 3 886,9 | 0,0 | 3 886,9 | 0,0 | 6 056,9 | | 6 056,9 | 0,0 | Виконано | Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень на 2020 рік |
| 23. Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2023 | 36 899,9 | 0,0 | 36 899,9 | 0,0 | 56 596,5 | | 56 596,5 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозорро |
| 24. Реконструкція зливостоків каналізаційної системи озер Опечень в Оболонському районі, в т.ч. проектні роботи | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2022 | 20 584,4 | 0,0 | 20 584,4 | 0,0 | 21 091,8 | | 21 091,8 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Закінчено будівельні роботи на ділянці озер БОГАТИРСЬКЕ ТА ПТАШИНЕ, які входять до складу об'єкту ОПЕЧЕНЬ. Продовжуються на озерах КИРИЛІВСЬКЕ. Закінчено проектні роботи на ділянці відкритого русла р. Почайна з отриманням експертного звіту. В зв'язку із довгим погодження розпорядження КМДА від 19.10.2020 №1653, не проведено процедуру закупівлі та відповідно не виконані роботи. |
| 25. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2019-2022 | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 1 390,2 | | 1 390,2 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2020 рік. Отримано експертний звіт по стадії ТЕО. Проект Розпорядження КМДА про схвалення ПКД стадії ТЕО від 30.03.2020 №646-ПР проходить етапи погодження в структурних підрозділах КМДА. Отримано експертні звіти на робочі проекти ділянок 1 та 2. В зв'язку з тривалим погодженням Розпорядження КМДА ВІД 19.10.2020 №1653, не проведено процедуру закупівлі та не розпочато роботи.. |
| 28. Регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою Південної її частини | Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" | 2020-2023 | 7 403,6 | 0,0 | 7 403,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Відповідно до рішення КМР від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені |
| 30. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування | Районні в місті Києві державні адміністрації, КП УЗН м. Києва, КО Київзеленбуд | 2019-2021 | 811 678,0 | 0,0 | 718 655,0 | 93 023,0 | 696 101,5 | | 633 898,3 | 62 203,2 | Виконано | Захід в частині бюджетних коштів виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Власні надходження невиконано за рахунок відсутності підрядів, зменшення попиту на послуги, товари (карантинні обмеження) |
| 31. Оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж | КП ЛПГ м. Києва | 2019-2021 | 142 764,0 | 0,0 | 106 805,0 | 35 959,0 | 136 941,1 | | 109 272,7 | 27 668,4 | Виконано | Захід в частині бюджетних коштів виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Власні надходження невиконано за рахунок зменшення попиту на послуги, товари (карантинні обмеження) |
| 32. Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2019-2021 | 31 145,4 | 0,0 | 18 545,4 | 12 600,0 | 39 654,9 | | 19 232,3 | 20 422,6 | Виконано | Виконання заходу здійснювалося в межах доведених бюджетних призначень 2020 року (в частині бюджетних коштів) |
| 33. Розробка концепції розвитку зеленої зони міста Києва на 2020-2030 роки | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2020 | 2 750,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 | 2 337,3 | | 2 337,3 | 0,0 | Виконано | Виконано роботи згідно укладеного договору №245/7 від 20.07.20. на виконання робіт з коригування та моніторингу Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року. Економія бюджетних коштів |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|-----|----------|---------|----------|--|----------|---------|-------------------|---|
| 34. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство" | 2019-2021 | 13 300,7 | 0,0 | 13 300,7 | 0,0 | 9 748,6 | | 9 748,6 | 0,0 | Виконано частково | КО Київзеленбуд розроблено 53 проєкти землеустрою щодо поділу земельних ділянок, виконання програми здійснено в повному обсязі. Святошинське ЛПП - послуги в повному обсязі не були надані з об'єктивних причин саме: неможливість завершення погоджувальних процедур у державних органах у зв'язку з затримкою погодження технічних документів із землеустрою щодо інвентаризації земель відповідно до ст.186,186 1 Земельного кодексу України проведенням обов'язкової державної експертизи землепорядної документації та реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі. Дарницьке ЛПП - процедури закупівлі проводились декілька раз і завершилась закупівля в 4 кварталі, незавершено четвертий етап робіт (погоджувальний). Термін виконання робіт продовжено до 31.12.2021 року. КП Конча-Заспа - у 2020 році проведено 3 етапи робіт, 4-й етап не завершено, оплата по ньому не здійснена. Технічна документація погоджується із відповідними органами |
| 35. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2019-2021 | 27 481,5 | 0,0 | 19 767,5 | 7 714,0 | 26 749,7 | | 20 345,2 | 6 404,5 | Виконано | Захід за рахунок бюджетних коштів виконано в повному обсязі в межах доведених бюджетних призначень. Власні кошти виконано відповідно затвердженому плану на рік |
| 36. Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами в парках та скверах районів міста, пляжах та зонах відпочинку | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" | 2020-2021 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 2 697,8 | | 2 697,8 | 0,0 | Виконано | Захід виконано в повному обсязі в межах доведених бюджетних призначень. Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель |
| 37. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2019-2021 | 7 805,1 | 0,0 | 6 302,1 | 1 503,0 | 7 318,8 | | 6 453,6 | 865,2 | Виконано | Захід виконано в повному обсязі в межах доведених бюджетних призначень та фактичних власних надходжень |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|--|-----------|-----|-------------------|---|
| 38. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою міста | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Київзеленбуд" | 2020-2021 | 65 800,0 | 0,0 | 65 800,0 | 0,0 | 18 105,2 | | 18 105,2 | 0,0 | Виконано | Захід за рахунок бюджетних коштів виконано в повному обсязі в межах доведених бюджетних призначень. Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних закупівель |
| 39. Пожежне депо і два лісових кордони Дарницького лісопаркового господарства | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2020-2021 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 256,4 | | 1 256,4 | 0,0 | Виконано | Захід виконано в межах укладених договорів, відхилення спричинене економією коштів |
| 40. Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2019-2022 | 10 640,0 | 0,0 | 10 640,0 | 0,0 | 10 504,5 | | 10 504,5 | 0,0 | Виконано | Захід виконано в межах укладених договорів, відхилення спричинене економією коштів |
| 41. Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2020-2022 | 14 581,2 | 0,0 | 14 581,2 | 0,0 | 14 451,6 | | 14 451,6 | 0,0 | Виконано | Захід виконано в межах укладених договорів, відхилення спричинене економією коштів |
| 42. Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2019-2021 | 16 500,0 | 0,0 | 16 500,0 | 0,0 | 5 965,6 | | 5 965,6 | 0,0 | Виконано частково | Будівельні роботи здійснювались на об'єкті згідно договору №269/12 від 16.12.19. Відхилення спричинила неможливість своєчасного визначення КО "Київзеленбуд" підрядної організації для виконання залишку робіт передбачених на 2020 рік через проблеми, які виникли в процесі розробки проєктно-кошторисної документації, що необхідна для забезпечення подальшого виконання робіт. Таким чином, обсяги робіт, які планувалось виконати в 2020 році виконуватимуться в наступних звітних періодах.¶ |
| 43. Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Онопоре де Бальзака у Деснянському районі | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2019-2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 27 228,1 | | 27 228,1 | 0,0 | Виконано | Захід виконано в межах укладених договорів, відхилення спричинене економією коштів |
| 46. Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2019-2022 | 5 750,0 | 0,0 | 5 750,0 | 0,0 | 5 735,8 | | 5 735,8 | 0,0 | Виконано | Захід виконано в межах укладених договорів, відхилення спричинене економією коштів |
| 47. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2019-2022 | 388 338,2 | 0,0 | 388 338,2 | 0,0 | 380 469,1 | | 380 469,1 | 0,0 | Виконано | Захід виконано в межах затверджених бюджетних призначень та укладених договорів, відхилення спричинене економією коштів |
| 48. Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі | Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" | 2019-2022 | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | 29 834,1 | | 29 834,1 | 0,0 | Виконано | Захід виконано в межах затверджених бюджетних призначень та укладених договорів, відхилення спричинене економією коштів |
| 49. Реконструкція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі | Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" | 2019-2022 | 11 039,2 | 0,0 | 11 039,2 | 0,0 | 9 484,2 | | 9 484,2 | 0,0 | Виконано | Заплановані роботи виконані в повному обсязі, в межах доведених бюджетних призначень. Розбіжність пов'язана з тим, що після проведення тендеру перемогла більш економічно вигідна пропозиція |
| 50. Благоустрій території Долобецького острова у Дніпровському районі | Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" | 2019-2023 | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Не виконано | На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились |
| 53. Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» Солом'янському районі | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | 2019-2023 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 19 865,3 | | 19 865,3 | 0,0 | Виконано | Захід виконано в межах затверджених бюджетних призначень та укладених договорів, відхилення спричинене економією коштів |
| 56. Реконструкція та благоустрій парку «Кіото» у Деснянському р-ні | Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" | 2019-2021 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Не виконано | На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|------------------|-------------------|--|
| 58. Будівництво парку культури і відпочинку Парк «Почайна» в Оболонському р-ні | Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" | 2019-2022 | 3 900,0 | 0,0 | 3 900,0 | 0,0 | 3 595,3 | | 3 595,3 | 0,0 | Виконано частково | Не до освоєння коштів пов'язане з неповним виконанням проектно-вишукувальних робіт, у зв'язку з пандемією підприємств не зміг вчасно у повному обсязі виконати проектно-вишукувальні роботи |
| 59. Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" у Шевченківському районі | Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" | 2020-2021 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 30 155,9 | | 30 155,9 | 0,0 | Виконано | Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень. Через запровадження карантинних заходів у країнах Європи мали місце певні обмеження щодо міжнародних перевезень, які унеможливили своєчасну поставку матеріалів (клинкерної цегли виробництва Німеччини), необхідних для завершення робіт |
| 60. Придбання посадкового матеріалу | КО Київзеленбуд, КП УЗН м. Києва | 2019-2021 | 26 025,1 | 0,0 | 26 025,1 | 0,0 | 23 773,2 | | 23 773,2 | 0,0 | Виконано | За рахунок недофінансування, яке виникло у зв'язку з недовиконанням дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом в частині коштів по відновленій вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва |
| 61. Забезпечення вивезення побутових відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс" | 2020-2021 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 892,6 | | 892,6 | 0,0 | Виконано | Відсутність доручень відповідно Протоколу комісії на вивезення побутових відходів |
| 62. Спрощення порядку визначення території зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019-2021 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Виконано | Рішенням від 26 червня 2018 року N 997/5061 "Про ініціативи створення об'єктів благоустрою зеленого господарства міста Києва" визначено порядок створення об'єктів благоустрою зеленого господарства, яким спрощено порядок створення таких об'єктів та надано право будь-якому громадянину ініціювати процедуру такого створення. За 2020 рік підтримано 81 ініціативу, що в порівнянні з 2019 на 35 більше |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | | | 2 135 256,4 | 0,0 | 1 981 114,9 | 154 141,5 | 1 910 280,2 | 0,0 | 1 785 583,8 | 124 696,4 | | |
| Завдання: 2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста | | | | | | | | | | | | |
| 1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів, фінансування постійно діючої виставки риб | Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи" | 2019-2021 | 2 682,8 | 0,0 | 2 682,8 | 0,0 | 2 214,3 | 0,0 | 2 214,3 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний .Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозорро |
| 2. Підготовка та затвердження екологічного паспорту міста Києва | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019-2021 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | Виконано | Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2020 рік |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | | | 2 683,1 | 0,0 | 2 683,1 | 0,0 | 2 215,0 | 0,0 | 2 215,0 | 0,0 | | |
| Завдання: 3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля | | | | | | | | | | | | |
| 1. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020-2021 | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | 39 739,9 | 0,0 | 39 739,9 | 0,0 | Виконано | Економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозорро |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | | | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | 39 739,9 | 0,0 | 39 739,9 | 0,0 | | |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | | | 2 212 217,6 | 0,0 | 2 058 076,1 | 154 141,5 | 1 979 911,2 | 0,0 | 1 855 214,8 | 124 696,4 | | |

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

| Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін | | | Проведені видатки за звітний період | | | Відхилення | | |
|---|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2 039 335,3 | 838 513,1 | 1 200 822,1 | 1 855 214,8 | 834 778,9 | 1 020 435,9 | 184 120,5 | 3 734,2 | 180 386,2 |