

**Інформація про виконання програми  
за 2021, рік**

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки

*(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)*

2. Управління екологією та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

*найменування відповідального виконавця програми*

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.Охорона та раціональне використання природного середовища												
2.Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	7 838,7	0,0	7 838,7	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2021 рік. Заплановані роботи виконані в повному обсязі. Економія коштів отримана за результатами проведення електронних торгів в системі Прозорро.
3.Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі, в т.ч. проектні роботи	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2021	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	729,8	0,0	729,8	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2021 рік. Заплановані роботи виконані частково через необхідність коригування проєкту. Роботи будуть розпочаті після отримання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля.
8.Паспортизація малих річок і водойм	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2020, 2021	500,0	0,0	500,0	0,0	279,2	0,0	279,2	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2021 рік. Заплановані роботи виконані в повному обсязі. В рамках виконання договору були внесені зміни відповідно до Порядку розроблення паспорту водного об'єкту, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 року №99, в частині паспортизації виключно замкнених водойм
9. Створення водоохоронних зон спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів м.Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2021	5 867,0	0,0	5 867,0	0,0	5 425,1	0,0	5 425,1	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2021 рік. Заплановані роботи виконані в повному обсязі. Економія коштів отримана за результатами проведення електронних торгів.
10. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021	19 063,8	0,0	19 063,75	0,0	18 339,6	0,0	18 339,6	0,0	Виконано	Невиконання даного заходу в повному обсязі передбачено затримкою укладення договорів з підрядними організаціями
11. Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проектні роботи	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва	2020, 2021	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	4 854,8	0,0	4 854,8	0,0	Виконано	Захід виконано в частині робіт, запланованих в поточному році. Економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель через систему "Прозорро"
12. Розробка Проєкту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва	2020, 2021	500,0	0,0	500,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	Виконано частково	Захід виконано в частині робіт, запланованих в поточному році на проведення першого етапу. Роботи другого етапу згідно договору передбачено на 2022 рік.
13. Проведення обстеження ґрунтів	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 493,5	0,0	1 493,5	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах бюджетних призначень на 2021 рік
14. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2021	200,0	0,0	200,0	0,0	199,8	0,0	199,8	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах бюджетних призначень на 2021 рік

Завдання: 2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах													
1. Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів (в тому числі проектні роботи)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020, 2021	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	При проведенні процедур закупівель не вдалось визначити підрядну організацію, торги не відбулись UA-2021-11-05-016359-b
Завдання: 3. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста													
1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2020, 2021	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Перелік природоохоронних заходів у 2021 році у місті Києві затверджений розпорядженням ВО КМР (КМДА) №2065 від 28.09.2021. 06.12.2021 укладено договір з виконавцем на стадії підготовки до зйомок, зйомки перенесено на 2022 рік, термін виконання робіт подовжено.
1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс"	2020, 2021	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Перелік природоохоронних заходів у 2021 році у місті Києві затверджений розпорядженням ВО КМР (КМДА) №2065 від 28.09.2021 р. Захід не виконано через неузгоджений остаточний перелік заходів, стислі терміни для проведення процедури закупівлі та укладення договорів
Завдання: 4. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля													
1. Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	Виконано	Захід виконано в повному обсязі
Завдання: 1. Охорона та раціональне використання природного середовища													
1. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	109 705,20	0,0	106 160,73	3 544,47	108 850,8	0,0	105 321,6	3 529,2	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2021 рік. Економія коштів завдяки проведенню закупівель через електронну систему Прозоро, а також оплата електроенергії за грудень 2021 року проведена за рахунок власних коштів від господарської діяльності.
2. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	223,9	0,0	223,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводяться роботи по оформленню прав на користування земельними ділянками
3. Проведення підсики піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	2 992,0	0,0	2 992,0	0,0	2 991,8	0,0	2 991,8	0,0	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2021 рік. Економія виникла за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозоро
4. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	1 688,3	0,0	1 688,3	0,0	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2021 рік
5. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес-методом (Colifert 18) П	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	223,7	0,0	0,0	223,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід не виконувався в зв'язку з відсутністю коштів
14. Утримання та обслуговування громадських вбиралень	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	5 620,0	0,0	5 620,0	0,0	5 620,0	0,0	5 620,0	0,0	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2021 рік
15. Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна» з урахуванням подальшого розвитку острова Труханового у Дніпровському районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	230,4	0,0	230,4	0,0	0,0	Виконано частково	Завершено розробку проєктно-кошторисної документації та затверджено проєкт. За результатами проведення закупівель укладено договір з переможцем та подано заяву на видачу дозволу на виконання будівельних робіт КВ012211213486. Будівельні роботи будуть розпочаті у 2022 році після отримання дозвільних документів.
16. Реконструкція трансформаторної підстанції зі збільшенням потужності на острові Долобецькому	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	6 834,5	0,0	6 834,5	0,0	0,0	Виконано частково	Обстежено зелені насадження вздовж траси зовнішніх мереж. ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» надано технічне рішення з робочого проєкту електропостачання. Завершено проєктні роботи з коригування ПКД. Проведено експертизу скоригованої проєктно-кошторисної документації. Робочий проєкт перезатверджено. Після відновлення будівельних робіт захід виконано частково, роботи будуть завершені в 2022 році.

17. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» частини створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція". Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022-2025	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	31 300,4	0,0	31 300,4	0,0	Виконано	У 2021 році проводились роботи на першому пусковому комплексі в межах виділеного фінансування на 2021 рік, однак у зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації по зазначеному об'єкту, підприємством проведено процедуру закупівлі виконання проектно-вишукувальних робіт та підписано договір. Оскільки позитивний експертний звіт отримано у вересні (Експертний звіт № ЕХ01-8242-4508-5372-5872 від 08.09.2021р. (коригування), не були використані кошти в загальній сумі 16199,6 тис. грн., з яких 351,8 тис. грн. – економія коштів на проектні роботи, 15847,73 тис. грн. - кошти на БМР, які не використані в зв'язку зі зміною містобудівної ситуації частині навоклішнього оточення, часткової зміни рельєфу ділянки, необхідність виконання додаткових непередбачуваних проектом робіт тощо, а тому виникла необхідність у коригуванні проектних рішень та перепроведення експертизи.
18. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	108 800,0	0,0	108 800,0	0,0	3 511,0	0,0	3 511,0	0,0	Виконано частково	Роботи не виконані по 2 об. капітального ремонту, а саме: по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Вербе" триає процедура погодження зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання по об'єкту, по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу" не здійснено оцінку впливу на довкілля згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". По об. «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва» захід виконано частково. Не виконано будівельні роботи оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"
19. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	39 871,0	0,0	39 871,0	0,0	39 691,5	0,0	39 691,5	0,0	Виконано	Завдання виконане в повному обсязі. Економія за результатами проведення електронних закупівель через систему Прозорро. Сплата за електричну енергію спожиту в грудні за рахунок власних коштів від господарської діяльності підприємства.
21. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закритих за КП «Плесо»	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021	4 900,0	0,0	4 900,0	0,0	4 898,5	0,0	4 898,5	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах бюджетних призначень на 2021 рік
22. Реконструкція очисних споруд «Харківські» на вул. Ревуцького, 40 у Дарницькому районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022-2023	11 000,0	0,0	11 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Будівельні роботи не виконувались в зв'язку з відсутністю розпорядчого документу про перезатвердження проекту.
23. Реконструкція зливостоків каналізацій системи озер Опечень в Оболонському районі, у т.ч. проектні роботи	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022	10 230,0	0,0	10 230,0	0,0	12 404,0	0,0	12 404,0	0,0	Виконано	Будівельні роботи виконувались згідно графіків відповідно до договорів. На ділянці озера Кирилівське виконано будівельні роботи в повному обсязі. На ділянці шлюзу та ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу, що входять до складу об'єкту Опечень, виконано роботи частково, будуть продовжені у 2022 році.
24. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019, 2020, 2021 - 2022	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Існує необхідність коригування техніко-економічного обґрунтування та приведення його у відповідність чинній містобудівній документації та Генеральному плану м. Києва. Завдання на проєктування (коригування ПКД стадії ТЕО) погоджено відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2019 року №541 (зі змінами). Оголошено закупівлю по визначенню виконавця робіт з коригування ТЕО. Початок зазначених робіт заплановано на 2022 рік.
28. Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку "Трощина" в Деснянському районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2021	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0	155,1	0,0	155,1	0,0	Виконано частково	Розроблене завдання на проєктування погоджено. Проведено закупівлю відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та визначено виконавця проектних робіт, з яким укладено договір. Проектні роботи виконані, проведено експертизу та затверджено робочий проєкт від 29.11.2021. Не визначений виконавець будівельних робіт, початок робіт переноситься на 2022 рік за наявності відповідного бюджетного фінансування.
29. Будівництво пішохідного мостового переходу через озеро Жандарка з розчисткою, благоустроєм та оздоровленням водойми у 2-му мікрорайоні ж/м Позняки (озеро Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2021	765,0	0,0	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Здійснювалась передача функцій замовника будівництва відповідно до розпорядження КМДА від 13.09.2021 №1954. Завдання на проєктування (коригування проектно-кошторисної документації стадії РП 2-ї черги - Розчистка, благоустрій та оздоровлення водойми) погоджено відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2019 року №541 (зі змінами). Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено закупівлю по визначенню виконавця зазначених робіт з коригування ПКД 2-ї черги <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-013206-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-013206-c</a> .

30. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Районні в місті Києві державні адміністрації, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосівського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва, Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021	936 262,5	0,0	838 774,5	97 488,0	941 076,1	0,0	840 313,8	100 762,3	Виконано	КП УЗН районів міста Києва захід виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань по загальному фонду на 2021 рік, недовиконання за спеціальним фондом виникло в зв'язку з недовиконанням доходної частини бюджету міста Києва. Також в межах заходу КО "Київзеленбуд" виконано роботи з надання послуг для боротьби з карантинними бур'янами
31. Оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожег	Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"	2019, 2020, 2021	155 870,4	0,0	118 185,4	37 685,0	157 809,0	0,0	123 786,4	34 022,6	Виконано	Захід в частині бюджетних коштів виконаний в межах бюджетних призначень на 2021 рік. Економія бюджетних коштів виникла через проведення електронних закупівель. Власні надходження недовиконані в зв'язку із зменшенням обсягів реалізації через отримання дозвольної документації на проведення санітарно-виріткових рубок не в повному обсязі і, як наслідок, відсутність продукції.
32. Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021	34 373,4	0,0	21 168,4	13 205,0	40 517,3	0,0	22 340,0	18 177,3	Виконано	Захід виконаний. Відхилення спричинене виробничою потребою
34. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"	2019, 2020, 2021	26 687,0	0,0	26 687,0	0,0	19 063,2	0,0	18 684,0	379,2	Виконано частково	Часткове виконання спричинене тривалістю розробки технічної документації із землеустрою, що сприяє необхідності виконання завершальних етапів робіт в наступних періодах. Також відхилення зумовлене економією, що виникла в процесі проведення закупівельних процедур.
35. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021	30 396,9	0,0	22 312,9	8 084,0	28 425,3	0,0	22 913,7	5 511,6	Виконано	Захід виконаний. Відхилення спричинене виробничою потребою
36. Забезпечення проведення заходів по боротьбі зі шкідниками та паразитами в парках і скверах районів міста, пляжах і зонах відпочинку	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2020, 2021	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	КО "Київзеленбуд" - виконання проведення заходів по боротьбі зі шкідниками та паразитами в парках і скверах районів міста, пляжах і зонах відпочинку (а саме - з карантинними бур'янами) проведено в повному обсязі в межах заходу Комплексної програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки "Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування". КП "Плесо" - в 2021 році кошти на виконання заходу не виділялися.
37. Вирощування/дорожкування саджанців дерев і чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021	8 959,4	0,0	7 388,4	1 571,0	8 080,5	0,0	7 535,1	545,4	Виконано	Захід виконаний. Відхилення спричинене виробничою потребою.
38. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"	2020, 2021	65 000,0	0,0	65 000,0	0,0	88 005,5	0,0	87 862,0	143,5	Виконано	Захід виконаний в повному обсязі в межах бюджетних призначень на 2021 рік

39. Пожежне депо та два лісових кордони Дарницького лісопаркового господарства	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020, 2021	5 381,8	0,0	5 381,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПРОЕКТУВАННЯ В 2021 РОЦІ УНЕМОЖЛИВЛЮЄТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕГОТОВНІСТЮ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МІСТООБУДВНИХ УМОВ І ОБМЕЖЕНЬ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЄКТУВАННЯ, ВІДПОВІДНО ДО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКУ. Додатковою угодою № 2 до договору від 27.10.2020 №317/10 на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (стадійність проектування: проект "П", робоча документація "РД") по об'єкту термін дії договору подовжено до 31.12.2022 року
41. Будівництво насосної станції на озері Вирлиня та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020, 2021	11 938,4	0,0	11 938,4	0,0	9 202,5	0,0	9 202,5	0,0	Виконано частково	ВИКОНАНО РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЗПІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 17.04.20Р.№108/4 ПРОКЛАДЕНО МАГІСТРАЛЬНИЙ ТА ЗОНАЛЬНІ ТРУБОПРОВІДИ, ВЛАШТОВАНІ ПРОКОЛИ ПІД ПІШХОДНИМИ ТА АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ. У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ДОСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ВИКОНАННЯ ДАНИХ РОБІТ ПЕРЕНОСИТЬСЯ.
43. Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака в Десянському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021 - 2022	37 927,5	0,0	37 927,5	0,0	35 703,5	0,0	35 703,5	0,0	Виконано	ЗАВЕРШЕНО ВИКОНАННЯ УСІХ ВИДІВ РОБІТ ЗПІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ №263/8 ВІД 03.08.20, ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБІТ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА ПАРКУ: ВЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ВІДПОЧИНКУ- ІГРОВОГО ТА ТЕНІСНОГО МАЙДАНЧИКА, ДІТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА, ВЕЛОПАРКОВКА ТА ФОНТАН НА ВОДІ. ОБС'ЯГИ РОБІТ, ЗАПЛАНОВАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ В 2021 році, БУЛИ ВИКОНАНІ В ПОВНОМУ ОБС'ЯЗІ, ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ НА ОБС'ЄКТІ ВІДБУДЕТЬСЯ В 2022 Р.
44. Будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м.Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2021 - 2022-2023	182 840,3	0,0	182 840,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід не виконаний. Впродовж 2021 року питання викупу земельної ділянки з приватної власності не було вирішено, будівництво відтермінується.
46. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Районні в місті Києві державні адміністрації, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Десянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва	2019, 2020, 2021 - 2022	390 750,0	0,0	390 750,0	0,0	263 437,3	0,0	263 437,3	0,0	Виконано частково	Захід виконано в межах бюджетних призначень на 2021 рік. В 2021 році в повному обсязі роботи виконані на 62 об'єктах благоустрою, частково виконані роботи на 19 об'єктах. Відхилення виникло в зв'язку з доведеним обсягом бюджетних призначень на 2021 рік, тривалістю підготовчих робіт, затримки та перенесення робіт на наступні роки, унеможливаючих проведення закупівель, тощо.
47. Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку в Солом'янському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019, 2020, 2021 - 2022	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Договір з підрядною організацією розірвано на підставі ст.651,653 Цивільного кодексу України
48. Реконструкція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019, 2020, 2021 - 2022	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Торги відмінені 09.12.2021 року через відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом України «Про публічні закупівлі». Проводити повторно процедуру закупівлі було неможливо через недостатню кількість часу
52. Реконструкція та благоустрій парку «Орляtko» в Солом'янському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019, 2020, 2021 - 2022-2023	5 241,1	0,0	5 241,1	0,0	4 268,3	0,0	4 268,3	0,0	Виконано частково	В 2021 році на об'єкті розпочато роботи з підключення громадської вибіральної до зовнішніх мереж водопостачання, озеленення та влаштування доріжок з фем згідно укладеного договору на виконання робіт №148/6 від 08.06.2021. Часткове невиконання робіт спричинене порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі». Залишок робіт буде реалізований в наступних роках.

57. Будівництво парку культури і відпочинку Парк «Почайна» в Оболонському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019, 2020, 2021 - 2022	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Подана претензія у зв'язку з тим, що роботи по договору виконані не в повному обсязі та не передані замовнику згідно акту здачі-приймання робіт у відповідності до календарного плану та графіку фінансування робіт
58. Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" у Шевченківському районі	Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд"	2020, 2021	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0	138,6	0,0	138,6	0,0	Виконано частково	Часткове виконання заходу спричинене тим, що переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період, а відповідно до лімітних довідок фінансування заходу було передбачене на грудень 2021 року.
59. Придбання посадкового матеріалу	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Десянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва	2019, 2020, 2021	33 867,5	0,0	33 867,5	0,0	39 353,9	0,0	39 353,9	0,0	Виконано	Виконано в межах надходжень бюджетних коштів. Часткове виконання заходу відбулося через недовиконання доходної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом в частині коштів по відновній вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста
60. Забезпечення вивезення побутових відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс"	2020, 2021	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 491,2	0,0	1 491,2	0,0	Виконано	Захід виконаний. Економія коштів отримана за результатами проведення електронних торгів в системі Прозоро.
61. Спрощення порядку визначення територій зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В Бюджеті міста Києва на 2021 рік на виконання заходу бюджетних призначень не передбачено.
62. Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення територій парків та скверів	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	395,9	0,0	395,9	0,0	Виконано	У зв'язку з невиконанням запланованих заходів з реконструкції та будівництва обсяги фінансування були зменшені
Завдання: 2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1. Проведення еколого - просвітницьких, інформаційних заходів, фінансування постійно діючої виставки риб	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2019, 2020, 2021	2 953,1	0,0	2 953,1	0,0	2 838,0	0,0	2 838,0	0,0	Виконано	Економія коштів виникла за рахунок скорочення інших поточних витрат в зв'язку з карантинними обмеженнями.
2. Підготовка та затвердження екологічного паспорту м. Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	0,3	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	Виконано частково	Проведено збір статистичної інформації, необхідної для складання екологічного паспорту міста Києва за 2020 рік. Наразі здійснюється розбудова Муніципальної системи моніторингу якості атмосферного повітря. Станом на кінець 2021 року Управлінням встановлено 5 референтних постів моніторингу атмосферного повітря. Проводиться аналіз отриманого масиву даних, екологічний паспорт м.Києва буде розроблено в першому півріччі 2022 року з урахуванням отриманих даних, що стосується тенденції забруднення повітряного басейну м.Києва.
Завдання: 3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля												
1. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	60 000,0	20 000,0	40 000,0	0,0	34 847,8	0,0	34 847,8	0,0	Виконано	Захід проводився в межах затверджених бюджетних асигнувань. Фінансування заходу за рахунок коштів державного бюджету в 2021 році не передбачене бюджетом. Економія коштів бюджету міста Києва відбулася за результатами проведених закупівель через електронну систему Прозоро

2. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	На проведення заходу в 2021 році не передбачені бюджетні призначення
<b>РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ:</b>			<b>2 413 561,3</b>	<b>20 000,0</b>	<b>2 231 760,2</b>	<b>161 801,1</b>	<b>1 932 591,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 769 520,3</b>	<b>163 071,1</b>		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2021 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2 099 165,4	1 148 565,3	950 600,1	1 769 520,3	1 135 175,9	634 344,4	-329 645,1	-13 389,4	-316 255,7