Інформація про виконання програми
за 2019, рік

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: (Напрям)1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів												
1.1.1. Розчистка та ремонт споруд на озері Голубе (ставок Блакитний) в Подільському районі		2019-2021	803,7	0,0	803,7	0,0	1 181,2	0,0	1 181,2	0,0	Виконано	Виконано в межах доведених бюджетних асигнувань
1.1.2 Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському 2019-2021 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської Бюджет м. Києва 2019 14196,3 показник затрат: Недопущення		2019-2021	14 196,3	0,0	14 196,3	0,0	1 465,2	0,0	1 465,2	0,0	Виконано частково	Захід виконано в межах затвердженого бюджетного асигнуваня на 2019 рік. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 1465.21 Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності:

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
затоплення прилеглих до р. Либідь територій, 2020 3000,0 витрати на захід, тис.грн 14196,3 3000,0 3303,7 2021 3303,7 показник продукту: 22 районах та приведення його до належного технічного стану: Розчистка закритої частини колектора р. Либідь у Голосіївському районі м. Києва (на ділянці від вул. СапернoСлобідської до ур. Лиса Гора)												середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 1465.21 Показник якості: рівень виконання заходу,% 7
1.1.3. Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі, в т.ч. проектні роботи		2019-2021	850,0	0,0	850,0	0,0	177,6	0,0	177,6	0,0	Виконано частково	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 177.59 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на 1 об'єкт, тис. грн177.59 Показник якості: рівень виконання заходу,% 1.8
1.1.4. Розчистка та відновлення озера Редьчине, що розташоване по вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1 5. Розчистка та відновлення озера Віра у Святошинському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1 6. Розчистка та благоустрій озера Біле в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.7. Розчистка		2019-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
та благоустрій озера Тягле у Дарницькому районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		021										передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.8. Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)		2019-2021	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" коштине передбачені
1.1.9. Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі, в т.ч. проектні роботи		2019-2021	2 750,0	0,0	2 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводиться доопрацювання проектно-кошторисної документації за результатами експертизи. Роботи переносяться на наступний рік.
1.1.10. Розчистка та благоустрій струмка Курячий Брід у Дарницькому районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	600,0	0,0	600,0	0,0	630,1	0,0	630,1	0,0	Виконано	в межах доведених бюджетних асигнувань Показник затрат: витрати на захід, тис.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												грн 630.1 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 630.1 Показник якості: рівень виконання заходу,% 3.2
1.1.11. Розчистка та благоустрій озер Боброве і Холодне в районі вулиці Озерної в Дарницькому районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи 1.1.11. Розчистка та благоустрій озер Боброве і Холодне в районі вулиці Озерної в Дарницькому районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1.1.12. Розчистка та благоустрій річки Нивка у мікрорайоні Жуляни в Солом'янському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядження м ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
1.1.13. Розчистка та благоустрій річки Віта в районі вулиці Намивної у Голосіївському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.14. Розчистка та благоустрій канави вздовж вул КвіткиОснов'яненка у Голосіївському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.15. Розчистка та відновлення ставків на Совській балці, що розташовані по вул. П.Радченка у Солом'янському районі		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
м.Києва, у т.ч. проектні роботи												благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.16 Оцінка сучасного стану водної біоти заказника місцевого значення «Озеро Вербне»		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.17. Розчистка ділянки канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.18. Реконструкція гідротехнічних споруд з метою покращення гідрологічного режиму роботи перепускної труби з озера Алмазне до відкритої водовідводної системи ВигурівщинаТроєщина, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.19. Реконструкція гідротехнічних споруд р.Совка на вул. Кіровоградській у Солом'янському районі міста Києва, у т.ч. проектні роботи		2021-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												роки
1.1.20. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів м. Києва		2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.21. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, в т.ч. проектні робот		2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	15 629,4	0,0	15 629,4	0,0	Виконано	в межах доведених бюджетних асигнувань Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 15 629,39 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 2 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 7814,70 Показник якості: рівень виконання заходу,% 100,00 %
1.1.22. Розчистка та		2019-2	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
благоустрій озер у парку ім. М. Рильського у Голосіївському районі		023										розпорядження м ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 22 - виконаних 3			24 000,0	0,0	24 000,0	0,0	19 083,5	0,0	19 083,5	0,0		
Завдання: (Напрям)2. Охорона і раціональне використання земель												
2.1.1 Комплекс протизсувних заходів спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проектні роботи	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядження м ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: (Напрям)3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів												

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
3.1.1. Заходи з озеленення міста та влаштування поливозрошувальних систем 2019	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	7 600,0	0,0	7 600,0	0,0	24 765,2	0,0	24 765,2	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 24 765,17 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 20 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 1238,26 Показник якості: рівень виконання заходу,% 111
3.1.2. Спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне	2019-2021	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядження м ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 1			17 600,0	0,0	17 600,0	0,0	24 765,2	0,0	24 765,2	0,0		
Завдання: (Напрям)5.Раціональне використання рослинних та інших відходів												
5.1.1. Невідкладні заходи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ«Радикал»	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс"	2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
5.1.2. Закупівля контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових (використані елементи живлення та люмінісцентні лампи)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс"	2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 0			1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: (Напрям)6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища												
6.1.1. Проведення науковотехнічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядження м ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
6.1.1. Проведення науковотехнічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 0			500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: (Напрям)1.Благоустрій земель водного фонду												
1.1. Забезпечення належного санітарноепідеміологічного стану пляжів та зон відпочинку біля води у м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	109 095,0	0,0	106 134,0	2 961,0	155 892,2	0,0	147 865,4	8 026,8		
1.1.1. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві		2019-2021	68 326,2	0,0	65 565,2	2 761,0	72 335,1	0,0	64 308,3	8 026,8	Виконано	1.Затрат:Обсяг ресурсів усього-72335,037тис.грн. ,у тому числі: Обсяг бюджетних видатків-64308,257 тис.грн., власні кошти КП "Плесо"-

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												8026,78 тис.грн. 2.Продукту:Площа земель водного фонду(пляжів, зон відпочинку) м. Києва, які потребують благоустрою, - 1145,672 га. Площа земель водного фонду(пляжів, зон відпочинку) м. Києва, на якій планується здійснити благоустрій - 1145,672 га. 3.Ефективності: Середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду -63,14тис. грн , середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду за рахунок бюджетних видатків-56,13 тис.грн., середньорічні видатки на утримання 1 га

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												площі земель водного фонду за рахунок власних коштів-7,006тис.грн. 4.Якості Кількість отриманих санітарних паспортів - 14 од.
1.1.2. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва		2019-2021	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Ведуться підготовчі роботи, відсутність бюджетних призначень
1.1.3. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території		2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутність бюджетних призначень, роботи перенесені на 2020 рік
1.1.4. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва		2019-2021	1 868,8	0,0	1 868,8	0,0	6 144,5	0,0	6 144,5	0,0	Виконано	1.Затрат:Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 6144,535тис.грн., 2.Продукту: кількість одиниць спеціалізованої техніки та обладнання, що потрібно

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												придбати-76 од, кількість обладнання та предметів довгострокового користування яке планується придбати - 52 од. 3.Ефективності: Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання -118,161 тис. грн. 4.Якості : Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом -68.4%
1.1.5. Проведення санітарнобактеріологі -чних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес-методом (Colilert 18) П		2019-2021	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи перенесені на 2020 рік, в звязку з відсутнісю коштів
1.1.6.Будівництво системи аерації та благоустрій озера Райдуга у Дніпровському районі м. Києва		2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	347,8	0,0	347,8	0,0	Виконано частково	Роботи виконані в межах затверджених бюджетних асигнувань на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												2019 рік. 1.Затрат:Витрати на захід 347,820 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 347,820тис. грн. 4.Якості : Рівень виконання заходу-4,6 % , рівень готовності обєкта - 4,6%
1.1.7. Реконструкція ПівнічноДарницько- го меліоканалу		2019-2021	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	24 483,9	0,0	24 483,9	0,0	Виконано	1.Затрат:Витрати на захід -24483,865 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 24483,865тис. грн. 4.Якості :

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Рівень виконання заходу -58,2%. Рівень готовності обєкту - 58,8%
1.1.8. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Лебедине у Дарницькому районі м. Києва		2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	1 914,4	0,0	1 914,4	0,0	Виконано	Роботи виконані в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. 1.Затрат:Витрати на захід -1914,402 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1. 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 1914,402 тис. грн. 4.Якості : Рівень виконання заходу-4,8%. рівень готовності обєкта - 4,8%
1.1.9. Будівництво системи регулювання рівня води в		2019-2021	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	208,2	0,0	208,2	0,0	Виконано частково	Роботи виконані в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
водоймі «Озеро Сонячне» в Дарницькому районі м.Києва												межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. 1.Затрат:Витрати на захід -208,21 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 208,21тис. грн. 4.Якості : Рівень виконання заходу-0,8%. рівень готовності обєкта - 0,8%
1.1.10. Реконструкція захисних споруд «Жуків острів», розчистка русла, благоустрій прибережної території та відновлення екологічного стану річки Коник в Голосіївському районі м. Києва		2019-2021	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	552,5	0,0	552,5	0,0	Виконано частково	В зв’язку з тим, що межі проектування перетинає магістральний газопровід високого тиску, обстеження якого потребувало певного часу та залучення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												спеціалізованої організації, строки проектування було подовжено та проведення експертизи перенесено на 2020 рік 1.Затрат:Витрати на захід -552,451 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 552,451тис. грн. 4.Якості : Рівень виконання заходу-0,3 %. рівень готовності обєкта - 0,3%
1.1.11. Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва		2019-2021	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	49 905,8	0,0	49 905,8	0,0	Виконано	Виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. 1.Затрат:Витрати на захід

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												-49905,754 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 49905,754тис. грн. 4.Якості : Рівень готовності об'єкта -91,3%, рівень виконання заходу-86,3%.
1.2. Створення інфраструктури пляжів та зон відпочинку біля води м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	12 667,4	0,0	12 667,4	0,0	12 612,8	0,0	12 612,8	0,0		
1.2.1.Заміна зношених та морально застарілих	Комунальне підприємство	2019-2021	2 167,4	0,0	2 167,4	0,0	3 520,0	0,0	3 520,0	0,0	Виконано	1.Затрат:Обсяг видатків-

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
виробничих приміщень на сучасні модульні конструкції	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											3520,002 тис.грн., 2.Продукту:Кількість модульних конструкцій що потрібно придбати - 67 од., Кількість модульних конструкцій що планується придбати -3 од., 3.Ефективності: Середні видатки на 1 об'єкт - 1173,33тис. грн. 4.Якості : Питома вага придбаних модульних конструкцій в поточному році до загальної потреби - 4,5%.
1.2.2. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів із ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах та зонах відпочинку		2019-2021	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на проведення заходу.
1.2.3. Утримання та обслуговування громадських вбиралень		2019-2021	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	1 958,2	0,0	1 958,2	0,0	Виконано частково	Виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												1.Затрат:Обсяг видатків -1958,192тис.грн. 2.Продукту:Кількість громадських вбиралень, які знаходяться на балансі-38 од., Кількість громадських вбиралень, які обслуговуються - 38 од. 3.Ефективності: Середні витрати на 1 обєкт - 51,531 тис. грн. 4.Якості : Питома вага громадських вбиралень, що обслуговуються в поточному році до загальної потреби -100,0%.
1.2.4. Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна» із врахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровсько му районі м. Києва		2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	476,9	0,0	476,9	0,0	Виконано	1.Затрати на захід -476,87 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												-1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 476,87тис. грн. 4.Якості : Рівень готовності обєкта -5,8% , Рівень виконання заходу-1,7 %
1.2.5. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький		2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	5 975,9	0,0	5 975,9	0,0	Виконано	1.Затрат:Витрати на захід -5975,927 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 5975,927тис. грн. 4.Якості : Рівень готовності об'єкта -31,2%, рівень виконання заходу-30,3%.
1.2.6. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в		2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	681,8	0,0	681,8	0,0	Виконано	1.Затрат:Витрати на захід -

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
частині створення рекреаційно го маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановом у острові в Дніпровсь- кому районі м. Києва												681,841 тис.грн. , 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 681,841 тис. грн. 4.Якості : Рівень готовності об'єкта -0,8%., рівень виконання заходу - 0,2%
1.2.7. Благоустрій та облаштування зони організованого відпочинку р. Десенка (біля Московського мосту)		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.3. Комплексний благоустрій пляжів та зон відпочинку	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019-2021	120 000,0	0,0	120 000,0	0,0	115 488,3	0,0	115 488,3	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.3.1. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм		2019-2021	114 100,0	0,0	114 100,0	0,0	115 454,8	0,0	115 454,8	0,0	Виконано	1.Затрат: Обсяг видатків -115488,221 тис.грн. 2.Продукту:Кількість зон відпочинку на яких потрібно провести капітальний ремонт елементів благоустрою -11, Кількість зон відпочинку на яких планується провести капітальний ремонт елементів благоустрою-11 од , Кількість водойм на яких потрібно провести капітальний ремонт -16 од, Кількість водойм на яких планується провести

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												капітальний ремонт - 16од., 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 4276,102 тис. грн. 4.Якості : Питома вага відремонтованих в поточному році елементів благоустрою в загальній кількості об'єктів - 100%, питома вага розчищених водойм в поточному році в загальній кількості водойм-100%.
1.3.2. Капітальний ремонт громадської вбиральні зони відпочинку «Райдуга"		2019-2021	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	33,5	0,0	33,5	0,0	Виконано частково	Виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. 1.Затрат:Витрати на захід - 33,460 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												-1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт -33,460тис. грн. 4.Якості : Рівень готовності обєкта -1,4% , Рівень виконання заходу-1,4 %
1.3.3. Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території зони відпочинку «Дитяча»		2019-2021	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проведення робіт перенесено на 2020 рік за наявності бюджетних призначень
1.4. Створення умов безпечного відпочинку людей на водних об'єктах м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	31 068,4	0,0	31 068,4	0,0	28 843,3	0,0	28 843,3	0,0		
1.4.1. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва			30 068,4	0,0	30 068,4	0,0	27 843,3	0,0	27 843,3	0,0	Виконано частково	Виконано в межах затверджених

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
силами САРВС КП «Плесо»												бюджетних асигнувань на 2019 рік. 1.Затрат:Обсяг видатків усього-27843.296 тис.грн., у тому числі: Витрати із бюджету м. Києва-27843.296 тис.грн 2.Продукту:Кількість рятувальників-110 од., 3.Ефективності Середня вартість на утримання 1-го рятувальника-253.12 тис. грн, 4.Якості Динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком- 105,0 %
1.4.2. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів рятування людей на воді		2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	Виконано	1.Затрат:Обсяг видатків - 999,99тис.грн., 2.Продукту: кількість одиниць спеціалізованої техніки, яку потрібно придбати,од. -

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												47 од, Кількість одиниць спеціалізованої техніки, яку планується придбати, од.-7 3.Ефективності: Середні витрати на придбання 1 од. техніки -142,856тис. грн. 4.Якості :питома вага придбаної техніки в поточному році до до загальної потреби, 14,9%
1.5. Заходи щодо очистки поверхневого стоку	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	63 115,6	0,0	63 015,6	100,0	97 102,3	0,0	97 102,3	0,0		
1.5.1. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій,		2019-2021	2 515,6	0,0	2 515,6	0,0	7 374,2	0,0	7 374,2	0,0	Виконано	1.Затрат:Обсяг видатків -4948,160

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
закріплених за КП «Плесо»												тис.грн., 2.Продукту:Кількість очисних споруд та насосних станцій які потрібно обслуговувати-6 од., кількість насосних станцій , які планується обслуговувати-6 од., 3.Ефективності Середні витрати на 1 обєкт- 412,347 тис.грн., 4. Якості Питома вага очисних споруд та насосних станцій, що обслуговуються в поточному році до загальної потреби -100,0%
1.5.2. Реконструкція недобудованих очисних споруд зливових вод, Ж/М «Вигурівщина-Троєщина (II черга)»		2019-2021	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на 2020 рік
1.5.3. Реконструкція очисних споруд дощових вод житлового масиву Біличі по вул. Обухівській, 13-а у		2019-2021	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Святошинському районі												2020 рік
1.5.4. Реконструкція очисних споруд «Харківські» 2019		2019-2021	100,0	0,0	100,0	0,0	13 171,2	0,0	13 171,2	0,0	Виконано	1.Затрат:Витрати на захід-13171,206 тис.грн. , 2.Продукту:Кількість об’єктів, на яких планується провести захід-1 од., 3.Ефективності Середні витрати на один об’єкт -13171,206 тис. грн., 4. Якості Рівень готовності об’єкту-69,5% %., рівень виконання заходу -31,9%
1.5.5. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі, в т.ч. проектні роботи		2019-2021	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	59 533,1	0,0	59 533,1	0,0	Виконано	1.Затрат:Витрати на захід-59533,089 тис.грн. , 2.Продукту:Кількість об’єктів, на яких планується провести захід-1 од., 3.Ефективності Середні витрати на 1 об’єкт -59533,089 тис. грн., 4. Якості

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Рівень готовності об’єкту-77,9 %., рівень виконання заходу-69,2%
1.5.6. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарногігієнічного стану р. Либідь в м. Києві		2019-2021	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	16 327,9	0,0	16 327,9	0,0	Виконано частково	Виконано частково в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. 1.Затрат:Витрати на захід-16327,855 тис.грн. , 2.Продукту:Кількість об’єктів, на яких планується провести захід-1 од., 3.Ефективності Середні витрати на один об’єкт -16327,855 тис. грн., 4. Якості Рівень готовності об’єкту- 8,1 %, рівень виконання заходу-6,9%
1.5.7. Реконструкція очисних споруд поверхневих вод біля П.Ковша пром.зони Теличка		2019-2021	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	695,9	0,0	695,9	0,0	Виконано частково	Рішенням КМР від 12.12.2019 № 457/8030 на проектні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												роботи було зменшено фінансування на 2019 рік до 695,9 тис грн., які було виконано. Залишок коштів, які було повернуто до бюджету, у сумі 163,6 тис грн не передбачались на проектні роботи, тому використані не були. В 2020 році за умови включення об'єкту до Програми буде подовжено проектні роботи 1.Затрат:Витрати на захід-695,900 тис.грн. , 2.Продукту:Кількість об’єктів, на яких планується провести захід-1 од., 3.Ефективності Середні витрати на один об’єкт -695,900 тис. грн., 4.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Якості Рівень готовності об’єкту- 0,7 %, рівень виконання заходу-0,7%
1.5.8. Придбання пересувної лабораторії моніторингу поверхневих вод		2019-2021	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на проведення заходу
1.5.9. Реконструкція очисних споруд зливових вод житлового масиву Троєщина по вул. Вершигори у Дніпровському районі		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.5.10. Реконструкція очисних споруд дощових вод по вул. Вершигори житлового масиву Райдужний у Дніпровському районі		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.5.11. Підготовка, розгляд та - «Водної стратегії міста Києва на 2018-2025 роки»		2019-2021	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Ведуться підготовчі роботи

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 39 - виконаних 14			335 946,4	0,0	332 885,4	3 061,0	409 938,9	0,0	401 912,1	8 026,8		
Завдання: (Напрям)2.Благоустрій об'єктів зеленого господарства												
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Районні в місті Києві державні адміністрації, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень		644 084,2	0,0	555 491,2	88 593,0	670 392,3	0,0	566 513,0	103 879,4	Виконано	показник затрат: обсяг ресурсів всього, тис.грн 670 392,347 обсяг бюджетних видатків, тис.грн 566 513,002 обсяг власних коштів, тис.грн. 103 879,345 показник продукту: площа території, що потребують утримання, га 7 723,560 площа території, що утримується, га 7 723,560 показник ефективності: середні витрати на одиницю площі, тис.грн. 86,798

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених											середні витрати на одиницю площі за рахунок бюджетних коштів, тис.грн. 73,349 середні витрати на одиницю площі за рахунок власних коштів, тис.грн. 13,450 показник якості вірсоток площі яка обслуговується, до площі, яка потребує обслуговування % 100,000

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
2.2.1. Оновлення лісів, проведення санітарнооздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"		132 347,7	0,0	98 101,7	34 246,0	132 440,1	0,0	95 794,0	36 646,1	Виконано	показник затрат: обсяг ресурсів, всього, тис. грн 132440,12 обсяг бюджетних видатків, тис. грн 95794,0 обсяг власних коштів, тис. грн 36646,12 показник продукту: площа території, що потребує догляду, га. 29387,7 площа території, що доглядається, га 29387,7 показник ефективності: середні витрати

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на утримання одиниці площі, тис. грн 4,5 середні витрати на утримання одиниці площі за бюджетні кошти, тис. грн 3,3 середні витрати на утримання одиниці площі за власні кошти, тис. грн 1,2 показник якості: відсоток площі, яка обслуговується, до площі, яка потребує обслуговування, % 100,0
2.3.1. Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"		27 443,5	0,0	15 443,5	12 000,0	39 822,9	0,0	17 472,6	22 350,3	Виконано	Показник затрат: обсяг ресурсів, всього, тис. грн. 39 822,90 обсяг бюджетних видатків, тис. грн. 17472,6 обсяг власних коштів, тис. грн. 22 350,30 кількість комунальних підприємств,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												що входять до складу КО, од. 13 Показник продукту: кількість комунальних підприємств, що входять до складу КО "Київзеленбуд" на яких здійснюється координація та контроль, од. 13 Показник ефективності: середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, всього, тис. грн. 3 063,30 середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за бюджетні кошти, тис. грн. 1 344,05 середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за власні кошти, тис. грн. 1

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												719,25 Показник якості: Питома вага комунальних підприємств, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, % 100
2.3.2. Коригування і моніторинг «Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"		2 750,0	0,0	2 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	відсутні бюджетні призначенняна 2019 рік
2.3.3. Розробка технічної документації із землеустро ю щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство",		8 500,0	0,0	8 500,0	0,0	3 445,7	0,0	3 445,7	0,0	Виконано частково	Не відбулась закупівля на проведення робіт та невиконані роботи 4 етапу, виконання яких перенесено на 2020 рік. Показник затрат: витрати на розроблення технічної документації із

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"											землеустрою щодо інвентаризації (відведення), тис.грн 3445,65 загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, га 55646,90 Показник продукту: площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, га 1794,00 Показник ефективності: середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, тис. грн 1,92 Показник якості: питома вага благоустрою зеленого господарства (зелених ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою,% 3,2%
2.4.1. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації		21 424,8	0,0	14 077,8	7 347,0	22 880,1	0,0	15 211,6	7 668,5	Виконано	Показник затрат: обсяг ресурсів на видалення дерев, всього, тис. грн. 3104,70

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											обсяг бюджетних видатків на видалення дерев, тис. грн. 2064,13 обсяг власних коштів на видалення дерев, тис. грн. 1040,57 обсяг ресурсів на обрізку дерев, всього, тис. грн. 12907,71 обсяг бюджетних видатків на обрізку дерев, тис. грн. 8581,56 обсяг власних коштів на обрізку дерев, тис. грн. 4326,15 обсяг ресурсів на виїзд АДС, тис. грн. 4353,92 обсяг бюджетних видатків на виїзд АДС, тис. грн. 2894,66 обсяг власних коштів на виїзд АДС, тис. грн. 1459,26 обсяг ресурсів на обстеження

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												дерев, тис. грн. 2513,77 обсяг бюджетних видатків на обстеження дерев, тис. грн. 1671,26 обсяг власних коштів, витрати на обстеження дерев, тис. грн. 842,51 Показник продукту: кількість дерев, що планується видалити, всього, од 1235 кількість дерев, що планується видалити за бюджетні кошти, од 925 кількість дерев, що планується видалити за власні кошти, од 310 кількість дерев, що планується обрізати, всього, од 13955 кількість дерев, що планується обрізати за бюджетні кошти, од 10452 кількість дерев,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												що планується обрізати за власні кошти, од 3503 кількість викликів АДС, всього, од. 1283 кількість викликів АДС за бюджетні кошти, од. 961 кількість викликів АДС за власні кошти, од. 322 кількість укладених актів обстеження, всього, од. 2092 кількість укладених актів обстеження за бюджетні кошти, од. 1567 кількість укладених актів обстеження за власні кошти, од. 525 Показник ефективності: середні витрати на видалення 1 дерева, тис. грн 2,794 середні бюджетні витрати на видалення 1

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												дерева, тис. грн 2,231 середні господарські витрати на видалення 1 дерева, тис. грн 3,357 середні витрати на обрізку 1 дерева, тис. грн 1,028 середні бюджетні витрати на обрізку 1 дерева, тис. грн 0,821 середні господарські витрати на обрізку 1 дерева, тис. грн 1,235 середні витрати на 1 виїзд АДС, тис. грн 3,772 середні бюджетні витрати на 1 виїзд АДС, тис. грн 3,012 середні господарські витрати на 1 виїзд АДС, тис. грн 4,532 середні витрати на складання 1

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												акта, тис. грн 1,336 середні бюджетні витрати складання 1 акта, тис. грн 1,067 середні господарські витрати складання 1 акта, тис. грн 1,605 Показник якості: питома вага видалених дерев у загальній кількості тих, що підлягають видаленню,% 10 1%
2.5.1. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатно ю їх передачею КП УЗН м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"		6 088,8	0,0	4 657,8	1 431,0	5 049,7	0,0	4 687,5	362,2	Виконано частково	В результаті збільшення потреби районних КП УЗН в саджанцях кущів і дерев з наступною безоплатною їх передачею, а також несприятливі погодні умови спричинили

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												зменшення обсягів асортиментних груп продукції, що планувалось реалізувати фізичним та юридичним особам Показник затрат: загальні витрати на вирощування саджанців дерев, тис.грн 3672,22 бюджетні витрати на вирощування саджанців дерев, тис.грн 3408,82 господарські витрати на вирощування саджанців дерев, тис.грн 263,40 загальні витрати на вирощування саджанців кущів, тис.грн 1377,50 бюджетні витрати на вирощування саджанців

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												кущів, тис.грн 1278,70 господарські витрати на вирощування саджанців кущів, тис.грн 98,80 кількість саджанців дерев, що необхідна для озеленення міста, од. 2483 кількість саджанців дерев, що необхідна для госпрозрахунко вої реалізації, од. 2483 кількість саджанців кущів, що необхідна для озеленення міста, од. 10000 кількість саджанців кущів, що необхідна для госпрозрахунко вої реалізації, од. 10000 Показник продукту: загальна кількість саджанців

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												дерев, що планується виростити, од. 2252 кількість саджанців дерев, що планується виростити за рахунок бюджетних надходжень, од. 2101 кількість саджанців дерев, що планується виростити за рахунок господарських надходжень, од. 151 загальна кількість саджанців кущів, що планується виростити, од. 12630 кількість саджанців кущів, що планується виростити за рахунок бюджетних надходжень, од. 11785 кількість

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												саджанців кущів, що планується виростити за рахунок господарських надходжень, од. 845 Показник ефективності: середні витрати на вирощування 1 саджанця дерева, тис. грн 1,683 середні бюджетні витрати на вирощування 1 саджанця дерева, тис. грн 1,622 середні господарські витрати на вирощування 1 саджанця дерева, тис. грн 1,744 середні витрати на вирощування 1 саджанця куща, тис. грн 0,113 середні бюджетні витрати на вирощування 1 саджанця куща,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												тис. грн 0,109 середні господарські витрати на вирощування 1 саджанця куща, тис. грн 0,117 Показник якості: питома вага вирощених дерев до загальної кількості дерев, що необхідні для озеленення міста,% 91% питома вага вирощених дерев до загальної кількості кущів, що необхідні для озеленення міста,% 126%
2.6.1. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.1. Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів	Київське комунальне об'єднання		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Дарницького лісопар- кового господарства	зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.2. Будівництво виробничої дільниці по переробці відходів деревини на території Міської станції захисту зелених насаджень	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.3. Будівництво тепличного комбінату в с. Малютянка для вирощування саджанців дерев, кущів і квітів	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.4 Будівництво виробничої дільниці по переробці листя та інших рослинних відходів «Лівобережна»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.5 Створення цілісної системи відеоспостереження	Київське комунальне	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
за лісовими масивами для раннього виявлення лісових пожеж	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.6 Влаштування поливозрошувальної системи МДР «Теремки» в с.Малютянка	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.7. Реконструкція складу хімікатів з прибудовою гаража для спецмашин Міської станції захисту зелених насаджень КО «Київзеленбуд» на вул.Берко- вецькій, 6	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.8.1. Реконструкція насосної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.8.2. Будівництво насосної станції та водопроводу технічної води на технічній водоймі по вул. Закревського в Деснянському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.8.3. Будівництво насосної станції та водопроводу технічної води в парку на Дніпровсь- кій набережній в Дніпровському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.8.4. Будівництво насосної станції на затоці Собаче гирло, пункту заправки та водопроводу технічної води в Оболонсько му районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.8.5. Будівництво насосної станції і пункту заправки технічою водою з озера в парку ім. М. Рильсь- кого	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд"											
2.8.6. Влаштування поливозрошувальн ої мережі в парку на Русанівській набережній	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019	8 300,0	0,0	8 300,0	0,0	2 393,8	0,0	2 393,8	0,0	Виконано частково	Спричинене затримкою розробки проектно-кошт орисної документації та проведення експертизи. Залишки робіт планується виконати у 2020 році. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 2393,82 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 2393,82 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 42,2% рівень виконання заходу,% 28,8%

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.8.7. Влаштуван- ня поливозрошувальної мережі скверу на вул. Шумського, скверу на вул.Березняківській та спортивнооздоровчого парку на вул. Шумського із забором технічної води у Дніпровському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.8.8. Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019	8 400,0	0,0	8 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи перенесені на 2020 рік
2.9.1. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Голосіївського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.9.2. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Дарницького району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд"											
2.9.3. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Деснянського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.9.4. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Дніпровського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.9.5. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Оболонського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.9.6. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Подільського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень міста "Київзеленбуд"											на 2019-2021 роки
2.9.7. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Святошинського району 2020	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.1. Реконструкція парку відпочинку в урочищі Наталка в Оболонському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2022	72 364,3	0,0	72 364,3	0,0	58 202,2	0,0	58 202,2	0,0	Виконано частково	Виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 58202,16 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 58202,16 Показник якості: рівень

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												готовності об'єкта,% 61% рівень виконання заходу,% 46,7%
2.10.2. Реконструкція Маріїнського парку у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.3. Реконструкція та благоустрій парку «Міський сад» у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.4. Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	100,0	0,0	100,0	0,0	44 422,8	0,0	44 422,8	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 44422,78 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 44422,78 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 35% рівень виконання заходу,% 34
2.10.5. Реконструкція та благоустрій Печерського ландшафтно го парку у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.6. Благоустрій Сирецького парку в Шевченківському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.7. Благоустрій парку «Відрадний» у Солом?янському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.8. Благоустрій Куренівського парку в Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.9. Реконструкція парку «Совки» у Святошинському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.10. Реконструкція та благоустрій парку «Аскольдова могила» у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.11. Реконструкція парку вздовж вул. Попудренка в Дніпровському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.12. Благоустрій та озеленення Голосіївсь- кого парку культури та відпочинку імені М. Рильського в Голосіївському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.13. Реконструкція та благоустрій територій прилеглих до парку пам?ятки садовопаркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.14. Реконструкція та благоустрій парку «Перемога» у Дніпровському районі м. Києва, друга черга будівництва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.15. Реконструкція та благоустрій бульвару Т.ГШевченка	Київське комунальне об'єднання	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.16. Благоустрій парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарниць- к-му районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.17. Благоустрій парку відпочинку між вул. Урлівською, вул. Дніпровою, вул. Івана Бойка, вул. Здолбунівсь кою, навколо озера Жандарка у Дарницьком у районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.18. Облаштування фітнеспарку «Озеро Лебедине» у Дарницькому районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.19. Облаштування скверу біля озера Вулик у	Київське комунальне	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Дарницькому районі	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.20. Реконструкція парку ім. Потапова у Святошинському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.21. Реконструкція парку «Вічна Слава»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.22. Реконструкція всеукраїнського парку борців за свободу і незалежність України	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.10.23. Реконструкція та благоустрій парку вздовж вул. А. Малишка у Дніпровському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.24. Благоустрій та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі м. Києва (навколо озер Йорданське та Кирилівське)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.25. Реконструкція парку Партизанської Слави	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.26. Реконструкція і благоустрій парку «Юність» на розі вулиць Пилипа Козицького та Уманської у Солом?янському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд"											
2.10.27. Реконструкція парку «Сирецький гай» (в межах вулиці Стеценка та ж/м Нивки)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.28. Реконструкція паркової зони по проспекту Маяковського і площі Анкари	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.29. Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі Наталка на Оболонській набережній	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2023	100,0	0,0	100,0	0,0	36 149,4	0,0	36 149,4	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 36149,38 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 36149,38 Показник

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												якості: рівень готовності об'єкта,% 86% рівень виконання заходу,% 61
2.10.30. Реконструкція та благоустрій Каштанового бульвару	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.31. Реконструкція та благоустрій парку «Інтернаціональний» у Святошинському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.32. Реконструкція та благоустрій парку «Березовий Гай» у Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.10.33. Створення лісового заказника місцевого значення «Межигірсь ко-ПущаВодицький»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.34. Благоустрій парку «Синьоозерний» у Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.35. Реконструкція парку на Замковій Горі у Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.36. Реконструкція та благоустрій вул. Верхній Вал та Нижній Вал	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд"											
2.10.37. Реконструкція та благоустрій скверу на горі Уздихальниця у Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.38. Благоустрій території лісового масиву та Пущаводицького лісництва, що прилягає до житлового масиву Виноградар (створення буферного парку)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.39. Благоустрій території Голосіївсь- кого лісництва, кв. 3,5,6,7 лісопаркового господарства «КончаЗаспа» і створення буферного парку Голосіївська балка	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.40. Будівництво фонтану в парку «Молодіжний»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень міста "Київзеленбуд"											на 2019-2021 роки
2.10.41. Реконструкція парку Молодіжний на розі просп. Володимира Маяковського вул.Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.42. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	325 068,3	0,0	325 068,3	0,0	395 767,4	0,0	395 767,4	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 395767,42 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 100 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 3957,67 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 38% рівень виконання заходу,% 38

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.10.43. Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2022	27 656,9	0,0	27 656,9	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	Виконано частково	необхідність корегування ПКД з урахуванням нових ДБН та юридичного оформлення права постійного користування землею. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 120,000 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 120,00 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 11,3% рівень виконання заходу,% 0,1
2.10.44. Реконструкція та благоустрій парку «ДШК» у	Департамент містобудування	2019-2023	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи не проводились

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Деснянському районі	та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"											через тривале обговорювання побажань громадськості. Відміна фінансування в поточному році
2.10.45. Рекострукція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	48 875,5	0,0	48 875,5	0,0	17 373,7	0,0	17 373,7	0,0	Виконано частково	Затримка графіку виконання БМР підрядною організацією, несвоєчасне надання актів виконаних робіт. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 17 373,672 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на 1 об'єкт, тис. грн 17373,67 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 16,4 рівень виконання заходу,%15
2.10.46. Благоустрій територій Венеціанського, Долобецького островів у Дніпровсь	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0	4 535,6	0,0	4 535,6	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 4 535,600 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 4535,60 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 1,4 рівень виконання заходу,% 1,2
2.10.47. Благоустрій територій Труханового	Департамент містобудування	2019-2023	101,5	0,0	101,5	0,0	13,2	0,0	13,2	0,0	Виконано частково	Виконано в межах

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
острова у Дніпровському районі	та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"											затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 13,193 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 13,19 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 4,5 рівень виконання заходу,% 0,1
2.10.48. Реконструкція та благоустрій Наводницького парку у Печерському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2019-2023	2 521,5	0,0	2 521,5	0,0	3 810,5	0,0	3 810,5	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 3 810,54376 Показник продукту: Кількість

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"											об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 3810,54 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 7% рівень виконання заходу,% 4,5
2.10.49. Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко»у Солом'янському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	145,0	0,0	145,0	0,0	96,0	0,0	96,0	0,0	Виконано частково	передача функцій Служби Замовника іншій організації. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 96,044 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на 1 об'єкт, тис. грн 96,04 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 2% рівень виконання заходу,% 0,2
2.10.50. Рекострукція та благоустрій парку з бюветним	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	2 119,0	0,0	2 119,0	0,0	1 200,3	0,0	1 200,3	0,0	Виконано частково	Виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 1 200,34331 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 1200,34 Показник якості: рівень готовності

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												об'єкта,% 6 рівень виконання заходу,% 1,23
2.10.51. Реконструкція та благоустрій парку «Нивки» у Шевченківському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	1 560,6	0,0	1 560,6	0,0	1 532,9	0,0	1 532,9	0,0	Виконано частково	скарга до Антимонопольного комітету, розгляд якої ще не призначено. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 1 532,86055 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 1532,86 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 5% рівень виконання заходу,% 1,84
2.10.52. Реконструкція та благоустрій парку ім.Пушкіна у Шевченківському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого	2019-2023	165,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Триває корегування проєктно-кошторисної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"											документації через отримані зауваження експертизи. Зняття запланованого в поточному році фінансування через затримку випуску ПДК
2.10.53. Реконструкція та благоустрій парку «Кіото» у Деснянському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	11 610,0	0,0	11 610,0	0,0	10 499,4	0,0	10 499,4	0,0	Виконано частково	потреба в корегуванні проєкту через набуття парком статусу пам'ятки садово-парково го мистецтва місцевого значення, отриманні зауваження від Департаменту внутрішнього фінансового аудит Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 10 499,37263 Показник продукту: Кількість об'єктів, на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 10499,37 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 38 рівень виконання заходу,% 14,4
2.10.54. Благоустрій та берегоукріплення набережної Лівобережжя у Дніпровському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0	2 267,9	0,0	2 267,9	0,0	Виконано частково	Виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 2 267,9393 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на 1 об'єкт, тис. грн 2267,94 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 1% рівень виконання заходу,% 1,4
2.10.55. Реконструкція парку «Муромець» у Деснянському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Через довготривалість процедури визначення КП "Київміськрозвиток" як виконувача функцій Служби замовника (розпорядження підписано 26.11.2019 №2042), всі роботи перенесені на наступні періоди
2.10.56. Будівництво парку культури і відпочинку «Парк «Почайна» в Оболонському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019-2023	100,0	0,0	100,0	0,0	3 486,0	0,0	3 486,0	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 3 486,000 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"											провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 3486,00 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 4% рівень виконання заходу,% 3,6
2.11.1. Придбання посадкового матеріалу	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2023	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	21 936,7	0,0	21 936,7	0,0	Виконано	показник затрат: витрати на придбання саджанців дерев, тис.грн. 12169,59 витрати на придбання саджанців кущів, тис.грн. 9767,12 кількість саджанців дерев, що необхідна для озеленення , од 7875,00 кількість саджанців кущів, що необхідна для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												озеленення , од 33018,00 показник продукту: кількість саджанців дерев, що планується придбати , од 3281,00 кількість саджанців кущів, що планується придбати , од 36409,00 показник ефективності: середні витрати на придбання 1 саджанця дерева, тис.грн. 3,709 середні витрати на придбання 1 саджанця куща, тис.грн. 0,268 показник якості питома вага придбаних дерев до загальної кількості дерев, що необхідні для озеленення міста, % 41,66 питома вага придбаних кущів до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												загальної кількості кущів, що необхідні для озеленення міста, % 110,27
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 87 - виконаних 11			1 376 971,6	0,0	1 233 354,6	143 617,0	1 477 838,6	0,0	1 306 932,2	170 906,5		
Завдання: (Напрям) 3. Просвітницька діяльність												
3.1.1. Проведення еколого – просвітницьких, інформаційних заходів, фінансування постійно діючої виставки риб	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2019-2021	1 935,5	0,0	1 935,5	0,0	2 064,0	0,0	2 064,0	0,0	Виконано	обсяг видатків, тис. грн 2 063,97 показник продукту: кількість виставок, од 48 кількість організованих екскурсій, од. 71 кількість відвідувачів, осіб 15100 показник ефективності: середня вартість проведення заходу, тис. грн 30,35 середня кількість відвідувачів на 1 захід, осіб 222,06

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												показник якості: динаміка кількості відвідувачів, % 158,95
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			1 935,5	0,0	1 935,5	0,0	2 064,0	0,0	2 064,0	0,0		
Завдання: (Напрям)4.Формування екологічної політики												
4.1.1. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		0,3	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	Виконано	Виконано
4.1.2. Спрощення порядку визначення територій зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	економія бюджетних коштів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 2			0,5	0,0	0,5	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0		
Завдання: (Напрям)4. Збереження природно-заповідного фонду												
4.1.1. Розробка проектів землеустрою щодо відведення у постійне	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядження м ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**1 759 454,0**	**0,0**	**1 612 776,0**	**146 678,0**	**1 933 690,9**	**0,0**	**1 754 757,7**	**178 933,2**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2019 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1 838 606,2	674 761,8	1 163 844,4	1 754 757,7	671 493,2	1 083 264,5	83 848,5	3 268,6	80 579,9

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (власне ім’я та прізвище)