Інформація про виконання програми
за 2023, 9 місяців

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного	2022, 2023, 2024, 2025	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	141,1	0,0	141,1	0,0	Виконано частково	Проведено оцінку впливу на довкілля

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	фонду м. Києва "Плесо"											
1.1.6. Реконструкція насосоної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2023, 2024, 2025	7 700,0	0,0	7 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконуються роботи з технічного обстеження по об`єкту
1.1.11. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське	2022, 2023, 2024, 2025	16 500,0	0,0	16 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Станом на кінець звітнього періоду виконуються роботи з підготовки проектно кошторисної документації

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											
1.1.12. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	8 500,0	0,0	8 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконуються підготовчі роботи (розробка проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи, проведення процедур публічних закупівель тощо)
1.1.13. Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу	2023, 2024, 2025	8 886,8	0,0	8 886,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконується підготовка технічної документації для проведення електронних закупівель

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва											
1.1.14. Розробка проєкту організації території регіонального ландшафтного парку "Парк Партизанської слави", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва	2023	399,9	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Підписано договір з виконавцем, роботи розпочато.
1.1.15. Розроблення документації із землеустрою для теритоій та об'єктів природно-заповідного фонду	Департамент захисту довкілля та адаптації до	2023, 2024, 2025	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Оголошено тендер, триває процедура визначення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											переможця.
1.1.17. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду відбувається після надходжень клопотань до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату ВО КМР (КМДА) (далі - Департамент). В звітному періоді клопотання до Департаменту не надходили.
1.1.18. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого	2022, 2023, 2024, 2025	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Розпочато виконання підготовчих робіт (кошториси, експертиза

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
природного заповідного фонду	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											тощо) для проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 9 - виконаних 0			77 836,7	0,0	77 836,7	0,0	141,1	0,0	141,1	0,0		
Завдання: 1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.2.3. Розробка регіональних екологічних програм, в тому числі розроблення схеми та програми розвитку екологічної мережі міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Триває підготовка тендерної документації для оголошення тендеру.
1.2.5. Проведення наукових досліджень з отриманням	Департамент захисту	2023	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Триває підготовка

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
наукового висновку щодо гідрологічного режиму, планування та розвитку рекреаційного стану каскаду Совських ставків у Голосіївському районі м. Києва	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											технічного завдання
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 0			2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.3.2. Здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захороеннння відходів в рамках реалізації експерементального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2023	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводяться заходи щодо збору ламп в рамках реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
електричної енергії населенням	державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс"											ефективного споживання електричної енергії населенням. Триває підготовка документації для проведення тендерної процедури.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.4. Зменшення негативного впливу промисловості												
1.4.1. Проведення заходів з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал", забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутєвмісних відходів та рекультивації забруднених територій, в тому числі здійснення проєктних робіт	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу	2023, 2024, 2025	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування заходу не передбачене Розподілом коштів міського природоохоронного фонду для фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2023 рік

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове	2022, 2023, 2024, 2025	189 203,1	0,0	153 331,1	35 872,0	132 901,8	0,0	106 289,8	26 612,0	Виконано частково	Захід виконаний в межах затверджених бюджетних асигнувань з урахуванням неможливості проведення повного комплексу лісогосподарських заходів на теріторіях лісопаркових господарств внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	господарство "Конча-Заспа"											
1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	40 139,4	0,0	39 257,8	881,6	23 843,4	0,0	21 054,5	2 788,9	Виконано частково	Здійснення організаційного та координаційного забезпечення діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста в межах бюджетних призначень, доведених на період. Крім того проведено процедур закупівель через електронну систему - 271, укладено договорів - 227, опрацьовано завдань, вказівок, листів та доручень, які надійшли через АСКОД - 6857
1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024, 2025	42 630,2	0,0	37 919,0	4 711,2	27 141,8	0,0	21 933,9	5 207,9	Виконано частково	Проведено видалення 552 аварійних та сухостійних дерев, кроновано 8885 дерев, здійснено 250 виїздів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											аварійної служби, складено 1724 актів обстеження
1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	13 607,8	0,0	13 078,6	529,2	7 762,9	0,0	7 608,8	154,1	Виконано частково	Для оновлення зеленої зони районними КП УЗН управлінням МДР Теремки було реалізовано передачу 20 517 одиниць дерев та кущів, з яких: 1 726 дерев та 18 791 кущів
1.1.5. Придбання спеціальної техніки та обладнання для	Департамент захисту	2022, 2023,	89 300,0	0,0	89 300,0	0,0	18 190,0	0,0	18 190,0	0,0	Виконано частково	В звітному періоді

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
благоустрою зелених насаджень міста Києва	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню	2024, 2025										придбано 7 одиниць спеціальної техніки, з яких 4 од на суму 3340,0 тис. грн - Дарницьким ЛПГ, 3 од. на суму 14850,0 тис. грн - КО "Київзеленбуд". В КО "Київзеленбуд" триває проведення торгів щодо придбання спеціальної техніки та обладнання в наступному звітному періоді.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.6. Будівництво насосоної	Департамент	2023	2 735,9	0,0	2 735,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконується

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі	захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											коригування проектно-кошт орисної документації (подано проектно-кошт орисну документацію в експертизу для отримання позитивного експертного звіту)
1.1.8. Придбання посадкового матеріалу	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених	2022, 2023, 2024, 2025	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	20 315,8	0,0	20 315,8	0,0	Виконано частково	В звітному періоді придбано 19 562 саджанці (1 181 дерево та 18 381 кущів). Виконання заходу планується продовжити в 4 кварталі 2023 року.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.13. Будівництво артезіанської свердловини	Департамент захисту	2023	1 974,2	0,0	1 974,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Укладено договір на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
малої продуктивності зони відпочинку "Троєщина" у Деснянському районі м. Києва	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											підготовку та супровід матеріалів оцінки впливу на довкілля для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності. Повідомлення про плановану діяльність оприлюднено 11 вересня 2023 року. По об’єкту є необхідність в коригуванні кошторисної частини проєктно-кошторисної документації у зв’язку із затвердженням нових кошторисних норм України у будівництві згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», введенням санкцій щодо окремих виробників, а також значним здорожчанням матеріалів та обладнання, зменшенням їх асортименту та зупинкою вітчизняних виробників. Станом на сьогодні згідно з попередніми розрахунками орієнтовна кошторисна вартість об’єкта після коригування становитиме 4 085,431 тис. грн. У звітному періоді було розроблено завдання на коригування кошторисної частини проєктно-кош

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												торисної документації по об'єкту, відбувається процедура узгодження коригування зі структурними підрозділами КМДА. Направлено пропозиції щодо коригування ПЕСР, в тому числі по зазначеному об'єкту щодо уточнення обсягів робіт під очікуване виконання до кінця року. Також об’єкт буде запропоновано включити до проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки для продовження виконання робіт у 2024 році.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1.1.15. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	5 296,4	0,0	5 296,4	0,0	5 196,4	0,0	5 196,4	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. На обслуговуванні підприємства знаходиться 5 очисних споруд та дільниця по обслуговуванн ю насосних станцій
1.1.19. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025	33 067,9	0,0	33 067,9	0,0	7 067,3	0,0	7 067,3	0,0	Виконано частково	У звітному періоді виконувались будівельні роботи з реконструкції на ділянці відкритого русла р. Почайна

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу, що входять до складу об’єкту Опечень. На ділянці шлюзу на ПК13+37 – ПК12+92 виконано в повному обсязі. Станом на сьогодні готується заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 10 - виконаних 0			477 954,9	0,0	435 960,9	41 994,0	242 419,4	0,0	207 656,5	34 762,9		
Завдання: 1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.2.1. Забезпечення вивезення побутових та інших відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача яких не визначено	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	5 800,0	0,0	5 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відутні бюджетні призначення на 2023 рік на реалізацію даного заходу.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			5 800,0	0,0	5 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля												
1.3.1. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2022, 2023, 2024, 2025	158,1	0,0	158,1	0,0	149,6	0,0	149,6	0,0	Виконано частково	У звітному періоді проведено 210 санітарно-бакте ріологічних досліджень якості води у водоймах

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Екологічний паспорт міста Києва за 2022 рік підготовлений працівниками Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, затверджений та розміщений на сайті Департаменту.
1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської	2022, 2023, 2024, 2025	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	39 670,5	0,0	39 670,5	0,0	Не виконано	В звітному періоді сплачено кредиторську заборгованість за встановлені в 2022 році 2 пункти

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	міської ради (Київської міської державної адміністрації)											спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Києві в сумі 39 670,458 тис. грн. Виконання заходу заплановане на 4 квартал 2023 року
1.3.5. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	7 934,4	0,0	7 934,4	0,0	2 873,7	0,0	2 873,7	0,0	Виконано частково	В звітному періоді здійснювалися послуги з утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва (7 постів)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 4 - виконаних 1			48 093,2	0,0	48 093,2	0,0	42 693,8	0,0	42 693,8	0,0		
Завдання: 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.4.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Департамент захисту довкілля та адаптації до	2022, 2023, 2024, 2025	3 142,7	0,0	3 142,7	0,0	1 690,0	0,0	1 690,0	0,0	Виконано частково	В звітному періоді проведено 43 виставок та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"											заходів, 82 організованих екскурсій, в тому числі для дітей шкільного віку
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			3 142,7	0,0	3 142,7	0,0	1 690,0	0,0	1 690,0	0,0		
Завдання: 2.1. Розвиток території міста												
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених	2022, 2023, 2024, 2025	1 073 048,0	0,0	1 037 583,0	35 465,0	704 876,0	0,0	668 959,7	35 916,3	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 р. В ході виконання заходу в звітному періоді КП УЗН районів міста Києва висаджено 3 824 дерев, 47 188 кущів та 5 288,97 тис.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню											квітів; проведена формовочна та санітарна обрізка 48 386 дерев та 298 238 кущів, встановлено 155 лав, 189 урн, 59 контейнерів для сміття, тощо.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва, Київське комунальне											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											
2.1.2. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	153 657,4	0,0	147 889,7	5 767,7	92 814,4	0,0	90 738,9	2 075,5	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Проводились роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному санітарному стані. Здійсювалось регулярне прибирання територій, поточний ремонт обладнання пляжів та зон відпочинку, поточний ремонт транспортних засобів власними силами для забезпечення їх

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												безперебійної роботи. Вивезено 25783,5 куб м твердих побутових відходів. Проведені дератизаційні заходи на площі 615,94 га, ларвіцидні на площі 17,08 га та акарицидні обробки на площі 45,87 га з метою недопущення поширення небезпечних інфекцій. Проведено обстеження зелених насаджень на пляжах та зонах відпочинку, здійснювалось технічне обслуговування аераторів на оз. Тельбін та оз. Райдуга.
2.1.3. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату	2022, 2023, 2024, 2025	105,4	0,0	105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	КП «Плесо» проводиться робота щодо законодавчого врегулювання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
водного фонду міста Києва	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											норм Земельного кодексу України в частині можливості надання права комунальним водогосподарським організаціям здійснювати оформлення на праві постійного користування землі водного фонду. Крім того, КП «Плесо» опрацьовується питання щодо можливості взяття земель водного фонду в оренду за пільговою ставкою
2.1.4. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2022, 2023, 2024, 2025	4 540,0	0,0	4 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Вікриті торги автоматично відмінено електронною системою закупівель на підставі п.51 постанови Кабінету Міністрів України «Про

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178, оскільки було відхилено всі тендерні пропозиції.
2.1.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024, 2025	5 696,0	0,0	5 696,0	0,0	3 808,5	0,0	3 808,5	0,0	Виконано	Захід виконано в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Придбано 3 одиниці спеціалізованої техніки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.7. Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024, 2025	5 902,4	0,0	5 902,4	0,0	3 286,5	0,0	3 286,5	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік з врахуванням умов викликаних впровадженням в Україні воєнного стану. В звітному періоді утримувалося 30 громадських вбиралень.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	120 000,0	0,0	120 000,0	0,0	64 590,0	0,0	64 590,0	0,0	Виконано частково	В звітному періоді проводиться капітальний ремонт на двох об'єктах. 1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА Згідно з укладеним договором між КП «ПЛЕСО» та ТОВ «ГІДРОБУД ЛІМІТЕД» виконуються будівельні роботи. Відповідно до вимог Протоколу доручень, напрацьованих

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												під час виїзної наради з питання виконання проєкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва» від 02.05.2023, затвердженого заступником голови Київської міської державної адміністрації Петром Пантелеєвим; депутатського звернення депутата Київської міської ради Богдана Чорнія від 29.05.2023 № 08/279/09/252-125 «Щодо висадки зелених насаджень та облаштування території»

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												проєктно-кошторисна документація по Об’єкту потребує коригування. У звітному періоді було розроблено завдання на коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту, відбувається процедура узгодження коригування з відповідними структурними підрозділами КМДА. 2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ «ВЕРБНЕ». Підготовлено дефектний акт, складено кошторис та підготовлено документацію для проведення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												експертизи. Очікується рішення про внесення змін до Положення про іхтіологічно-бо танічний заказник місцевого значення «озеро Вербне».
2.1.10. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації	2022, 2023, 2024, 2025	49 453,1	0,0	48 155,7	1 297,3	26 190,9	0,0	25 710,6	480,3	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Безпечні умови відпочинку на водних обєктах забезпечуються працівниками 2 рятувально-вод олазних, 3 рятувальних станції, 5 рятувальних постів постійної комплектації та 23 постів сезонної комплектації, для роботи на яких у літній період

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	земель водного фонду м. Києва "Плесо"											залучались лайвгарди. Проведено19321 привентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на водних об'єктах. Надано первинної медичної допомоги у 360 випадках. Було врятовано 71 критичний плавець. На всіх локаціях встановлені інформаційні стенди із зазначенням місць, які заборонені для купання, заборонені для вилову риби та виходу на лід та інші заходи.
2.1.14. Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2023, 2024	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Підготовлено пакет документів для визначення виконавця робіт з коригування проектно-кошт орисної документації.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											
2.1.15. Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до укладеного договору здійснюється закупівля обладнання (камер відеоспостереження)
2.1.16. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко"	Департамент захисту	2023, 2024,	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	14 923,8	0,0	14 923,8	0,0	Виконано частково	Продовжуються роботи з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
у Солом'янському районі	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2025										облаштування громадської вбиральні та підключення її до інженерних мереж водопостачання і каналізації, роботи з озеленення та влаштування живої огорожі вздовж дороги. Виконані роботи з влаштування доріжок з ФЕМ, спортивного багатофункціонального майданчика, встановлено лави та урни.
2.1.17. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання	2022, 2023, 2024, 2025	230 000,0	0,0	230 000,0	0,0	77 660,6	0,0	77 660,6	0,0	Виконано частково	Протягом звітного періоду було укладено 32 договора. В повному обсязі завершені роботи на 4 об'єктах капітального ремонту. Також оголошено процедури закупівель з капітального ремонту парків

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва,											та скверів та триває процес укладання договорів на виконання будівельних робіт.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
2.1.19. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"	2022, 2023, 2024, 2025	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У 2023 році планувалось виконання робіт по антикорозійному захисту навісу вхідної групи, але у зв'язку з відсутністю таких робіт у проектній документації, вони не виконувались. Подані пропозиції щодо зменшення обсягу фінансування на 2023 рік.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 13 - виконаних 1			1 682 402,3	0,0	1 639 872,3	42 530,0	988 150,7	0,0	949 678,6	38 472,1		
Завдання: 2.2. Впорядкування об'єктів міського простору												
2.2.1. Забезпечення благоустрою та прибирання	Департамент захисту	2023, 2024,	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	4 235,0	0,0	4 235,0	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених	2025										межах затверджених бюджетних асигнувань на 2023 рік. В ході реалізації заходу проведено благоустрій та прибирання територій після демонтажу МАФів та тимчасових споруд на площі 7 770 кв м

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	4 235,0	0,0	4 235,0	0,0		
Завдання: 2.3. Контроль за створенням та утриманням міського простору												
2.3.1. Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об’єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації	2022, 2023, 2024, 2025	13 226,4	0,0	13 226,4	0,0	4 977,0	0,0	4 977,0	0,0	Виконано частково	КО "Київзеленбуд" за січень - вересень 2023 року розпочато виконання робіт згідно укладених 26 договорів, а також триває процес підготовки пакету документів для розробки наступних проектів землеустрою щодо

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених											відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів благоустрою. КП ЛПГ "Конча-Заспа" - оголошена тендерна процедура, КП "Дарницьке ЛПГ" - триває кваліфікація переможця по процедурі закупівлі відкритих торгів. КП "Святошинське ЛПГ" - розробляється тендерна документація.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			13 226,4	0,0	13 226,4	0,0	4 977,0	0,0	4 977,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**2 329 956,1**	**0,0**	**2 245 432,1**	**84 524,0**	**1 284 307,0**	**0,0**	**1 211 072,0**	**73 235,0**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2 221 716,5	1 511 456,5	710 260,0	1 211 072,0	964 404,3	246 667,7	1 010 644,5	547 052,2	463 592,3