Інформація про виконання програми
за 2022, рік

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки" від 2021-10-07 № 2728/2769

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.1. Придбання та монтаж глибинного занурюваного багатоступінчатого насоса (потуж. 5-7 кВт, напруга 380 В,50 Гц, продуктивність до 2 тис. л/год, Педролло) на зонах відпочинку "Центральна", "Дитяча"	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід відсутній в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
1.1.2. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фахівцями КП «ПЛЕСО» складена «дорожня карта» на виконання робіт з розчистки, відповідно до якої для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											реалізації робіт до укладання договору з потенційною підрядною організацією необхідно здійснити наступні дії: розробити кошторисну документацію для подання до експертної організації (орієнтовний термін виконання - 2 к.д.); здійснити дії щодо укладання договору на проведення експертизи (орієнтовний термін виконання - 2 к.д.); здійснити дії щодо проведення експертизи та отримання позитивного експертного звіту (орієнтовний термін виконання - від 15 к.д) (в разі

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												необхідності затвердити кошторисну документацію після погодження з Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)); здійснити дії щодо підготовки документації необхідної для проведення процедури закупівлі у відповідності

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												до норм закону України «Про публічні закупівлі» та провести відповідну процедуру (орієнтовний термін виконання від 21 до 32 календарних днів). Таким чином, орієнтовний термін підготовчих робіт до початку реалізації робіт становить більше 50 к.д. При цьому, відповідно до технологічних норм виконання робіт з розчистки самі роботи мають проводитись ще близько півтора місяці. За таких умов приблизний термін укладання договору на виконання робіт припадав

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на 04 січня 2023 року (зі умови початку проведення підготовчих робіт з поточної дати). Враховуючи вищевикладене, оскільки реалізація робіт з розчистки не вкладалась в бюджетний період 2022 року розпочинати роботи з розчистки в 2022 бюджетному році було недоцільним.
1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023	6 838,4	0,0	6 838,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Планована діяльність з розчистки та благоустрою озера Синє у Подільському районі м. Києва належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». У 2022 році КП «ПЛЕСО» проведено закупівлю «Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва (Процедура оцінки впливу на довкілля планованої діяльності об’єкту «Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі» (коригування))», https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-011749-a. Очікувана вартість закупівлі 500 000,00 грн з ПДВ.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Відповідно до протоколу від 29.11.2022 № 585/22 за результатами відкритих торгів визначено переможця – ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ», сума пропозиції учасника 499 992,00 грн з ПДВ. Укладено договір з ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ» від 12.12.2022 № 2076 про проведення процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності по об’єкту «Розчистка та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												благоустрій озера Синє у Подільському районі» (коригування), загальна вартість робіт за договором складає 499 992,00 грн з ПДВ. Згідно з пунктом 2 укладеної додаткової угоди № 1 від 12.12.2022 до договору № 2076 від 12.12.2022, розрахунки за виконані роботи здійснюються КП «ПЛЕСО» на підставі підписаних Актів здачі-прийманн я виконаних робіт у наступному порядку: - у 2022 році в сумі 141 144,00 грн з ПДВ; - у 2023 році в сумі 358 848,00 грн з ПДВ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												відповідно до бюджетних призначень. Згідно з актом № 1 від 30.12.2022 до договору № 2076 від 12.12.2022, ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ» у 2022 році було виконано окремі етапи процедури з оцінки впливу на довкілля (1 етап - збір вихідних даних; 2 етап - підготовка повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, на суму 141 144,00 грн з ПДВ). Кошти на оплату даних процедур не були виділені.
1.1.5. Розчистка та благоустрій струмка Курячий	Комунальне підприємство	2022	2 075,1	0,0	2 075,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід відсутній в Переліку

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Брід у Подільському районі м. Києва	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році. Розроблено робочий проект. Проведено експертизу, отримано експертний звіт ТОВ «НВФ "ІНПРОЕКТ» від 14.12.2020 №120848-3К. Проєктом передбачено виконати розчистку струмка, відновлення та ремонт гідроспоруд, інженерну підготовку території та благоустрій прибережної захисної смуги в межах проєктування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												відповідно до наданих матеріалів науково-екологічних рекомендацій та інженерних вишукувань.
1.1.6. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, у т.ч. проєктні роботи	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід відсутній в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
1.1.7. Створення водоохоронних зон спрямованих, на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відкриті торги на закупівлю «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів м. Києва)» код ДК

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												021:2015:71250000-5 (ідентифікатор закупівлі UA-2022-10-13-011662-a) зважаючи на строки надання послуг, кількість етапів, терміни отримання погоджень, кількість об’єктів (8), орієнтовний термін укладання договору (не раніше 01.12.2022) та службову записку служби – ініціатора закупівлі від 24.11.2022 протоколом від 24.11.2022 № 568/22 було затверджено проект рішення уповноваженої особи щодо відміни відкритих торгів відповідно до статей 10, 29 та 33 Закону

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												України «Про публічні закупівлі», норм наказу КП «Плесо» від 22.11.2021 № 174 «Про впорядкування закупівель» та положення про уповноважену особу.
1.1.8. Паспортизація малих річок і водойм	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Станом на 01.01.2022 із 117 водойм, які обліковуються на балансі КП «Плесо» проведено паспортизацію 66 водних об’єктів, по 8 водним об’єктам паспорти проходять узгодження в Держводагенстві України. У 2022 році було заплановано здійснити паспортизацію водного об’єкту затока «Вовкувата» у Оболонському районі міста Києва, однак в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ході погодження розробленого паспорту водного об’єкта у Держводагенстві встановлено, що зазначений водний об’єкт не підлягає паспортизації відповідно до порядку розроблення паспорта водного об’єкта.
1.1.9. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків м. Києва, у т. ч. проектні роботи	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід відсутній в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
1.1.10. Розробка регіональних програм	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської	2022	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід відсутній в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації)											Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
1.1.11. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	14 313,5	0,0	14 313,5	0,0	16 527,6	0,0	16 527,6	0,0	Виконано	Проведено заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем на 17 об’єктах зеленого господарства
1.1.12. Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду (парків та скверів) м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Розпорядженням КМДА від 24.10.2022 № 713 "Про забезпечення виконання у 2022 році природоохоронних заходів у місті Києві" виконавцем заходу визначено Управління екології та природних ресурсів. З метою визначення очікуваної вартості

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												вказаної закупівлі Управлінням направлені запити цінових пропозицій до суб’єктів господарювання у сфері землевпорядної діяльності, з проханням надати орієнтовну вартість розроблення землевпорядної документації (проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду). Відповіді на запити не надійшли. З огляду на викладене та враховуючи обмеженість у часі щодо проведення процедури закупівлі повторно запити цінових пропозицій не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												направлялись, а відповідно і закупівля не оголошувалась.
1.1.13. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід відсутній в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
1.1.14. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід не виконувався в зв'язку з його непріоритетністю в умовах воєнного стану
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 13 - виконаних 1			37 227,0	0,0	37 227,0	0,0	16 527,6	0,0	16 527,6	0,0		
Завдання: 1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.2.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів,	Київське комунальне об'єднання	2022, 2023, 2024,	600,0	0,0	600,0	0,0	782,0	0,0	782,0	0,0	Виконано	Переліком природоохоронних заходів у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2025										місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році визначений один одержувач фінансування на виконання даного заходу – КП «Київський міський будинок природи». В ході виконання заходу створено 2 відеоролики екологічної тематики.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			600,0	0,0	600,0	0,0	782,0	0,0	782,0	0,0		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.3.1. Спорудження установок для утилізації рослинних відходів	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень	2022, 2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід відсутній в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міста "Київзеленбуд"											міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"	2022, 2023, 2024, 2025	158 067,8	0,0	126 447,8	31 620,0	153 278,8	0,0	126 881,3	26 397,5	Виконано	Завдання виконано з врахуванням неможливості проведення всього комплексу лісогосподарських заходів з охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством внаслідок проведення бойових дій на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												частині території лісопаркового господарства.
1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	44 502,4	0,0	22 650,2	21 852,2	29 111,5	0,0	25 657,5	3 454,0	Виконано	Здійснення організаційного та координаційного забезпечення діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста в межах бюджетних призначень доведених на період. Крім того проведено процедур закупівель через електронну систему -160, укладено договорів - 203, опрацьовано завдань, вказівок, листів та доручень, що надійшли через АСКОД - 12176.
1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації	2022, 2023, 2024, 2025	30 727,7	0,0	23 874,8	6 852,9	31 224,5	0,0	26 836,2	4 388,3	Виконано	В звітному періоді було проведено видалення 593 аварійних та сухостійних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
насаджень	зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											дерева, кроновано понад 10 162 дерева, здійснено 355 виїздів аварійної служби, та складено 1171 актів обстеження.
1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев і чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	8 831,3	0,0	7 905,6	925,7	9 092,3	0,0	8 915,1	177,2	Виконано	Для оновлення зеленої зони районним КП УЗН від управління МДР Теремки було реалізовано та безоплатно передано 1 986 дерев та 10 593 кущів
1.1.5. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне	2022, 2023, 2024, 2025	18 489,2	0,0	18 489,2	0,0	61 698,1	0,0	61 698,1	0,0	Виконано	Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою міста в 2022 році здійснювалось в межах потреби в техніці на 2022 рік Всього в ході виконання заходу в звітному році придбано 141

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського											од спец.техніки та обладнання, з них: КО "Київзеленбуд" придбав 133 од, Дарницьке ЛПГ - 1 од, Святошинське ЛПГ - 7 од.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.6. Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік, кошти на виконання заходу не передбачені
1.1.14. Придбання посадкового матеріалу	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста	2022, 2023, 2024, 2025	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	3 602,1	0,0	3 602,1	0,0	Виконано частково	В ході виконання заходу КП УЗН районів міста Києва придбано та висаджено 435 дерев та 3060 кущів. Часткове виконання пов’язано із зменшенням надходжень від відновної вартості зелених насаджень, що

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського											підлягають видаленню на території міста Києва, до бюджету міста Києва, за рахунок яких планувалося здійснювати закупівлю саджанців.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.18. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської	2022, 2023, 2024, 2025	5 025,0	0,0	5 025,0	0,0	5 025,0	0,0	5 025,0	0,0	Виконано	Захід виконаний в межах затверджених планів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											асигнувань на 2022 рік з врахуванням умов, викликаних впровадженням в Україні воєнного стану. На утриманні КП «Плесо» знаходяться 5 очисних споруд та дільниця з обслуговування насосних станцій. Службою утримання очисних споруд КП «Плесо» штатною чисельністю 37 осіб забезпечено роботу очисних споруд, насосних станцій та здійснено заходи щодо недопущення підтоплень територій.
1.1.20. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь у м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Розроблено техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) відповідно до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											вимог чинного законодавства. Основною метою проєкту є відновлення всього русла р. Либідь (ревіталізація), що забезпечить екологічну рівновагу, відновлення берегів русла р. Либідь, зони рекреації відкритої ділянки русла. Проєктом передбачено реконструкцію гідротехнічних споруд, роботи з берегоукріплення, створення громадського простору для відпочинку населення та благоустрій у межах прибережних захисних смуг річки. За результатами оцінки впливу на довкілля, проведеної відповідно до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» отримано позитивний висновок від 17.12.2019 № 077-6202 (номер справи 20196273971). Отримано експертний звіт щодо розгляду проєктної документації за техніко-економічним обґрунтуванням від 19.02.2020 № 112/19 ТОВ «БУДПРОЕКТ ЕКСПЕРТИЗА», загальна кошторисна вартість реконструкції складає 2 231 449,9 тис.грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Проєктна документація потребує схвалення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». У процесі розгляду проєкту розпорядження про схвалення техніко-економічного обґрунтування листом Департаменту містобудування та архітектури

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2020 № 055-7645 надано відмову в погодженні та надані рекомендації щодо доопрацювання матеріалів ТЕО враховуючи норми ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та інформацію про подовження магістральної вулиці загальноміського значення, з закриттям ділянки русла р. Либідь у колектор. Поданий проєкт розпорядження не погоджено також Департаментом

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від 11.11.2021 № 054-2-3-10/2681 у зв'язку з наявною неузгодженістю позицій заінтересованих органів, до компетенції яких належать зазначені в проєкті розпорядження питання. За даними техніко-економічного обґрунтування визначено методи виконання будівельно-монтажних робіт, які виконуються в 12 черг. У межі 1 черги реконструкції 2 п.к. входить

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ділянка русла річки Либідь по вул. Борщагівська, 95, де склалася аварійна ситуація, яка вже перейшла в надзвичайну. Відповідно до розробленого техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» 1 черга будівництва довжиною 1950 м згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» є аварійною.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Частина цієї ділянки загальною довжиною близько 600 м вже повністю зруйнована та несе загрозу руйнування штучного насипу під залізничними коліями р. Либідь за адресою вул. Борщагівська, 95, тому однією з причин коригування ТЕО є розподіл аварійної ділянки на окремі 5-6 черг, роботи на яких можна буде виконувати по мірі виділення бюджетних коштів. Розбиття на черги, які протягом року можуть вводитися в експлуатацію, є доцільним та ефективним використанням

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												бюджетних коштів. Це також призведе до уникнення порушень Закону України «Про публічні закупівлі» щодо перенесення (зміни) термінів виконання робіт у зв’язку із затриманням бюджетного фінансування (недостатнього фінансування), порушень вимог Бюджетного кодексу України щодо взяття бюджетних зобов’язань з перевищенням встановлених повноважень та затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний рік. Окремо необхідно зазначити, відповідно до листа Департаменту

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												транспортної інфраструктури з врахуванням проєкту Генерального плану розвитку м. Києва на період до 2025 року при коригуванні ТЕО необхідно врахувати будівництво автомобільної дороги від Залізничного шосе до вул. Льва Толстого. Отже, проєктна документація потребує коригування. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено закупівлю (в системі Прозорро за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-29-003486-c), 11 січня 2022 року було визначено виконавця робіт ТОВ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												«РІАЛЬТО», з яким укладено договір на коригування проєктно-кошторисної документації стадії ТЕО від 31.01.2022 №1976. В 2022 році на об’єкт «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» було передбачено фінансування в обсязі 17 500,0 тис. грн, але були відсутні асигнування на коригування проєктної документації по даному об'єкту. Станом на кінець 2022 року відповідно до змін, внесених до Програми економічного та соціального розвитку міста

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Києва на 2022 рік, даний об’єкт вилучений із переліку об’єктів капітальних вкладень, які фінансуватимуться в 2022 році. Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення подальшого обвалу ґрунту, руйнування гідротехнічних споруд річки Либідь, локальних підтоплень вулиць, попередження виникнення надзвичайної ситуації та затоплення вул. Борщагівська необхідно здійснити коригування розробленого техніко-економічного обґрунтування «Реконструкція гідротехнічних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві», але початок коригування техніко-економічного обґрунтування відтерміновується до внесення змін до Програми та виділення витрат на виконання проєктних робіт по об’єкту.
1.1.21. Реконструкція очисних споруд "Харківські" на вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У 2020 році відповідно до вимог Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту було виконано коригування проєкту в частині зміни кошторисної вартості об’єкта в межах визначеної завданням на проєктування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												орієнтовної суми 180,0 тис. грн, виключені II та III пускові комплекси, а саме такі роботи: берегоукріплення та благоустрій паркової зони на прилеглій території, берегоукріплення озера вздовж проспекту Миколи Бажана, ліквідація мілководь з очеретом за рахунок розчищення акваторії озера Лебедине. Основна мета коригування – це оптимізація в бік значного зменшення вартості виконання будівельних робіт по об'єкту, з урахуванням поточної економічної ситуації та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												вимог Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Після коригування кількість пускових комплексів оптимізовано з трьох до одного, а роботи фактично будуть проводитись виключно з реконструкції очисних споруд. Проєкт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва. Коригування»

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												розглянутий ТОВ «БУДПРОЕКТ ЕКСПЕРТИЗА», отримав експертний звіт (позитивний) від 05 листопада 2020 року №91/20 щодо розгляду проектної документації з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва, встановлено, що загальна вартість реконструкції у поточних цінах станом 05.11.2020 складає 175190,826 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 102719,000 тис. грн; устаткування – 36829,914 тис. грн; інші витрати – 35641,912 тис. грн, виконано робіт на суму – 97231,144 тис. грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Відповідно до пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» запроєктований об’єкт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва» належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (установки для очищення стічних вод з водовідведення м 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше). Отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля від 10.02.2021 №

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												077-650, реєстраційна справа про оцінку впливу на довкілля № 2020575766. Запроєктований об’єкт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» отримав Висновок № 48 від 29.11.2017 державної екологічної експертизи до матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище. Термін дії Висновку – 5 років (відповідно до Закону України «Про екологічну експертизу»). Згідно з пунктом 3 статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» висновки державної екологічної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												експертизи, одержані до введення в дію цього Закону, зберігають чинність та мають статус висновку з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» виникла необхідність перезатверджен ня проектної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												документації на будівництво за проєктом «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва. Коригування "виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Було подано на погодження проєкт розпорядження №1230-пр «Про затвердження проектної документації на будівництво за проектом «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва». Коригування».

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												При його погодженні виникла низька питань, зауважень та рекомендацій містобудівного характеру (лист Департаменту містобудування та архітектури від 07.04.2021 № 055-7294). Листом КП «ПЛЕСО» від 12.04.2021 № 077/221-978 надана відповідь, наразі зауваження не знято. Станом на сьогодні опрацьовуються всі документи, що стосуються об’єкта «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва», для прийняття рішення щодо подальшої

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												реалізації проєкту. Відповідно до рішення КМР №5458/5499 від 11.10.2022 кошти на виконання робіт по об’єкту будівництва було знято, роботи не виконувались.
1.1.22. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	27 000,0	0,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Продовжувались будівельні роботи з реконструкції згідно графіків відповідно до договорів від 20.07.2021 №1901 на ділянці шлюзу та від 23.07.2021 №1902 на ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу, що входять до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												складу об’єкту Опечень. Станом на кінець бюджетного періоду 2022 року виконані підрядником роботи не оплачені, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість в сумі 1 418 170,38 грн.
1.1.24. Регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини	Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"	2022, 2023, 2024	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік, кошти на виконання заходу не передбачені
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 12 - виконаних 6			416 643,3	0,0	355 392,5	61 250,8	293 032,3	0,0	258 615,3	34 417,0		
Завдання: 1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.2.1. Забезпечення вивезення побутових відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача щодо	Управління екології та природних ресурсів виконавчого	2022, 2023, 2024, 2025	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	3 744,6	0,0	3 744,6	0,0	Виконано	Захід виконано. Проведені роботи з безпечного збирання,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
яких не визначено	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення) в кількості 184100 шт., загальною вагою 1980 тон.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	3 744,6	0,0	3 744,6	0,0		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля												
1.3.1. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	150,0	0,0	150,0	0,0	101,2	0,0	101,2	0,0	Виконано	За січень-грудень 2022 року згідно графіка відбору проб випробувальною хімічною лабораторією реалізовано моніторинг якості води на 100 водоймах, що перебувають на балансі підприємства, з них більше 40 об’єктів – на вміст розчиненого кисню у водоймах з метою недопущення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												заморів водних організмів у зимовий період, 35 об’єктів – плановий річний моніторинг, 4 об’єкти – відбір проб води для оцінювання ефективності роботи очисних споруд. Виготовлено більше 290 протоколів випробувань, відібрано 290 проб води, на 1 об’єкті проведено позапланове дослідження проведено досліджень за індексом токсичності – 196 проб.
1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорту м. Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024, 2025	0,7	0,0	0,7	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	Виконано	Захід виконано. Екологічний паспорт міста Києва за 2021 рік затверджено.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації)											
1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т.ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	60 000,0	20 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Встановлено два з трьох запланованих пункти спостереження за забрудненням атмосферного повітря у м. Києві (стаціонарні пости моніторингу). Бюджетом міста Києва в 2022 році на створення системи спостереження затверджено кошти в сумі 40,0 млн грн. Роботи виконані, акт приймання-передачі послуг та видаткова накладна були зареєстровані в ДКСУ, проте платіжне доручення не було оплачене державною казначейською службою відповідно до постанови КМУ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												"Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590. Кредиторська заборгованість на кінець 2022 року складає 39 670,458 тис. грн. В державному бюджеті на 2022 рік кошти на виконання заходу не передбачені.
1.3.5. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля м. Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	2 634,4	0,0	2 634,4	0,0	2 213,8	0,0	2 213,8	0,0	Виконано	Захід з утримання 5 постів спостереження системи збору та оброблення даних про стан довкілля м.Києва виконаний

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 4 - виконаних 4			62 785,1	20 000,0	42 785,1	0,0	2 315,2	0,0	2 315,2	0,0		
Завдання: 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.4.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2022, 2023, 2024, 2025	3 362,9	0,0	3 362,9	0,0	1 743,8	0,0	1 743,8	0,0	Виконано частково	Виконано в межах доведених бюджетних асигнувань 2022 р. За умови воєнного стану скорочено інші поточні витрати.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			3 362,9	0,0	3 362,9	0,0	1 743,8	0,0	1 743,8	0,0		
Завдання: 2.1. Розвиток території міста												
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького	2022, 2023, 2024, 2025	943 514,9	0,0	856 337,6	87 177,3	832 062,3	0,0	785 925,6	46 136,7	Виконано	Захід виконаний в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік. Недовиконання заходу пов'язане з недовиконанням доходної частини бюджету та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень											зменшенням доходів комунальних підприємств від надання послуг підрядної діяльності, яке пов'язане із зменшенням/від сутністю робіт за договорами підряду з юридичними та фізичними суб'єктами господарюванн я в період воєнного стану, введеного внаслідок військової агресії рф проти України

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
2.1.2. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та	2022, 2023, 2024, 2025	128 047,0	0,0	125 287,0	2 760,0	108 667,0	0,0	106 904,8	1 762,2	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік. У звітному періоді проведено заходи з дератизації на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											прибережних захисних смугах на площі 958 га, акарицидні заходи - на площі 50 га, ларвіцидні заходи - на площі 17,74 га. Проведені заходи зі знищення карантинних та адвентивних рослин із застосуванням хімічних або біологічних методів і засобів на площі 144,45 га. Вивезено 14 793,0 т твердих побутових відходів. Здійснювалося регулярне прибирання підпорядкованих територій, проводився поточний ремонт обладнання, будівель та споруд, обрізка дерев, покос трави,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												проведені лабораторні дослідження якості води, піску та грунту на пляжах міста, проведена дезінфекція водопровдних мереж пляжних господарств, оренда та обслуговування МТК та ін. Паспорти пляжів у звітному періоді не отримувались в зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану та введенням відповідних обмежень по м. Києву щодо відвідування місць масового відпочинку біля води.
2.1.3. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	На виконання рішення Київської міської ради від 18.11.2021 № 3392/3433 «Про організаційні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											питання, пов’язані з ефективним використанням і збереженням елементів благоустрою та гідротехнічних споруд Оболонської набережної» наразі КП «Плесо» проведені заходи щодо зарахування на баланс підприємства безгосподарних об’єктів (елементів благоустрою) Оболонської набережної, а саме здійснено незалежну оцінку, експертизу. Крім того, в рамках інвентаризації водних об’єктів, виявлені безгосподарні гідротехнічні споруди у Дарницькому та Дніпровському

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												районах, матеріали по яким будуть найближчим часом направлені до Департаменту комунальної власності КМДА для зарахування їх до комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшим закріпленням їх на праві господарського відання за КП «Плесо». Проведено інвентаризацію, подано запити до РДА та інших організацій. Законодавчо не врегульоване питання оформлення земель водного фонду на праві постійного користування. Так, відповідно до частини третьої статті

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												59 Земельного кодексу України визначено, що землі водного фонду за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються у постійне користування, зокрема державним водогосподарським організаціям для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами, а також ведення аквакультури тощо. При цьому, законодавчо не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												закріплено право комунальним водогосподарським організаціям здійснювати оформлення земель водного фонду на праві постійного користування. В частині оформлення права користування землями водного фонду КП «Плесо» проводиться робота щодо законодавчого врегулювання норм Земельного кодексу України в частині можливості надання права комунальним водогосподарським організаціям здійснювати оформлення на праві постійного користування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												землі водного фонду. Крім того, КП «Плесо» опрацьовується питання щодо можливості взяття земель водного фонду в оренду за пільговою ставкою.
2.1.4. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, захід в поточному році не виконувався.
2.1.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні,	2022, 2023, 2024, 2025	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	8 195,8	0,0	8 195,8	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік з врахуванням умов, викликаних впровадженням

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											в Україні воєнного стану. В ході виконання заходу придбано 15 одиниць спецтехніки та обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м.Києва.
2.1.6. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів з ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах і зонах відпочинку	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішенням Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" кошти на виконання заходу не передбачені.
2.1.7. Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	5 600,0	0,0	5 600,0	0,0	2 420,8	0,0	2 420,8	0,0	Виконано частково	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік з врахуванням умов, викликаних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											впровадженням в Україні воєнного стану.
2.1.8. Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м.Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішенням Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" кошти на виконання заходу не передбачені.
2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	51 600,0	0,0	51 600,0	0,0	23 903,1	0,0	23 903,1	0,0	Виконано	Адресним переліком об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту на 2022 рік в ході виконання даного заходу затверджено 1 капітальний ремонт, а саме - по об'єкту КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено процедуру відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-30-010858-c), рішення про намір укласти договір про закупівлю прийнято 17.02.2022 (протокол №82/22), 15.04.2022 укладено договір з ТОВ «ГІДРОБУД ЛІМІТЕД». Виконано робіт по об’єкту на суму 24664,8 тис. грн, а саме: підготовчі роботи, роботи з влаштування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												головної пішохідної алеї - 4632 м2, пляжної зони, перехідних доріг, розпочато роботи з влаштування водопровідної мережі. Профінансовано 23093,1 тис.грн
2.1.10. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	42 801,0	0,0	41 665,0	1 136,0	31 068,4	0,0	31 068,4	0,0	Виконано	Відхилення за рахунок економія по заробітній платі та нарахуванням, та непридбання матеріалів та послуг, які відповідають останній черзі проплати згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами). У звітному періоді діяло 9 рятувальних підрозділів постійної комплектації, 17 сезонних рятувальних постів. Врятовано 29 осіб, проведено 7104 превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на воді. Водолазами КП «Плесо» здійснювалось обстеження підводної акваторії дна включаючи вибухонебезпечні предмети на 12 пляжах та на одній зоні відпочинку біля води.Водолазами КП «Плесо» будо вилучено з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												глубини приблизно 5-6м два запакованих цинкові ящики патронів під Венеціанським мостом, виявлено нерозірвавшийся снаряд, який був знешкоджений саперами-вибухотехніками. Проведено обстеження гідротехнічної споруди, що розміщена за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, причал №4 за запитом ГУ Національної поліції в м. Києві. Також, були виконані такі локальні роботи як: обстеження очисних споруд Райдужні, Троєщина, Осокорки; обстеження колодців по

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												вул. Фанерна; огляд та очистка насосних станцій на Довбуша; огляд, ремонт та пригруз водопровідної труби під Венеціанським мостом. При взаємодії служб Збройних Сил України та Державної служби виконані пошукові роботи у заливі Наталка. Розмив проходу колектору річки Либідь. Встановлення та очистка решіток на річці Сирець. Ремонт лееров на очисних спорудах Святошино. Розмив оголівок очисних споруд на Райдужних.
2.1.11. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення	Комунальне підприємство виконавчого	2022, 2023, 2024,	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішенням Київської міської ради

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
заходів з рятування людей на воді	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2025										"Про бюджет м. Києва на 2022 рік" кошти на виконання заходу не передбачені.
2.1.13. Капітальний ремонт (модернізація, переобладнання) спеціальної техніки	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішенням Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" кошти на виконання заходу не передбачені.
2.1.19. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	151 400,0	0,0	151 400,0	0,0	51 626,6	0,0	51 626,6	0,0	Виконано частково	Роботи виконані на 16 об'єктах. За підсумками звітного періоду затверджені видатки були освоєні в неповному

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												обсязі, що було зумовлено тривалістю підготовчих робіт, затримкою в реалізації проектів з початку року по причині введення військового стану в країні.
2.1.20. Будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м.Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік.
2.1.21. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	10 500,0	0,0	10 500,0	0,0	1 673,5	0,0	1 673,5	0,0	Виконано частково	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік КП "Київбудреконструкція" передбачено фінансування для виконання робіт на першому пусковому комплексі в сумі 6073,5 тис.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												грн. В 2022 році виконано роботи на сумі 1673,512 тис. грн. У звітному періоді роботи виконувались відповідно до календарного плану, а саме: облицювання цоколя керамічною плиткою; встановлено інформаційну вивіску; проведено внутрішнє опорядження приміщень; облицювання підлоги керамічною плиткою; облицювання стін керамічною плиткою та фарбування стін водоемульсійними сумішами з підготовленням поверхні; улаштування підвісної стелі «Армстронг»; улаштування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												вузла обліку (у приміщенні); улаштування водопроводу господарчо-питного; встановлено обладнання господарсько-побутової каналізації; встановлено припливно-витяжну систему вентиляції з рекуперацією тепла; встановлено вентилятори; проведено кондиціювання приміщень; встановлена система пожежної сигналізації; завершені роботи по поливо-зрощувальній мережі; встановлено пожежний гідрант у водопровідний колодязь № 3; встановлено вузол обліку у водопровідному колодязі № 2;

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												встановлено систему накопичування та розподілу господарсько-побутових стоків; приміщення тимчасових одноповерхових будівель МАФ модульного типу облаштовані меблями; озеленення території. КП «Київбудреконструкція» проводить роботи по введенню в експлуатацію окремих зон та об’єктів благоустрою, а саме введення в експлуатацію 2 черги будівництва (Тимчасові одноповерхові блоковані будівлі МАФ модульного типу) та отриманні сертифікату,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту. Недовиконання пов'язане із тривалою затримкою в проведенні платіжних доручень за виконані роботи органами ГУ ДКСУ, важким фінансовим станом підрядної організації для виконання робіт та через несприятливі погодні умови.
2.1.22. Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" в Шевченківському районі	Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд"	2022, 2023, 2024, 2025	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік.
2.1.23. Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку в Солом'янському	Комунальне підприємство "Київський	2022, 2023, 2024,	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	КП «Київміськрозвиток»

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
районі	центр розвитку міського середовища"	2025 - 2026 2027										знаходиться в стадії реорганізації та ліквідації. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік.
2.1.24. Реконструкція та благоустрій парку "Юність" у Святошинському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2022	15 313,3	0,0	15 313,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	КП «Київміськрозвиток» знаходиться в стадії реорганізації та ліквідації. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік.
2.1.25. Реконструкція парку "Кіото" в Деснянському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2022, 2023	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	КП «Київміськрозвиток» знаходиться в стадії реорганізації та ліквідації. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												розвитку м. Києва на 2022 рік.
2.1.26. Будівництво парку культури та відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському районі	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2022, 2023, 2024, 2025 - 2026 2027	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	КП «Київміськрозвиток» знаходиться в стадії реорганізації та ліквідації. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік.
2.1.27. Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків і скверів	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2022, 2023, 2024, 2025	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід не виконувався. КП «Київміськрозвиток» знаходиться в стадії реорганізації та ліквідації.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 21 - виконаних 5			1 408 076,2	0,0	1 317 002,9	91 073,3	1 059 617,5	0,0	1 011 718,6	47 898,9		
Завдання: 3.1. Контроль за створенням та утриманням міського простору												
3.1.1. Розробка документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та	2022, 2023, 2024, 2025	9 630,0	0,0	9 630,0	0,0	3 447,2	0,0	3 315,6	131,6	Виконано частково	КО «Київзеленбуд» для виконання робіт з розробки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
господарства	експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"											проєктів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів природно-запов ідного фонду укладено 12 договорів, виконано робіт по 15 об'єктам з площею 45 га. на суму 2 290,224 тис.грн. КП «Святошинське ЛПГ» та КП «Дарницьке ЛПГ» в 2022 роі проведено доплату за завершення 4 етапу інвентаризації, розпочатої в 2021 році. КП «ЛПГ «Конча-Заспа» захід не виконаний.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			9 630,0	0,0	9 630,0	0,0	3 447,2	0,0	3 315,6	131,6		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**1 940 824,5**	**20 000,0**	**1 768 500,5**	**152 324,0**	**1 381 210,2**	**0,0**	**1 298 762,7**	**82 447,5**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2022 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1 652 163,3	1 226 613,6	425 549,7	1 298 762,7	1 109 763,0	188 999,7	353 400,6	116 850,6	236 550,0